Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"**
(организация, адрес, телефон)

Технический **ТОО "Астанастройинжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 12 от 12.04.2019

Акт приемки выполненных работ за август 2019года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,5	1285,00	--	34053	--	34053	--	35957
					--	--	--	--		1904	
2	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	235,771	29,26	29,26	6899	6899	--	1466	9034
					--	8,63	--	2036		669	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	212,194	134,91	63,63	28627	13502	--	15406	47556
					71,28	29,56	15125	6272		3523	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,577	665,52	--	15691	--	--	11297	29148
					665,52	--	15691	--		2159	

5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	259,348	1285,00	--	333262	--	333262	--	359923
					--	--	--	--		26661	
6	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	489,469	36,56	36,56	17896	17896	--	3802	23435
					--	10,79	--	5281		1736	
7	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	419,302	160,89	75,75	67461	31762	--	36327	112091
					85,14	35,19	35699	14754		8303	
8	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	46,589	1045,44	--	48706	--	--	35068	90476
					1045,44	--	48706	--		6702	
		Монтаж колодца									
9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12	5696,35	1470,80	68356	17650	41893	15177	90216
					734,40	625,56	8813	7507		6683	
10	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,7	51497,04	8310,00	911498	147087	500667	316951	1326724
					14900,80	3186,91	263744	56408		98276	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2124560
Всего			Тенге								2 124 560,25
Временные здания и сооружения			Тенге				1,0%				21 245,60
Возвратные суммы			Тенге				0%				-
Итого :			Тенге								2 145 805,85
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее вр			Тенге				2,89%				62 013,79
			Тенге								-
Итого по акту в текущих ценах 2018 года			Тенге				1				2 207 819,64
Итого по акту в текущих ценах 2019 года							1,0498961				1 103 909,82
ИТОГО:											1 158 990,62
Непредвиденные работы и затраты			Тенге				2,00%				2 262 900,44
Итого с учетом непредвиденных работ			Тенге								45 258,01
НДС 12%			Тенге				12%				2 308 158,45
											276 979,01

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**2 585 137,46**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**2 585 137,46**
Ценовая скидка	Тенге	**0,5%**	**12 925,69**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге		**2 572 211,77**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**2 572 211,77**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____ **Суттибаева Н.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО "Астана стройинжиниринг"

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600310300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по

_____ **Федотов С.Ю.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

_____ **Байдильдаев А.Б.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП _____ **Кенжалинов А.И.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)