Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"**

Технический надзор **ТОО " Астанастройинжиниринг"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев** (организация, адрес, телефон)

Объект **Площадочные сети водопровода и канализации** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.04.2019** (наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0315	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	4055,8465		237,62	963754
		Итого оплата труда:				62,48	253403
		Итого эксплуатация машин:				226,12	917092
2	Е11-010205-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	125,4386		4630,08	580791
		Итого оплата труда:				4630,08	580791
3	Е11-031501-0101	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	м2	464,3250		1603,77	744671
		Итого оплата труда:				188,43	87493
		Итого эксплуатация машин:				15,49	7192
		Итого материалов:				1406,25	652958
4	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	514,4450		1177,20	605605
		Итого оплата труда:				566,63	291499
		Итого эксплуатация машин:				460,95	237132
		Итого материалов:				319,90	164572

5	Е11-031301-0101	Дробление валунов шпуровыми зарядами /для получения фракций не более 0,2 м - 20% валунов от общего объема/	м3	102,8890	1169,05	120282
		Итого оплата труда:			608,96	62655
		Итого эксплуатация машин:			457,53	47075
		Итого материалов:			271,25	27909
6	Е11-010102-0312	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	685,9267	509,37	349389
		Итого оплата труда:			147,18	100956
		Итого эксплуатация машин:			487,86	334635
		Итого материалов:			0,23	160
7	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	1701,0981	338,00	574971
8	Е11-010102-0604	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	685,9267	47,96	32900
		Итого оплата труда:			18,28	12541
		Итого эксплуатация машин:			47,76	32758
		Итого материалов:			0,21	142
9	Е11-010104-0406	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	853,3300	18,18	15515
		Итого оплата труда:			6,96	5941
		Итого эксплуатация машин:			18,18	15515
10	Е11-010104-0412 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 20 м/	м3	853,3300	14,95	12756
		Итого оплата труда:			5,72	4885
		Итого эксплуатация машин:			14,95	12756
11	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	853,3300	160,89	137292
		Итого оплата труда:			120,33	102679
		Итого эксплуатация машин:			75,75	64640
12	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	853,3300	77,34	66000
		Итого оплата труда:			21,79	18593
		Итого эксплуатация машин:			66,39	56655
		Итого материалов:			2,90	2475
13	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / погрузка лишнего грунта/	м3	3327,9550	249,30	829674
		Итого оплата труда:			69,04	229765
		Итого эксплуатация машин:			240,62	800777
		Итого материалов:			0,10	344
14	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	5990,3190	338,00	2024728
15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3327,9550	18,12	60319
		Итого оплата труда:			8,51	28325
		Итого эксплуатация машин:			15,41	51269

		Итого материалов:				
		Основание и засыпка песком			0,10	344
16	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	43,5800	2444,37	106526
		Итого оплата труда:			920,69	40124
		Итого эксплуатация машин:			149,59	6519
		Итого материалов:			1413,50	61600
17	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	м3	168,5350	2079,02	350388
		Итого оплата труда:			665,52	112163
		Итого материалов:			1413,50	238224
		Водопровод В1				
18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0450	306061,38	13773
		Итого оплата труда:			233722,26	10518
		Итого эксплуатация машин:			93259,06	4197
		Итого материалов:			4834,32	218
19	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,4500	1184,00	53813
20	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1515	267643,61	40548
		Итого оплата труда:			211979,95	32115
		Итого эксплуатация машин:			73601,45	11151
		Итого материалов:			2154,16	326
21	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,9150	686,00	28754
22	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,1000	720,00	79992
23	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0965	251898,05	24308
		Итого оплата труда:			203259,99	19615
		Итого эксплуатация машин:			65090,57	6281
		Итого материалов:			1351,48	130
24	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,9100	420,00	38602
25	С123-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,0500	299,00	1510
26	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5050	149,00	75
27	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,5000	1762,69	2644
		Итого оплата труда:			1391,06	2087
		Итого эксплуатация машин:			74,97	112
		Итого материалов:			330,44	496

28	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 1(N 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	13881,00	13881
29	С123-040101-0302 прим-но	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,5000	13881,00	6941
30	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7,5000	1077,96	8085
		Итого оплата труда:			889,50	6671
		Итого эксплуатация машин:			24,99	187
		Итого материалов:			174,73	1310
31	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000	8525,00	25575
32	С123-040501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5000	2350,00	3525
33	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	1116,00	3348
34	С123-020301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,5000	2649,00	1325
35	С123-020301-1719	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,5000	936,00	468
36	С123-020301-1711	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	390,00	1170
37	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,0000	1817,87	7271
		Итого оплата труда:			946,84	3787
		Итого эксплуатация машин:			1185,48	4742
38	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,5000	1192,00	1788
39	С123-020303-2404	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,5000	1109,00	555
40	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,5000	1017,00	509
41	С123-020303-3528	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,5000	8364,00	4182
42	С123-020303-3510	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x40x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	6137,00	6137
43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,5000	1233,59	10485
		Итого оплата труда:			641,97	5457
		Итого эксплуатация машин:			805,10	6843
44	С123-020303-5420	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1062,00	1062
45	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	1014,00	2028
46	С123-020303-5417	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	869,00	869

47	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,5000	1956,00	6846
48	С123-020303-1005	Отвод полиэтиленовый сварной 41° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	977,00	977
49	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	1132,00	2264
50	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	691,00	691
51	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	849,00	2547
52	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	782,00	2346
53	С123-020401-4605	Фланец полипропиленовый PP-R DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	1932,00	3864
54	С123-020401-4604	Фланец полипропиленовый PP-R DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1449,00	1449
55	С123-020401-4602	Фланец полипропиленовый PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	917,00	5502
56	С123-020401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	1387,00	4161
57	С123-020401-1006	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	901,00	5406
58	Е11-060301-0409	Установка гильз	т	0,1218	21880,29	2665
		Итого оплата труда:			21177,66	2579
		Итого эксплуатация машин:			1180,29	144
59	С123-010201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3000	15683,00	4705
60	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9000	10584,00	9526
61	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177,8 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4500	7176,00	3229
62	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4500	7176,00	3229
63	С123-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000	8916,00	13374
64	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0053	1104272,99	5797
		Итого оплата труда:			697865,84	3664
		Итого эксплуатация машин:			489895,79	2572
		Итого материалов:			69742,20	366
65	С123-010201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,2710	15683,00	82665
66	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0053	3572519,94	18756
		Итого оплата труда:			394091,30	2069
		Итого эксплуатация машин:			247204,35	1298

		Итого материалов:				2973245,59	15610
67	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройств	м3		050	21380,32	4383
		Итого оплата труда:				4841,19	992
		Итого эксплуатация машин:				1111,34	228
		Итого материалов:				15653,18	3209
		Колодцы водопроводные Д.1,5 М					
68	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,0890		32625,08	68154
		Итого оплата труда:				11846,21	24747
		Итого эксплуатация машин:				8197,90	17125
		Итого материалов:				15753,24	32909
69	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		22391,00	22391
70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		18733,00	18733
71	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,5000		18733,00	46833
72	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		17542,00	17542
73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		4482,00	8964
74	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		5375,00	5375
75	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		18396,00	18396
76	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	13,0000		599,00	7787
77	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0200		25325,00	507
		Итого оплата труда:				4920,03	98
		Итого эксплуатация машин:				2333,20	47
		Итого материалов:				18522,17	370
		Колодцы водопроводные д.2,0 м					
78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,5920		32625,08	312940
		Итого оплата труда:				11846,21	113629
		Итого эксплуатация машин:				8197,90	78634

		Итого материалов:				
79	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодц[illegible] 20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	[illegible]000	15753,24	151105
80	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,5000	34127,00	102381
81	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,5000	22514,00	56285
82	С121-040301-0117 прим-но	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	27782,00	97237
83	С121-040301-0117 прим-но	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	27782,00	27782
84	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	35224,00	55564
85	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,5000	4482,00	105672
86	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	5375,00	20169
87	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000	18396,00	16125
88	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	30,0000	599,00	55188
89	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0400	25325,00	1013
		Итого оплата труда:			4920,03	197
		Итого эксплуатация машин:			2333,20	93
		Итого материалов:			18522,17	741
		Канализация К1				
90	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,2261	46099,31	10421
		Итого оплата труда:			42360,40	9576
		Итого эксплуатация машин:			4748,10	1073
		Итого материалов:			1130,21	255
91	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	226,0500	1886,00	426330
92	Е11-220501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,1240	32283,88	4003
		Итого оплата труда:			30264,60	3753
		Итого эксплуатация машин:			2249,10	279
		Итого материалов:			783,58	97
93	С123-010603-0202	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	124,0000	1512,00	187488

94	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0305	1581917,37	48248
		Итого оплата труда:			986825,25	30098
		Итого эксплуатация машин:			744109,12	22695
		Итого материалов:			78283,25	2388
95	С123-010201-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	30,6220	25284,00	774247
96	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0305	5129638,12	156454
		Итого оплата труда:			502932,26	15339
		Итого эксплуатация машин:			680048,54	20741
		Итого материалов:			4114053,58	125479
97	Е11-060301-0409	Установка гильз	т	0,5372	21880,29	11753
98	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	11,1000	12047,00	133722
99	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3,0000	7917,00	23751
100	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000	1817,87	1818
101	С123-020402-1903	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0000	5600,00	5600
102	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000	1233,59	1234
103	С123-020402-1503	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0000	4241,00	4241
104	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	1,5000	419,00	629
105	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1256	69460,53	8724
		Колодцы канализационные д.1,0 м				
106	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,3645	41153,77	344231
107	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16,5000	14212,00	234498
108	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,5000	9626,00	129951
109	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	13065,00	39195
110	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16,5000	9760,00	161040
111	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21,5000	4482,00	96363

112	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-9	шт.	5.5000	5695,00	31323
113	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16,5000	18396,00	303534
114	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	17,0000	599,00	10183
115	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1265	550843,00	69654
		Колодцы канализационные д.1,5 м				
116	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,5395	26107,61	92408
117	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,5000	22391,00	55978
118	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	14080,00	42240
119	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,5000	18733,00	46833
120	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	19973,00	39946
121	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,5000	17542,00	8771
122	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	4482,00	17928
123	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,5000	5695,00	2848
124	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	26322,00	52644
125	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	0,5000	18396,00	9198
126	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	3,0000	599,00	1797
127	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0405	550843,00	22282
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			12837675
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1640227
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			2867200
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			788285
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			5730549
		- перевозка грузов	Тенге			2599699
		- оборудование	Тенге			0
Накладные расходы			Тенге			1944670
ИТОГО:			Тенге			14782345
Сметная прибыль			Тенге			1182588
ИТОГО по смете:			Тенге			15964933

Всего Тенге 15 964 933,00

Временные здания и сооружения	Тенге	1,0%	159 649,33
Возвратные суммы	Тенге	0%	-
Итого :	Тенге		16 124 582,33
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,89%	466 000,43
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	Тенге		16 590 582,76
НДС 12%	Тенге	12%	1 990 869,93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		18 581 452,69
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		18 581 452,69
Ценовая скидка	Тенге	0,5%	92 907,26
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге		18 488 545,43
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		18 488 545,43

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Суттибаева Н.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Байдильдаев А.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Астанастройинжиниринг"
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Федотов С.Ю.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Кенжалинов А.И.**