Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО " Астанастройинжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50,5000		1494,00	75447
2	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	292,9000		1761,00	515797
3	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	410,0000		2401,00	984410
4	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	181,8000		2974,00	540673
5	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,9000		4009,00	43698
6	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16,0000		884,00	14144

7	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	1466,00	8796
8	С123-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	3390,00	20340
9	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,0000	812,00	3248
10	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	1324,00	2648
11	С123-020101-1063	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	2201,00	4402
12	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	16,0000	686,00	10976
13	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	274,0000	876,00	240024
14	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	1494,00	299
15	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	1761,00	704
16	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	2401,00	480
17	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	2974,00	1190
18	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12,0000	40615,00	487380
19	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24,0000	2102,00	50448
20	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	54364,00	108728
21	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	2638,00	10552
22	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000	98342,00	393368
23	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	3777,00	30216

24	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	18,0000	22533,00	405594
25	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	36,0000	1116,00	40176
26	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	32,1200	71456,00	2295167
27	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	47,7400	65314,00	3118090
28	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,1000	71456,00	78602
29	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,4000	71456,00	457318
30	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	250,0000	4009,00	1002250
31	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000	3696,00	11088
32	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720	16763,00	36409
33	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,9050	19835,00	97291
34	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1,0000	16051,00	16051
35	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	4482,00	26892
36	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	5375,00	21500
37	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3060	76207,00	23319
38	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	26322,00	52644

39	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720	16763,00	36409
40	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,5850	19835,00	90943
41	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1,0000	16051,00	16051
42	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	4482,00	8964
43	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,4080	76207,00	31092
44	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	18396,00	36792
45	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,9350	19835,00	117721
46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	4482,00	26892
47	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	5375,00	32250
48	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3060	76207,00	23319
49	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	26322,00	52644
50	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,3250	19835,00	125456
51	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	4482,00	8964
52	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	5375,00	10750
53	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3060	76207,00	23319
54	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	26322,00	52644
55	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,3250	19835,00	125456
56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	4482,00	8964
57	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	5375,00	10750

58	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3060	76207,00	23319
59	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	26322,00	52644
60	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,3250	19835,00	125456
61	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	4482,00	8964
62	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3060	76207,00	23319
63	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	26322,00	52644
64	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0406	550843,00	22364

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			12378453
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			0
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			12378453
- перевозка грузов	Тенге			0
- оборудование	Тенге			0
Накладные расходы	Тенге			0
ИТОГО:	Тенге			12378453
Сметная прибыль	Тенге			990276
ИТОГО по смете:	Тенге			13368729

Всего	Тенге		13 368 729,00
Временные здания и сооружения	Тенге	1,0%	133 687,29
Возвратные суммы	Тенге	0%	-
Итого :	Тенге		13 502 416,29
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,89%	390 219,83
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	Тенге		13 892 636,12
НДС 12%	Тенге	12%	1 667 116,33
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		15 559 752,46
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		15 559 752,46
Ценовая скидка	Тенге	0,5%	77 798,76

Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге	**15 481 953,69**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	**15 481 953,69**

Заказчик	**Подрядчик**
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"	**Директор ТОО "Самга"**
(наименование организации)	(наименование организации)
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Суттибаева Н.С.**	М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Байдильдаев А.Б.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Астанастройинжиниринг"

(наименование организации)

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600310300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество) **Федотов С.Ю.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП **Кенжалинов А.И.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)