Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО " Астанастройинжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения. Магистральные сети 6кВ. Заземление**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за Май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ КМ-1 НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ									
1	Е11-330109-0112	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	т	0,032	41664,80	21912,84	1333	701	81	625	2115
					17205,00	7210,28	551	231		157	
2	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,032	439286,00	--	14057	--	14057	--	15182
					--	--	--	--		1125	
3	Е11-330208-0101	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	8349,40	4392,63	8349	4393	204	3966	13300
					3752,48	1204,82	3752	1205		985	
4	51-080401-1301	**Разрядники полимерные РВО-6кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	5848,00	--	17544	--		--	17544
					--	--	--	--	17544	--	

5	Е11-330202-0102 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.35 кзтр=1,3, Кэм=1,3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в скальных грунтах, применять коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3	опора	1	20774,88	10586,55	20775	10587	675	11541	34901
					9513,43	4912,70	9513	4913		2585	
6	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42007,00	--	84014	--	84014	--	90735
					--	--	--	--		6721	
7	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	439286,00	--	21964	--	21964	--	23721
					--	--	--	--		1757	
8	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2159,30	1217,45	4319	2435	--	2240	7084
					941,85	458,30	1884	917		525	
9	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3838,00	--	7676	--	7676	--	8290
					--	--	--	--		614	
10	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	435,00	--	2610	--	2610	--	2819
					--	--	--	--		209	
11	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 ГОСТ 1232-93	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
					--	--	--	--		85	
12	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	1	2996,00	--	2996	--	2996	--	3236
					--	--	--	--		240	
		Подвеска натяжная изолирующая - Ж330576-ЭС.И /3 ШТ/									
13	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2996,00	--	17976	--	17976	--	19414
					--	--	--	--		1438	
14	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1048,00	--	3144	--	3144	--	3396
					--	--	--	--		252	
15	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2545,00	--	7635	--	7635	--	8246
					--	--	--	--		611	
16	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	512,00	--	1536	--	1536	--	1659
					--	--	--	--		123	
17	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	599,00	--	1797	--	1797	--	1941

18	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		144		
			шт.	3	502,00	--	1506	--	1506	--	1626	
19	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную			--	--	--	--		120		
			т	0,003578	4449,60	--	16	--	--	13	31	
20	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную			4449,60	--	16	--		2		
			т	0,0271	5797,44	--	157	--	--	126	305	
21	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине			5797,44	--	157	--		23		
			м кабеля	300	825,08	409,93	247523	122980	19825	100259	375604	
22	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			349,06	115,10	104718	34531		27823		
			м кабеля	1570	679,17	362,36	1066291	568901	73113	424217	1609749	
23	С123-060611-1412	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120-6 ГОСТ 16442-80			270,24	105,04	424277	164914		119241		
			км	1,87	5169030,00	--	9666086	--	9666086	--	10439373	
24	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям			--	--	--	--		773287		
			м	6	485,31	4,21	2912	25	336	1840	5132	
25	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			425,10	0,82	2551	5		380		
			км	0,006	601868,00	--	3611	--	3611	--	3900	
26	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования			--	--	--	--		289		
			шт.	5	31880,25	25051,35	159401	125257	364	54395	230900	
27	С123-061703-1102 прим-но	Муфты концевые с алюм.наконечниками для 3-х жильных кабелей на напряжение до 10 кВ типа rek-10КвТк-3-70/120-СЛ-М			6756,00	8353,77	33780	41769		17104		
			шт.	5	13729,00	--	68645	--	68645	--	74137	
28	Ц13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования			--	--	--	--		5492		
			шт.	6	12174,93	161,50	73050	969	11277	44015	126430	
29	С123-061703-1002 прим-но	Муфты соединительные для кабелей для 3-х жильных кабелей на напряжение до 10 кВ типа eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М			10134,00	54,68	60804	328		9365		
			шт.	6	16684,00	--	100104	--	100104	--	108112	
30	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования			--	--	--	--		8008		
			шт.	1	31880,25	25051,35	31880	25051	73	10879	46180	
					6756,00	8353,77	6756	8354		3421		

31	С123-061703-1102 прим-но	Муфты концевые наружной установки на напряжение до 10 кВ типа rek-6КнТк-3-70/120-СЛ-М	шт.	1	13729,00	--	13729	--	13729	--	14827
					--	--	--	--		1098	
32	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
33	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	548,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
34	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	357,00	--	3213	--	3213	--	3470
					--	--	--	--		257	
35	С124-040206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-1У ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	724,00	--	2172	--	2172	--	2346
					--	--	--	--		174	
36	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,002882	4449,60	--	13	--	--	10	25
					4449,60	--	13	--		2	
37	С121-050307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,98	357,00	--	350	--	350	--	378
					--	--	--	--		28	
38	С123-061702-1003	Наконечники медные кабельные марки 16-6-6-М УХЛ3	100 шт.	0,02	7434,00	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--		12	
39	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	272,12	21,73	5442	435	1083	2900	9010
					196,20	5,19	3924	104		667	
40	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0124	206613,00	--	2562	--	2562	--	2767
					--	--	--	--		205	
		Колодец кабельной связи сборный ж/б ККСр-3-10 ГЕК /19 шт/									
41	Е11-340201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	19	19699,57	2927,90	374292	55630	133597	156206	572938
					9740,25	1077,36	185065	20470		42440	
42	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	75,639	67301,00	--	5090580	--	5090580	--	5497827
					--	--	--	--		407246	
43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-4 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	4482,00	--	85158	--	85158	--	91971

44	С123-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х(			--	--	--	--		6813		
			комплект	19	36404,00	--	691676	--	691676	--	747010	
					--	--	--	--		55334		
45	С124-040207-1203	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,38	50431,00	--	19164	--	19164	--	20697	
					--	--	--	--		1533		
46	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	1128923,50	--	27094	--	23897	2430	31886	
					133200,00	--	3197	--		2362		
47	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,57	124553,24	--	195549	--	2400	146793	369729	
					123025,00	--	193149	--		27387		
48	С123-010601-0309	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1570	3688,00	--	5790160	--	5790160	--	6253373	
					--	--	--	--		463213		
49	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1489,79	186,68	8939	1120	1933	4462	14473	
					981,00	51,95	5886	312		1072		
50	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50x50x5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	229680,00	--	12988	--	12988	--	14027	
					--	--	--	--		1039		
51	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	25,5	223,75	17,25	5706	440	819	3272	9696	
					174,40	3,83	4447	98		718		
52	С121-050304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,030855	189101,00	--	5835	--	5835	--	6301	
					--	--	--	--		467		
		Земляные работы для устройства заземления										
53	Е11-031501-0101	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	м2	25	197,52	15,49	4938	387	--	3957	9607	
					182,03	6,40	4551	160		712		
54	Е11-030101-0302	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 6 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	11,13075	2751,02	909,15	30621	10120	9472	12406	46469	
					990,88	335,96	11029	3740		3442		
55	Е11-030101-0102	Доработка скальных грунтов шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/	м3	0,34425	1574,23	473,45	542	163	181	217	820	

56	Е11-010102-0312	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобил самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,3	575,39	174,76	198	60		61	
					509,37	487,86	7793	7464	3	1621	10168
					21,28	125,91	326	1926		753	
57	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	37,944	338,00	--	12825	--		--	13851
					--	--	--	--		1026	
58	Е11-010102-0604	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	15,3	47,96	47,76	734	731	3	201	1010
					--	18,28	--	280		75	
59	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,475	242,92	232,63	2788	2669	2	580	3637
					10,17	60,03	117	689		269	
60	С341-010102-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	21,8025	269,00	--	5865	--		--	6334
					--	--	--	--		469	
61	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	10,3275	36,56	36,56	378	378	--	80	494
					--	10,79	--	111		37	
62	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,3275	160,89	75,75	1662	782	--	895	2761
					85,14	35,19	879	363		205	
63	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,1475	1045,44	--	1200	--	--	864	2228
					1045,44	--	1200	--		165	
		Земляные работы для кабельной траншеи									
64	Е11-031501-0101	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	м2	561,33	197,52	15,49	110873	8694	--	88849	215699
					182,03	6,40	102179	3593		15978	
65	Е11-030101-0302	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 6 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	680,612625	2751,02	909,15	1872376	618780	579191	758575	2841427
					990,88	335,96	674405	228660		210476	
66	Е11-030101-0102	Доработка скальных грунтов шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/	м3	21,049875	1574,23	473,45	33137	9966	11059	13264	50113
					575,39	174,76	12112	3679		3712	
67	Е11-010102-0312	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	935,55	509,37	487,86	476539	456416	218	99141	621734
					21,28	125,91	19905	117792		46054	

68	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	2320,164	338,00	--	784215	--		--	846953
					--	--	--	--		62737	
69	Е11-010102-0604	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	935,55	47,96	47,76	44873	44680	193	12315	61763
					--	18,28	--	17105		4575	
70	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	701,6625	242,92	232,63	170450	163227	90	35461	222384
					10,17	60,03	7133	42118		16473	
71	С341-010102-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1333,15875	269,00	--	358620	--		--	387309
					--	--	--	--		28690	
72	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1259,3	470,50	402,94	592504	507425	--	184954	839654
					67,56	136,43	85078	171802		62197	
73	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2482,9	137,99	115,47	342622	286707	--	110151	488994
					22,52	39,10	55915	97072		36222	
74	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	212,1939	36,56	36,56	7758	7758	--	1648	10159
					--	10,79	--	2290		753	
75	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	212,1939	160,89	75,75	34140	16074	--	18384	56725
					85,14	35,19	18066	7467		4202	
76	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	23,5771	1045,44	--	24648	--	--	17747	45787
					1045,44	--	24648	--		3392	
		РАЗДЕЛ 1.Заземление КТП №6									
77	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1489,79	186,68	23837	2987	5154	11900	38595
					981,00	51,95	15696	831		2859	
78	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1508	229680,00	--	34636	--	34636	--	37407
					--	--	--	--		2771	
79	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	126	223,75	17,25	28192	2174	4044	16169	47910
					174,40	3,83	21974	482		3549	

80	С121-050304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродис обыкновенной и низколегированной стали диаметром мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,15246	189101,00	--	28830	--	28830	--	31137
					--	--	--	--		2306	
		Земляные работы для устройства заземления									
81	Е11-031501-0101	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	м2	63	197,52	15,49	12444	976	--	9972	24209
					182,03	6,40	11468	403		1793	
82	Е11-030101-0302	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 6 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	54,999	2751,02	909,15	151303	50002	46804	61299	229610
					990,88	335,96	54497	18478		17008	
83	Е11-030101-0102	Доработка скальных грунтов шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/	м3	1,701	1574,23	473,45	2678	805	894	1072	4050
					575,39	174,76	979	297		300	
84	Е11-010102-0312	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	75,6	509,37	487,86	38508	36882	18	8011	50241
					21,28	125,91	1608	9519		3722	
85	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	187,488	338,00	--	63371	--		--	68441
					--	--	--	--		5070	
86	Е11-010102-0604	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	75,6	47,96	47,76	3626	3610	16	995	4991
					--	18,28	--	1382		370	
87	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	56,7	242,92	232,63	13774	13190	8	2866	17970
					10,17	60,03	576	3404		1331	
88	С341-010102-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	107,73	269,00	--	28979	--		--	31298
					--	--	--	--		2318	
89	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	51,03	36,56	36,56	1866	1866	--	396	2443
					--	10,79	--	551		181	
90	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	51,03	160,89	75,75	8210	3866	--	4421	13642
					85,14	35,19	4345	1796		1010	

91	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	5,67	1045,44	--	5928	--	--	4268	11011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1045,44	--	5928	--		816	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				446181	116358	22715242	2452868	34338798
		Материалы	Тенге				117072	37142	17544	2542320	
		Всего заработная плата	Тенге				52028				
		Накладные расходы	Тенге				9198				
		Сметная прибыль	Тенге					38984			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6408				
		Сметная заработная плата	Тенге				86505				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								36
		Материалы	Тенге					38984			
		Всего заработная плата	Тенге				227728				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41				
		Транспортные расходы	Тенге					29108			
		Накладные расходы	Тенге				63466				
		Сметная прибыль	Тенге				92350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19895				
		Сметная заработная плата	Тенге				268580				
		Стоимость буровзрывных работ	Тенге								27
		Материалы	Тенге					29108			
		Всего заработная плата	Тенге				166425				
		Накладные расходы	Тенге				47697				
		Сметная прибыль	Тенге					86122			
		ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ	Тенге				72343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19101				
		Сметная заработная плата	Тенге				257869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					86122			
		Сметная заработная плата	Тенге				612953				
											137
								154214			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж									
92	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Демонтаж	опор	1	4651,61	2255,02	4652	2255	--	2754	7998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2396,59	1045,90	2397	1046		592	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4652	2255	--	2754	7998
		Всего заработная плата	Тенге				2397	1046	--	592	
		Накладные расходы	Тенге				4652				
		Сметная прибыль	Тенге					3442			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				592				
		Сметная заработная плата	Тенге				7998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3442			
		Сметная заработная плата	Тенге				7998				
											3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3442			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									34346796
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2181648				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3179957			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1015242			
- Перевозка грузов	Тенге				1253875		22715242		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						17544		
- Накладные расходы	Тенге							2455622	
- Сметная прибыль	Тенге							2542912	
ИТОГО по в ценах 2018 года:	**Тенге**		**34 346 796**						
в том числе стоимость оборудования			**17 544**						
ИТОГО СМР без оборудования			**34 329 252**						
Временные здания и сооружения	1,000%		343 293						
Итого с временными			**34 672 545**						
Удорожание работ в зимнее время	2,8900%		**1 002 037**						
Итого без оборудования			**35 674 582**						
Непредвиденые работы и затраты	2%		**713 492**						
ИТОГО в базовых ценах 2018 года с оборудование			**36 405 618**						
Итого в ценах текущих 2018 50%	1,000		18 202 809						
Итого в ценах текущих 2019 50%	1,04989610		19 111 058						
Итого			**37 313 867**						
НДС	12%		4 477 664						
ВСЕГО			**41 791 531**						
Ценовая скидка	0,500%		208 958						
Итого по Акту с учетом ценовой скидки			**41 582 573**						

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
(наименование организации)

Суттибаева Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Астанастройинжиниринг"
(наименование организации)

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 680310300457
АТТЕСТАТ № KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Федотов С.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП

Кенжалинов А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)