Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО " Астанастройинжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения. Фундаменты под металлические опоры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за Май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-030101-0502 Пзм. и доп. вып. 3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3	м3	57,62	1005,54	383,68	57939	22107	15784	23704	88175
					347,93	141,81	20048	8171		6531	
2	Е11-031501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	м2	27,4	197,52	15,49	5412	424	--	4337	10529
					182,03	6,40	4988	175		780	
3	Е11-031301-0101	Дробление валунов шпуровыми зарядами	м3	11,524	1169,05	457,53	13472	5273	3125	5895	20916
					440,27	168,69	5074	1944		1549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0318 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /зачистка бортов и дна выемок после дробления негабаритов при взрывных работах, тех.часть сб.3 п.2.3 к=2%/	м3 грунта	1,1524	590,92 28,56	562,37 126,77	681 33	648 146	--	129 65	875
5	Е11-010102-0312	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,8266667	509,37 21,28	487,86 125,91	39133 1635	37481 9673	17	8141 3782	51056
6	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	190,5301333	338,00 --	-- --	64399 --	-- --		-- 5152	69551
7	Е11-010102-0604	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	76,8266667	47,96 --	47,76 18,28	3685 --	3669 1405	16	1011 376	5072
8	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	38,3	242,92 10,17	232,63 60,03	9304 389	8910 2299	5	1936 899	12139
9	С341-010102-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	72,77	269,00 --	-- --	19575 --	-- --		-- 1566	21141
10	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	30,64	36,56 --	36,56 10,79	1120 --	1120 331	--	238 109	1467
11	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	30,64	160,89 85,14	75,75 35,19	4930 2609	2321 1078	--	2655 607	8191
12	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,66	1045,44 1045,44	-- --	8008 8008	-- --	--	5766 1102	14876
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 - 7 шт									
13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	19413,95 1063,80	1060,87 204,14	13590 745	743 143	12102	808 1152	15549
14	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,19	27098,72 5972,28	1853,28 366,86	221939 48913	15178 3005	157848	47245 21535	290718
15	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,33301	65236,40 47855,00	15895,67 5775,38	86961 63791	21189 7699	1981	65056 12161	164178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,33301	461443,00	--	615108	--	615108	--	664317
					--	--	--	--		49209	
17	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.6 п.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,37961	5772,00	--	2191	--	2191	--	2366
					--	--	--	--		175	
18	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.7 п.10	Горячее цинкование закладных деталей толщиной до 40 мкм	т	1,33301	94412,00	--	125852	--	125852	--	135920
					--	--	--	--		10068	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,8	828,67	20,09	37124	900	25701	9881	50765
					234,90	2,25	10523	101		3760	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2									
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19413,95	1060,87	1941	106	1729	115	2221
					1063,80	204,14	106	20		165	
21	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,17	27098,72	1853,28	31706	2168	22550	6749	41531
					5972,28	366,86	6988	429		3076	
22	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,19276	65236,40	15895,67	12575	3064	286	9407	23741
					47855,00	5775,38	9225	1113		1759	
23	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,19276	461443,00	--	88948	--	88948	--	96064
					--	--	--	--		7116	
24	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.6 п.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,05423	5772,00	--	313	--	313	--	338
					--	--	--	--		25	
25	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.7 п.10	Горячее цинкование закладных деталей толщиной до 40 мкм	т	0,19276	94412,00	--	18199	--	18199	--	19655
					--	--	--	--		1456	
26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4	828,67	20,09	5303	129	3671	1412	7252
					234,90	2,25	1503	14		537	
27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	19413,95	1060,87	3883	212	3458	231	4443
					1063,80	204,14	213	41		329	
28	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,34	27098,72	1853,28	63411	4337	45099	13499	83062
					5972,28	366,86	13975	858		6153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,38086	65236,40 47855,00	15895,67 5775,38	24846 18226	6054 2200	566	18587 3475	46908
30	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,38086	461443,00 --	-- --	175745 --	-- --	175745	-- 14060	189805
31	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.6 п.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,10846	5772,00 --	-- --	626 --	-- --	626	-- 50	676
32	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.7 п.10	Горячее цинкование закладных деталей толщиной до 40 мкм	т	0,38086	94412,00 --	-- --	35958 --	-- --	35958	-- 2877	38834
33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,8	828,67 234,90	20,09 2,25	10607 3007	257 29	7343	2823 1074	14504
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	19413,95 1063,80	1060,87 204,14	7766 426	424 82	6916	462 658	8885
35	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,68	27098,72 5972,28	1853,28 366,86	126822 27950	8673 1717	90199	26997 12306	166125
36	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,7524	65236,40 47855,00	15895,67 5775,38	49084 36006	11960 4345	1118	36720 6864	92668
37	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,7524	461443,00 --	-- --	347190 --	-- --	347190	-- 27775	374965
38	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.6 п.2	Доплата за марку стали С 245	т	0,21692	5772,00 --	-- --	1252 --	-- --	1252	-- 100	1352
39	ССЦ РК 8.04-08-218 табл.7 п.10	Горячее цинкование закладных деталей толщиной до 40 мкм	т	0,7524	94412,00 --	-- --	71036 --	-- --	71036	-- 5683	76718
40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,6	828,67 234,90	20,09 2,25	21214 6013	514 58	14687	5646 2149	29009
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2946557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				290393				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157862			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47075			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1896619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1896619		
		- Перевозка грузов	Тенге				83974				
		- Накладные расходы	Тенге							299450	
		- Сметная прибыль	Тенге							218265	
		ИТОГО по в ценах 2018 года:	**Тенге**			**2 946 557**					
		в том числе стоимость оборудования				-					
		ИТОГО СМР без оборудования				**2 946 557**					
		Временные здания и сооружения	1.000%			29 466					
		Итого с временными				**2 976 023**					
		Удорожание работ в зимнее время	2.8900%			**86 007**					
		Итого без оборудования				**3 062 030**					
		Непредвиденые работы и затраты	2%			**61 241**					
		ИТОГО в базовых ценах 2018 года с оборудование				**3 123 271**					
		Итого в ценах текущих 2018 50%	1.000			1 561 636					
		Итого в ценах текущих 2019 50%	1.0498961			1 639 555					
		Итого				**3 201 191**					
		НДС	12%			384 143					
		ВСЕГО				**3 585 334**					
		Ценовая скидка	0.500%			17 927					
		Итого по Акту с учетом ценовой скидки				**3 567 407**					

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
(наименование организации)

Сутибаева Н.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО " Астанастройинжиниринг"
(наименование организации)

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600310300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Федотов С.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП
Кенжалинов А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)