Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО " Астанастройинжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения. Площадочные сети освещения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ за Май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330104-0101 прим-но	Опоры одностоечные массой до 2 т. Установка	т	2,4584	69628,52	39806,52	171175	97860	--	78444	269588
					29822,00	10063,47	73314	24740		19969	
2	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛГО", г.Караганда 2018 г.	Стойка металлическая СТ-11	шт	14	90712,50	--	1269975	--	1269975	--	1371573
					--	--	--	--		101598	
3	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	40	9692,66	5526,72	387706	221069	10186	165738	597720
					3911,27	1843,53	156451	73741		44276	
4	Прайс-лист ТОО "Инвольт", г.Алматы 2018 г.	Кронштейн "Ива", вылет 2 м, угол 15 град., d48-50	шт	40	7098,21	--	283929	--	283929	--	306643
					--	--	--	--		22714	
5	Ц13-080201-1203	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,07	74491,25	19380,00	5214	1357	862	2438	8264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО", г.Караганда 2018 г.	Насадка для кронштейнов Н3	шт	14	42788,00 6383,93	5577,36 --	2995 89375	390 --	89375	612 --	96525
7	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	40	-- 4382,92	-- 846,35	-- 175317	-- 33854	71323	7150 66189	260826
8	Прайс-лист ОАО "Ардатовский светотехнический завод" 2018 г.	Светильник светодиодный уличного освещения ДКУ15-200-001 Kosmos 750	шт	40	1753,50 164160,25	544,73 --	70140 6566410	21789 --	6566410	19320 --	7091723
9	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	40	-- 1475,03	-- 323,00	-- 59001	-- 12920	1041	525313 35578	102146
10	Прайс-лист ТОО "ТД ПЭК.КАЗ", г.Алматы 2018 г.	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10х38 2А арт.CFL10-002 ПЭК	шт	40	1126,00 81,25	109,36 --	45040 3250	4374 --	3250	7566 --	3510
11	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	14	-- 1316,48	-- 2,76	-- 18431	-- 39	192	260 13104	34058
12	Прайс-лист ТОО "ТД ПЭК.КАЗ", г.Алматы 2018 г.	Предохранитель разъединитель , Іном-32А ПР32, 3Р 10х38 32А арт.CFH03-32S	шт	12	1300,00 1735,71	-- --	18200 20829	-- --	20829	2523 --	22495
13	Прайс-лист ТОО "ТД ПЭК.КАЗ", г.Алматы 2018 г.	Предохранитель разъединитель , Іном-32А ПР32, 2Р 10х38 32А арт.CFH02-32S	шт	2	-- 1156,25	-- --	-- 2313	-- --	2313	1666 --	2498
14	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	603	-- 298,48	-- 139,31	-- 179984	-- 84005	28081	185 65785	265431
15	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	395	112,60 408,70	38,92 170,42	67898 161438	23470 67315	27407	19662 61177	240424
16	С123-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,71	168,90 315826,00	46,21 --	66716 224236	18253 --	224236	17809 --	242175
					--	--	--	--		17939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,144	291402,00	--	41962	--	41962	--	45319
					--	--	--	--		3357	
18	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	234716,00	--	5633	--	5633	--	6084
					--	--	--	--		451	
19	С123-060112-0803 прим-но	Провод ПРС 3х1,5	км	0,12	280356,00	--	33643	--	33643	--	36334
					--	--	--	--		2691	
20	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	485,31	4,21	6794	59	784	4293	11975
					425,10	0,82	5951	11		887	
21	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	242734,00	--	3398	--	3398	--	3670
					--	--	--	--		272	
22	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные У731 А УТ2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,68	4251,00	--	2891	--	2891	--	3122
					--	--	--	--		231	
23	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,603	124553,24	--	75106	--	922	56380	142004
					123025,00	--	74184	--		10519	
24	Прайс-лист ТОО "ТД ПЭК.КАЗ", г.Алматы 2018 г.	Гибкая двустенная гофрированная ПНД/ПВД труба D/d 50/41,5 мм	м	603	342,86	--	206743	--	206743	--	223282
					--	--	--	--		16539	
25	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	14	2718,19	440,09	38055	6161	--	24465	67521
					2278,10	149,00	31893	2086		5002	
26	С123-070202-0201 прим-но	Коробки ответвительные У994 М У1	шт.	14	554,00	--	7756	--	7756	--	8376
					--	--	--	--		620	
27	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	1,4	249,90	32,76	350	46	167	108	494
					98,10	9,02	137	13		37	
28	Прайс-лист ТОО "ТД ПЭК.КАЗ", г.Алматы 2018 г.	Din-рейка оцинкованная 10 см арт. YDN10-00100	шт	14	33,04	--	462	--	462	--	499
					--	--	--	--		37	
		Земработы для кабельной траншеи									
29	Е11-031501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	м2	96,8	197,52	15,49	19120	1499	--	15322	37197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-030101-0302	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 6 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м			182,03	6,40	17621	620		2755	
			м3	84,5064	2751,02	909,15	232478	76829	71913	94186	352798
31	Е11-030101-0102	Доработка скальных грунтов шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/			990,88	335,96	83736	28391		26133	
			м3	2,6136	1574,23	473,45	4114	1237	1373	1647	6222
32	Е11-010102-0312	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			575,39	174,76	1504	457		461	
			м3	116,16	509,37	487,86	59168	56670	27	12310	77196
33	С341-010102-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км			21,28	125,91	2471	14625		5718	
			т	288,0768	338,00	--	97370	--		--	105160
34	Е11-010102-0604	Работа на отвале 5-6 группы грунтов			--	--	--	--		7790	
			м3	116,16	47,96	47,76	5572	5548	24	1529	7669
35	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			--	18,28	--	2124		568	
			м3	87,12	242,92	232,63	21163	20267	10	4403	27612
36	С341-010102-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км			10,17	60,03	886	5230		2045	
			т	165,528	269,00	--	44527	--		--	48089
37	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели			--	--	--	--		3562	
			м кабеля	484	470,50	402,94	227723	195024	--	71085	322713
38	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м			67,56	136,43	32699	66030		23905	
			м3	52,272	36,56	36,56	1911	1911	--	406	2503
39	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками			--	10,79	--	564		185	
			м3	52,272	160,89	75,75	8410	3960	--	4529	13974
40	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы			85,14	35,19	4450	1839		1035	
			м3	5,808	1045,44	--	6072	--	--	4372	11279
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1045,44	--	6072	--		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								12476691
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				762358				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					887629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8977117		
		- Перевозка грузов	Тенге				141897				
		- Накладные расходы	Тенге							783488	
		- Сметная прибыль	Тенге							924197	
		ИТОГО по в ценах 2018 года:	**Тенге**			**12 476 691**					
		в том числе стоимость оборудования				-					
		ИТОГО СМР без оборудования				**12 476 691**					
		Временные здания и сооружения	1.000%			124 767					
		Итого с временными				**12 601 458**					
		Удорожание работ в зимнее время	2.8900%			**364 182**					
		Итого без оборудования				**12 965 640**					
		Непредвиденые работы и затраты	2%			**259 313**					
		ИТОГО в базовых ценах 2018 года с оборудование				**13 224 953**					
		Итого в ценах текущих 2018 50%	1.000			6 612 477					
		Итого в ценах текущих 2019 50%	1.0498961			6 942 413					
		Итого				**13 554 890**					
		НДС	12%			1 626 587					
		ВСЕГО				**15 181 477**					
		Ценовая скидка	0.500%			75 907					
		Итого по Акту с учетом ценовой скидки				**15 105 570**					

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

(наименование организации)

Суттибаева Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Астанастройинжиниринг"

(наименование организации)

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 830310300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Федотов С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП

Кенжалинов А.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)