Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS Construction"
Основание: Договор № 73 от 17.11.2022 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п.Торетам Кармакшинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	17 828 540	19 967 965	17 828 540	19 967 965	17 828 540	19 967 965
	Итого	17 828 540	19 967 965	17 828 540	19 967 965	17 828 540	19 967 965

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО «BAS Construction»
Умарова К. А.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п.Торетам Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS Construction"
Основание: Договор №_____ от _____г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. 1-й этаж. Блок А. Монтаж (АС-9,12)									
27	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1091,74	668,93	6,51	730298	7108	146915	417528	1239652
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	576275	3625		91826	
28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1091,74	786,35	4,79	858490	5230	213992	462113	1426251
		НР - 72%; СП - 8%			585,55	2,34	639268	2555		105648	
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2055,52	1172,13	73,01	2409337	150074	633244	1257978	3960700
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	1626019	121173		293385	
30	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	940,32	650,37	4,52	611556	4250	169070	317026	1002869
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	438236	2078		74287	
31	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1004,12	808,10	3,21	811429	3223	236299	412908	1322284
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	571907	1576		97947	
32	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	111,08	4369,89	19,85	485407	2205	208168	198796	738939
		НР - 72%; СП - 8%			2476,00	9,64	275034	1071		54736	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	567,29	1602,65	73,89	909167	41917	174521	512636	1535547

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0176	75582,10	6373,66	1330	112	146	789	2288
		НР - 72%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1072	24		170	
47	2105-0105-0301 РСНБ РК 2015	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	271556,00	--	4779	--	4779	--	5161
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
48	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03146	271724,46	11443,58	8548	360	561	5523	15197
		НР - 72%; СП - 8%			242420,00	1416,68	7627	45		1126	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	236183,00	--	850	--	850	--	918
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02786	271125,00	--	7554	--	7554	--	8158
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
51	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	830,14	18,07	8301	180	--	5884	15320
		НР - 72%; СП - 8%			812,07	5,13	8121	51		1135	
52	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10	13923,00	--	139230	--	139230	--	150368
		СП - 8%			--	--	--	--		11138	
53	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок	59,52	1129,36	105,23	67220	6264	--	46056	122338
		НР - 72%; СП - 8%			1024,13	50,58	60956	3011		9062	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Перегородки ПВХ для санузлов	м2	59,52	14025,00	--	834768	--	834768	--	901549
		СП - 8%			--	--	--	--		66781	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
55	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	14,4	8575,73	78,15	123491	1125	114705	5863	139702
		НР - 72%; СП - 8%			532,03	33,47	7661	482		10348	
56	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,65732	565,68	1,03	3200	6	745	1765	5362
		НР - 72%; СП - 8%			432,84	0,51	2449	3		397	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			16 461 429					
в том числе оборудование			Тенге			16 461 429					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге			**16 461 429**					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			-					
в том числе оборудование			Тенге			**16 461 429**					
в том числе СМР			Тенге		1,2%	197 537					
Временные здания и сооружения, 1,2%											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге			**16 658 966**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		1,35%	224 896					
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			1 643 994					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**16 883 862**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	337 677					
Итого СМР			Тенге			**17 221 539**					
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**18 865 533**					
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге		1,050036	19 809 489					
Сметная стоимость всего			Тенге			19 809 489					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге		**0,900**	**17 828 540**					
НДС			Тенге		12%	2 139 425					
Итого к оплате			**Тенге**			**19 967 965**					

Субподрядчик:
ТОО «BAS Construction»

Умарова Ж. А.

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.