Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №4 от 21.04.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 29.03.2023. по 13.04.2023

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за апрель месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	171 180 428,00	0,00							18 340 760,14	
В том числе: за период с 29.03.2023г.. по 13.04.2023г.	108 766 101,20	97 112 590,36							11 653 510,84	108 766 101,20
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**571 180 428,00**	**97 112 590,36**							**11 653 510,84**	**108 766 101,20**

Заказчик

Директор Мамбетов К.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 56

Форм

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г Нур-Султан, ул Жипой массив ОНЛИРИС, ул ОНЛИРИС, дом № 72/1, тел.: +7 (7112) 51-10-51** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанатапап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** — **080940002042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022 доп согл №6 от 07.04.2023г

Номер документа	Дата составления
9	21.04.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 31.03.23-13.04.23г			Работа	1	108 766 101,20	108 766 1
				Итого	1	x	108 766 1

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Кенжина Ж Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка под*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 29.03.2023г. по 13.04.2023г. от 21.04.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
232.	*Разборка существующей дорожной одежды - ПК68+50 - ПК115+00*	км	4,65		
233.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия(23468м3в пл.теле) фрезой фирмы «WIRTGEN» Нср. – 8 см	м2	37330,60	254,69	9 507 730,51
234.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды Нср. – 7,2 см (21114 м3в пл.теле)	м2	37330,60	55,25	2 062 515,65
235.	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,89 , g =1,25, потери 10%)	т	6654,32	318,41	2 118 802,03
236.	Погрузка разобранного основания из ЩПС экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т)до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,26 g =1,58с учетом потерь10%)	$м^3$	3678,95	1007,59	3 706 873,23
237.	Погрузка ЩПСэкскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т) до 5 км на присыпные обочины	$м^3$	3678,95	1007,59	3 706 873,23
238.	*Устройство временной объездной дороги ПК80+00 - ПК130+00*	км	5,00		
248.	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0 м грунт II группы **ПК80+00 - ПК130+00 минус участки труб**	км	4,38	1290497,76	5 652 380,19
249.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. **ПК81+65,0-ПК82+65,0, ПК100+87,0-ПК101+47,0, ПК106+92,0-ПК107+92,0, ПК114+57,0-ПК115+17,0, ПК118+10,0-ПК119+10,0, ПК121+75,0-ПК122+75,0, ПК130+53,0-ПК131+53,0,**	км	0,62	5374160,37	3 331 979,43
250.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. **ПК81+65,0-ПК82+65,0, ПК100+87,0-ПК101+47,0, ПК106+92,0-ПК107+92,0, ПК114+57,0-ПК115+17,0, ПК118+10,0-ПК119+10,0, ПК121+75,0-ПК122+75,0, ПК130+53,0-ПК131+53,0,**	$м^3$	4676,00	992,91	4 642 847,16
252.	Устройство металлических водопропускных труб d-426 мм (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см-9,6м3, М-1400,металлическая труба d-426 мм/10 мм-48мп), 2 трубы общей длиной 24 п.м. применяются повторно **ПК101+17, ПК114+87**	шт.	2,00	383452,78	766 905,56
254.	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,5м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-76,8м3, ж/б звенья d-1,5м-192шт,138,24м3) - **ПК82+15, ПК107+42, ПК118+60, ПК122+25, ПК131+03,**	шт.	5,00	398246,75	1 991 233,75
256.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км - **ПК80+00 - ПК120+00**	км	4,00	11871040,70	47 484 162,80
257.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	$м^2$	36000,00	610,58	21 980 880,00
265.	**Итого по гл.1**				**106 953 183,54**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	шт.			
532.	***Устройство ж/б трубы d-2x1.5м на фун-те тип III на ПК 60+36,0***	***шт.***			
541.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	$м^3$	138,80	399,25	55 415,90

549 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	215,10	6 737,78	1 449 296,48
550 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	20,00	7 700,90	154 018,00
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**1 812 917,65**
1824 .	**Итого по г.л.4**				**1 812 917,65**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**108 766 101,20**
	в том числе НДС				*11 653 510,84*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Коновалов И.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 29.03.2023г. по 13.04.2023г.** **от 21.04.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный п	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансиров*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	0,00000	0,00	*0*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	37330,60000	11 626 532,55	*22*	37330,60	11 626 532
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	37330,60000	5 769 388,88	*26*	37330,60	5 769 388,
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	3678,95000	3 706 873,23		3678,95	3 706 873,
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	5,00000	13 627 206,78	*46*	5	13 627 206
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	7,00000	2 758 139,31	*40*	7	2 758 139,
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	4,00000	47 484 162,80	*17*	4	47 484 162
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	36000,00000	21 980 880,00	*17*	36000,00	21 980 880
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**106 953 183,54**			**106 953 18**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	0,000	0,00	*0*	0,00	0,00
		м3	603133,40		0,00			0,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00

33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**0,00**			**0,0**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	0,00	0,00	0	0,00000	0,0
		м3	63570,09		0,00			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	0,00	0,00	0	0,00000	0,0
		м2	237300,00		0,00			0,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	0,00	0,00	0	0,00000	0,0
		м2	216960,00		0,00			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	0,00	0,00	0	0,00000	0,0
		м2	222210,00		0,00			0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0
		м2	56264,20		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,85	11 488 106,75	12	0,00000	0,0
		м3	0,00		7 950,11			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**11 488 106,75**			**0,0**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	27 194 422,25	8	0	1 812 9
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	0,00		0	0,0
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	25 544 715,46		0	0,0
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**52 739 137,71**			**1 812 9**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	0	0	0,0
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	0,00		0	0,0
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**0,00**			**0,0**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,0**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0,0
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,0**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**171 180 428,00**			**108 766**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*18 340 760,14*			*11 653*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*0,00*			*0,0*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**171 180 428,00**			**108 766**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*18 340 760,14*			*11 653*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 21.04.2023г.

приемки выполненных работ за период с 29.03.2023г. по 13.04.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительс конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, т
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	2	21 327 502,48	0	0,00	2	21 327 502,
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,7
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,2
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	37330,60	11 626 532,55	88 319,50	26 867 037,
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	37330,60	5 769 388,88	88 319,50	13 625 261,
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	3678,95	3 706 873,23	3 678,95	3 706 873,
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	5,00	13 627 206,78	13,00	28 431 836,
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	7	2 758 139,31	13	4 953 379,
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	4,0	47 484 162,80	12	158 082 827
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	36000,00	21 980 880,00	108 000,00	65 942 640,
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**289 630 051,18**		**106 953 183,54**		**396 583 23**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	5,8	241 056 697,59	0,000	0,00	5,80	241 056 697
		м3	1025105		177343,97		0,00		177 343,97	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**261 224 374,00**		**0,00**		**261 224 37**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	5,800	83 943 064,59	0,000	0,00	5,80000	83 943
		м3	96494,07		16124,385		0		16 124,385	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	5,800	143 001 726,00	0,000	0,00	5,80000	143 001
		м2	365904,08		60900,00		0,00		60 900,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	5,800	303 550 099,20	0,000	0,00	5,80000	303 550
		м2	334594,56		55680,00		0		55 680,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	3,490	227 438 553,60	0,000	0,00	3,49000	227 438
		м2	313721,55		31410,00		0,00		31 410,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 488
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**769 421 550,13**		**0,00**		**769 421**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	114 143 600,65	0	1 812 917,65	0,00	115 956
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	26694247,62	0	0,00	0,00	26 694
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**140 837 848,27**		**1 812 917,65**		**142 650**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 610
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**0,0000**		**125 610**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по Заявке	тенге		0		0		0,00		0
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 586 724 668,06**		**108 766 101,20**		**1 695 4**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*170 006 214,43*		*11 653 510,84*		*181 65*
	Заготовка материалов			***0,00***		***616 507 222,79***		***0,00***		***616 50***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**2 203 231 890,85**		**108 766 101,20**		**2 311 9**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*236 060 559,73*		*11 653 510,84*		*247 71*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — К