Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения"

управления образования акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы-интернат для детей с нарушением зрения в г.Уральск ЗКО

СПРАВКА №5 от 19.09.2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№76	17.06. 2016года	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2016 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы-интернат для детей с нарушением зрения в г.Уральск ЗКО	70 682 364,98	12 922 409,80	11 968 312	-	-	-	-	-	1 550 689,18	14 473 098,98

М.П. Заказчик: Директор Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения" управления образования акимата ЗКО _____ Губаш А.Н.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказ: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения" управления образования акимата ЗКО

Подр: Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысСтройСервис"

Догов о государственных работ № 76 от 17.06.2016 г

Объект: Капитальный ремонт школы-интернат для детей с нарушением зрения в г. Уральске ЗКО

Объект: Капитальный ремонт школы-интернат для детей с нарушением зрения в г. Уральске ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за сентябрь2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Смета №2-1-1. Общестроительные работы										
		Проемы										
		Двери										
1	10-23-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,47	446,86	128,16	19425	5571	10281	1,03	45		
		м2		174,40	44,59	7581	1938	108	0,17	7		
2	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	43,47	4010,00	--	174315	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	6-9-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	232,8	123,00	--	28634	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
4	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1380,00	--	31740	--	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--	--		
		Отделочные работы										
		Потолки										
5	62-18-2	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	38,8	321,75	0,09	12484	3	1901	0,32	12		
		м2		51,82	0,02	2011	1	94,5	--	--		
		Стены										
6	62-17-8	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской масляной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	100,092	319,79	0,09	32008	9	4953	0,32	32		
		м2		52,34	0,02	5239	2	94,5	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	157,526	1067,70	5,78	168191	910	43812	1,75	276
		м2		293,22	3,93	46189	618	93,6	0,02	3
8	62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	616,97	119,70	0,11	73851	68	42346	0,45	277
		м2		72,61	0,02	44798	12	94,5	--	--
				Лестницы						
9	62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	25,38	150,43	0,04	3818	1	2852	0,74	19
		м2		118,89	0,02	3017	1	94,5	--	--
				Откосы						
10	61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	113,36	1061,41	67,78	120321	7684	70233	3,85	437
		м2		644,33	11,29	73041	1280	94,5	0,06	7
11	15-180-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	113,36	316,78	2,63	35910	298	8117	0,45	51
		м2		74,78	0,99	8478	112	94,5	--	--
				Цоколь						
12	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	192,85	703,51	0,85	135671	164	21437	0,82	157
		м2		117,50	0,13	22660	25	94,5	--	--
13	61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя	192,85	492,95	15,70	95065	3028	55590	1,74	336
		м2		302,60	2,43	58356	469	94,5	0,01	3
14	62-25-1	Огрунтовка цоколя	192,85	38,95	2,52	7511	485	1219	0,04	8
		м2		6,23	0,46	1201	89	94,5	--	1
15	62-25-7	Шпатлевка цоколя	192,85	148,13	0,10	28567	19	5945	0,21	40
		м2		32,60	0,02	6287	4	94,5	--	--
16	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя	192,85	81,52	9,02	15722	1740	4419	0,13	25
		м2		22,59	1,66	4356	320	94,5	0,01	2
				Стяжка стен						
17	46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	1,88	78568,42	477,54	147709	898	50865	186,17	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		29882,25	180,00	56179	338	90	0,88	2
18	13-16-6 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,76	22,68	0,06	1151	3	276	0,03	2
		м2		6,68	0,03	339	1	81	--	--
19	13-26-6 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,52	20,99	0,03	2131	3	393	0,02	2
		м2		4,78	--	486	--	81	--	--
				Фасад						
20	53-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором М100-0,5м3	40	192,67	1,38	7707	55	2896	0,41	16
		м		67,95	0,23	2718	9	106,2	--	--
21	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	350	8,62	0,02	3017	7	2709	0,05	19
		отверст		8,60	--	3010	--	90	--	--
22	6-11-7 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,095	99034,93	380,30	9408	36	3428	227,70	22
		1т		38036,25	143,44	3613	14	94,5	0,70	--
23	53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,1	12699,67	474,95	90168	3372	40242	35,39	251
		м3		5258,25	78,75	37334	559	106,2	0,43	3
24	15-51-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1393	273,78	2,45	381382	3411	165598	0,70	975
		м2		125,24	0,56	174452	784	94,5	0,03	42
25	15-156-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1393	140,49	2,06	195698	2873	38171	0,15	209
		м2		28,21	0,79	39296	1097	94,5	--	6
				Полы						
				Первый этаж						
				Тип пола Д-53,9м2						
26	57-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	53,9	382,50	1,86	20617	100	3034	0,33	18
		1м2		50,56	0,29	2725	16	110,7	--	--
27	57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	53,9	577,67	5,23	31136	282	7216	0,75	40
		1м2		120,11	0,83	6474	45	110,7	0,01	1
28	57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 50 мм площадью свыше 10 м2	53,9	161,86	5,23	8724	282	7216	0,75	40
		1м2		120,11	0,83	6474	45	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали								
			9,6	164,33	2,55	1578	24	300	0,20	2
		м2		28,78	0,41	276	4	107,1	0,01	--
42	12-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
			21,6	137,88	10,38	2978	224	2539	0,41	9
		м2		108,31	1,46	2339	32	107,1	0,02	--
43	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7								
			10,616	896,00	--	9512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7								
			13,272	587,00	--	7791	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали								
			16	220,70	0,84	3531	13	385	0,14	2
		м		22,34	0,14	357	2	107,1	--	--
46	13-16-6 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			5,4	22,68	0,06	122	--	29	0,03	--
		м2		6,68	0,03	36	--	81	--	--
47	13-26-6 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			10,8	20,99	0,03	227	--	42	0,02	--
		м2		4,78	--	52	--	81	--	--
				Отмостка и пандус						
48	11-2-4 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			6,895	3441,65	--	23730	--	4661	3,73	26
		м3		610,65	--	4210	--	110,7	--	--
49	11-2-9 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство отмостки								
			20,65	9019,76	--	186258	--	14906	4,21	87
		м3		652,05	--	13465	--	110,7	--	--
50	6-19-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство поясов в опалубке								
			0,54	11962,70	395,01	6460	213	879	9,49	5
		м3		1573,20	149,24	850	81	94,5	0,58	--
				Прочие затраты						
51	69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ								
			1000	3,02	--	3020	--	2718	0,02	23
		м2		3,02	--	3020	--	90	--	--
52	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			174,771	27,10	--	4736	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	174,771	32,30	32,30	5645	5645	1129	--	--
		т		--	6,46	--	1129	100	0,14	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2997081	41716			4306
			Тенге			726745	9812			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2973607				
	Материалы -		Тенге			1748536				
	Всего заработная плата -		Тенге				734529			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			413272				
	Местные материалы -		Тенге			41264				
		Накладные расходы -	Тенге			715578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3910535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4770
		Сметная заработная плата -	Тенге				841866			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23474				
	Материалы -		Тенге			129				
	Всего заработная плата -		Тенге				2028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20682				
		Накладные расходы -	Тенге			1643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1507				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				2275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3937160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4771
		Сметная заработная плата -	Тенге				844141			

РАЗДЕЛ 2. Смета №2-2. Водопровод и канализация

В1

54	16-7-8 т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	10	1099,41	15,26	10994	153	1297	0,64	6
		м		106,87	5,71	1069	57	115,2	0,03	--
55	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	27	328,00	--	8856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	371,00	--	2968	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	13-44-7 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Очистка щетками	18	69,86	--	1258	--	1019	0,39	7
		м2		69,86	--	1258	--	81	--	--
60	13-44-9 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Обеспыливание	18	72,63	59,69	1307	1074	517	0,08	1
		м2		12,94	22,50	233	405	81	0,09	2
61	62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	18	158,06	0,07	2845	1	1738	0,63	11
		м2		102,15	0,02	1839	--	94,5	--	--
62	26-10-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	10	237,32	59,21	2373	592	1276	0,67	7
		м		119,54	22,22	1195	222	90	0,09	1
63	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	2	10300,00	--	20600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Сантехническое оборудование						
64	17-1-6 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5987,64	26,91	143703	646	11328	2,24	54
		комплект		398,48	11,25	9563	270	115,2	0,04	1
65	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
66	17-3-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	17	9194,48	49,05	156306	834	9101	2,55	43
		комплект		445,05	19,69	7566	335	115,2	0,07	1
67	17-4-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка писсуаров настенных /одиночных/	6	2415,56	17,38	14493	104	1327	0,39	2
		комплект		186,30	5,62	1118	34	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	16-14-12 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	11,5	68,18	–	784	–	901	0,39	4
		м		68,02	–	782	–	115,2	–	–
69	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	23	659,00	–	15157	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
70	17-5-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка моек на одно отделение	6	432,73	17,38	2596	104	2257	1,79	11
		комплект		320,85	5,62	1925	34	115,2	0,03	–
71	131101-28 прим.	Мойки чугунные эмалированные с одной чашей МЧ1	6	4295,00	–	25770	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
72	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	6	1320,00	–	7920	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
73	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	6	1700,00	–	10200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	17-1-11 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка трапов диам. 50 мм	4	1426,59	8,69	5706	35	442	0,53	2
		комплект		93,15	2,81	373	11	115,2	0,01	–
75	17-1-12 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	2	2921,31	11,50	5843	23	383	0,91	2
		комплект		160,43	5,62	321	11	115,2	0,02	–
76	17-1-10 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	9	4298,73	68,38	38689	615	2248	1,14	10
		комплект		191,48	25,31	1723	228	115,2	0,10	1
77	11-1-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	4	3630,00	–	14520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	17-2-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка смесителей для душевой кабины	4	1812,61	1,96	7250	8	668	0,81	3
		шт		144,90	–	580	–	115,2	–	–
79	17-2-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка смесителей для поддонов	5	1812,61	1,96	9063	10	835	0,81	4
		шт		144,90	–	725	–	115,2	–	–
80	16-20-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	15552,27	28,86	93314	173	1330	1,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран		181,13	11,25	1087	67	115,2	0,04	--
81	СН РК 8.02-13-2004-5.3 п.319	Огнетушитель порошковый	12	2540,00	--	30480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	10-35-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка штучных изделий - шкафов	6	353,32	29,84	2120	179	821	0,78	5
		шт		115,40	11,27	692	68	108	0,06	--
83	С130-9480	Шкаф деревянный	6	2052,85	--	12317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Т3, Т4						
84	16-14-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	65	422,92	9,88	27490	642	20233	1,48	96
		м		266,51	3,69	17323	240	115,2	0,02	1
85	16-14-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	35	688,43	12,04	24095	421	10187	1,40	49
		м		248,15	4,50	8685	158	115,2	0,02	1
86	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	371,00	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				К3, К1						
91	16-13-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	636,63	0,80	73849	93	16362	0,67	78
		м		122,13	0,31	14167	36	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	16-13-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	19	764,59	1,79	14527	34	2592	64,00	1216
		м		117,74	0,67	2237	13	115,2	--	--
93	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	17	227,00	--	3859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	14	523,00	--	7322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	16-10-8 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	3,5	2358,19	56,66	8254	198	1431	1,91	7
		м		333,79	21,21	1168	74	115,2	0,10	--
96	22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	453445,54	80944,76	1814	324	411	278,50	1
		км		48442,50	30577,50	194	122	130	149,34	1
				Прочие работы						
97	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	500	6,08	--	3040	--	2736	0,05	23
		м2		6,08	--	3040	--	90	--	--
98	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,6	27,10	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5,6	108,20	108,20	606	606	121	--	--
		т		--	21,64	--	121	100	0,45	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			863529	6870			1650
			Тенге			78862	2506			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78912				
	Материалы -		Тенге			4136				
	Всего заработная плата -		Тенге				9389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63397				
		Накладные расходы -	Тенге			8638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				10685			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			784618				
	Материалы -		Тенге			562452				
	Всего заработная плата -		Тенге				71979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147661				
		Накладные расходы -	Тенге			82920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52052				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			919590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				84417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1012393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				95102			

РАЗДЕЛ 3. Смета №2-3. Отопление и вентиляция

Отопление

100	16-15-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,17	13
		1шт		530,36	43,45	2121	174	115,2	0,22	1
101	9-2-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	9-2-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	130809-11	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	130809-12	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	16-15-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	174	531,66	50,52	92509	8791	64431	1,79	312
		1шт		301,16	20,28	52402	3528	115,2	0,09	16
106	16-15-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	10	531,66	50,52	5317	505	3703	1,79	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		301,16	20,28	3012	203	115,2	0,09	1
107	Прайс	Кран шаровый 11Б41П диам. 15мм	24	257,52	--	6180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс	Кран шаровый 11Б41П диам. 32мм	10	1265,15	--	12652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс	Клапан терморегулятора диам. 20 мм	150	1809,57	--	271436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс	Термостатический элемент RA 2990	150	1429,34	--	214401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	18-22-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка кранов воздушных	150	66,28	--	9942	--	4605	0,14	22
		комплект		26,65	--	3998	--	115,2	--	--
112	18-6-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка чугунных радиаторов	70,3	3697,14	44,71	259909	3143	11760	0,83	59
		1кВт		128,46	16,75	9031	1178	115,2	0,08	6
113	16-6-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	293	275,25	5,10	80648	1494	21518	0,36	106
		м		61,83	1,92	18116	562	115,2	0,01	3
114	13-44-7 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Очистка щетками	283	71,96	--	20364	--	16495	0,40	114
		м2		71,96	--	20364	--	81	--	--
115	13-44-9 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Обеспыливание	283	74,80	61,48	21169	17398	8367	0,08	23
		м2		13,33	23,17	3771	6559	81	0,09	26
116	62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	283	161,13	0,07	45599	20	28144	0,65	185
		м2		105,21	0,02	29776	6	94,5	--	--
117	65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	130	340,18	--	44223	--	45850	1,90	246
		шт		340,18	--	44223	--	103,68	--	--
118	22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,24	3811,13	--	915	--	1070	25,13	6
		км		3811,13	--	915	--	117	--	--
119	26-10-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПШТ толщиной 60 мм	40	242,69	60,99	9707	2440	5257	0,69	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		123,13	22,89	4925	916	90	0,09	4
120	1-3-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,5	10300,00	--	5150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
		П1								
121	20-42-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	15429,16	2343,55	15429	2344	12350	66,10	66
		шт		11033,62	877,75	11034	878	103,68	4,29	4
122	Прайс	Стоимость камер приточных Колибри 1000	1	146380,23	--	146380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	20-3-10 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,678	1203,38	11,78	6833	67	1399	0,69	4
		м2		233,20	4,40	1324	25	103,68	0,02	--
124	20-3-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1206,33	16,94	362	5	93	0,69	--
		м2		293,16	6,35	88	2	103,68	0,02	--
125	20-12-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	6	269,59	20,79	1618	125	1364	1,27	8
		шт		210,54	8,69	1263	52	103,68	0,04	--
126	Прайс	Решетка воздухоприточная АМН 300х200	4	731,09	--	2924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс	Решетка воздухоприточная АМН 200х100	1	478,75	--	479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс	Решетка воздухоприточная IGC 315	1	3674,46	--	3674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
129	20-32-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	806,89	36,67	807	37	814	4,32	4
		шт		770,22	14,48	770	14	103,68	0,06	--
130	Прайс	Вентилятор канальный СК 315А	1	6783,74	--	6784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	20-3-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1188,33	16,94	594	8	155	1,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		293,16	6,35	147	3	103,68	0,03	--
132	20-3-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1206,33	16,94	1809	25	466	1,82	3
		м2		293,16	6,35	440	10	103,68	0,03	--
133	20-12-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	269,59	20,79	809	62	682	1,27	4
		шт		210,54	8,69	632	26	103,68	0,04	--
134	Прайс	Решетка воздухоприточная АМН 200х100	2	478,75	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Прайс	Решетка воздухоприточная PGC 125	1	950,59	--	951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				В2						
136	20-32-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	806,89	36,67	807	37	814	4,32	4
		шт		770,22	14,48	770	14	103,68	0,06	--
137	Прайс	Вентилятор канальный СК 315А	1	6783,74	--	6784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	20-3-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1188,33	16,94	594	8	155	1,82	1
		м2		293,16	6,35	147	3	103,68	0,03	--
139	20-3-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1206,33	16,94	1086	15	279	1,82	2
		м2		293,16	6,35	264	6	103,68	0,03	--
140	20-12-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	269,59	20,79	809	62	682	1,27	4
		шт		210,54	8,69	632	26	103,68	0,04	--
141	Прайс	Решетка воздухоприточная АМН 200х100	2	478,75	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Прайс	Решетка воздухоприточная PGC 125	1	950,59	--	951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				В3						
143	20-32-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	806,89	36,67	807	37	814	4,32	4
		шт		770,22	14,48	770	14	103,68	0,06	--
144	Прайс	Вентилятор канальный RK 400х200В	1	20601,84	--	20602	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	20-29-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,16	1435,06	8,95	230	1	182	6,81	1
		м2		1095,37	2,90	175	--	103,68	0,01	--
146	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,16	2070,00	--	331	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				В4						
147	20-32-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	806,89	36,67	807	37	814	4,32	4
		шт		770,22	14,48	770	14	103,68	0,06	--
148	Прайс	Вентилятор канальный СК 315А	1	6783,74	--	6784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	20-3-10 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1203,38	11,78	13478	132	2759	0,69	8
		м2		233,20	4,40	2612	49	103,68	0,02	--
150	20-19-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1521,70	15,87	1522	16	166	0,91	1
		шт		154,58	5,79	155	6	103,68	0,03	--
151	13-10-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм	1	1370,00	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Прочие работы						
152	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	500	6,56	--	3281	--	2818	0,05	24
		м2		6,26	--	3131	--	90	--	--
153	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,439	28,46	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4,439	116,86	111,45	519	495	99	--	--
		т		--	22,29	--	99	100	0,47	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1404253	37769			1273
			Тенге			217776	14368			64
	Стоимость оборудования -		Тенге			146380				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			146380				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			18326				
	Всего заработная плата -		Тенге				70461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5150				
	Сдача и испытание -		Тенге			2424				
		Накладные расходы -	Тенге			62250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				79798			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1151042				
	Материалы -		Тенге			372639				
	Всего заработная плата		Тенге				161682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			606092				
	Сдача и испытание -		Тенге			5019				
		Накладные расходы -	Тенге			178499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1409313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1015
		Сметная заработная плата -	Тенге				188458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1734918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1457
		Сметная заработная плата -	Тенге				268256			
		РАЗДЕЛ 4. Смета №2-4. Электроснабжение								
155	У65-4-6 СКЦЭ	**Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-26**	1	105212,26	399,00	105212	399	3528	21,00	21
		устр-во		3622,74	91,08	3623	91	95	0,50	1
156	67-17-5	**Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный**	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		шт		180,86	0,11	181	--	97,2	--	--
157	Прайс	**Счетчик Меркурий 230**	1	8987,27	--	8987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	8-572-4 т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	6	2966,40	222,50	17798	1335	3127	3,45	21
		шт		558,90	50,63	3353	304	85,5	0,29	2
159	Прайс	**Щит ЩРВ-483**	2	2603,44	--	5207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Прайс	**Щит ЩРВ-363**	1	1747,40	--	1747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Прайс	Щит ЩРВ-249	1	1245,79	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс	Щит ЩРВ-723	1	4040,39	--	4040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	8-526-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	920,00	35,00	9200	350	3391	2,30	23
		шт		391,00	5,62	3910	56	85,5	0,03	--
164	Прайс	АВтоматитческий выключатель ВА 47-29-63А	1	260,15	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Прайс	АВтоматитческий выключатель ВА 47-29-40А	4	219,85	--	879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Прайс	АВтоматитческий выключатель ВА 47-29-32А	5	326,44	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	8-526-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	109	538,55	16,50	58702	1799	24596	1,15	125
		шт		261,05	2,87	28454	313	85,5	0,02	2
168	Прайс	АВтоматитческий выключатель ВА 47-29-25А, 16А	3	326,44	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Прайс	АВтоматитческий выключатель ВА 47-29-25А, 16А, 10А	49	68,88	--	3375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Прайс	АВтоматитческий выключатель АД32-25-30МА	53	732,82	--	38839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Прайс	АВтоматитческий выключатель АП50В	4	916,02	--	3664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Прайс	Сигнальная лампа красная	15	366,41	--	5496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Прайс	Комплект гребенчатых шин	20	570,06	--	11401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс	Ящик ГЭШ-21	1	4030,49	--	4030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
176	Прайс	Пускатель КМИ-11260	1	1438,15	--	1438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	21-17-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	78	197,28	71,95	15388	5612	10978	0,63	49
		шт		99,88	44,92	7790	3504	97,2	0,20	15
178	21-18-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	204	283,46	81,70	57825	16667	43120	1,09	222
		шт		174,40	43,07	35577	8785	97,2	0,20	40
179	8-526-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	44	538,55	16,50	23696	726	9929	1,15	51
		шт		261,05	2,87	11486	126	85,5	0,02	1
180	21-22-8 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	216	39,12	--	8450	--	7118	0,22	47
		шт		33,90	--	7323	--	97,2	--	--
181	21-22-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	138	39,82	--	5495	--	4547	0,22	30
		шт		33,90	--	4678	--	97,2	--	--
182	8-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	400	180,30	91,60	72120	36640	30552	0,33	132
		м		57,40	23,00	22960	9200	95	0,13	53
183	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	140	147,30	73,00	20622	10220	9017	0,29	41
		м		49,50	18,30	6930	2562	95	0,11	15
184	21-4-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1220	12,70	1,37	15497	1669	13564	0,07	82
		м		10,61	0,82	12950	1005	97,2	--	4
185	21-4-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	1215	18,72	2,43	22748	2954	19823	0,09	115
		м		15,34	1,44	18639	1754	97,2	0,01	8
186	8-472-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	9	56,53	3,50	509	32	246	0,18	2
		м		31,63	0,37	285	3	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	8-472-7 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	113,04	4,38	2261	88	646	0,21	4
		м		37,26	0,50	745	10	85,5	--	--
188	21-11-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	410	109,26	13,63	44796	5590	39327	0,56	228
		м кабеля		90,05	8,64	36918	3541	97,2	0,04	15
				Материалы, не учтенные ценником						
189	Прайс	Светильник Арктик 2х36	17	1987,59	--	33789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Прайс	Светильник LTK 2х36	181	2189,81	--	396356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Прайс	Светильник LTK спорт 2х36	6	4488,51	--	26931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	17-1-25	Светильник подвесной, тип НСП17Х500-103-У3	16	833,00	--	13328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Прайс	Светильник LTK спорт 2х36	6	4488,51	--	26931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Прайс	Светильник контактный	62	2772,26	--	171880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	408	101,00	--	41208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Прайс	Лампа кольцевая	62	432,09	--	26790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс	Лампа энергосберегающая	48	171,11	--	8213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Прайс	Блок аварийного питания	44	5371,55	--	236348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	216	46,00	--	9936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	138	156,00	--	21528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2								
		1000шт	0,586	22300,00	--	13068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
202	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт	0,34	16300,00	--	5542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
203	Прайс	Кабель-канал 100х50								
		м	400	123,14	--	49256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	Прайс	Кабель-канал 40х40								
		м	140	363,05	--	50827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
205	16-1-1207 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	6,445	62459,00	--	402548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
206	16-1-1274 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,135	228701,00	--	30875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
207	16-1-1275 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,105	389159,00	--	40862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	16-1-1276 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,015	621362,00	--	9320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	151601-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,14	882855,00	--	123600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	151601-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,015	1235997,00	--	18540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2332184	84098			1195
			Тенге			206191	31258			156
	Стоимость оборудования -		Тенге			93223				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			93223				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2238960				
	Материалы -		Тенге			190996				
	Всего заработная плата -		Тенге				237448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1757675				
		Накладные расходы -	Тенге			224055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2610796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				271057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2704019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				271057			
		РАЗДЕЛ 5. Смета №7-1. Покрытие								
		Покрытие из брусчатки								
211	1-24-2	**Устройство корыта**	66,69	9,24	9,24	617	617	194	--	--
		м3		--	3,00	--	200	97	0,01	1
212	1-24-10 к=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	66,69	39,55	39,55	2638	2638	831	--	--
		м3		--	12,84	--	856	97	0,05	3
213	27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	22,23	898,26	68,13	19968	1515	1009	0,14	3
		м3		21,38	12,76	475	284	133	0,04	1
214	27-14-1	**Устройство цементно-песчаного основания т.3см**	13,26	89,76	68,13	1190	903	602	0,14	2
		м3		21,38	12,76	283	169	133	0,04	1
215	143008-110	**Смесь пескоцементная**	13,26	1090,00	--	14453	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	11-25-2	**Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов**	444,6	363,41	29,99	161572	13334	110361	1,18	525
		м2		190,58	11,23	84732	4993	123	0,05	24
217	143003-33	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**	444,6	1280,00	--	569088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тротуаров из брусчатки-192м2								
218	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	48	9,24	9,24	444	444	140	--	--
		м3		--	3,00	--	144	97	0,01	1
219	1-24-10 к=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	48	39,55	39,55	1898	1898	598	--	--
		м3		--	12,84	--	616	97	0,05	2
220	27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	4,8	898,26	68,13	4312	327	218	0,14	1
		м3		21,38	12,76	103	61	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1838559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				214074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1838559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				214074			
		РАЗДЕЛ 6. Смета №7-2. Ограждение								
230	1-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**								
			2,06	402,75	--	830	--	938	2,90	6
		м3		402,75	--	830	--	113	--	--
231	6-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**								
			1,72	9900,23	95,97	17028	165	1459	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1327	62	105	0,18	--
232	9-34-1	**Монтаж металлических стоек**								
			0,35	17355,77	2191,29	6075	767	3987	73,60	26
		т		12555,00	101,25	4394	35	90	0,49	--
233	9-53-2	**Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калитки**								
			1,224	9850,48	1162,95	12057	1423	8224	46,60	57
		т		7357,50	108,00	9006	132	90	0,53	1
234	12021	**Окраска**								
			15,766	6512,00	--	102668	--	32340	21,62	341
		т		1953,60	--	30800	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			138658	2355			438
			Тенге			46357	230			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120526				
	Материалы -		Тенге			87404				
	Всего заработная плата -		Тенге				33020			
		Накладные расходы -	Тенге			34737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				38230			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18132				
	Материалы -		Тенге			2541				
	Всего заработная плата -		Тенге				13567			
		Накладные расходы -	Тенге			12211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				15399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			196742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				53630			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9244085**	**211352**			**9911**
			Тенге			**1443780**	**70483**			**393**
	Стоимость оборудования -		Тенге			239604				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			239604				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2238960				
	Материалы -		Тенге			190996				
	Всего заработная плата -		Тенге				237448			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1757675				
		Накладные расходы -	Тенге			224055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147781				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2610796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				271057			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4788256				
	Материалы -		Тенге			2162410				
	Всего заработная плата -		Тенге				1027557			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			481819				
	Местные материалы -		Тенге			1039244				
	Сдача и испытание -		Тенге			2424				
		Накладные расходы -	Тенге			1047311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6185701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6867
		Сметная заработная плата -	Тенге				1184654			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41606				
	Материалы -		Тенге			2671				
	Всего заработная плата -		Тенге				15596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20682				
		Накладные расходы -	Тенге			13854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3328				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				17674			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1935659				
	Материалы -		Тенге			935091				
	Всего заработная плата -		Тенге				233662			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			753753				
	Сдача и испытание -		Тенге			5019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			261419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131825				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2328903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				272875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11423791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11078
		Сметная заработная плата -	Тенге				1746259			

Врменные здания и сооружения 1,44%	161052
Итого с временными зданиями и сооружениями:	11584843
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	224636
Затраты на выслугу лет 1%	113452
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	45381
Итого в ценах 2001 года:	11968312
Итого в ценах 2016 года:	12669029
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	253381
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами 2%	12922409,80
НДС 12%	1550689,18
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	14473098,98

Заказчик: КГУ «Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения Управления образования акимата ЗКО

Директор: _____ Губаш А.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройИнжиниринг»

Инженер- технадзор: _____ Ташенов

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственно "БатысСтройСервис"

Директор _____ Джолымбетов С.А.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения"

управления образования акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы-интернат для детей с нарушением зрения в г.Уральск ЗКО

СПРАВКА №1 от 20.09.2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Доп.соглашение №1 к договору №76 17.06.2016 года		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2016 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы-интернат для детей с нарушением зрения в г.Уральск ЗКО	20 142 380	17984267,86	-	-	-	-	-	-	2158112.14	20142380

М.П. Заказчик: Директор Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения"
управления образования акимата ЗКО _____ Губаш А.Н.
(должность, ф., и., о., подпись)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик **КГУ "Областная специальная школа интернат для детей с нарушением зрения"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БатысСтройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания школы интернат для детей с нарушением зрения в г.Уральск ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная ресурсная смета 2-1-1.Ремонтно-строительные работы				
1	**1**	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**13,2720**	**123,92**	**1645**
			Накладные расходы			45,10	599
			Сметная прибыль			9,18	122
2	**2**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж**	**м2 покрытия**	**13,2720**	**744,11**	**9876**
			Накладные расходы			210,78	2797
			Сметная прибыль			55,12	732
3	**3**	**21-100104-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**15,2628**	**2104,93**	**32127**

			Накладные расходы			67,73	1034
			Сметная прибыль			155,92	2380
4	4	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	1250,1000	**137,07**	**171355**
			Накладные расходы			49,61	62013
			Сметная прибыль			10,15	12693
5	5	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1250,1000	**2338,38**	**2923208**
			Накладные расходы			269,31	336661
			Сметная прибыль			173,21	216534
6	6	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	14,3000	**930,56**	**13307**
			Накладные расходы			335,43	4797
			Сметная прибыль			68,93	986
7	7	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	2009,6000	**210,13**	**422268**
			Накладные расходы			76,52	153778
			Сметная прибыль			15,56	31279
8	8	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	4497,4400	**255,33**	**1148342**
			Накладные расходы			85,09	382688
			Сметная прибыль			18,91	85062
9	9	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2009,6000	**847,74**	**1703608**
			Накладные расходы			150,48	302406
			Сметная прибыль			62,80	126193
10	10	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2009,6000	**506,32**	**1017493**

			Накладные расходы			141,78	284923
			Сметная прибыль			37,50	75370
11	11	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**4497,4400**	**695,60**	**3128426**
			Накладные расходы			118,10	531159
			Сметная прибыль			51,53	231735
12	12	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4497,4400	**453,02**	**2037415**
			Накладные расходы			126,14	567293
			Сметная прибыль			33,56	150920
13	13	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	**0,7648**	**40317,68**	**30836**
			Накладные расходы			11854,08	9066
			Сметная прибыль			2986,49	2284
14	14	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,7648**	**82560,93**	**63144**
			Накладные расходы			22613,45	17295
			Сметная прибыль			6115,62	4677
15	15	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,7648**	**335605,86**	**256678**
			Накладные расходы			10798,13	8259
			Сметная прибыль			24859,69	19013
16	16	т.ч. тб.11 п.11.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	**0,7648**	**16995,79**	**12999**

			Накладные расходы			546,84	418
			Сметная прибыль			1258,95	963
17	**17**	**12-130103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**39,9000**	**100,48**	**4009**
			Накладные расходы			35,91	1433
			Сметная прибыль			7,44	297
18	**18**	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**13,8900**	**1987,86**	**27611**
			Накладные расходы			701,36	9742
			Сметная прибыль			147,25	2045
19	**19**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**39,9000**	**4630,24**	**184747**
			Накладные расходы			682,73	27241
			Сметная прибыль			342,98	13685
20	**20**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,6400**	**28094,35**	**17980**
			Накладные расходы			2171,31	1390
			Сметная прибыль			2081,06	1332
21	**21**	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**161,5314**	**2530,01**	**408675**
			Накладные расходы			921,36	148828
			Сметная прибыль			187,41	30272
22	**22**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**161,5314**	**460,98**	**74463**
			Накладные расходы			14,83	2396
			Сметная прибыль			34,15	5516

23	23	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	161,5314	290,41	46910
			Накладные расходы		----------	9,34	1509
			Сметная прибыль			21,51	3475
			Локальная ресурсная смета 2-1-2.Отопление				
24	1	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	450,0000	467,57	210408
			Накладные расходы			160,20	72090
			Сметная прибыль			34,64	15586
25	2	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	150,0000	1024,42	153664
			Накладные расходы			353,01	52952
			Сметная прибыль			75,88	11382
26	3	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	450,0000	1458,92	656515
			Накладные расходы			372,69	167709
			Сметная прибыль			108,07	48631
27	4	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	150,0000	3346,89	502034
			Накладные расходы			537,12	80567
			Сметная прибыль			247,92	37188
28	5	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	450,0000	108,25	48713
			Накладные расходы			37,90	17053
			Сметная прибыль			8,02	3608

29	6	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	150,0000	116,66	17500
			Накладные расходы			38,17	5725
			Сметная прибыль			8,64	1296
30	7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	96,1200	85,87	8254
			Накладные расходы			19,52	1876
			Сметная прибыль			6,36	611
31	8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	96,1200	150,66	14481
			Накладные расходы			25,57	2457
			Сметная прибыль			11,16	1073
32	9	11-180801-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	1,0000	3503,08	3503
			Накладные расходы			1230,38	1230
			Сметная прибыль			259,49	259
33	10	прайс лист	**Теплообменник FP 05-29**	шт	1,0000	224775,00	224775
			Накладные расходы			7232,14	7232
			Сметная прибыль			16650,00	16650
34	11	23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,0000	1804,09	7216
			Накладные расходы			58,05	232
			Сметная прибыль			133,64	535
35	12	23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8,0000	3547,25	28378
			Накладные расходы			114,13	913

			Сметная прибыль			262,76	2102
36	13	11-160601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4,0000	**2799,57**	**11198**
			Накладные расходы			890,62	3562
			Сметная прибыль			207,38	830
37	14	23-041001-2804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	4,0000	**3078,35**	**12313**
			Накладные расходы			99,05	396
			Сметная прибыль			228,03	912
38	15	11-180501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2,0000	**25026,80**	**50054**
			Накладные расходы			8217,07	16434
			Сметная прибыль			1853,84	3708
39	16	ПРАЙС лист	**Насос циркуляционный DAB A110/180XM**	шт	2,0000	**103456,44**	**206913**
			Накладные расходы			3328,71	6657
			Сметная прибыль			7663,44	15327
40	17	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	1,6350	**2530,01**	**4137**
			Накладные расходы			921,36	1506
			Сметная прибыль			187,41	306
41	18	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,6350	**460,98**	**754**
			Накладные расходы			14,83	24
			Сметная прибыль			34,15	56
42	19	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	тенге за 1 тонну	1,6350	**290,41**	**475**
			Накладные расходы			9,34	15
			Сметная прибыль			21,51	35

			Локальная ресурсная смета 2-1-3.Пожарная сигнализация				
43	1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	31300,90	31301
			Накладные расходы			8997,35	8997
			Сметная прибыль			2318,59	2319
44	2	23-080303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1,0000	19870,79	19871
			Накладные расходы			639,34	639
			Сметная прибыль			1471,91	1472
45	3	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	6935,62	13871
			Накладные расходы			1984,97	3970
			Сметная прибыль			513,75	1027
46	4	23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1,0000	8743,24	8743
			Накладные расходы			281,31	281
			Сметная прибыль			647,65	648
47	5	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,0000	2251,85	2252
			Накладные расходы			72,45	72
			Сметная прибыль			166,80	167
48	6	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	14505,02	14505
			Накладные расходы			4176,20	4176
			Сметная прибыль			1074,45	1074
49	7	Прайс лист	Устройство сигнальное светоаккустическое "Корбу"	шт	1,0000	2797,20	2797
			Накладные расходы			90,00	90
			Сметная прибыль			207,20	207

50	8	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	11,0000	14505,02	159555
			Накладные расходы			4176,20	45938
			Сметная прибыль			1074,45	11819
51	9	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	11,0000	2528,15	27810
			Накладные расходы			81,34	895
			Сметная прибыль			187,27	2060
52	10	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	19,0000	1292,42	24556
			Накладные расходы			346,78	6589
			Сметная прибыль			95,73	1819
53	11	23-080304-0619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход"**	шт.	19,0000	816,29	15510
			Накладные расходы			26,26	499
			Сметная прибыль			60,47	1149
54	12	13-110501-0101 РСНБ РК 2015	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	шт.	10,0000	1822,50	18225
			Накладные расходы			320,69	3207
			Сметная прибыль			135,00	1350
55	13	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	10,0000	1528,23	15282
			Накладные расходы			49,17	492
			Сметная прибыль			113,20	1132
56	14	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	18,0000	2619,11	47144
			Накладные расходы			748,79	13478
			Сметная прибыль			194,01	3492

57	15	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	18,0000	1019,32	18348
			Накладные расходы			32,80	590
			Сметная прибыль			75,51	1359
58	16	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	81,0000	1314,20	106450
			Накладные расходы			374,55	30338
			Сметная прибыль			97,35	7885
59	17	23-080302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	81,0000	2649,04	214572
			Накладные расходы			85,23	6904
			Сметная прибыль			196,23	15894
60	18	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000,0000	226,13	226129
			Накладные расходы			63,73	63727
			Сметная прибыль			16,75	16750
61	19	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1000,0000	42,37	42372
			Накладные расходы			1,36	1363
			Сметная прибыль			3,14	3139
62	20	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1386,0000	83,35	115519
			Накладные расходы			19,87	27542
			Сметная прибыль			6,17	8557
63	21	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9100	12238,62	11137
			Накладные расходы			393,78	358

			Сметная прибыль			906,56	825
64	22	23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	**0,0250**	**29570,25**	**739**
			Накладные расходы			951,42	24
			Сметная прибыль			2190,39	55
65	23	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	**0,4510**	**46904,34**	**21154**
			Накладные расходы			1509,15	681
			Сметная прибыль			3474,40	1567
66	24	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	**1,0000**	**305,93**	**306**
			Накладные расходы			83,97	84
			Сметная прибыль			22,66	23
67	25	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	**1,0000**	**417,79**	**418**
			Накладные расходы			13,44	13
			Сметная прибыль			30,95	31
68	26	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	**7,0000**	**454,39**	**3181**
			Накладные расходы			133,99	938
			Сметная прибыль			33,66	236
69	27	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**7,0000**	**208,91**	**1462**
			Накладные расходы			6,72	47
			Сметная прибыль			15,47	108
70	28	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	**440,0000**	**726,49**	**319658**
			Накладные расходы			124,41	54738

			Сметная прибыль			53,81	23678
71	29	21-130814-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х**	м	440,0000	**71,38**	**31409**
			Накладные расходы			2,30	1011
			Сметная прибыль			5,29	2327
72	30	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	60,0000	**265,63**	**15938**
			Накладные расходы			57,35	3441
			Сметная прибыль			19,68	1181
73	31	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	50,0000	**36,59**	**1829**
			Накладные расходы			1,18	59
			Сметная прибыль			2,71	136
74	32	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	10,0000	**64,01**	**640**
			Накладные расходы			2,06	21
			Сметная прибыль			4,74	47
75	33	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,0000	**2338,74**	**2339**
			Накладные расходы			421,60	422
			Сметная прибыль			173,24	173
76	34	Прайс лист	**Бокс с автоматом 6А**	шт	1,0000	**699,30**	**699**
			Накладные расходы			22,50	23
			Сметная прибыль			51,80	52
77	35	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	25,0000	**83,35**	**2084**
			Накладные расходы			19,87	497
			Сметная прибыль			6,17	154

78	36	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0250	126878,49	3172
			Накладные расходы			4082,32	102
			Сметная прибыль			9398,41	235
			ИТОГО:				**17007694**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3578605**
			Сметная прибыль				**1291806**
			Итого с временными		**1,2 %**	**204092**	**17211786**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**340793**	**17552580**
			Итого с инженерное оборудование поставки подрядчика			**431688**	**2216697**
			Итого с НДС		**12 %**	**2158112**	**20142380**

Заказчик:
КГУ "Областная специальная школа-интернат
для детей с нарушением зрения_____Губаш А.Н.

Технадзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"_____Тажиев А.А.

Подрядчик:
ТОО "БатысСтройСервис"_____Джолымбетов С.А.