Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Субподрядчик: ТОО "BAS Construction"
Договор №332/ШК-К от 13.05.2020г

Форма 2

Наименование стройки - г.Караганда, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка).

Наименование объекта - г.Караганда, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка). ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР. БЛОК А

АКТ №77

приемки выполненных работ за декабрь 2021г

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	**Стены наружные из газобетонных блоков толщиной 200 мм на сухих смесях. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		9,36825	7092,84	2688,40	66447	25186	173	43510	109957
		НР - 93%				4385,88	608,08	41088	5697		–	
2	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг		262,311	44,00	–	11542	–	11542	–	11542
						–	–	–	–		–	
3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3		8,61879	17397,00	–	149941	–	149941	–	149941
						–	–	–	–		–	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,0517127	358842,79	2266,79	18557	118	14866	3359	21916
		НР - 93%				69090,00	746,28	3573	39		–	
		Парапет										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	8,743	8261,64	1595,59	72232	13950	11	57303	129535
		НР - 93%			6664,86	382,68	58271	3346		--	
6	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,5582018	60250,00	--	154132	--	154132	--	154132
					--	--	--	--		--	
7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,888488	11331,00	--	21398	--	21398	--	21398
					--	--	--	--		--	
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,972	1252,09	32,54	43788	1138	13120	24401	68189
		НР - 80%			844,40	27,77	29530	971		--	
		Утепление наружных стен									
9	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция стен наружных под облицовку ленеарными панелями минераловатными плитами	м3	8,6934	31441,89	2475,21	273337	21518	11053	189283	462620
		НР - 76%			27695,28	953,58	240766	8290		--	
10	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	8,432598	21152,00	--	178366	--	178366	--	178366
					--	--	--	--		--	
11	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Крепление утеплителя распорными дюбелями	шт	363	151,96	0,83	55161	301	--	37956	93117
		НР - 69%			151,13	0,41	54860	149		--	
12	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм	шт	363	24,00	--	8712	--	8712	--	8712
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1053613	62211	563314	355812	1409425
							428088	18492	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				998452				
	Материалы		Тенге				39224				
	Всего заработная плата		Тенге					391571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198620				
	Местные материалы		Тенге				325471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				317856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					391571			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55161				
	Всего заработная плата		Тенге					55009			
		Накладные расходы	Тенге				37956				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					55009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1409425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					446580			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
13	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	119,3770492	6500,61	95,73	776024	11428	87643	544069	1425700
		НР - 80%; СП - 8%			5670,71	26,25	676953	3134		105607	
14	2106-0902-1602 РСНБ РК 2015	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015/стоечный профиль/**	м	398,7470239	163,00	--	64996	--	64996	--	70196
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	
15	2106-0902-1405 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015/контур/**	м	89,3526404	108,00	--	9650	--	9650	--	10422
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
16	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Плитки бетонные "Забор", серые СТ РК 958-93**	м2	121,1677049	2252,00	--	272870	--	272870	--	294700
		СП - 8%			--	--	--	--		21830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1123540	11428	435159	544069	1801018
							676953	3134	--	133409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1048894				
	Материалы		Тенге				87643				
	Всего заработная плата		Тенге					680087			
	Местные материалы		Тенге				272870				
		Накладные расходы	Тенге				544069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				127437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1720400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					680087			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74646				
		Сметная прибыль	Тенге				5972				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1801018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					680087			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
		ОБЛИЦОВКА СТОЯКОВ ВК,ОВ									
17	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	216,18	1563,88	14,58	338080	3152	118173	196190	577012
		НР - 90%, СП - 8%			1002,66	5,71	216755	1234		42742	
18	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	226,989	522,00	--	118488	--	118488	--	127967
		СП - 8%			--	--	--	--		9479	
19	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка коробов/	м2 отделываемой поверхности	500,77	624,95	3,23	312956	1618	107895	163163	514208
		НР - 80%, СП - 8%			406,26	1,02	203443	511		38090	
20	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	334,24	0,78	167377	390	40953	100983	289829
		НР - 80%, СП - 8%			251,68	0,39	126034	195		21469	
21	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	164,66	0,32	82457	160	16100	53022	146317
		НР - 80%, СП - 8%			132,19	0,16	66197	80		10838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1019358	5320	401609	513358	1655333
							612429	2020	--	122618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				283122				
	Всего заработная плата		Тенге					614449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118488				
		Накладные расходы	Тенге				513358				
		Сметная прибыль	Тенге				122618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1655334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					614449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1655334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**472**
		Сметная заработная плата	Тенге					614449			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**3196511**	**78959**	**1400082**	**1413239**	**4865776**
							1717470	**23646**	**--**	**256027**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3066704**				
	Материалы		Тенге				**409989**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1686107**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**317108**				
	Местные материалы		Тенге				**598341**				
		Накладные расходы	Тенге				**1375283**				
		Сметная прибыль	Тенге				**250055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4692042**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1274**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1686107**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**129807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55009**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74646**				
		Накладные расходы	Тенге				**37956**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5972**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**173735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55009**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**4865777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1317**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1741116**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4865777**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1717470**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**78959**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23646**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1400082**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1413239**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**256027**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**			**72 987**					
	Итого с временными		**Тенге**			**4 938 764**					
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,2.1,2%		**Тенге**			**130 383**					
	Итого с зимними					**5 069 147**					
	Непредвиденные работы и затраты 2%					**101 383**					
	ИТОГО		**Тенге**			**5 170 530**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в ценах 2021г 79,7%	К=1,050036	Тенге			4 327 106					
	в ценах 2022г 20,3%	К =1,1025918	Тенге			1 157 300					
	Итого в текущих ценах		Тенге			5 484 406					
	ЦЕНОВАЯ СКИДКА	10%				548 441					
	Итого с ценовой					4 935 965					
	Понижающий коэффициент к договору К =0,94		Тенге			296 158					
	ВСЕГО		Тенге			4 639 807					
	НДС		Тенге			556 777					
	в том числе 2021г 79,7%		Тенге			443 751					
	в том числе 2022г 20,3%		Тенге			113 026					
	ИТОГО в текущих ценах с НДС		Тенге			5 196 584					
	в том числе 2021г 79,7%		Тенге			4 141 678					
	в том числе 2022г 20,3%		Тенге			1 054 907					

В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА **3 475 402**

ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ **1 721 182**

Сдал:
Директор ТОО «BAS Construction»
_____ Умарова К.А.

Принял:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"
_____ Аталай Хикмет