ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Форма № 3

ИНЖЕНЕР: ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Договор: № 111 от 3 октября 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас ЮКО

СПРАВКА № 1 от 1.11.2016 года
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Исполнение работ по локализации и ликвидации последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас ЮКО	14 213 300	1 705 596	15 918 896	14 213 300	1 705 596	15 918 896
	Итого к оплате:	14 213 300	1 705 596	15 918 896	14 213 300	1 705 596	15 918 896

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области» :

Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела:

_____ Кенжебаев С.О.

Главный инспектор по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе:

_____ Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:

ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

Директор

_____ Аширов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Директор

_____ Еркебай С.О.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Инженер ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

Подрядчик ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Субподрядчик

Договор №111 от 3 октября 2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Берегоукрепительные работы на р. Бадам в районе поселка Маятас" Южно-Казахстанской области

Наименование обьекта: РП "Берегоукрепительные работы на р. Бадам в районе поселка Маятас" Южно-Казахстанской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Выемка грунта 2 группы в прокопке в отвал для пропуска строительного расхода р.Бадам экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	5670	82,68	76,72		468793,27	435002,14		118725,6		0,0089	50,35		
				5,96	22,73		33791,12	128863,23		59,1		0,0205	116		
		м3 грунт										Кол.на Ед:			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	50,35	671,13			(33791,12)					0,0089			
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	116		1110,92			128863,23				0,0205			
1.3	2264 С 31-010201-0#103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	116		3750,12		(435002,14)					0,0205			
		Накладные расходы -		20,94			118726								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,95						96129					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,99						22597					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		47002				
		Сметная стоимость				634520				
2	Е11-010104-0106	Срезка грунта 2 группы в основании дамбы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	2978,5	21,7	21,7	64623,28	64623,28	17265,88	-	-
	11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06			-	8,02	-	23885,45	59,1	0,0072	21,5
		м3 грунт							:Кол.на Ед:	
2.1	3	Затраты труда машинистов	21,5		1110,92			23885,45	0,0072	
		чел-ч								
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	21,5		3005,65	(64623,28)			0,0072	
31-010101-0#103		маш.-ч								
		Накладные расходы -		5,80		17266				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,74				14116		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,06				3150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,20		6551				
		Сметная стоимость				88440				
3	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1787,1	42,4	42,4	75781,85	75781,85	19887	-	-
	11-010201-0102 РСНБ РК 2015			-	15,35	-	27423,73	59,1	0,014	25
		м3 уплот							:Кол.на Ед:	
3.1	3	Затраты труда машинистов	25		1096,88			27423,73	0,014	
		чел-ч								
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	22,77		3005,65	(68431,6)			0,0127	
31-010101-0#103		маш.-ч								
3.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	2,23		627,77	(1402,36)			0,0013	
32-010102-0#301		маш.-ч								
3.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	2,23		2662,59	(5947,89)			0,0013	
33-040101-0#102		маш.-ч								
		Накладные расходы -		11,13		19887				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,07				16207		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2,06				3680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,28		7654				
		Сметная стоимость				103322				
4	Е11-360101-0101	Устроиство качественной насыпи дамбы из несвязных грунтов с послойной укаткой катками 25 т	7294	102,4	69,24	746916,56	505016,84	164176,58	0,0139	101,39
	11-360101-0101 РСНБ			9,33	20,48	68043,59	149354,61	59,4	0,0184	134,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	м3							:Кол.на Ед:	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	101,39	671,13		(68043,59)			0,0139	
4.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	134,44		1110,92			149354,61	0,0184	
4.3 31-010101-0#302	251 С	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	91,43		3121,03	(285356,68)			0,0125	
4.4 32-010101-0#201	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч	19,16		4335,83	(83077,14)			0,0026	
4.5 32-010102-0#401	627 С	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т маш.-ч	23,85		5726,42	(136583,02)			0,0033	
4.6 21-130703-1#404	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	948,22	183,35		(173856,14)			0,13	
-		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 59,4 в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		22,51 17,70 4,80 9,99		164177 - 72887 983981		129135 35042		-
5 0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кэтр=1,20, Кэм=1,20	Е11-010101-	Выемка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве м3 грунт	3816,4	99,22 7,15	92,06 27,27	378646,06 27293,22	351352,84 104083,31	95895,11 59,1	0,0107 0,0246	40,67 93,69
									:Кол.на Ед:	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	40,67	671,13		(27293,22)			0,0107	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	93,69		1110,92			104083,31	0,0245	
5.3 31-010201-0#103	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	93,69		3750,12	(351352,84)			0,0245	
		Накладные расходы -		25,13		95895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		20,34				77644		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,78				18252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,95		37963				
		Сметная стоимость				512504				
6	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Срезка грунта в резерве 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	4207,7	21,7	21,7	91292,72	91292,72	24391,36	-	-
				-	8,02	-	33742,75	59,1	0,0072	30,37
		м3 грунт							:Кол.на Ед:	
6.1	3	Затраты труда машинистов	30,37		1110,92			33742,75	0,0072	
6.2	258 С 31-010101-0#103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) чел-ч маш.-ч	30,37		3005,65	(91292,72)			0,0072	
		Накладные расходы -		5,80		24391				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,74				19942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,06				4449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,20		9255				
		Сметная стоимость				124939				
7	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Срезка грунта в резерве 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	4207,7	17,17	17,17	72256,65	72256,65	19305,35	-	-
				-	6,35	-	26706,82	59,1	0,0057	24,04
		м3 грунт							:Кол.на Ед:	
7.1	3	Затраты труда машинистов	24,04		1110,92			26706,82	0,0057	
7.2	258 С 31-010101-0#103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) чел-ч маш.-ч	24,04		3005,65	(72256,65)			0,0057	
		Накладные расходы -		4,59		19305				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,75				15784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,84				3522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,74		7325				
		Сметная стоимость				98887				
8	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	Перекидка грунта 2 группы из резерва экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	4207,7	82,68	76,72	347890,91	322814,55	88106,12	0,0089	37,36
				5,96	22,73	25076,35	95629,24	59,1	0,0205	86,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	0,65 м3 на водохозяйственном строительстве								
		м3							:Кол.на Ед:	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	37,36	671,13		(25076,35)			0,0089	
8.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	86,08		1110,92			95629,24	0,0205	
8.3 31-010201-0#103	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	86,08		3750,12	(322814,55)			0,0205	
		Накладные расходы -		20,94		88106				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,95				71337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,99				16769		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		34880				
		Сметная стоимость				470877				
9 1505 11-010107-1505 РСНБ РК 2015	Е11-010107--	Планировка верха откоса и верхадамбы прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 2 группы	3986,5	1,56 -	1,56 0,744	6232,26 -	6232,26 2965,84	2072,22 59,1	- 0,0008	- 3,11
		м2							:Кол.на Ед:	
9.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	3,11		953,81			2965,84	0,0008	
9.2 31-010103-0#401	459 С	Грейдеры прицепные тяжелого типа маш.-ч	1,55		1251,04	(1945,04)			0,0004	
9.3 33-040101-0#202	1829 С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	1,55		2757,53	(4287,23)			0,0004	
		Накладные расходы -		0,52		2072				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		0,44				1753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,08				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,17		664				
		Сметная стоимость				8969				
10 1701 11-010107-1701 РСНБ РК 2015	Е11-010107--	Планировка откоса зуба экскаваторами 0,65 м3 в грунтах 1-2 группы	1607,2	61,3 4,3	57 15,11	98518,15 6903,3	91614,85 24282,4	23108,7 59,1	0,0064 0,0136	10,29 21,86
		м2							:Кол.на Ед:	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	10,29	671,13		(6903,3)			0,0064	
10.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	21,86		1110,92			24282,4	0,0136	
10.3	2259 С	Экскаваторы одноковшовые	21,86		4191,38	(91614,85)			0,0136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31-010201-0#204		дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 маш.-ч								
		Накладные расходы -		14,38		23109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,47				18431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2,91				4678		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		9730				
		Сметная стоимость				131357				
11	Е11-010205-0102	Дороботка грунта вручную	36,4	1363,12	-	49617,74	-	32481,76	1,89	68,8
	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	м3		1363,12	-	49617,74	-	59,1	-	-
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	68,8	721,23		(49617,74)			:Кол.на Ед: 1,89	
		Накладные расходы -		892,36		32482				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		805,61				29324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		- 86,75				- 3158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,44		6568				
		Сметная стоимость				88667				
12	Е11-010104-0405	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	5670	11,42	11,42	64759,73	64759,73	17302,34	-	-
	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт		-	4,22	-	23935,88	59,1	0,0038	21,55
12.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	21,55		1110,92			23935,88	:Кол.на Ед: 0,0038	
12.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	21,55		3005,65	(64759,73)			0,0038	
31-010101-0#103										
		Накладные расходы -		3,05		17302				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,49				14146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,56				3156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,16		6565				
		Сметная стоимость				88627				
13	Е11-010104-0411	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),	5670	5,05	5,05	28630,62	28630,62	7649,46	-	-
	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунт		-	1,87	-	10582,18	59,1	0,0017	9,53
13.1	3	Затраты труда машинистов	9,53		1110,92			10582,18	:Кол.на Ед: 0,0017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	9,53		3005,65	(28630,62)			0,0017	
31-010101-0#103		маш.-ч								
		Накладные расходы -		1,35		7649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,10				6254		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,25				1395		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		0,51		2902				
		Сметная стоимость				39182				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2493959,8	2109378,3			308,85
			Тенге			210725,32	651455,46			587,17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2493959,8	-	-		-
		Материалы -	Тенге			173856,14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	862180,78	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			630367,47	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	510201,03		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	120166,44		-
		Сметная прибыль -	Тенге			249946,18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3374273,4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		896,02
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	862180,78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3374273,4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		896,02
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	862180,78	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и прочие работы								
14	Е11-420102-0102	Крепление верхового откоса дамбы и зуба монолитным	244,426	17624,96	292,56	4307999,1	71508,82	365731,4	1,78	435,08
	11-420102-0102 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	ж/бетоном В15 F150 W4		1294,81	140,77	316484,64	34406,92	53	0,1593	38,94
		м3 бетон								
		:Кол.на Ед:								
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	435,08	727,42		(316484,64)			1,78	
		чел-ч								
14.2	3	Затраты труда машинистов	38,94		883,65			34406,92	0,1593	
		чел-ч								
14.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с	5,48		363	(1987,48)			0,0224	
31-060201-0#201		номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем								
		маш.-ч								
14.4	404 С	Вибратор поверхностный	86,53		12,42	(1074,66)			0,354	
31-040101-0#201		маш.-ч								
14.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	17,18		2504,29	(43031,59)			0,0703	
31-050104-0#101		маш.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.6	2349 С 31-060101-0#101	Электростанции передвижные, до 4 кВт маш.-ч	21,75		1168,3	(25415,1)			0,089	
14.7	100533 С 21-020101-0#601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	252,98	14619,19		(3698376)			1,04	
14.8	131598 С 21-070203-0#303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	1,25	26461,35		(32985,99)			0,0051	
14.9	145983 С 21-130209-0#401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг	5,87	196,55		(1153,01)			0,024	
14.10	147337 С 21-130812-1#035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т	0,0103	200244,36		(2055,69)			0	
14.11	269364 С 21-020199-9#917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	252,98	733		(185435,01)			1,04	
		Накладные расходы -		1496,29		365731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		760,85				185973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		735,43				179759		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1529,70		373898				
		Сметная стоимость				5047629				
15	С121-020199--9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	252,96849	110	-	27826,53	-	1113,06	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,40		1113				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,40				1113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,15		2315				
		Сметная стоимость				31255				
16	Е11-370401--0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 т	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	10,1151	18094,94	5797,36	183032,1	58640,86	86369,9	14	141,61
				11595,36	1992,96	117288,23	20158,94	55,3	2,1	21,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	:Кол.на Ед:	- - -
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	141,61	828,24		(117288,23)			14	
16.2	3	Затраты труда машинистов	21,24		949,03			20158,94	2,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чел-ч								
16.3 31-060201-0#201	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	16,69		363	(6058,44)			1,65	
		маш.-ч								
16.4 31-050104-0#101	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	20,43		2504,29	(51168,91)			2,02	
		маш.-ч								
16.5 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,8092		1746,78	(1413,51)			0,08	
		маш.-ч								
16.6 21-050307-1#007	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	45,52	107,1		(4874,97)			4,5	
		кг								
16.7 21-130812-1#035	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0111	200244,36		(2228,04)			0,0011	
		т								
		Накладные расходы -		8538,71		86370				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		7514,34				76008		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1024,37				10362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2130,69		21552				
		Сметная стоимость		-		290954		-		
17 С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	12,936	188201,37 -	- -	2434572,9 -	- -	97382,92 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		7528,05		97383				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7528,05				97383		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15658,35		202556				
		Сметная стоимость				2734512				
18 С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	8,462	182737,09 -	- -	1546321,3 -	- -	61852,85 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		7309,48		61853				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7309,48				61853		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%			128654				
		Сметная стоимость				1736828				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8499752	130149,68			576,69

			Тенге			433772,87	54565,86			60,18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8499752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3927108,7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	488338,73	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3980894,2	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27826,53	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			612450,12	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	261980,81		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	350469,31		-
		Сметная прибыль -	Тенге			728976,17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9841178,2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		636,87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488338,73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9841178,2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		636,87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488338,73	-		-

РАЗДЕЛ 3.

ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ

19		Е11-100102--Установка просмаленной доски на деформационные швы	1,7955	52557,68	654,83	94367,32	1175,74	22228,4	22,5	40,4
				16227,67	298,17	29136,79	535,36	59,8	0,36	0,65
		11-100102-0401 РСНБ РК 2015 прим.	м3							
									:Кол.на Ед:	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	40,4	721,23		(29136,79)			22,5	
			чел-ч							
19.2	3	Затраты труда машинистов	0,6464		828,24			535,36	0,36	
			чел-ч							
19.3	521 С	Дрели электрические	0,413		11,91	(4,92)			0,23	
34-030302-0#301			маш.-ч							
19.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	0,5925		70,44	(41,74)			0,33	
34-030102-0#401			маш.-ч							
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,6464		1746,78	(1129,08)			0,36	
33-010201-0#101			маш.-ч							
19.6	131589 С	Доски обрезные хвойных пород	1,8	32685,39		(58686,62)			1	
21-070203-0#205		длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3							
19.7	131643 С	Доски необрезные хвойных пород	0,018	15989,01		(287,08)			0,01	
21-070204-0#304		длиной до 6,5 м, любой ширины,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3								
19.8 21-100401-1#001	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 м2	2,6	215,22		(560,32)			1,45	
19.9 21-130209-0#401	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг	5,39	196,55		(1058,72)			3	
19.10 21-130816-2#701	147697 С	Смола каменноугольная т	0,0046	75443,28		(349,48)			0,0026	
19.11 21-130816-9#902	249209 С	Паста антисептическая т	0,0054	575926,68		(3112,57)			0,003	
		Накладные расходы -		12380,06		22228				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		9882,45				17744		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2497,61				4484		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		5195,02		9328				
		Сметная стоимость				125923				
20 0101 11-100115- 0101 РСНБ РК 2015 прим.	Е11-100115--	Огнезащита деревянных конструкций м3	1,7955	6136,75 579,45	35,17 15,49	11018,54 1040,4	63,15 27,82	1105,09 59,8	0,78 0,017	1,4 0,03
									:Кол.на Ед:	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,4	742,88		(1040,4)			0,78	
20.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0305		911,38			27,82	0,017	
20.3 31-050102-0#102	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,009		2841,57	(25,51)			0,005	
20.4 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0215		1746,78	(37,64)			0,012	
20.5 21-130703-0#301	146743 С	Контакт Петрова керосиновый т	0,0018	67003,8		(120,31)			0,001	
20.6 21-130704-2#302	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 т	0,0031	70963,51		(216,61)			0,0017	
20.7 21-130704-2#401	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 т	0,012	795891,79		(9574,46)			0,0067	
20.8 21-130703-1#405	249132 С	Вода техническая м3	0,0413	25		(1,03)			0,023	
20.9 22-040201-9#909	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ кг	0,0215	120,36		(2,59)			0,012	
		Накладные расходы -		615,48		1105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		355,77				639		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		259,70				466		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		540,18		970				
		Сметная стоимость				13094				
21	Е11-410102-0101	--Укладка руберойда под швы	49,5	540,88	17,52	26773,57	867,11	9713,17	0,4145	20,52
	11-410102-0101 РСНБ РК 2015	м2		298,95	4,62	14798,02	228,81	55,3	0,0043	0,21
									:Кол.на Ед:	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	20,52	721,23		(14798,02)			0,4145	
21.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,2104		1087,64			228,81	0,0043	
21.3	762 С 31-050102-0#102	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0099		2841,57	(28,13)			0,0002	
21.4	1238 С 32-010201-0#101	Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч	0,0396		561,28	(22,23)			0,0008	
21.5	1416 С 32-040103-0#101	Битумозаправщики, 4 т маш.-ч	0,1832		4294,24	(786,49)			0,0037	
21.6	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0173		1746,78	(30,26)			0,0003	
21.7	102636 С 21-020401-2#804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,7573	14659,22		(11102,16)			0,0153	
21.8	147047 С 21-130803-1#001	Ветошь кг	0,0743	84,66		(6,29)			0,0015	
		Накладные расходы -		196,23		9713				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		167,88				8310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,35				1403		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		58,97		2919				
		Сметная стоимость				39406				
22	Е11-410105-0102	--Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00495	66600,92	4422,45	329,67	21,89	30,66	5,07	0,03
	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	т		3910,69	2228,46	19,36	11,03	55,3	2,8	0,01
									:Кол.на Ед:	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,0251	771,34		(19,36)			5,07	
22.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0138		797,16			11,03	2,8	
22.3	758 С 31-050102-0#202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т маш.-ч	0,0016		2987	(4,88)			0,33	
22.4	863 С 32-010201-0#103	Котлы битумные передвижные, 1000 л маш.-ч	0,0077		645,86	(4,96)			1,55	
22.5	1007 С	Растворосмесители передвижные, 65	0,0097		801,16	(7,73)			1,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0202	пылевидной посыпкой РПП-300А		-	-	-	-	-	-	-
	21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	м2								
		Накладные расходы -		4,75		582				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,75				582		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		9,88		1211				
		Сметная стоимость				16343				
25	С121-100501-9903	Мастика битумно-полимерная	90,95	265,01	-	24102,66	-	964,11	-	-
	21-100501-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,60		964				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10,60				964		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		22,05		2005				
		Сметная стоимость				27072				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			181220,34	3094,89			64,4
			Тенге			46579,09	973,46			1,08
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181220,34	-	-		-
	Материалы -		Тенге			92893,07	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47552,55	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38653,29	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36035,89	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	27679,88		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	8356,01		-
	Сметная прибыль -		Тенге			17380,5	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234636,72	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65,48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47552,55	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			234636,72	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65,48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47552,55	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			11174932	2242622,9			949,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			691077,27	706994,79			648,43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11174932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4193857,9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1398072,1	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4019547,5	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27826,53	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1278853,5	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	799861,72		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	478991,76		-
		Сметная прибыль -	Тенге			996302,85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13450088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1598,36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1398072,1	-		-
		ИТОГО ПО АКТу	Тенге			13450088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1598,36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1398072,1	-		-

Итого по АКТУ 13450088

Итого с временными, 4 % 13988092

Итого с зимними удорожаниями, 1,61 % 14213300

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1705596

Итого с НДС 15918896

ИНЖЕНЕР:
ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»
Директор
_____ Аширов Н.У.
Инженер-эксперт
_____ Аширов У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Оймақ-Құрылыс»
Директор
_____ Еркебай С.О.

Форма № 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

ИНЖЕНЕР: ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Договор: № 111 от 3 октября 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас ЮКО

СПРАВКА № 2 от 15.11.2016 года
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Исполнение работ по локализации и ликвидации последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас ЮКО	18 846 748,00	2 261 609,76	21 108 357,76	4 633 448,00	556 013,76	5 189 461,76
	Итого к оплате:	18 846 748,00	2 261 609,76	21 108 357,76	4 633 448,00	556 013,76	5 189 461,76

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области» :

Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела:

_____ Кенжебаев С.О.

Главный инспектор по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе:

_____ Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:
ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

Директор

_____ Аширов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Директор

_____ Еркебай С.О.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Инженер ЖШС «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Оймак-Курылыс»

Субподрядчик

Договор №111 от 3 октября 2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Берегоукрепительные работы на р. Бадам в районе поселка Маятас" Южно-Казахстанской области

Наименование обьекта: РП "Берегоукрепительные работы на р. Бадам в районе поселка Маятас" Южно-Казахстанской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Выемка грунта 2 группы в прокопке в отвал для пропуска строительного расхода р.Бадам экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	1680	82,68	76,72	138901,71	128889,52	35177,96	0,0089	14,92						
				5,96	22,73	10012,19	38181,7	59,1	0,0205	34,37						
		м3 грунт											Кол.на Ед:			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	14,92	671,13		(10012,19)			0,0089							
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	34,37		1110,92			38181,7	0,0205							
1.3	2264 С 31-010201-0#103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	34,37		3750,12	(128889,52)			0,0205							
		Накладные расходы -		20,94		35178										
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,95				28483								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,99				6695								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		13926				
		Сметная стоимость				188006				
2	Е11-010104-0106	Срезка грунта 2 группы в основании дамбы бульдозерами	882,5	21,7	21,7	19147,24	19147,24	5115,71	-	-
	11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		-	8,02	-	7077,02	59,1	0,0072	6,37
		м3 грунт							:Кол.на Ед:	
2.1	3	Затраты труда машинистов	6,37		1110,92			7077,02	0,0072	
		чел-ч								
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	6,37		3005,65	(19147,24)			0,0072	
31-010101-0#103		маш.-ч								
		Накладные расходы -		5,80		5116				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,74				4183		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,06				933		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,20		1941				
		Сметная стоимость				26204				
3	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	526,9	42,4	42,4	22343,16	22343,16	5863,39	-	-
	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	15,35	-	8085,48	59,1	0,014	7,37
		м3 уплот							:Кол.на Ед:	
3.1	3	Затраты труда машинистов	7,37		1096,88			8085,48	0,014	
		чел-ч								
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	6,71		3005,65	(20176,04)			0,0127	
31-010101-0#103		маш.-ч								
3.3	618 С	Катки дорожные прицепные на	0,6586		627,77	(413,47)			0,0013	
32-010102-0#301		пневмоколесном ходу, 25 т								
		маш.-ч								
3.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79	0,6586		2662,59	(1753,65)			0,0013	
33-040101-0#102		кВт (108 л.с.)								
		маш.-ч								
		Накладные расходы -		11,13		5863				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,07				4779		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2,06				1085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,28		2257				
		Сметная стоимость				30463				
4	Е11-360101-0101	Устроиство качественной насыпи дамбы из несвязных	2253	102,4	69,24	230710,59	155991,63	50711,52	0,0139	31,32
	11-360101-0101 РСНБ	грунтов с послойной укаткой катками 25 т		9,33	20,48	21017,58	46133,25	59,4	0,0184	41,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	м3							:Кол.на Ед:	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	31,32	671,13		(21017,58)			0,0139	
4.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	41,53		1110,92			46133,25	0,0184	
4.3 31-010101-0#302	251 С	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	28,24		3121,03	(88142,12)			0,0125	
4.4 32-010101-0#201	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч	5,92		4335,83	(25661,2)			0,0026	
4.5 32-010102-0#401	627 С	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т маш.-ч	7,37		5726,42	(42188,31)			0,0033	
4.6 21-130703-1#404	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3	292,89	183,35		(53701,38)			0,13	
-		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 59,4 в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% Сметная стоимость		22,51 17,70 4,80 9,99		50712 - 22514 303936		39888 10824		-
5	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.48 Кэтр=1,20, Кэм=1,20	--Выемка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве м3 грунт	1324,6	99,22 7,15	92,06 27,27	131420,86 9472,96	121947,9 36125,34	33283,37 59,1	0,0107 0,0246	14,11 32,52
									:Кол.на Ед:	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	14,11	671,13		(9472,96)			0,0107	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	32,52		1110,92			36125,34	0,0245	
5.3 31-010201-0#103	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	32,52		3750,12	(121947,9)			0,0245	
		Накладные расходы -		25,13		33283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	20,34				26949		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	4,78				6335		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	9,95		13176				
		Сметная стоимость				177881				
6	Е11-010104-0106	Срезка грунта в резерве 2 группы бульдозерами мощностью	1153,3	21,7	21,7	25022,67	25022,67	6685,49	-	-
	11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		-	8,02	-	9248,64	59,1	0,0072	8,33
		м3 грунт							:Кол.на Ед:	
6.1	3	Затраты труда машинистов	8,33		1110,92			9248,64	0,0072	
		чел-ч								
6.2 31-010101-0#103	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	8,33		3005,65	(25022,67)			0,0072	
		Накладные расходы -		5,80		6685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	4,74				5466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	1,06				1220		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	2,20		2537				
		Сметная стоимость				34245				
7	Е11-010104-0114	Срезка грунта в резерве 2 группы бульдозерами мощностью	1153,3	17,17	17,17	19805,02	19805,02	5291,45	-	-
	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		-	6,35	-	7320,15	59,1	0,0057	6,59
		м3 грунт							:Кол.на Ед:	
7.1	3	Затраты труда машинистов	6,59		1110,92			7320,15	0,0057	
		чел-ч								
7.2 31-010101-0#103	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	6,59		3005,65	(19805,02)			0,0057	
		Накладные расходы -		4,59		5291				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	3,75				4326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	0,84				965		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%	1,74		2008				
		Сметная стоимость				27104				
8	Е11-010101-0308	Перекидка грунта 2 группы из резерва экскаваторами	1153,3	82,68	76,72	95354,37	88481,12	24149,25	0,0089	10,24
	11-010101-0308 РСНБ	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		5,96	22,73	6873,25	26211,28	59,1	0,0205	23,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	0,65 м3 на водохозяйственном строительстве								
		м3							:Кол.на Ед:	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	10,24	671,13		(6873,25)			0,0089	
8.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	23,59		1110,92			26211,28	0,0205	
8.3 31-010201-0#103	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	23,59		3750,12	(88481,12)			0,0205	
		Накладные расходы - 59,1 в т.ч. накладные первого уровня - 4% в т.ч. накладные второго уровня - 8% СП от ПЗ+НР (Н30) - Сметная стоимость		20,94 16,95 3,99 8,29		24149 9560 129064		19553 4596		
9	Е11-010107-1505 11-010107-1505 РСНБ РК 2015	Планировка верха откоса и верхадамбы прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 2 группы	1181,5	1,56 - -	1,56 0,744 -	1847,09 - -	1847,09 879 -	614,15 59,1 -	- 0,0008 -	- 0,92 -
		м2							:Кол.на Ед:	
9.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,9216		953,81			879	0,0008	
9.2 31-010103-0#401	459 С	Грейдеры прицепные тяжелого типа маш.-ч	0,4608		1251,04	(576,46)			0,0004	
9.3 33-040101-0#202	1829 С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	0,4608		2757,53	(1270,63)			0,0004	
		Накладные расходы - 59,1 в т.ч. накладные первого уровня - 4% в т.ч. накладные второго уровня - 8% СП от ПЗ+НР (Н30) - Сметная стоимость		0,52 0,44 0,08 0,17		614 197 2658		519 95		
10	Е11-010107-1701 11-010107-1701 РСНБ РК 2015	Планировка откоса зуба экскаваторами 0,65 м3 в грунтах 1-2 группы	476,8	61,3 4,3	57 15,11	29226,89 2047,97	27178,92 7203,74	6855,54 59,1	0,0064 0,0136	3,05 6,48
		м2							:Кол.на Ед:	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,05	671,13		(2047,97)			0,0064	
10.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	6,48		1110,92			7203,74	0,0136	
10.3	2259 С	Экскаваторы одноковшовые	6,48		4191,38	(27178,92)			0,0136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31-010201-0#204		дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 маш.-ч								
		Накладные расходы -		14,38		6856				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,47				5468		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2,91				1388		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		2887				
		Сметная стоимость				38969				
11	E11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Дороботка грунта вручную м3	16,22	1363,12 1363,12	- -	22109,88 22109,88	- -	14474,01 59,1	1,89 -	30,66 -
									:Кол.на Ед:	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	30,66	721,23		(22109,88)			1,89	
		Накладные расходы -		892,36		14474				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		805,61				13067		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		86,75				1407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,44		2927				
		Сметная стоимость				39511				
12	E11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунт	2430	11,42 -	11,42 4,22	27754,17 -	27754,17 10258,24	7415,29 59,1	- 0,0038	- 9,23
									:Кол.на Ед:	
12.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	9,23		1110,92			10258,24	0,0038	
12.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	9,23		3005,65	(27754,17)			0,0038	
31-010101-0#103										
		Накладные расходы -		3,05		7415				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,49				6063		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,56				1353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,16		2814				
		Сметная стоимость				37983				
13	E11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунт	2430	5,05 -	5,05 1,87	12270,27 -	12270,27 4535,22	3278,34 59,1	- 0,0017	- 4,08
									:Кол.на Ед:	
13.1	3	Затраты труда машинистов	4,08		1110,92			4535,22	0,0017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) чел-ч	4,08		3005,65	(12270,27)			0,0017	
31-010101-0#103		маш.-ч								
		Накладные расходы -		1,35		3278				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,10				2680		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,25				598		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,51		1244				
		Сметная стоимость				16792				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		775913,91	650678,71			104,3
				Тенге		71533,81	201259,06			181,39
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		775913,91	-	-		-
		Материалы -		Тенге		53701,38	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	272792,88	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		198915,48	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	161422,04		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	37493,44		-
		Сметная прибыль -		Тенге		77986,35	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1052815,7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		285,69
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	272792,88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1052815,7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		285,69
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	272792,88	-		-

РАЗДЕЛ 2. Бетонные и прочие работы

14	Е11-420102-0102	Крепление верхового откоса дамбы и зуба монолитным ж/бетоном В15 F150 W4	149,619234	17624,96	292,56	2637033,4	43772,33	223873,28	1,78	266,32
	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	м3 бетон		1294,81	140,77	193728,12	21061,33	53	0,1593	23,83
									Кол.на Ед:	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	266,32	727,42		(193728,12)			1,78	
14.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	23,83		883,65			21061,33	0,1593	
14.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	3,35		363	(1216,58)			0,0224	
31-060201-0#201		маш.-ч								
14.4	404 С	Вибратор поверхностный маш.-ч	52,97		12,42	(657,83)			0,354	
31-040101-0#201										
14.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч	10,52		2504,29	(26340,7)			0,0703	
31-050104-0#101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.6	2349 С 31-060101-0#101	Электростанции передвижные, до 4 кВт маш.-ч	13,32		1168,3	(15557,21)			0,089	
14.7	100533 С 21-020101-0#601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	154,86	14619,19		(2263867,9)			1,03	
14.8	131598 С 21-070203-0#303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,7631	26461,35		(20191,55)			0,0051	
14.9	145983 С 21-130209-0#401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг	3,59	196,55		(705,78)			0,024	
14.10	147337 С 21-130812-1#035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т	0,0063	200244,36		(1258,34)			0	
14.11	269364 С 21-020199-9#917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	154,86	733		(113509,38)			1,03	
-		Накладные расходы -		1496,29		223873				-
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		760,85		-		113838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		735,43				110035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1529,70		228873				
		Сметная стоимость				3089779				
15	С121-020199--9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	154,861649	110	-	17034,78	-	681,39	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,40		681				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,40				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,15		1417				
		Сметная стоимость				19133				
16	Е11-370401--0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	4,390895	18094,94	5797,36	79452,97	25455,59	37492,58	14	61,47
				11595,36	1992,96	50914,01	8750,86	55,3	2,1	9,22
									:Кол.на Ед:	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	61,47	828,24		(50914,01)			14	
16.2	3	Затраты труда машинистов	9,22		949,03			8750,86	2,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чел-ч								
16.3 31-060201-0#201	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	7,24		363(	2629,93)			1,65	
		маш.-ч								
16.4 31-050104-0#101	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	8,87		2504,29(	22212,07)			2,02	
		маш.-ч								
16.5 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,3513		1746,78(	613,59)			0,08	
		маш.-ч								
16.6 21-050307-1#007	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	19,76	107,1	(	2116,19)			4,5	
		кг								
16.7 21-130812-1#035	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0048	200244,36	(	967,18)			0,0011	
		т								
		Накладные расходы -		8538,71		37493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		7514,34				32995		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1024,37				4498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2130,69		9356				
		Сметная стоимость	-			126301	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2733521,2	69227,92			327,79
			Тенге			244642,13	29812,19			33,06
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2733521,2	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2402616,4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274454,32	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17034,78	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			262047,25	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	146833,08		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	115214,17		-
		Сметная прибыль -	Тенге			239645,47	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3235213,9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360,85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274454,32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3235213,9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360,85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274454,32	-		-

РАЗДЕЛ 3.

ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ

17 0401	Е11-100102--	Установка просмаленной доски на деформационные швы	0,9155852	52557,68	654,83	48121,04	599,55	11335	22,5	20,6
11-100102- 0401 РСНБ		м3		16227,67	298,17	14857,82	273	59,8	0,36	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 прим.									
									:Кол.на Ед:	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	20,6	721,23		(14857,82)			22,5	
17.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,3296		828,24			273	0,36	
17.3	521 С	Дрели электрические	0,2106		11,91	(2,51)			0,23	
34-030302-0#301		маш.-ч								
17.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	0,3021		70,44	(21,28)			0,33	
34-030102-0#401		маш.-ч								
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,3296		1746,78	(575,76)			0,36	
33-010201-0#101		маш.-ч								
17.6	131589 С	Доски обрезные хвойных пород	0,9156	32685,39		(29926,26)			1	
21-070203-0#205		длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3								
17.7	131643 С	Доски необрезные хвойных пород	0,0092	15989,01		(146,39)			0,01	
21-070204-0#304		длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3								
17.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350	1,33	215,22		(285,73)			1,45	
21-100401-1#001		ГОСТ 10923-93 м2								
17.9	145983 С	Гвозди строительные с плоской	2,75	196,55		(539,87)			3	
21-130209-0#401		головкой ГОСТ 283-75 кг								
17.10	147697 С	Смола каменноугольная	0,0024	75443,28		(178,21)			0,0026	
21-130816-2#701		т								
17.11	249209 С	Паста антисептическая	0,0028	575926,68		(1587,2)			0,003	
21-130816-9#902		т								
		Накладные расходы -		12380,06		11335				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		9882,45				9048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2497,61				2287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5195,02		4756				
		Сметная стоимость				64213				
18	Е11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкций	0,9155852	6136,75	35,17	5618,72	32,2	563,52	0,78	0,71
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015 прим.	м3		579,45	15,49	530,53	14,19	59,8	0,017	0,02
									:Кол.на Ед:	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,7142	742,88		(530,53)			0,78	
18.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0156		911,38			14,19	0,017	
18.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0046		2841,57	(13,01)			0,005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31-050102-0#102		маш.-ч								
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,011		1746,78	(19,19)			0,012	
33-010201-0#101		маш.-ч								
18.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	0,0009	67003,8		(61,35)			0,001	
21-130703-0#301		т								
18.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,0016	70963,51		(110,45)			0,0017	
21-130704-2#302										
		т								
18.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0061	795891,79		(4882,34)			0,0067	
21-130704-2#401										
		т								
18.8	249132 С	Вода техническая	0,0211	25		(0,53)			0,023	
21-130703-1#405		м3								
18.9	249440 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,011	120,36		(1,32)			0,012	
22-040201-9#909										
		кг								
		Накладные расходы -		615,48		564				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		355,77				326		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		259,70				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		540,18		495				
		Сметная стоимость				6677				
19	Е11-410102-0101	--Укладка рубероида под швы	24,894855	540,88	17,52	13465,14	436,09	4885,01	0,4145	10,32
	11-410102-0101 РСНБ РК 2015	м2		298,95	4,62	7442,31	115,08	55,3	0,0043	0,11
									:Кол.на Ед:	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	10,32	721,23		(7442,31)			0,4145	
		чел-ч								
19.2	3	Затраты труда машинистов	0,1058		1087,64			115,08	0,0042	
		чел-ч								
19.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,005		2841,57	(14,15)			0,0002	
31-050102-0#102		маш.-ч								
19.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0199		561,28	(11,18)			0,0008	
32-010201-0#101		маш.-ч								
19.5	1416 С	Битумозаправщики, 4 т	0,0921		4294,24	(395,55)			0,0037	
32-040103-0#101		маш.-ч								
19.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0087		1746,78	(15,22)			0,0004	
33-010201-0#101		маш.-ч								
19.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3809	14659,22		(5583,57)			0,0153	
21-020401-2#804										
		м3								
19.8	147047 С	Ветошь	0,0373	84,66		(3,16)			0,0015	
21-130803-1#001		кг								
		Накладные расходы -		196,23		4885				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		167,88				4179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,35				706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,97		1468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				19818				
20	Е11-410105-0102 11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0024895	66600,92 3910,69	4422,45 2228,46	165,8 9,74	11,01 5,55	15,42 55,3	5,07 2,8	0,01 0,01
									:Кол.на Ед:	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,0126	771,34	(	9,74)			5,07	
20.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,007		797,17			5,55	2,8	
20.3	758 С 31-050102-0#202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т маш.-ч	0,0008		2987(	2,45)			0,33	
20.4	863 С 32-010201-0#103	Котлы битумные передвижные, 1000 л маш.-ч	0,0039		645,86(	2,49)			1,55	
20.5	1007 С 31-030101-0#601	Растворосмесители передвижные, 65 л маш.-ч	0,0049		801,16(	3,89)			1,95	
20.6	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0012	-	1746,78(	2,17)		-	0,5	
20.7	149365 С 22-040601-0#201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,0018	54217,08	(	97,18)			0,72	
20.8	249076 С 21-130104-9#906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ т	0,0008	60098,4	(	47,88)			0,32	
		Накладные расходы -		6194,79		15				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		3394,95				8		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2799,84				7		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		5823,66		14				
		Сметная стоимость				196				
21	Е11-410105-0108 11-410105-0108 РСНБ РК 2015	Приготовление горячей асфальтовой мастики т	0,0945896	49059 7713,4	4707,34 829,72	4640,47 729,61	445,27 78,48	650,37 55,3	10 0,8741	0,95 0,08
									:Кол.на Ед:	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,9459	771,34	(	729,61)			10	
21.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0827		949,23			78,48	0,8741	
21.3	758 С 31-050102-0#202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т маш.-ч	0,0312		2987(	93,24)			0,33	
21.4	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000	0,4171		645,86(	269,41)			4,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32-010201-0#103	л	маш.-ч								
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0473		1746,78	(82,61)			0,5	
33-010201-0#101		маш.-ч								
21.6	146099 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93	0,0095	26596,5		(251,58)			0,1	
21-130401-0#335		марки А-7-370 т								
21.7	147647 С	Порошок кварцевый	0,0492	16802,46		(826,46)			0,52	
21-130816-2#002		т								
21.8	249076 С	Битумы нефтяные строительные	0,0397	60098,4		(2387,57)			0,42	
21-130104-9#906		изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ т								
		Накладные расходы -		6875,68		650				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		4724,34				447		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2151,33				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4474,77		423				
		Сметная стоимость				5714				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72011,17	1524,12			32,59
			Тенге			23570,01	486,29			0,54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72011,17	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46917,04	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24056,3	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17449,32	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	14008,53		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3440,79		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7156,84	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96617,32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33,13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24056,3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96617,32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33,13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24056,3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3581446,3	721430,75			464,69
			Тенге			339745,95	231557,54			214,98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3581446,3	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2503234,8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	571303,49	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17034,78	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478412,05	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	322263,65		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	156148,4		-
		Сметная прибыль -	Тенге			324788,66	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4384647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		679,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	571303,49	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4384647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		679,67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	571303,49	-		-

Итого по АКТУ	4384647
Итого с временными, 4 %	4560033
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %	4633449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	556014
Итого с НДС	5189462

ИНЖЕНЕР:
ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»
Директор
_____ Аширов Н.У.
Инженер-эксперт
_____ Аширов У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Оймак-Курылыс»
Директор
_____ Еркебай С.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Форма № 3

ИНЖЕНЕР: ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Договор: № 111 от 3 октября 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас ЮКО

СПРАВКА № 3 от 30.11.2016 года
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Исполнение работ по локализации и ликвидации последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас ЮКО	28 078 619,64	3 369 434,36	31 448 054,00	9 231 871,64	1 107 824,60	10 339 696,24
	Итого к оплате:	28 078 619,64	3 369 434,36	31 448 054,00	9 231 871,64	1 107 824,60	10 339 696,24

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области» :

Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела:

_____ Кенжебаев С.О.

Главный инспектор по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе:

_____ Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:
ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»

Директор

_____ Аширов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Директор

_____ Еркебай С.О.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Инженер ЖШС «Адина Бакдаулет Құрылыс»

Подрядчик ТОО «Оймак-Құрылыс»

Субподрядчик

Договор №111 от 3 октября 2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Берегоукрепительные работы на р. Бадам в районе поселка Маятас" Южно-Казахстанской области

Наименование обьекта: РП "Берегоукрепительные работы на р. Бадам в районе поселка Маятас" Южно-Казахстанской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Бетонные и прочие работы										
1	Е11-420102-0102 11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Крепление верхового откоса дамбы и зуба монолитным ж/бетоном В15 F150 W4 м3 бетон	174,021766	17624,96	292,56	3067127,1	50911,49	260386,47	1,78	309,76		
				1294,81	140,77	225324,7	24496,38	53	0,1593	27,72		
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	309,76	727,42		(225324,7)			1,78			
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	27,72		883,65			24496,38	0,1593			
1.3	128 С 31-060201-0#201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем маш.-ч	3,9		363	(1415,01)			0,0224			
1.4	404 С 31-040101-0#201	Вибратор поверхностный маш.-ч	61,6		12,42	(765,12)			0,354			
1.5	783 С 31-050104-0#101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч	12,23		2504,29	(30636,81)			0,0703			
1.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4	15,49		1168,3	(18094,56)			0,089			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31-060101-0#101	кВт								
1.7	100533 С 21-020101-0#601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 маш.-ч	180,11	14619,19		(2633099,3)			1,04	
1.8	131598 С 21-070203-0#303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,8875	26461,35		(23484,74)			0,0051	
1.9	145983 С 21-130209-0#401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 м3	4,18	196,55		(820,9)			0,024	
1.10	147337 С 21-130812-1#035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 кг	0,0073	200244,36		(1463,57)			0	
1.11	269364 С 21-020199-9#917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента т	180,11	733		(132022,48)			1,04	
		м3								
		Накладные расходы -		1496,29		260386				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		760,85				132405		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		735,43				127981		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		1529,70		266201				
		Сметная стоимость				3593715				
2	С121-020199--9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	180,119206	110 -	- -	19813,11 -	- -	792,52 -	- -	- -
		Накладные расходы -		4,40		793				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,40				793		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		9,15		1648				
		Сметная стоимость				22254				
3	Е11-370401--0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	6,892005	18094,94 11595,36	5797,36 1992,96	124710,4 79915,28	39955,42 13735,46	58848,83 55,3	14 2,1	96,49 14,47
									:Кол.на Ед:	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	96,49	828,24		(79915,28)			14	
3.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	14,47		949,03			13735,46	2,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с	11,37		363(	4127,97)			1,65	
31-060201-0#201		номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем								
		маш.-ч								
3.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	13,92		2504,29(	34864,35)			2,02	
31-050104-0#101		маш.-ч								
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,5514		1746,78(	963,11)			0,08	
33-010201-0#101		маш.-ч								
3.6	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой	31,01	107,1	(	3321,6)			4,5	
21-050307-1#007		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74								
		кг								
3.7	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ	0,0076	200244,36	(	1518,09)			0,0011	
21-130812-1#035		9466-75								
		т								
		Накладные расходы -		8538,71		58849				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		7514,34				51789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1024,37				7060		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2130,69		14685				
		Сметная стоимость				198244				
4	Е11-420101-0404	Устроиство зуба каменной наброски	1734,043	2072,62	-	3594010,4	-	858227,49	0,794	1376,83
	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	м3		747,5	-	1296203	-	53	-	-
									Кол.на Ед:	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	1376,83	941,44	(	1296203)			0,794	
		чел-ч								
4.2	100437 С	Камень бутовый	1786,06	1286,52		(2297807,4)			1,03	
21-010701-0#201		м3								
		Накладные расходы -		494,93		858227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		396,18				686988		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		98,75				171240		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		205,40		356179				
		Сметная стоимость				4808417				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6805661	90866,91			1783,08
			Тенге			1601443	38231,84			42,19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6805661	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5093538,1	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1639674,8	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19813,11	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1178255,3	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	871181,61		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	307073,7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			638713,31	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8622629,7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1825,27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1639674,8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8622629,7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1825,27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1639674,8	-		-

РАЗДЕЛ 2.

ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ

5		Е11-100102--Установка просмаленной доски на деформационные швы	1,0649149	52557,68	654,83	55969,46	697,33	13183,71	22,5	23,96
				16227,67	298,17	17281,09	317,52	59,8	0,36	0,38
	0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 прим.		м3							
									:Кол.на Ед:	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,96	721,23	(17281,09)			22,5	
5.2	3	Затраты труда машинистов -	чел-ч	0,3834		828,24	-	317,52	0,36	-
5.3 34-030302-0#301	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2449		11,91(2,92)			0,23	
5.4 34-030102-0#401	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3514		70,44(24,75)			0,33	
5.5 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3834		1746,78(669,66)			0,36	
5.6 21-070203-0#205	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	32685,39	(34807,16)			1	
5.7 21-070204-0#304	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0106	15989,01	(170,27)			0,01	
5.8 21-100401-1#001	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,54	215,22	(332,33)			1,45	
5.9 21-130209-0#401	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,19	196,55	(627,93)			3	
5.10 21-130816-2#701	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,0027	75443,28	(207,28)			0,0026	
5.11 21-130816-9#902	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0032	575926,68	(1846,07)			0,003	
		Накладные расходы -			12380,06	13184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8			9882,45			10524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2497,61				2660		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5195,02		5532				
		Сметная стоимость				74685				
6	Е11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкций	1,0649149	6136,75	35,17	6535,12	37,45	655,43	0,78	0,83
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015 прим.	м3		579,45	15,49	617,06	16,5	59,8	0,017	0,02
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,8306	742,88		(617,06)			:Кол.на Ед: 0,78	
6.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0181		911,38			16,5	0,017	
6.3	762 С 31-050102-0#102	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0053		2841,57	(15,13)			0,005	
6.4	2509 С 33-010201-0#101	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,0128		1746,78	(22,32)			0,012	
6.5	146743 С 21-130703-0#301	Контакт Петрова керосиновый т	0,0011	67003,8		(71,35)			0,001	
6.6	146857 С 21-130704-2#302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 т	0,0018	70963,51		(128,47)			0,0017	
6.7	146859 С 21-130704-2#401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 т	0,0071	795891,79		(5678,63)			0,0067	
6.8	249132 С 21-130703-1#405	Вода техническая м3	0,0245	25		(0,61)			0,023	
6.9	249440 С 22-040201-9#909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ кг	0,0128	120,36		(1,54)			0,012	
		Накладные расходы -		615,48		655				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		355,77				379		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		259,70				277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		540,18		575				
		Сметная стоимость				7766				
7	Е11-410102-0101	Укладка руберойда под швы	28,955145	540,88	17,52	15661,27	507,22	5681,74	0,4145	12
	11-410102-0101 РСНБ РК 2015	м2		298,95	4,62	8656,14	133,84	55,3	0,0043	0,12
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	12	721,23		(8656,14)			:Кол.на Ед: 0,4145	
7.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,1231		1087,64			133,84	0,0043	
7.3	762 С 31-050102-0#102	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,0058		2841,57	(16,46)			0,0002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0232		561,28	(13)			0,0008	
32-010201-0#101		маш.-ч								
7.5	1416 С	Битумозаправщики, 4 т	0,1071		4294,24	(460,06)			0,0037	
32-040103-0#101		маш.-ч								
7.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0101		1746,78	(17,7)			0,0003	
33-010201-0#101		маш.-ч								
7.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый	0,443	14659,22		(6494,24)			0,0153	
21-020401-2#804		цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
		м3								
7.8	147047 С	Ветошь	0,0434	84,66		(3,68)			0,0015	
21-130803-1#001		кг								
		Накладные расходы -		196,23		5682				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		167,88				4861		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,35				821		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,97		1707				
		Сметная стоимость				23050				
8	Е11-410105-0102	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0028955	66600,92	4422,45	192,84	12,81	17,94	5,07	0,01
	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	т		3910,69	2228,46	11,32	6,45	55,3	2,8	0,01
		-		-				-		
									:Кол.на Ед:	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	0,0147	771,34		(11,32)			5,07	
		чел-ч								
8.2	3	Затраты труда машинистов	0,0081		797,16			6,45	2,8	
		чел-ч								
8.3	758 С	Краны на автомобильном ходу при	0,001		2987	(2,85)			0,33	
31-050102-0#202		работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т								
		маш.-ч								
8.4	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000	0,0045		645,86	(2,9)			1,55	
32-010201-0#103		л								
		маш.-ч								
8.5	1007 С	Растворосмесители передвижные, 65	0,0056		801,16	(4,52)			1,95	
31-030101-0#601		л								
		маш.-ч								
8.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0014		1746,78	(2,53)			0,5	
33-010201-0#101		маш.-ч								
8.7	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,0021	54217,08		(113,03)			0,72	
22-040601-0#201		т								
8.8	249076 С	Битумы нефтяные строительные	0,0009	60098,4		(55,68)			0,32	
21-130104-9#906		изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ								
		т								
		Накладные расходы -		6194,79		18				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		3394,95				10		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2799,84				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5823,66		17				
		Сметная стоимость				228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-410105--0108	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,1288879	49059	4707,34	6323,11	606,72	886,19	10	1,29
	11-410105-0108 РСНБ РК 2015	т		7713,4	829,72	994,16	106,94	55,3	0,8741	0,11
									:Кол.на Ед:	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	1,29	771,34		(994,16)			10	
		чел-ч								
9.2	3	Затраты труда машинистов	0,1127		949,23			106,94	0,8741	
		чел-ч								
9.3	758 С	Краны на автомобильном ходу при	0,0425		2987	(127,05)			0,33	
31-050102-0#202		работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т								
		маш.-ч								
9.4	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000	0,5684		645,86	(367,1)			4,41	
32-010201-0#103		л								
		маш.-ч								
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0644		1746,78	(112,57)			0,5	
33-010201-0#101		маш.-ч								
9.6	146099 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93	0,0129	26596,5		(342,8)			0,1	
21-130401-0#335		марки А-7-370								
		т								
9.7	147647 С	Порошок кварцевый	0,067	16802,46		(1126,13)			0,52	
21-130816-2#002		т								
9.8	249076 С	Битумы нефтяные строительные	0,0541	60098,4		(3253,3)			0,42	
21-130104-9#906		изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ								
		т								
		Накладные расходы -		6875,68		886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		4724,34				609		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2151,33				277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4474,77		577				
		Сметная стоимость				7786				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			84681,8	1861,53			38,1
			Тенге			27559,78	581,26			0,65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84681,8	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55260,49	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28141,04	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20425,01	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	16382,44		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	4042,57		-
	Сметная прибыль -		Тенге			8408,54	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113515,35	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38,74
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28141,04	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			113515,35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38,74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28141,04	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6890342,8	92728,44			1821,17
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1629002,7	38813,1			42,84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6890342,8	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5148798,6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1667815,8	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19813,11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1198680,3	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	887564,05		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	311116,27		-
		Сметная прибыль -	Тенге			647121,85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8736145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1864,01
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1667815,8	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8736145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1864,01
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1667815,8	-		-

Итого по АКТУ	-	8736145
Итого с временными, 4 %		9085591
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %		9231870
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1107825
Итого с НДС		10339695

ИНЖЕНЕР:
ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»
Директор
---------- Аширов Н.У.
Инженер-эксперт
---------- Аширов У.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Оймақ-Құрылыс»
Директор
---------- Ержебай С.О.

Аппарат акима Енбекшинского района г. Шымкент

ОТЗЫВ

ТОО «Оймақ-Құрылыс» с момента, где они оказали услугу на объекте «***локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы на реке Бадам в районе поселка Маятас***» ЮКО. В процессе выполнении работы компания добросовестно относилась к своим обязанностям. Все работы выполнили точно в срок, качественно и с гарантией.

Персонал отличается высоким профессионализмом и знанием своего дела. Администрация выражает благодарность за ответственное и добросовестное отношение к профессионализму в работе.

Руководитель отдела по работе
с населением терретории Казгурт **Д.Шуылдак**