Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 07 » ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AblBekAi company» Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая д.130 н.п.211
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Утешова Сакена Бексултановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыжаз-Карасаз-Текес», км 24-32,2 Райымбекского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Руководитель отдела – Аппаков Аманкелди Тилеукеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «BCS Construction», ТОО «Рарог Сервис Астана»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектдорстрой», Рабочий проект № ПД-01-2019
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 188 от 30.12.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыжаз-Карасаз-Текес», км 24-32,2 Райымбекского района Алматинской области»	км	8,310		8,310	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыжаз-Карасаз-Текес», км 24-32,2 Райымбекского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина (протяженность)	км	8,310	8,310
Число полос движения	шт.	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок строительных работ расположен в Райымбекском районе Алматинской области. Протяженность ремонтируемого участка автодороги – 8,310км, ширина проезжей части – 7,0 м. В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды работ:**

Земляные работы:

- Земляные работы – 45 076 м3, в том числе насыпь 7 770 м3, выемка – 9 391 м3, снятие растительного слоя – 27 915 м3;

Дорожная одежда:

- Устройство подстилающего слоя основания – 15 389 м3,
- Устройство основания из щебоночно-гравийно-песчаной смеси С-6 – 63 676 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 46,9528 т.;
- Устройство покрытия из холодного асфальтобетона на битуме СГ 130/200, толщиной - 7 см – 58 691 м2;
- Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 7 см – 24 434 м2;
- Устройство присыпных обочин из ПГС – 5 498 м3;

Искусственные сооружения:

- Устройство круглых железобетонных труб d-1,0м. – 6 шт.;
- Устройство круглых железобетонных труб d-0,75м. – 4 шт.;
- Устройство круглых железобетонных труб d-0,5м. – 2 шт.;

Примыкания и пересечения:

- Устройство подстилающего слоя основания – 179 м3,
- Устройство основания из щебоночно-гравийно-песчаной смеси С-6 – 754 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 0,5392 т.;
- Устройство покрытия из холодного асфальтобетона на битуме СГ 130/200, толщиной - 7 см – 674 м2;
- Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 7 см – 308 м2;
- Устройство присыпных обочин из ПГС – 127 м3;

Обустройство автомобильной дороги

- Установка дорожных знаков – 48 шт.;
- Установка сигнальных столбиков – 123 шт.
- Установка барьерных ограждений – 120 п.м.
- Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная – 18 330 п.м. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 – 5 907 п.м. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 – 699 п.м. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 – 51 п.м. Устройство разметки вручную – 16,9м2;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2020 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 9;
фактически 24;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) – **подземные инженерные сети и здания не имеются**;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сарыжаз-Карасаз-Текес», км 24-32,2 Райымбекского района Алматинской области» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «AblBekAi company», директор Утешов Сакен Бексултанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

Республика Казахстан
"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан