Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» Октября 2022 года

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Акшаулинского сельского округа Аягозского района» БИН 001040002850, 8(72237)6-51-11, 070296 область Абай Аягозский район, Акшаулинский с.о. с. Акшаули, 60 лет Октября, 20/1**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)–ИИН,телефон- для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 18.10. 2022 г. ИП «AKSHAULI» в лице директора Нартбаева Нурлана Амангалиевича ИИН 690620301070, тел.: 87087019797 область Абай, г.Семей, ЗАЕЗД ВОДНЫЙ, 1;**
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **от 20.10. 2022 г. ТОО «ИК Добро» в лице директора Жукенова Турсынбай Токеновича, эксперт Туребеков Амиржан Турсынович, атестат №KZ75VJE00025716 от 02.05.2017г., №KZ92VJE00037147 от 26.04.2018г.; БИН 570601303039, тел: 87776769738**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **от 20.10. 2022г. ТОО «ТурМер Строй company», Турарова Мерхата Елюбаевича, эксперт Тураров М.Е. Атестат №KZ79VJE00069003 от 16.09.2021г.; №KZ79VJE00069002 от 16.09.2021г.; БИН 081040018405; 8(7222)440690;**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН,телефон)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Устройство и модернизация уличного освещения ул.Акшаули, ул.60 лет Октября, в с.Акшаули Аягозского района, область Абай.**наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
по адресу**: Республика Казахстан, область Абай, Аягозский район, село Акшаули, улица 60 лет Октября 20/1**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного исполнительной технической документации от 28.04.2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Акт на земельный участок за № 2108100920181747, № 2108100820181726 от 10.08.2021 года; кад. номер (05-239-062-245), (05-239-062-244) Распоряжение № 33,34 от 28.07. 2021 г. «Аппарат акима Акшаулинского сельского округа Аягозского района» ВКО;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)существующих зданий

Распоряжение №33, 34 от 28.07.2021 г. «Аппарат акима Акшаулинского сельского округа Аягозского района» ВКО;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление по контролю области Абай (ГАСК,инспекция труда)», №KZ26REA00297706 от 27.09.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проект (проектно-сметной документации) «Устройство и модернизация уличного освещения ул.Акшаули,ул.60 лет Октября в с.Акшаули Аягозского района ВКО », ТОО «ТурМер Строй company», ГСЛ №13020957 от 29.01.2013г. **Рабочий проект №9043-ЭН**, Заключение ТОО «Экспертиза проектов-ПВ», № АРХЭ-0021/22 от 28.04.2022г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) заказчиком Рабочий проект № 9043-ЭН, «Аппарат акима Акшаулинского сельского округа Аягозского района», ВКО. № 21 19.04.2022 г

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01 октябрь 2022 г;

окончание работ 20 октябрь 2022 г;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 мес;

фактически, 20 дней:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы	м	3335	3335	3335	3335
Напряжение сети	в	380	-	380	-
Коэффициент мощности cos g	-	0.93	-	0.93	-
Светильники	шт	44	-	44	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период __Ноябрь 2022год_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных,двухкомнатных трехкомнатных, Четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Установка опоры освещения, подвеска СИП провода, монтаж светодиодных светильников, монтаж щита учета и подключение_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 14 722, 949 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 596, 292 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3187,003 тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 862 630,24 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 12 596, 292 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 187,003 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

2) организация ТОО «ТурМер Строй company», Тураров М. Е, директор,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Тураров Мерхат Елубаевич., Аттестат №KZ79VJE00069003 от 16.09.2021г по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат №KZ09VJE00069002 от16.09.2021г по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части архитектуры
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ИП «AKSHAULI», директор Нартбаев Н.А
фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись, дата

Место печати (при наличии)

РЕШИЛ: **«Устройство и модернизация уличного освещения ул.Акшаули,ул.60лет Октября в с. Акшаули» по адресу: Республика Казахстан, область Абай, Аягозский район, село Акшаули**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Вр.и.о Акима Турысжанов Адилгазы Слямгазыевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор: аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Туребеков Амиржан Турсунович, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей. Аттестат №KZ75VJE00025716 от 02.05.2017 г; №KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 г;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «ИК Добро» в лице директора Жукенова Турсынбай Токеновича _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Туребеков Амиржан Турсунович, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. Аттестат №KZ75VJE00025716 от 02.05.2017 г._____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

подпись, дата

Место печати (при наличии

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ТурМер Строй company», Тураров М. Е, директор _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кабельные ЛЭП высокого напряжения -0,4	км	3,401
2	Площадь опор	га	0,0132
3	Опоры:		
	1) металлические одна стоечные	штук (далее – шт)	21
	2) металлические с приставками	шт	12
4	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые ПВС 2х2,5 мм2	км	0,318
5	Кронштейны для светильников:		
	1) металлические	шт	33
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с светодиодный	шт	44
7	Кабели:		
	1) марки СИП2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	3,401
8	Кабель силовой АВБбШв4*16(ок)-0,66	км	0,03
9	Зажим ответительный	шт	146
10	Крюк типа SOT29	шт	44
11	Зажим анкерный	шт	6
12	Зажим прокалывающий	шт	190
13	Шкаф учета-распределительный	шт	2
14	Выключатель автоматический	шт	10
15	Тепловое реле времени	шт	2
16	Счетчик трехфазный	шт	2

Заказчик Вр и.о акима Турысжанов А.С _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор эксперт Тураров Мерхат Елубаевич _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)