Наименование стройки -Средний ремонт улицы Жармахан в селе Айдарлы, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АйкоСтрой"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Жармахан в селе Айдарлы, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Согласно Договору №24 от 2023-02-24

АКТ №1

приемки выполненных работ за апрель 2023 г. 20.04.2023

Составлена в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПК0-600 м					
1	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	600,0000		80,97	48583,80
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,45	11067,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	4772,13
		Сметная стоимость:				107,37	64423,77
2	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	600,0000		68,02	40809,94
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,77	11261,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	4165,73
		Сметная стоимость:				93,73	56237,41
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	600,0000		4823,52	2894111,76
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		409,89	245934,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,67	251203,68
		Сметная стоимость:				5652,08	3391249,65
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	60,0000		2958,00	177480,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,64	14198,40
		Сметная стоимость:				3194,64	191678,40
5	Е11-220301-0116 1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0160		7178869,80	114861,92
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3726108,15	59617,73

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872398,24	13958,37
		Сметная стоимость:				11777376,19	188438,02
6	С123-010201-0260 2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,0000		36002,00	576032,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,16	46082,56
		Сметная стоимость:				38882,16	622114,56
7	С341-020102-2030 4102-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	1455,6000		661,00	962151,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	76972,13
		Сметная стоимость:				713,88	1039123,73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							4814031,02
Накладные расходы			Тенге				327881,52
Сметная прибыль			Тенге				411353,00
ИТОГО по смете:			Тенге				5553265,54
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				111065,31
Итого с непредвиденными затратами			Тенге				5664330,85
Итого с понижающим коэффицентом К=0,8			Тенге				4531464,68
НДС 12%			Тенге				543775,76
Итого с текущих ценах с НДС 12%			Тенге				5075240,44

Заказчик:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Методист _____ Жансейтов С.

Технический надзор:

Эксперт-технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ Доспанов Б.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "АйкоСтрой"

Директор _____ Махантаев Т.М.