Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"19"ноября2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "M&N-Строй", РК,г.Алматы,Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ,115/46, офис 303,лицензия № ГСЛ 14007500 от 26.05.2014г .

наименование организации, юридический адрес

в лицедиректораБедебай Жеңіс Кенжеәліұлы.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы Шалкар-Бозой до села М.Шыманулы города Шалкар Актюбинской области» (1,52км) .

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 в лице руководителя Садуакасовой Ш.А..

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация:

ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе», ГСЛ №21015441 от 15.04.2021 г. г.Актобе . Проспект АлииМолдагуловой д.50А корпус 3,26 .

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лицедиректора БалмагамбетоваКайратаКопжасаровича .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО КБ «МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ» номер проекта №66-20 .

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД" 105от 27.04.2021 на основании заключенияэкспертизы № ЭИ-0007/21 от27.04.2021 г. выданным ТОО «ЭкспертизаИнжиниринг» .

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Протяженность автодороги	м	1594,22		1594,22	
Категория дороги		IV		IV	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Ширина обочины в том числе:	м	2		2	
укрепленная часть обочины	м	0,5		0,5	
Тип дорожной одежды		капитального типа покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона 4,0 см		капитального типа покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона 4,0 см	
Вид покрытия		покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона 4,0 см; нижний слой покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей, толщиной Н=6 см		покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона 4,0 см; нижний слой покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей, толщиной Н=6 см	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Категория дороги IV категории. Назначение дороги - является .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным.

обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильной дороге от трассы Шалкар-Бозой до села Шманулы в г. Шалкар.Общая протяженность-1594,22п. м. Ширина проезжей части -6 м.,

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Дорожная одежда капитального типа, верхний слой покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона Н=4,0см. Нижний слой покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей, толщиной Н=6 см. Основания из подобранных щебёночных смесей С-4, Е=230МПа толщиной Н=30,0 см. Водоотводные устройства – сборные ж.б. трубы д.500мм. установлены на ПК 1+40, ПК 9+35, ПК13+25 .

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **22 апреля 2022 г.**

месяц, год

окончание работ **22 ноября 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7 (семь) месяцев;

фактически: 7 (семь) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Нет.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ _____. _____ г.

подпись руководителя дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт подъездной дороги к селу М.Шманулы г.Шалкар Актюбинской области (1,52км)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно- монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан .

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик: ТОО "M&N-Строй", директор Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы .

(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

19.11.2022г._____

подпись, дата

_____

Место печати (при наличии)