Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района
Подрядчик: ТОО "СМП Кызылорда"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Жалагашском районе, в ауле М.Шаменова по ул. Бухарбай Батыр №6 Кызылординской области"
Договор №34 от 09 августа 2022 года

Форма № КС-3
Утверждена
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

	Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
				№34	09.08.2022 г.			ТОО "СМП Кызылорда"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания Жалагашском районе, в ауле М.Шаменова по ул. Бухарбай Батыр №6 Кызылординской области"	62 065 893,66	27 119 905,95	45 047 090,00	23 607 689,00					3 254 388,71	30 374 294,66
За отчетный период	**62 065 893,66**	**27 119 905,95**	**45 047 090,00**	**23 607 689,00**					**3 254 388,71**	**30 374 294,66**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова акимата Жалагашского района

_____ Есжанов Г.

Подрядчик:
ТОО "СМП Кызылорда"

Директор _____ Алимкулов Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Әбибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

Директор _____ Азмаханов С.А..

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района
Подрядчик: ТОО "СМП Кызылорда"
Договор №34 от 09 августа 2022 года
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Жалагашском районе, в ауле М.Шаменова по ул. Бухарбай Батыр №6 Кызылординской области"

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы										
		Полы										
		Демонтажные работы										
1	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	1м	22,747		132,38	--	3011,25	--	--	2168,10	5 593,70
		НР - 72%; СП - 8%				132,38	--	3011,25	--		414,35	
2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1м2	241		108,41	2,82	26126,81	679,62	--	18571,85	48 274,55
		НР - 72%; СП - 8%				105,59	1,44	25447,19	347,04		3575,89	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
3	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	1м	229,87882		34,95	--	8034,26	--	--	5784,67	14 924,45
		НР - 72%; СП - 8%				34,95	--	8034,26	--		1105,51	
		Монтажные работы										
4	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	21,1		3376,43	73,89	71242,67	1559,08	43917,96	19067,18	97 534,63
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	25765,63	716,56		7224,79	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,1	745,28	28,93	15725,41	610,43	7881,27	5422,02	22 839,23
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	7233,71	296,88		1691,79	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
6	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	40	633,26	1,63	25330,40	65,20	12955,60	8885,66	36 953,35
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	12309,60	31,60		2737,29	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
7	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство+керамогранит**	м2 покрытия	476	4658,57	73,89	2217479,32	35171,64	1601054,56	430141,02	2 859 430,00
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	581253,12	16164,96		211809,63	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
8	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	283	1514,11	12,93	428493,13	3659,19	347051,39	56916,28	524 242,16
		НР - 72%; СП - 8%			274,85	4,48	77782,55	1267,84		38832,75	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
9	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	м2	9,42	2677,86	100,31	25225,44	944,92	6607,19	12917,56	41 194,44
		НР - 72%; СП - 8%			1876,15	28,42	17673,33	267,72		3051,44	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытием									
10	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	м2	90	2677,86	100,31	241007,40	9027,90	63126,00	123416,14	393 577,42
		НР - 72%; СП - 8%			1876,15	28,42	168853,50	2557,80		29153,88	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытием									
11	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/**	м2	90	335,62	2,35	30205,80	211,50	13538,70	11883,67	45 456,63
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	0,55	16455,60	49,50		3367,16	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		Стены									
12	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	908,5	650,37	4,52	590861,14	4106,42	163348,30	306298,23	968 932,12
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	423406,42	2007,78		71772,75	
13	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	522,1	312,73	2,67	163276,33	1394,01	65800,26	69667,77	251 579,63
		НР - 72%; СП - 8%			184,03	1,30	96082,06	678,73		18635,53	
14	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	м2	605	1455,86	141,81	880795,30	85795,05	--	602482,72	1 601 940,26
		НР - 72%; СП - 8%			1314,05	69,06	795000,25	41781,30		118662,24	
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту									
15	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	98,4	5474,25	25,18	538666,20	2477,71	83239,51	327033,66	934 955,85
		НР - 72%; СП - 8%			4603,14	12,85	452948,98	1264,44		69255,99	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест									
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	98,4	650,37	4,52	63996,41	444,76	17692,33	33175,28	104 945,43
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	45859,32	217,46		7773,74	
		Проемы									
		оконный проем									
17	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	36,27	2235,68	170,37	81088,11	6179,32	40792,87	26700,67	116 411,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			940,61	81,84	34115,92	2968,34		8623,10	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
18	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	36,27	22668,00	--	822168,36	--	822168,36	--	887 941,83
		СП - 8%			--	--	--	--		65773,47	
19	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	62,7	1202,32	4,95	75385,46	310,36	60353,77	10709,06	92 982,08
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	14721,33	152,36		6887,56	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
		дверной проем									
20	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	м2	2,2	2733,65	542,29	6014,03	1193,03	2372,49	1985,43	8 639,42
		НР - 72%; СП - 8%			1112,96	140,47	2448,51	309,03		639,96	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
21	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах**	м2	21,6	2192,09	418,73	47349,14	9044,57	16123,96	17726,33	70 281,50
		НР - 72%; СП - 8%			1026,88	112,93	22180,61	2439,29		5206,04	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
		Наружные фасадные работы									
22	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	м2	1080	774,51	21,28	836470,80	22982,40	82620,00	532360,51	1 478 337,82
		НР - 72%; СП - 8%			676,73	7,89	730868,40	8521,20		109506,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
23	С121-100103-1106 2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1242	3474,00	--	4314708,00	--	4314708,00	--	4 659 884,64
		СП - 8%			--	--	--	--		345176,64	
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа+Обшивка фронтона**	м2	74	774,51	21,28	57313,74	1574,72	5661,00	36476,55	101 293,52
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками			676,73	7,89	50078,02	583,86		7503,22	
25	С121-100103-1106 2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	85,1	3474,00	--	295637,40	--	295637,40	--	319 288,39
		СП - 8%			--	--	--	--		23650,99	
		Разные работы									
26	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка Крыльца КР-2,3**	м3	12,4	18002,03	8301,32	223225,17	102936,36	--	120178,65	370 876,12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка конструкций			9700,71	3760,16	120288,80	46625,98		27472,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12088837,48	290368,19	8066650,92	2779969,00	16 058 311,00
							3731818,36	129249,67	--	1189504,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12088837,48				
	Материалы		Тенге				2634137,15				
	Всего заработная плата		Тенге					3861068,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5432513,76				
		Накладные расходы	Тенге				2779969,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1189504,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16058311,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 207,79
		Сметная заработная плата	Тенге					3861068,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16058311,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 207,79
		Сметная заработная плата	Тенге					3861068,00			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция									
		ОТОПЛЕНИЕ ниже 0.000									
27	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	58	1632,31	20,64	94673,98	1197,12	67597,84	18975,74	122 741,70
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			446,19	8,21	25879,02	476,18		9091,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
28	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка+32х2,2**	м трубопровода	85	1243,35	39,35	105684,75	3344,75	38930,00	46538,32	164 400,91
		НР - 72%; СП - 8%			746,00	14,43	63410,00	1226,55		12177,85	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
29	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка+40х2,5**	м трубопровода	122	1428,35	39,35	174258,70	4800,70	78446,00	66796,17	260 339,26
		НР - 72%; СП - 8%			746,00	14,43	91012,00	1760,46		19284,39	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
30	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+48х2,5**	м трубопровода	89	1534,62	39,35	136581,18	3502,15	66685,03	48728,35	200 134,30
		НР - 72%; СП - 8%			746,00	14,43	66394,00	1284,27		14824,76	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
31	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка+60х2,5**	м трубопровода	66	1917,45	47,22	126551,70	3116,52	65029,14	42854,01	182 958,17
		НР - 72%; СП - 8%			884,94	16,87	58406,04	1113,42		13552,46	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		ОТОПЛЕНИЕ выше 0.000									
32	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	280	1632,31	20,64	457046,80	5779,20	326334,40	91607,04	592 546,15
		НР - 72%; СП - 8%			446,19	8,21	124933,20	2298,80		43892,31	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	110,2296	19951,77	158,53	2199275,30	17474,40	2089269,80	72790,97	2 453 831,57
		НР - 72%; СП - 8%			839,44	77,72	92531,10	8567,46		181765,30	
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3294072,41	39214,84	2732292,21	388290,60	3 976 952,06
							522565,36	16727,14	–	294589,04	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3294072,41				
	Материалы		Тенге				2732292,20				
	Всего заработная плата		Тенге					539292,50			
	Сдача и испытание		Тенге				3204,04				
		Накладные расходы	Тенге				388290,60				
		Сметная прибыль	Тенге				294589,05				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				3976952,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,17
		Сметная заработная плата	Тенге					539292,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3976952,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,17
		Сметная заработная плата	Тенге					539292,50			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №7-1-1. Благоустройство									
		Ограждение									
34	С123-010201-0174 2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	491,4	3037,00	--	1492381,80	--	1492381,80	--	1 611 772,34
		СП - 8%			--	--	--	--		119390,54	
35	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,4	3257,00	--	33872,80	--	33872,80	--	36 582,62
		СП - 8%			--	--	--	--		2709,82	
		ВОРОТА ВМ-1 - 2 ШТ									
36	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,15292	268025,00	--	40986,38	--	40986,38	--	44 265,29
		СП - 8%			--	--	--	--		3278,91	
37	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,010328	295890,00	--	3055,95	--	3055,95	--	3 300,43
		СП - 8%			--	--	--	--		244,48	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00664	236183,00	--	1568,26	--	1568,26	--	1 693,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		125,46	
39	С121-050108-0106 2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,364	1455,00	--	20899,62	--	20899,62	--	22 571,59
		СП - 8%			--	--	--	--		1671,97	
40	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	8	295,00	--	2360,00	--	2360,00	--	2 548,80
		СП - 8%			--	--	--	--		188,80	
41	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3495,00	--	6990,00	--	6990,00	--	7 549,20
		СП - 8%			--	--	--	--		559,20	
		КАЛИТКА КМ-1 - 1 ШТ									
42	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02126	268025,00	--	5698,21	--	5698,21	--	6 154,07
		СП - 8%			--	--	--	--		455,86	
43	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000266	295890,00	--	78,71	--	78,71	--	85,01
		СП - 8%			--	--	--	--		6,30	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001184	236183,00	--	279,64	--	279,64	--	302,01
		СП - 8%			--	--	--	--		22,37	
45	С121-050108-0106 2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,534	1455,00	--	5141,97	--	5141,97	--	5 553,33
		СП - 8%			--	--	--	--		411,36	
46	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590,00	--	590,00	--	637,20
		СП - 8%			--	--	--	--		47,20	
47	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3495,00	--	3495,00	--	3495,00	--	3 774,60
		СП - 8%			--	--	--	--		279,60	
		ПАНЕЛЬ ПМ-1 - 120 ШТ									
48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,3512	268025,00	--	1166230,38	--	1166230,38	--	1 259 528,81
		СП - 8%			--	--	--	--		93298,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05472	295890,00 --	-- --	16191,10 --	-- --	16191,10	-- 1295,29	17 486,39
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2472	236183,00 --	-- --	58384,44 --	-- --	58384,44	-- 4670,76	63 055,19
51	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	638,4	614,00 --	-- --	391977,60 --	-- --	391977,60	-- 31358,21	423 335,81
		ПАНЕЛЬ ПМ-2 - 2 ШТ									
52	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05292	268025,00 --	-- --	14183,88 --	-- --	14183,88	-- 1134,71	15 318,59
53	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,000684	295890,00 --	-- --	202,39 --	-- --	202,39	-- 16,19	218,58
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00284	236183,00 --	-- --	670,76 --	-- --	670,76	-- 53,66	724,42
55	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	5,7	614,00 --	-- --	3499,80 --	-- --	3499,80	-- 279,98	3 779,78
		ПАНЕЛЬ ПМ-3 - 1 ШТ									
56	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,04456	268025,00 --	-- --	11943,19 --	-- --	11943,19	-- 955,46	12 898,65
57	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00057	295890,00 --	-- --	168,66 --	-- --	168,66	-- 13,49	182,15
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00254	236183,00 --	-- --	599,90 --	-- --	599,90	-- 47,99	647,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,41	614,00	--	4549,74	--	4549,74	--	4 913,72
		СП - 8%			--	--	--	--		363,98	
		ПАНЕЛЬ ПМ-4 - 2 ШТ									
60	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	268025,00	--	16210,15	--	16210,15	--	17 506,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1296,81	
61	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00076	295890,00	--	224,88	--	224,88	--	242,87
		СП - 8%			--	--	--	--		17,99	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00296	236183,00	--	699,10	--	699,10	--	755,03
		СП - 8%			--	--	--	--		55,93	
63	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,6	614,00	--	4666,40	--	4666,40	--	5 039,71
		СП - 8%			--	--	--	--		373,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3307800,71	--	3307800,71	--	3 572 424,77
							--	--	--	264624,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1771061,11				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1771061,11				
		Сметная прибыль	Тенге				141684,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1912746,00				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10485,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10485,00				
		Сметная прибыль	Тенге				838,80				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11323,80				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1526254,60				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1526254,60				
		Сметная прибыль	Тенге				122100,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1648355,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3572424,77				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23 607 689,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4254384,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					329583,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145977,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14106744,00		
		- Накладные расходы	Тенге							3168260,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1748718,00	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: тенге 23 607 689,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Всего оборудование:	**тенге**								**-**
		Итого без стоимости оборудования:	**тенге**								**23 607 689,00**
		Временные здания и сооружения - 2,32%	**тенге**								**547 698,38**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**								**24 155 387,38**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%	**тенге**								**326 097,73**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**								**2 215 829,02**
		Итого по главам 1-9:	**тенге**								**24 481 485,11**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**489 629,70**
		Итого сметная стоимость	**тенге**								**27 186 943,83**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год -100 %, К=1,050036	**тенге**								**28 547 269,75**
		Договорной коэффициент К=0,949999988969	**тенге**								**27 119 905,95**
		НДС - 12%:	**тенге**								**3 254 388,71**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**30 374 294,66**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

_____ Есжанов Г.

Подрядчик:
ТОО "СМП Кызылорда"

Директор _____ Алимкулов Т.М.

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Әбибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор:

ТОО "Инженерные изыскания и К"

Директор _____ Азмаханов С.А..

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-020440004832-20221101-38339962	1.1. Номер учетной системы: 59
2. Дата выписки: 01.11.2022	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 31.10.2022	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 020440004832
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ379652500007165382
14. БИК: IRTYKZKA	15. Наименование банка: АО "Forte Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 940740001256
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района
17.1 Доля участия

Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Шаменов, ул. МАМБЕТ АУЛИЕ, д. 26

18.1. Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ34070106KSN3305080	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа: 821	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН: 020440004832	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН: 940740001256
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда" 25.3 Адрес отправки: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -	26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района 26.3 Адрес доставки: Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Шаменов, ул. МАМБЕТ АУЛИЕ, д. 26 26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер: Договор № 34 от 09.08.2022года 27.4. Дата: 09.08.2022	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления: 99	31. Пункт назначения 31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 59
32.2 Дата: 31.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле М.Шаменова Жалагашского района, Кызылординской области за октябрь месяц 2022 года.			Одна услуга	1	27119905.95	27119905.95			27119905.95	12%	3254388.71	30374294.66			1	
				Всего по счету:				27119905.95		0.00	27119905.95		3254388.71	30374294.66				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

dDOti3WHUEqPFOJrZwiVmwP6CRYo8ZVELCqgxyWQ+rSGqsfAI5oUsCMKTk+FZEWAFWXUy8MBrcj30sVlhoA/Ow==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АЛИМКУЛОВ ТЕМИРХАН МАЛИКОВИЧ