Форма №3-КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019г №178

Заказчик: ГККП "Аппарат Акима аульного округа им.М.Шаменова" Жалагашского района

Подрядчик: ТОО "СМП Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖАЛАГАШСКОМ РАЙОНЕ,ВАУЛЕ М ШАМЕНОВА ПО УЛ.БУХАРБАЙ БАТЫР №6 КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор.Доп.соглашение номер	Договор.Доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
		№ 34	08.09.2022 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖАЛАГАШСКОМ РАЙОНЕ,ВАУЛЕ М ШАМЕНОВА ПО УЛ.БУХАРБАЙ БАТЫР №6 КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	31 691 599,00	28 296 070,53	28 296 070,53	28 296 070,53	-				3 395 528,46	31 691 599,00
ИТОГО	**31 691 599,00**	**28 296 070,53**	**28 296 070,53**	**28 296 070,53**	-	-			**3 395 528,46**	**31 691 599,00**

Заказчик:
ГККП "Аппарат Акима аульного округа им.М.Шаменова"

_____ Есжанов Г.

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Әбібуллаев Ғ.А.

Подрядчик:
ТОО "СМП Кызылорда"

Директор _____ Алимкулов Т.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

Директор _____ Азмаханов С.А..

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Заказчик: ГККП "Аппарат Акима аульного округа им.М.Шаменова" Жалагашского района

Подрядчик: ТОО "СМП Кызылорда"

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЖАЛАГАШСКОМ РАЙОНЕ,ВАУЛЕ М ШАМЕНОВА ПО УЛ.БУХАРБАЙ БАТЫР №6КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ КУЛЬТУРА

Договор № 34 от 08 сентября 2022 года

АКТ №1 28.09.2022ж

приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (ЛС 2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Демонтажные работы										
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	1м2	456,1		805,42	31,26	367352	14257	--	259469	676967
		НР - 72%; СП - 8%				774,16	15,96	353094	7279		50146	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	318,68	1108,00		353094				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	6,57							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	6,56784		2171,00		14259			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	6,56784		1108,00		7277			
2	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	1м	295,5528		132,38	--	39125	--	--	28170	72679
		НР - 72%; СП - 8%				132,38	--	39125	--		5384	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1428	42,2	927,02		39125				
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1м2	13		108,41	2,82	1409	37	--	1002	2604
		НР - 72%; СП - 8%				105,59	1,44	1373	19		193	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	1,48	927,26		1373				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0169				37			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0169		2171,00		19			
3.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0169		1108,00					
4	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	1м	0,1211753		34,95	--	4	--	--	3	8
		НР - 72%; СП - 8%				34,95	--	4	--		1	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	0,0046	875,60		4				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					407890	14294	--	288644	752258
								393596	7298	--	55724	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					407890				
	Всего заработная плата		тенге						400894			
		Накладные расходы	тенге					288644				
		Сметная прибыль	тенге					55724				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					752258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
		Сметная заработная плата	тенге						400894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					752258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
		Сметная заработная плата	тенге						400894			
		РАЗДЕЛ 2. Стены										
5	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2	132		122,04	8,51	16110	1123	--	11183	29476
		НР - 72%; СП - 8%				113,53	4,13	14986	545		2183	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,1098	14,49	1033,97		14986				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,4092							
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00108	0,14256		12,00		2			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00312	0,41184		2722,00		1121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00312	0,41184		1324,00		545			
6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	м2	65		757,68	55,54	49249	3610	--	34058	89971
		НР - 72%; СП - 8%				702,14	25,59	45639	1663		6665	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	48,3	945,00		45639				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,29							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,066		2813,00		2999			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,066		1324,00		1411			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,132		55,00		117			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,2275		2171,00		494			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2275		1108,00		252			
7	1212-0104-0511 РСНБ РК 2015	**Снятие масляной краской стен**	м2	113		353,19	--	39910	--	--	28736	74137
		НР - 72%; СП - 8%				353,19	--	39910	--		5492	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,381	43,05	927,00		39910				
8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	м2	1519		211,54	--	321329	--	--	231357	596901
		НР - 72%; СП - 8%				211,54	--	321329	--		44215	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	346,64	926,99		321329				
9	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	**Разборка подвесных потолков**	м2	605		710,62	47,76	429925	28895	--	299362	787630
		НР - 72%; СП - 8%				662,86	24,38	401030	14750		58343	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,5866	354,89	1130,00		401030				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	13,31							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,022	13,31		2171,00		28896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	13,31		1108,00		14747			
10	1215-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Разборка вентиляционных коробов из плит**	м2	34		726,64	29,23	24706	994	--	17397	45471
		НР - 72%; СП - 8%				697,41	13,24	23712	450		3368	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,641	21,79	1088,01		23712				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,34							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,34		2813,00		956			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,34		1324,00		450			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,02	0,68		55,00		37			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	257,25		606,00	--	155894	--	155894	--	168365
		СП - 8%				--	--	--	--		12471	
12	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1817		1435,43	77,79	2608176	141344	743080	1321401	4243943
		НР - 72%; СП - 8%				948,68	61,38	1723752	111527		314366	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	1344,58	1282,00		1723752				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	100,66							
	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	85,399		1267,00		108201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	85,399		1108,00		94622			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	15,2628		2171,00		33136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	15,2628		1108,00		16911			
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	33,9779	19224,00				653191		
	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	100,6618	861,00				86670		
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,10902	22997,00				2507		
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	2,1804	326,00				711		
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	908,5		650,37	4,52	590861	4107	163348	306298	968932
		НР - 72%; СП - 8%				466,05	2,21	423406	2008		71773	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	354,31	1195,00		423406				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,54							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,1817		2171,00		394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1817		1108,00		201			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,36275		2722,00		3709			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,36275		1324,00		1804			
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,81635	90,00				253		
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,6314	170,00				1297		
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,572355	211453,00				121026		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	463,335	88,00				40773		
14	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	605		3388,00	--	2049740	--	2049740	--	2213719
		СП - 8%				--	--	--	--		163979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6285900	180073	3112062	2249792	9218545
								2993764	130943	--	682855	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6285900				
	Материалы		тенге					906428				
	Всего заработная плата		тенге						3124707			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2205634				
		Накладные расходы	тенге					2249792				
		Сметная прибыль	тенге					682855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9218547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2645
		Сметная заработная плата	тенге						3124707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					9218547				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2645
		Сметная заработная плата	тенге						3124707			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
		Окна										
15	1146-0401-1101	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с**	м2	106,77		1820,29	168,04	194352	17942	--	133608	354197
		НР - 72%; СП - 8%				1652,25	85,76	176411	9157		26237	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	176,59	999,00		176411				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	8,26							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	8,263998		2171,00		17941			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	8,263998		1108,00		9157			
		оконный проем										
16	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из**	м2	70,5		2954,23	173,49	208273	12231	105722	69185	299655
		НР - 72%; СП - 8%				1281,14	81,84	90320	5770		22197	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	78,4	1152,00		90320				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	4,72							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2,1996		2171,00		4775			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	2,1996		1108,00		2437			
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	13,8321		16,00		221			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,51685		2722,00		6851			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,51685		1324,00		3332			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	21,31215		18,00		384			
	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**64,86**	**1630,00**				**105722**		
17	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	70,5		22668,00	--	1598094	--	1598094	--	1725942
		СП - 8%				--	--	--	--		127848	
18	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	62,7		2441,00	--	153051	--	153051	--	165295
		СП - 8%				--	--	--	--		12244	
		дверной проем										
19	1146-0401-1103	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	м2	112,31		1078,63	168,04	121141	18873	--	80568	217846
		НР - 72%; СП - 8%				910,59	85,76	102268	9632		16137	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	102,37	999,00		102268				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	8,69							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	8,692794		2171,00		18872			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	8,692794		1108,00		9632			
20	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	43,47		4458,00	--	193789	--	193789	--	209292
		СП - 8%				--	--	--	--		15503	
21	2109-0102-0125 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние с двупольными остекленными качающимися полотнами ДВК 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	18,9		7440,00	--	140616	--	140616	--	151865
		СП - 8%				--	--	--	--		11249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	5643,00	--	28441	--	28441	--	30716
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
23	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	15,1	32649,00	--	493000	--	493000	--	532440
		СП - 8%			--	--	--	--		39440	
24	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	м2	15	14083,00	--	211245	--	211245	--	228145
		СП - 8%			--	--	--	--		16900	
25	2109-0102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 22-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,2	11773,00	--	25901	--	25901	--	27973
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
26	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 22-15АК СТ РК 943-92	м2	6,6	14083,00	--	92948	--	92948	--	100384
		СП - 8%			--	--	--	--		7436	
27	2109-0102-0212 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП СТ РК 943-92	м2	6	16423,00	--	98538	--	98538	--	106421
		СП - 8%			--	--	--	--		7883	
28	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	106	500,00	--	53000	--	53000	--	57240
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
29	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	44	1678,00	--	73832	--	73832	--	79739
		СП - 8%			--	--	--	--		5907	
30	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	40	3731,00	--	149240	--	149240	--	161179
		СП - 8%			--	--	--	--		11939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3835461	49046	3417417	283361	4448329
							368999	24559	--	329507	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3559389				
	Материалы		тенге				105722				
	Всего заработная плата		тенге					393558			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3035623				
		Накладные расходы	тенге				283361				
		Сметная прибыль	тенге				307421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4150171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	тенге					393558			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				276072				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				276072				
		Сметная прибыль	тенге				22086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				298158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4448329				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									379
		Сметная заработная плата	тенге						393558			
		РАЗДЕЛ 4. Наружные фасадные работы										
		КРОВЛЯ										
31	1208-0101-0204	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных**	м2	1080		268,11	1,60	289559	1728	--	207238	536541
		НР - 72%; СП - 8%				266,51	--	287831	--		39744	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	310,5	926,99		287831				
	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,804		254,00		1728			
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Демонтаж мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	74		654,55	8,36	48437	618	--	34543	89618
		НР - 72%; СП - 8%				646,19	2,14	47818	158		6638	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,5832	43,16	1108,01		47818				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1184							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0888		6010,00		534			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0888		1324,00		118			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,03108		2722,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042	0,03108		1324,00		41			
33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Демонтаж элементов каркаса из брусьев**	м3	7,6		20089,44	829,44	152680	6304	--	107477	280970
		НР - 72%; СП - 8%				19260,00	381,31	146376	2898		20813	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	18	136,8	1070,00		146376				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,288	2,19							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,184	1,3984		12,00		17			
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,264	2,0064		164,00		329			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,288	2,1888		2722,00		5958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	2,1888		1324,00		2898			
34	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	1080		631,79	12,12	682333	13090	465501	151406	900439
		НР - 72%; СП - 8%				188,65	6,06	203742	6545		66699	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	211,57	962,99		203742				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	5,51							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	3,456		2171,00		7503			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	3,456		1108,00		3829			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	2,052		2722,00		5586			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	2,052		1324,00		2717			
	2107-0201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,006**	**6,48**	**35707,00**				**231381**		
	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,012**	**12,96**	**16435,00**				**212998**		
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,06	64,8	326,00				21125		
35	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1080		307,54	2,67	332143	2883	293177	26897	387763
		НР - 72%; СП - 8%				33,41	1,18	36083	1274		28723	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	31,32	1152,08		36083				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,864							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,2484		4970,00		1235			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2484		1891,00		470			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,6048		2722,00		1646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,6048		1324,00		801			
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0432	70347,00				3039		
	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0648	74715,00				4842		
	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,2484**	**1148482,00**				**285283**		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,8532	21,00				18		
36	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**114**		**488,00**	**--**	**55632**	**--**	**55632**	**--**	**60083**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4451**	
37	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2266**		**295890,00**	**--**	**67049**	**--**	**67049**	**--**	**72413**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5364**	
38	**2113-0211-0602 РСНБ РК 2015**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**224**		**2,00**	**--**	**448**	**--**	**448**	**--**	**484**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
39	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**141**		**3696,02**	**148,20**	**521139**	**20897**	**383071**	**89094**	**659052**
		НР - 72%; СП - 8%				**831,00**	**46,60**	**117171**	**6571**		**48819**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,75	105,75	1108,00		117171				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	4,5							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	1,8894		6010,00		11355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	1,8894		1324,00		2502			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	1,0857		4970,00		5396			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,0857		1891,00		2053			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	1,5228		2722,00		4145			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	1,5228		1324,00		2016			
	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,141	309851,00				43689		
	2107-0203-0305	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0445**	**6,2745**	**50378,00**				**316097**		
	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	28,341	290,00				8219		
	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	16,074	390,00				6269		
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	3,525	348,00				1227		
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,09447	80149,00				7572		
40	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**72**		**669,39**	**0,12**	**48196**	**9**	**14784**	**24050**	**78026**
		НР - 72%; СП - 8%				**463,93**	**--**	**33403**	**--**		**5780**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3504	25,23	1324,00		33403				
	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0216		389,00		8			
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,0684	216144,00				14784		
41	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**141**		**1512,00**	**--**	**213192**	**--**	**213192**	**--**	**230247**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17055**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	72	2005,00	--	144360	--	144360	--	155909
		СП - 8%			--	--	--	--		11549	
43	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	12	3913,00	--	46956	--	46956	--	50712
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
44	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	73	955,00	--	69715	--	69715	--	75292
		СП - 8%			--	--	--	--		5577	
45	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	94	757,00	--	71158	--	71158	--	76851
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
46	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48	1010,00	--	48480	--	48480	--	52358
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
47	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1833,00	--	16497	--	16497	--	17817
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
48	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1839,00	--	16551	--	16551	--	17875
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2824525	45529	1906571	640705	3742450
							872424	17446	--	277219	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2768893				
	Материалы		тенге				1156535				
	Всего заработная плата		тенге					889870			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				694406				
		Накладные расходы	тенге				640705				
		Сметная прибыль	тенге				272768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3682366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	тенге					889870			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				55632				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				55632				
		Сметная прибыль	тенге				4451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				60083				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3742449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	тенге					889870			
		Отопление и вентиляция (ЛС 2-1-3)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Отопление										
		Демонтажные работы										
49	**1215-0102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**39**		**1088,13**	**48,63**	**42437**	**1897**	**--**	**29886**	**78109**
		НР - 72%; СП - 8%				**1039,50**	**24,82**	**40540**	**968**		**5786**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	42,9	944,99		40540				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,8736							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,8736		2171,00		1897			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,8736		1108,00		968			
50	**1215-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**347**		**497,05**	**1,47**	**172476**	**510**	**4334**	**120695**	**316625**
		НР - 72%; СП - 8%				**483,09**	**--**	**167632**	**--**		**23454**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,436	151,29	1108,00		167632				
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	18,9115		27,00		511			
	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0015**	**0,5205**	**5717,00**				**2976**		
	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0109**	**3,7823**	**359,00**				**1358**		
51	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**10**		**756,93**	**3,67**	**7569**	**37**	**297**	**5209**	**13801**
		НР - 72%; СП - 8%				**723,52**	**--**	**7235**	**--**		**1022**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,653	6,53	1107,96		7235				
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	1,36		27,00		37			
	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0035**	**0,035**	**5717,00**				**200**		
	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0271**	**0,271**	**359,00**				**97**		
52	**1215-0102-1603 РСНБ РК 2015**	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**	**шт.**	**1**		**10702,45**	**--**	**10702**	**--**	**--**	**7706**	**19880**
		НР - 72%; СП - 8%				**10702,45**	**--**	**10702**	**--**		**1473**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,12	9,12	1172,95		10702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**233184**	**2444**	**4631**	**163496**	**428415**
								226109	**968**	**--**	**31735**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**233184**				
	Материалы		тенге					**4631**				
	Всего заработная плата		тенге						**227077**			
		Накладные расходы	тенге					**163496**				
		Сметная прибыль	тенге					**31735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**428415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	тенге						**227077**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**428415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	тенге						**227077**			
		Электроосвещение и электрооборудование (ЛС2-1-4)										
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение и электрооборудование										
		Электрооборудование,электросвещение										
53	**5108-0401-0402**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество**	**шт.**	**1**		**266268,00**	**--**	**266268**	**--**		**--**	**266268**
						--	**--**	**--**	**--**	**266268**	**--**	
54	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5**		**4952,00**	**--**	**24760**	**--**	**24760**	**--**	**26741**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1981**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001+прим ЩРВ 1х6 УХЛ4**	**шт.**	**1**		**4952,00**	**--**	**4952**	**--**	**4952**	**--**	**5348**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
56	**2307-0204-0846 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**		**2046,00**	**--**	**10230**	**--**	**10230**	**--**	**11048**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**818**	
57	**2307-0204-0845 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**60**		**2046,00**	**--**	**122760**	**--**	**122760**	**--**	**132581**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9821**	
58	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**25**		**4058,00**	**--**	**101450**	**--**	**101450**	**--**	**109566**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8116**	
59	**2307-0204-0816 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**		**766,00**	**--**	**766**	**--**	**766**	**--**	**827**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
60	**2307-0204-0812 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**6**		**664,00**	**--**	**3984**	**--**	**3984**	**--**	**4303**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**319**	
61	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**125**		**323,83**	**146,15**	**40479**	**18268**	**5661**	**16036**	**61036**
		НР - 72%; СП - 8%				**132,40**	**45,78**	**16550**	**5722**		**4521**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	12,5	1324,00		16550				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,72							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4875		5337,00		2602			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4875		1891,00		922			
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,75		3809,00		14284			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,75		1108,00		4155			
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,75		15,00		56			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,4875		2722,00		1327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4875		1324,00		645			
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,05	369,00				18		
	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001	1812339,00				1812		
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,012	1755,00				21		
	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000625	5897852,00				3686		
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,0104	380,00				4		
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,075	1507,00				113		
	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,005125	1092,00				6		
62	**1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**1420**		**349,51**	**157,47**	**496304**	**223607**	**36040**	**232514**	**787124**
		НР - 72%; СП - 8%				**166,66**	**60,76**	**236657**	**86279**		**58305**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,13	184,6	1282,00		236657				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	53,68							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	26,838		5337,00		143234			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	26,838		1891,00		50751			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	38,34		168,00		6441			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0189	26,838		2722,00		73053			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	26,838		1324,00		35534			
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	48,99		18,00		882			
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,272	652,00				1481		
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,00055	0,781	1755,00				1371		
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,02698	234268,00				6321		
	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,003	4,26	1810,00				7711		
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0016	2,272	4264,00				9688		
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0002	0,284	380,00				108		
	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	5,822	1092,00				6358		
	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000004	0,00568	527877,00				2998		
63	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,065**		**199490,00**	**--**	**12967**	**--**	**12967**	**--**	**14004**
		СП - 8%				--	--	--	--		1037	
64	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,6**		**262179,00**	**--**	**419486**	**--**	**419486**	**--**	**453045**
		СП - 8%				--	--	--	--		33559	
65	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,42**		**180022,00**	**--**	**255631**	**--**	**255631**	**--**	**276081**
		СП - 8%				--	--	--	--		20450	
66	**2306-0128-0404 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,045**		**579154,00**	**--**	**26062**	**--**	**26062**	**--**	**28147**
		СП - 8%				--	--	--	--		2085	
67	**2306-0128-0406 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,04**		**1409699,00**	**--**	**56388**	**--**	**56388**	**--**	**60899**
		СП - 8%				--	--	--	--		4511	
68	**2306-0128-0405 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1**		**880463,00**	**--**	**88046**	**--**	**88046**	**--**	**95090**
		СП - 8%				--	--	--	--		7044	
69	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**46**		**285,00**	**--**	**13110**	**--**	**13110**	**--**	**14159**
		СП - 8%				--	--	--	--		1049	
70	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**		**303,00**	**--**	**1212**	**--**	**1212**	**--**	**1309**
		СП - 8%				--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6		235,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
72	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35		355,00	--	12425	--	12425	--	13419
		СП - 8%				--	--	--	--		994	
73	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	55		42,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
74	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	85		479,00	--	40715	--	40715	--	43972
		СП - 8%				--	--	--	--		3257	
		Демонтажные работы										
75	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1605		89,58	0,22	143776	354	--	103392	266941
		НР - 72%; СП - 8%				89,36	0,11	143423	177		19773	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	154,72	926,97		143423				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1605							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1605		2171,00		348			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1605		1108,00		178			
76	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1665		23,55	--	39211	--	--	28232	72838
		НР - 72%; СП - 8%				23,55	--	39211	--		5395	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	42,29	927,17		39211				
77	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота ширина до 1200х1000 мм	шт	6		1996,59	759,09	11980	4554	--	6554	20017
		НР - 72%; СП - 8%				1237,50	279,70	7425	1678		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2240136	247041	1240365	417924	2849403
								486462	93988	266268	191343	
	Стоимость оборудования		тенге					266268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					266268				
	Стоимость монтажных работ		тенге					1747427				
	Материалы		тенге					41700				
	Всего заработная плата		тенге						354311			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1198664				
		Накладные расходы	тенге					255104				
		Сметная прибыль	тенге					160202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					2162733				262
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						354311			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					226441				
	Всего заработная плата		тенге						226139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				162820				
		Сметная прибыль	тенге				31141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				420402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	тенге					226139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2849403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	тенге					580450			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								21439401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5341354				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					538427			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					275202			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9681047		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						266268		
		- Накладные расходы	тенге							4043922	
		- Сметная прибыль	тенге							1568383	
		Временные.здания и сооружения	2,32%								497 394,10
		Итого									21 936 795,10
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее вр	1,35%								296 146,73
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия									4 186 386,28
		Итого									**26 419 328,12**
		Непридвиденные работы и затраты .2%	2%								528 386,56
		Итого									**26 947 714,68**
		ИТОГО в текущих .ценах 2021 г. 100%	к=1,050036								**28 296 070,53**
		НДС 12%									3 395 528,46
		Всего по акту									**31 691 599,00**

Заказчик:

ГККП "Аппарат Акима аульного округа им.М.Шаменова"

_____ Есжанов Г.

Подрядчик:

ТОО "СМП Кызылорда"

Директор _____ Алимкулов Т.М.

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Әбибуллаев Г.А.

Авторский надзор:

ТОО "Инженерные изыскания и К"

Директор _____ Азмаханов С.А..

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-020440004832-20220929-61765691
1.1. Номер учетной системы: 48
2. Дата выписки: 29.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.09.2022
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 020440004832
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ379652500007165382
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "Forte Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 940740001256
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района
17.1 Доля участия:
Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Шаменов, ул. МАМБЕТ АУЛИЕ, д. 26
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ34070106KSN3305080
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 020440004832
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 940740001256
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Шаменов, ул. МАМБЕТ АУЛИЕ, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор № 34 от 09.08.2022года
27.4. Дата: 09.08.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 48
32.2 Дата: 29.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле М.Шаменова Жалагашского района, Кызылординской области за сентябрь месяц 2022 года.			Одна услуга	1	28296070.54	28296070.54			28296070.54	12%	33955 28.46	31691599.00			1	
				Всего по счету:				28296070.54		0.00	28296070.54		33955 28.46	31691599.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
dcLoDT8Cbyz2Fx8d++eU0TrtqCa11E+T0SO5Snj9ApQU qt8CyaUrddecinM1nhaPfWXX6cU1g7BF9cTbxIND0Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:
АЛИМКУЛОВ ТЕМИРХАН МАЛИКОВИЧ