Объект: Капитальный ремонт моста на 7 км автомобильной дороги «Келинтобе-Кандоз» в Жанакорганском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №70 от 15.11.2022 г. Доп. Сог. №2 от 02.03.2023.г.

форма2

Акт №1
Выполненных работ за Апрель месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №01-01-01												
РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы												
РАЗБОРКА МОСТА												
8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		40,8	3147,18	1304,23	128405	53212	--	71472	215867
		НР - 72%; СП - 8%				1842,95	590,06	75192	24074		15990	
9	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Разборка кладки железобетонной**	м3 кладки		59,06	84573,22	41341,55	4994894	2441632	27539	2667141	8274998
		НР - 72%; СП - 8%				42765,38	19956,64	2525723	1178639		612963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0552	3,260112	5867,00				19127		
9.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,429	25,33674	332,00				8412		
10	1130-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мостов и труб. Разборка кладки. Добавлять при разборке кладки в руслереки к нормам 1130-0106-0101, 1130-0106-0102	м3 кладки		14,1	3090,19	--	43572	--	2368	29667	79098
		НР - 72%; СП - 8%				2922,28	--	41204	--		5859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0027	0,03807	60737,00				2312		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1130-0109-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин -0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения		24	35178,58	19696,78	844286	472723	--	359431	1300014
		НР - 72%; СП - 8%				15481,80	5318,61	371563	127647		96297	
12	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	Перила сварные стальные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т перил		1,92	54048,99	137,19	103774	263	--	74542	192581
		НР - 72%; СП - 8%				53911,80	10,47	103511	20		14265	
13	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Разборка переходных плит	м3 кладки		15,7	84573,22	41341,55	1327800	649062	7322	709010	2199754
		НР - 72%; СП - 8%				42765,38	19956,64	671416	313319		162945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0552	0,86664	5867,00				5085		
13.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,429	6,7353	332,00				2236		
14	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		150	277,18	277,18	41577	41578	--	5077	50386
		НР - 72%; СП - 8%				--	47,01	--	7052		3732	
15	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до30 км (25км)(грунт от разборки конусов)	т·км		6750	26,00	--	175500	--		--	189540
		СП - 8%				--	--	--	--		14040	
16	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		416,5	117,00	--	48730	--		--	52628
		СП - 8%				--	--	--	--		3898	
17	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемностьсвыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (25км)	т·км		10412,5	26,00	--	270725	--		--	292383
		СП - 8%				--	--	--	--		21658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7979263	3658470	37229	3916340	12847249
								3788609	1650751	--	951647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7979263				
	Материалы		Тенге					37228				
	Всего заработная плата		Тенге						5439360			
	Транспортные расходы		Тенге					494956				
		Накладные расходы	Тенге					3916340				
		Сметная прибыль	Тенге					951647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12847250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3301
		Сметная заработная плата	Тенге						5439360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12847250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3301

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						5439360			

Локальная смета №02-03-01

РАЗДЕЛ 5.Устройство объездной дороги

1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		109	260,80	260,80	28427	28427	--	3472	34451
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,24	--	4822		2552	
2	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км	т·км		4905	26,00	--	127530	--		--	137732
		СП - 8%				--	--	--	--		10202	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2275	245,28	236,58	558012	538220	1342	89943	699791
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	18450	106470		51836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,273	4884,68				1334		
4	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		110875	30,00	--	3326250	--		--	3592350
		СП - 8%				--	--	--	--		266100	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта)	м3 грунта		2252	34,19	34,19	76996	76996	--	23592	108635
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,55	--	32767		8047	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		2252	23,00	23,00	51796	51796	--	15874	73083
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,79	--	22047		5414	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		2252	70,81	70,81	159464	159464	--	47768	223810
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,46	--	66344		16579	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 4-х проходов)	м3 уплотненного грунта		2252	20,57	20,57	46324	46323	--	10864	61763
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,70	--	15088		4575	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		2252	93,20	80,40	209886	181061	4729	46941	277373
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	24096	41099		20546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1	225,2	21,00				4729		
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		350	2944,49	1127,93	1030571	394776	579953	108058	1229719
		НР - 72%; СП - 8%				159,55	269,25	55842	94238		91090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	427	1357,00				579439		
10.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	24,5	21,00				515		
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		2798	50,74	22,37	141971	62591	--	67911	226672
		НР - 72%; СП - 8%				28,37	5,34	79379	14941		16791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5757227	1539654	586024	414423	6665379
								177767	397816	--	493732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5757227				
	Материалы		Тенге					586025				
	Всего заработная плата		Тенге						575583			
	Транспортные расходы		Тенге					3453780				
		Накладные расходы	Тенге					414423				
		Сметная прибыль	Тенге					493732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6665382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	Тенге						575583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6665382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	Тенге						575583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19512631				
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%						202931,36				
		Итого:						19715562,36				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 2,2%						433742,37				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										
		Итого с прочим затратам:						20149304,73				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						402986,09				
		Итого:						20552290,83				
		в том числе на 2021 год - 45 %						9248530,87				
		в том числе на 2022 год - 55 %						11303759,96				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0						9248530,87				
		прочие затраты										
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 45 %, К=1,0						9248530,87				
		НДС 12%						1109823,70				
		Итого с НДС 12%:						10358354,58				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 55 %, К=1,050051423						11869529,23				
		прочие затраты										
		Итого:						11869529,23				
		НДС на 2022 год, - 12 %						1424343,51				
		Всего с НДС 12%						13293872,73				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ						23652227,31				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,94999999924						22469615,20				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" П. Шамуратов

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Н. Арзикулов

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект" А. Пасечник

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
(қолтаңба/подпись) "___" _____ 20___ ж./г. (күні/дата)

Подрядчик:
Директор ТОО ТОО "Жылу - XXI" К. Бижанов