Раздел А. Общий раздел

. Регистрационный номер ESF-060140014529-20230418-60537872	1.1. Номер учетной системы 00000000003
. Дата выписки 18.04.2023 — 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 18.04.2023
. Исправленный ☐ — 4.1 Дата	5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата
.2 Номер — 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

. ИИН/БИН 060140014529 — 6.1 БИН реорганизованного лица .0 БИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель J ☐ Адвокат
'. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" — 7.1 Доля участия	
. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30	
. Свидетельство плательщика НДС: .1. серия 33001 — 9.2. Номер 0002899 .3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 — 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация J ☐ Физ. лицо
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" — 17.1 Доля участия	
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 060140014529 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" 25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 060140014281 26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" 26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147 26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Доп.соглашение №3 к Договору №147 от 20.09.2022г. 27.4. Дата 14.04.2023	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 3 32.2 Дата 18.04.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 Код валюты KZT — 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1			Работа	1	41 283 637.40	41 283 637.40			41 283 637.40	12%	4 954 036.49	46 237 673.89			1	
				Всего по счету:				41 283 637.40		.00	41 283 637.40		4 954 036.49	46 237 673.89				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

XdbTDKrY1ax5/H9NseubE0dCaBBT3lWouGLf2puogwv CNqOfA6uvUh4Bw8/DWYB3Ypr9LZf /gyNcMU7HIjmJAw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3 от 14.04.2023 г.к Договору №147 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
3	18.04.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1			Работа	1	46 237 673,89	46 237 673,89
				Итого	1	x	46 237 673,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.04.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"
Доп.соглашение №3 от 14.04.2023 г. к договору №147 от 20.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за апрель 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		147	20.09.2022						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	704 530 673,90									
Акт вып работ №3	406 237 673,89	41 283 637							4 954 036	46 237 673,89
Всего к оплате:		**41 283 637**							**4 954 036**	**46 237 673,89**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Кани Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Асанханов Г.К.**

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ **Ахметов Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2023 г.

"Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"

Составлен(а) 2022.6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы ниже 0,000												
РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.												
Вход в тепловой узел												
1	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м³**	**0,21**		**24894,52** **1553,59**	**1740,40** **389,64**	**5227,85** **326,25**	**365,48** **81,82**	**4536,12**	**371,35** **447,94**	**6047,14**
2	**Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки в сооружениях. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м³**	**7,14**		**100326,03** **52124,26**	**9878,01** **3839,34**	**716327,85** **372167,22**	**70528,99** **27412,89**	**273631,64**	**363617,92** **86395,64**	**1166341,42**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**721555,70** **372493,47**	**70894,47** **27494,71**	**278167,76** --	**363989,27** **86843,58**	**1172388,55**
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**721555,70**				
Материалы			Тенге					**278167,76**				
Всего заработная плата			Тенге						**399988,18**			
		Накладные расходы	Тенге					**363989,27**				
		Сметная прибыль	Тенге					**86843,58**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1172388,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**201,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					399988,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1172388,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201,00
		Сметная заработная плата	Тенге					399988,18			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				721555,70	70894,47	278167,76	363989,27	1172388,55
							372493,47	27494,71	--	86843,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				721555,70				
	Материалы		Тенге				278167,76				
	Всего заработная плата		Тенге					399988,18			
		Накладные расходы	Тенге				363989,27				
		Сметная прибыль	Тенге				86843,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1172388,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201,00
		Сметная заработная плата	Тенге					399988,18			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1172388,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201,00
		Сметная заработная плата	Тенге					399988,18			
		ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы выше 0,000									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**86,8285**	**17335,48** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**1505213,73** **801525,17**	**372302,38** **89066,94**	**331386,18**	**828250,98** **186676,93**	**2520141,65**
		ПАРАПЕТ									
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**74,48**	**17335,48** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**1291146,55** **687534,56**	**319354,59** **76400,09**	**284257,40**	**710459,51** **160128,28**	**2161734,33**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м³ кладки**	**4,3**	**17335,48** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**74542,56** **39693,86**	**18437,49** **4410,85**	**16411,21**	**41017,40** **9244,78**	**124804,74**
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
6	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**13,5**	**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**44240,72** **33844,23**	**5328,59** **1247,81**	**5067,90**	**32635,58** **6150,06**	**83026,35**
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
7	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**4,3**	**3277,09** **2506,98**	**394,71** **92,43**	**14091,49** **10780,01**	**1697,25** **397,45**	**1614,23**	**10395,03** **1958,91**	**26445,43**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
8	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м³ кладки**	**77,83**	**16963,16** **8757,93**	**4287,79** **1025,78**	**1320242,74** **681629,69**	**333718,70** **79836,46**	**304894,35**	**708163,50** **162272,44**	**2190678,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 95%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	м² перегородок (за вычетом проемов)	219	3277,09 2506,98	394,71 92,43	717682,71 549028,62	86441,49 20242,17	82212,60	529421,55 99767,64	1346871,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4967160,50 2804036,14	1137280,49 271601,77	1025843,87 --	2860343,54 626199,04	8453703,08
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4967160,50				
Материалы			Тенге				1025843,86				
Всего заработная плата			Тенге					3075637,91			
		Накладные расходы	Тенге				2860343,54				
		Сметная прибыль	Тенге				626199,04				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8453703,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1930,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3075637,91			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8453703,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1930,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3075637,91			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ											
Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж											
Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж											
10	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м³	0,416	-115127,00 --	-- --	-47892,83 --	-- --	-47892,83	-- -3831,43	-51724,26
Торцевая левая блок-секция. 5 этаж											
11	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	7	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	26361,30 7064,47	7781,41 1633,03	11515,42	10263,05 2929,92	39554,27
12	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66	54750,30	38768,62 11937,64	161157,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
		Рядовая левая блок-секция. 5 этаж									
13	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
14	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**90369,36** **22020,66**	**23553,00** **4860,54**	**44795,70**	**31719,78** **9767,16**	**131856,30**
15	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**2**	**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**27998,62** **13677,20**	**4602,78** **1012,38**	**9718,64**	**17333,70** **3626,58**	**48958,90**
		Рядовая правая блок-секция. 5 этаж									
16	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
17	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**90369,36** **22020,66**	**23553,00** **4860,54**	**44795,70**	**31719,78** **9767,16**	**131856,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
18	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**2**	**13999,31** **6838,60**	**2301,39** **506,19**	**27998,62** **13677,20**	**4602,78** **1012,38**	**9718,64**	**17333,70** **3626,58**	**48958,90**
Торцевая правая блок-секция. 5 этаж											
19	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**7**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**26361,30** **7064,47**	**7781,41** **1633,03**	**11515,42**	**10263,05** **2929,92**	**39554,27**
20	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**22**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**110451,44** **26914,14**	**28787,00** **5940,66**	**54750,30**	**38768,62** **11937,64**	**161157,70**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**507659,41** **151463,46**	**142787,94** **29692,70**	**213408,01** **--**	**213764,10** **57713,89**	**779137,40**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**507659,41**				
Материалы			Тенге				**261300,84**				
Всего заработная плата			Тенге					**181156,16**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**-47892,83**				
		Накладные расходы	Тенге				**213764,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57713,89**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**779137,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181156,16**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**779137,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181156,16**			

РАЗДЕЛ 4. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м² проемов**	**10,8**	**5037,15** **2169,97**	**239,94** **116,69**	**54401,22** **23435,68**	**2591,35** **1260,25**	**28374,19**	**22226,29** **6130,19**	**82757,70**
22	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м² проемов**	**108**	**4234,19** **1852,05**	**241,02** **118,29**	**457292,52** **200021,40**	**26030,16** **12775,32**	**231240,96**	**191517,48** **51904,80**	**700714,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**511693,74**	**28621,51**	**259615,15**	**213743,77**	**783472,50**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**223457,08**	**14035,57**	**--**	**58034,99**	
Материалы			Тенге				**511693,74**				
Всего заработная плата			Тенге				**259615,15**				
		Накладные расходы	Тенге					**237492,65**			
		Сметная прибыль	Тенге				**213743,77**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**58034,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**783472,50**				**154,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237492,65**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**783472,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**237492,65**			**154,00**
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ											
СТРЕМЯНКА											
23	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**18**	**8607,74** **4318,05**	**4145,27** **896,02**	**154939,32** **77724,90**	**74614,86** **16128,36**	**2599,56**	**110746,80** **21254,94**	**286941,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	16	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	129442,72 61928,00	65884,16 14314,88	1630,56	89966,56 17552,80	236962,08
25	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	46,28	10298,00 --	-- --	476591,44 --	-- --	476591,44	-- 38127,32	514718,76
26	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	54,416	8125,00 --	-- --	442130,00 --	-- --	442130,00	-- 35370,40	477500,40
27	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	19,2	2017,73 1900,07	77,37 32,97	38740,42 36481,34	1485,50 633,02	773,58	43795,01 6602,88	89138,31
28	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	19,2	6979,00 --	-- --	133996,80 --	-- --	133996,80	-- 10719,74	144716,54
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				1375840,70 176134,24	141984,52 31076,26	1057721,94 --	244508,37 129628,08	1749977,15
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1375840,70				
Материалы			Тенге				5003,69				
Всего заработная плата			Тенге					207210,50			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1052718,24				
		Накладные расходы	Тенге				244508,37				
		Сметная прибыль	Тенге				129628,08				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1749977,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,00
		Сметная заработная плата	Тенге					207210,50			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1749977,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,00
		Сметная заработная плата	Тенге					207210,50			
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
СТЕНЫ											
29	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления	м² оштукатуриваемой поверхности	3000	1925,10 1320,63	102,23 85,44	5775300,00 3961890,00	306690,00 256320,00	1506720,00	3374580,00 732000,00	9881880,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
30	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1000**	**1588,06** **1101,20**	**96,74** **82,05**	**1588060,00** **1101200,00**	**96740,00** **82050,00**	**390120,00**	**946600,00** **202770,00**	**2737430,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**7363360,00**	**403430,00**	**1896840,00**	**4321180,00**	**12619310,00**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5063090,00**	**338370,00**	--	**934770,00**	
Материалы			Тенге				**7363360,00**				
Всего заработная плата			Тенге				**1896840,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**5401460,00**			
		Сметная прибыль	Тенге				**4321180,00**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**934770,00**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**12619310,00**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								**3213,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**5401460,00**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**12619310,00**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								**3213,00**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			**Тенге**				**14725714,35**	**1854104,46**	**4453429,00**	**7853539,78**	**24385600,13**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8418180,92**	**684776,30**	--	**1806346,00**	
Материалы			Тенге				**14725714,35**				
Всего заработная плата			Тенге				**3448603,54**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**9102957,22**			
		Накладные расходы	Тенге				**1004825,41**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7853539,78**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1806346,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24385600,13**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5528,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**9102957,22**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24385600,13**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5528,00**
							*	**9102957,22**			
ОТДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование											
31	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки	**м**	**8697**	**301,57** **250,17**	**2,21** **0,08**	**2622754,29** **2175728,49**	**19220,37** **695,76**	**427805,43**	**1567025,46** **335182,38**	**4524962,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках									
32	С1243-143-0115 243-143-0115 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2** СП - 8%	км	7,5	514766,00 --	-- --	3860745,00 --	-- --	3860745,00	-- 308859,60	4169604,60
33	С1243-143-0117 243-143-0117 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 4 мм2** СП - 8%	км	1,05	806096,00 --	-- --	846400,80 --	-- --	846400,80	-- 67712,06	914112,86
34	С1243-143-0119 243-143-0119 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 6 мм2** СП - 8%	км	0,147	1275288,00 --	-- --	187467,34 --	-- --	187467,34	-- 14997,39	202464,73
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**7517367,43**	**19220,37**	**5322418,57**	**1567025,46**	**9811144,32**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2175728,49**	**695,76**	--	**726751,43**	
Материалы			Тенге				**7517367,43**				
Всего заработная плата			Тенге				**427805,43**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**2176424,25**			
		Накладные расходы	Тенге				**4894613,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1567025,46**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**726751,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9811144,32**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1336,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					**2176424,25**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9811144,32**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1336,00**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3			**Тенге**				**7517367,43**	**19220,37**	**5322418,57**	**1567025,46**	**9811144,32**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2175728,49**	**695,76**	--	**726751,43**	
Материалы			Тенге				**7517367,43**				
Всего заработная плата			Тенге				**427805,43**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**2176424,25**			
		Накладные расходы	Тенге				**4894613,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1567025,46**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**726751,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9811144,32**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1336,00**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге					**2176424,25**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9811144,32**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1336,00**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**35369133,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**10966403,00**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1944219,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						712967,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10054015,00		
		- Накладные расходы	Тенге								9784555,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								2619941,00	
		ИТОГО:			**35 369 133**	**0**		**35 369 133**				
		Временные здания и сооружения		**0,9%**	**318 322**			**318 322**				
		Итого с временными			**35 687 455**	**0**		**35 687 455**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%		**0,42%**	**149 887**			**149 887**				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**5 028 895**	**5 028 895**				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**35 837 343**	**0**	**5 028 895**	**40 866 238**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**716 747**			**716 747**				
		Итого с непредвиденными затратами			**36 554 089**	**0**	**5 028 895**	**41 582 985**				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539			**38 200 994**	**0**	**5 255 467**	**43 456 460**				
		с понижающим коэф. К=0,95			**36 290 944**	**0**	**4 992 693**	**41 283 637**				
		НДС-12%		**12%**			**4 954 036**	**4 954 036**				
		ИТОГО по акту			**36 290 944**	**0**	**9 946 730**	**46 237 673,89**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Кани Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Асанханов Г.К.**

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ **Ахметов Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**