7100700

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 3-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сэтбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сығанақ**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ №39

Основание: 510-425/26-03-19-АС2

за **Май 2022 (месяц, год) Кладка стен и перегородок**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кладка стен из газоблока1-10, АКт №1за ноябрь 2021г										
		Газоблок толщ.100мм-2,3,4 этаж										
1	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР-498, СП-90	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2181,26		3248,20 2315,89	81,92 24,27	7085169 5051558	178689 52939	1854922	4747183 946588	12778940
2	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП-90	м3	218,126		26723,00 --	-- --	5828981 --	-- --	5828981	-- 466318	6295299
3	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР-498, СП-90	м2 перегородок (за вычетом проемов)	179,7		5027,46 2889,72	445,64 185,40	903435 519283	80081 33316	304071	513917 113388	1530740
4	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП-90	м3	34,34		26723,00 --	-- --	917668 --	-- --	917668	-- 73413	991081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 95% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	866,28	5150,06 2984,66	473,30 192,81	4461394 2585551	410010 167027	1465833	2559898 561703	7582996
6	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	216,57	26723,00 --	-- --	5787400 --	-- --	5787400	-- 462992	6250392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24984047 8156392	668780 253282	16158875 --	7820998 2624402	35429448
		РАЗДЕЛ 2.Кладка стен из газоблока1-11, АКт №1за ноябрь 2021г									
		Газоблок толщ.100мм-2,3,4 этаж									
7	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 95% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	748,21	3248,20 2315,89	81,92 24,27	2430336 1732772	61293 18159	636271	1628366 324696	4383398
8	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	74,821	26723,00 --	-- --	1999442 --	-- --	1999442	-- 159955	2159397
9	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 95% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,1	5027,46 2889,72	445,64 185,40	463029 266143	41043 17075	155843	263393 58114	784536
10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	18,42	26723,00 --	-- --	492238 --	-- --	492238	-- 39379	531617
11	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 95% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	393,76	5150,06 2984,66	473,30 192,81	2027888 1175240	186367 75921	666281	1163579 255317	3446785
12	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	98,44	26723,00 --	-- --	2630612 --	-- --	2630612	-- 210449	2841061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10043545 3174155	288703 111155	6580687 --	3055338 1047910	14146794
		РАЗДЕЛ 3.Кладка стен из газоблока1-10, АКт №1за декабрь 2021г									
		Газоблок толщ.100мм-5,6 этаж									
13	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 95% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1422,32	3248,20 2315,89	81,92 24,27	4619980 3293937	116517 34520	1209526	3095464 617236	8332680
14	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	142,232	26723,00 --	-- --	3800866 --	-- --	3800866	-- 304069	4104935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,3	5027,46	445,64	695298	61632	234018	395519	1178082
		НР-98% СП-8%			2889,72	185,40	399648	25641		87265	
16	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	26,06	26723,00	--	696401	--	696401	--	752113
		СП-8%			--	--	--	--		55712	
17	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	334,64	5150,06	473,30	1723416	158385	566244	988877	2929276
		НР-98% СП-8%			2984,66	192,81	998787	64522		216983	
18	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	83,66	26723,00	--	2235646	--	2235646	--	2414498
		СП-8%			--	--	--	--		178852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13771607	336534	8742701	4479860	19711584
							4692372	124683	--	1460117	
		РАЗДЕЛ 4.Кладка стен из газоблока1-11, АКт №1за декабрь 2021г									
		Газоблок толщ.100мм-4 этаж									
19	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	729,37	3248,20	81,92	2369140	59750	620249	1587364	4273024
		НР-98% СП-8%			2315,89	24,27	1689141	17702		316520	
20	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	72,957	26723,00	--	1949630	--	1949630	--	2105600
		СП-8%			--	--	--	--		155970	
21	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,85	5027,46	445,64	315976	28008	106349	179742	535376
		НР-98% СП-8%			2889,72	185,40	181619	11652		39657	
22	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	12,57	26723,00	--	335908	--	335908	--	362781
		СП-8%			--	--	--	--		26873	
23	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	149,28	5150,06	473,30	768801	70655	252596	441129	1306725
		НР-98% СП-8%			2984,66	192,81	445550	28783		96794	
24	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	37,32	26723,00	--	997302	--	997302	--	1077086
		СП-8%			--	--	--	--		79784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6736757	158413	4262034	2208235	9660592
							2316310	58137	--	715598	
		РАЗДЕЛ 5.Кладка стен из газоблока1-10, АКт №3за февраль 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-7,8 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР=93% СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1422,32	3248,20 2315,89	81,92 24,27	4619980 3293937	116517 34520	1209526	3095464 617236	8332680
26	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП=8%	м3	142,232	26723,00 --	-- --	3800866 --	-- --	3800866	-- 304069	4104935
27	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР=93% СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,3	5027,46 2889,72	445,64 185,40	695298 399648	61632 25641	234018	395519 87265	1178082
28	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП=8%	м3	26,06	26723,00 --	-- --	696401 --	-- --	696401	-- 55712	752113
29	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93% СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	334,64	5150,06 2984,66	473,30 192,81	1723416 998787	158385 64522	566244	988877 216983	2929276
30	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП=8%	м3	83,66	26723,00 --	-- --	2235646 --	-- --	2235646	-- 178852	2414498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13771607 4692372	336534 124683	8742701 --	4479860 1460117	19711584
		РАЗДЕЛ 6.Кладка стен из газоблока1-10, АКт №4 за февраль 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-9 этаж									
31	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР=93% СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	711,16	3248,20 2315,89	81,92 24,27	2309990 1646968	58258 17260	604764	1547732 308618	4166340
32	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП=8%	м3	71,116	26723,00 --	-- --	1900433 --	-- --	1900433	-- 152035	2052468
33	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР=93% СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65,3	5027,46 2889,72	445,64 185,40	328293 188699	29101 12107	110493	186749 41203	556245
34	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП=8%	м3	13,03	26723,00 --	-- --	348201 --	-- --	348201	-- 27856	376057
35	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	167,32	5150,06	473,30	861708	79193	283122	494438	1464638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 93%, СП - 80%									
36	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	41,83	2984,66	192,81	499393	32261		108492	
		СП - 80%			26723,00	--	1117823	--	1117823	--	1207249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	--	--		89426	
							6866448	166552	4364836	2228919	9822997
		РАЗДЕЛ 7.Кладка стен из газоблока1-11, АКт №4 за февраль 2022г					2335060	61628	--	727630	
		Газоблок толщ.100мм-7,8 этаж									
37	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1439,19	3248,20	81,92	4674777	117898	1223873	3132179	8431513
		ПР - 93%, СП - 80%			2315,89	24,27	3333006	34929		624557	
38	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	143,91	26723,00	--	3845707	--	3845707	--	4153364
		СП - 80%			--	--	--	--		307657	
39	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,7	5027,46	445,64	631952	56017	212697	359485	1070752
		ПР - 93%, СП - 80%			2889,72	185,40	363238	23305		79315	
40	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	25,14	26723,00	--	671816	--	671816	--	725561
		СП - 80%			--	--	--	--		53745	
41	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,56	5150,06	473,30	1537602	141308	505194	882259	2613450
		ПР - 93%, СП - 80%			2984,66	192,81	891100	57565		193589	
42	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	74,64	26723,00	--	1994605	--	1994605	--	2154173
		СП - 80%			--	--	--	--		159568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13356459	315223	8453892	4373923	19148813
		РАЗДЕЛ 8.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №1 за февраль 2022г					4587344	115799	--	1418431	
		Газоблок толщ.100мм-2 этаж									
43	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	537,07	3248,20	81,92	1744511	43997	456719	1168852	3146432
		ПР - 93%, СП - 80%			2315,89	24,27	1243795	13035		233069	
44	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	53,7	26723,00	--	1435025	--	1435025	--	1549827
		СП - 80%			--	--	--	--		114802	
45	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,75	5027,46	445,64	144539	12812	48648	82221	244901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 93%, СП - 8%			2889,72	185,40	83079	5330		18141	
46	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	5,75	26723,00 --	-- --	153657 --	-- --	153657	-- 12293	165950
47	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м ПР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	133,68	5150,06 2984,66	473,30 192,81	688460 398989	63271 25775	226200	395031 86679	1170170
48	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	33,42	26723,00 --	-- --	893083 --	-- --	893083	-- 71447	964530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5059275 1725863	120080 44140	3213332 --	1646104 536431	7241810
		РАЗДЕЛ 9.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №1 за февраль 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-3,4 этажи									
49	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м ПР - 8% СП - 92%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	933,4	3248,20 2315,89	81,92 24,27	3031870 2161652	76465 22654	793753	2031404 405062	5468336
50	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8 %	м3	93,34	26723,00 --	-- --	2494325 --	-- --	2494325	-- 199546	2693871
		3,4 этаж									
51	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м ПР - 91% СП - 9%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,2	5027,46 2889,72	445,64 185,40	357955 205748	31729 13200	120478	203622 44926	606503
52	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 9%	м3	14,24	26723,00 --	-- --	380536 --	-- --	380536	-- 30443	410979
53	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м ПР - 92% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	245,44	5150,06 2984,66	473,30 192,81	1264031 732555	116166 47323	415310	725287 159145	2148463
54	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	61,36	26723,00 --	-- --	1639723 --	-- --	1639723	-- 131178	1770901
		1 этаж									
55	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м ПР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,15	5027,46 2889,72	445,64 185,40	71139 40890	6305 2623	23944	40467 8928	120534

7100700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СН-8%	м3	2,83	26723,00 --	-- --	75626 --	-- --	75626	-- 6050	81676
57	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м ПР-98 СН-92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	208,56	5150,06 2984,66	473,30 192,81	1074097 622481	98711 40212	352905	616305 135232	1825634
58	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СН-8%	м3	52,14	26723,00 --	-- --	1393337 --	-- --	1393337	-- 111467	1504804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11782639 3763326	329376 126012	7689937 --	3617085 1231977	16631701
		РАЗДЕЛ 10.Кладка стен из газоблока1-13, АКт №2 за февраль 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-3,4 этаж									
59	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м ПР-98 СН-92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	995,04	3248,20 2315,89	81,92 24,27	3232089 2304403	81514 24150	846172	2165554 431811	5829455
60	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СН-8%	м3	99,5	26723,00 --	-- --	2658938 --	-- --	2658938	-- 212715	2871653
61	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м ПР-98 СН-92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	5027,46 2889,72	445,64 185,40	402197 231178	35651 14832	135368	228789 50479	681465
62	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СН-8%	м3	16	26723,00 --	-- --	427568 --	-- --	427568	-- 34205	461773
63	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м ПР-98 СН-92	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248	5150,06 2984,66	473,30 192,81	1277215 740196	117379 47817	419640	732852 160805	2170872
64	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СН-8%	м3	62	26723,00 --	-- --	1656826 --	-- --	1656826	-- 132546	1789372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9654833 3275777	234544 86799	6144512 --	3127195 1022561	13804590
		РАЗДЕЛ 11.аздел Март кладка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Кладка стен из газоблока1-10, АКт №5 за март2022г									
		Газоблок толщ.100мм-10,11,12,13 этажи									
65	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 95% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2844,64	3248,20 2315,89	81,92 24,27	9239960 6587873	233032 69039	2419055	6190929 1234471	16665360
66	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	284,464	26723,00 --	-- --	7601731 --	-- --	7601731	-- 608139	8209870
		10,11,12,13 этажи									
67	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 95% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	260,6	5027,46 2889,72	445,64 185,40	1310156 753061	116134 48315	440961	745280 164435	2219871
68	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	52,12	26723,00 --	-- --	1392803 --	-- --	1392803	-- 111424	1504227
		10,11,12,13 этажи									
69	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 95% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	669,28	5150,06 2984,66	473,30 192,81	3446832 1997573	316770 129044	1132489	1977754 433967	5858553
70	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	167,32	26723,00 --	-- --	4471292 --	-- --	4471292	-- 357703	4828995
		2 этаж									
71	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 95% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,88	5150,06 2984,66	473,30 192,81	133284 77243	12249 4990	43792	76477 16781	226541
72	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	6,47	26723,00 --	-- --	172898 --	-- --	172898	-- 13832	186730
		Газоблок толщ.100мм-2 этаж									
73	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 95% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90,77	3248,20 2315,89	81,92 24,27	294839 210213	7436 2203	77190	197547 39391	531777
74	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	9,07	26723,00 --	-- --	242378 --	-- --	242378	-- 19390	261768
		Заделка отвестии 2,3,4,5,6этажи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2									
		НР=72 от СП=8%	место	5	701,17	10,85	3506	55	292	2296	6266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			631,72	5,93	3159	30		464	
			Тенге				28309679	685676	17994881	9190283	40499958
							9629122	253621	--	2999997	
		РАЗДЕЛ 13.Кладка стен из газоблока1-11, АКт №5 за март2022г									
		Газоблок толщ.100мм-2,3,4,5,6+7,8 этажи									
76	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м									
		НР=92% от СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	312,89	3248,20	81,92	1016329	25632	266078	680958	1833070
77	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500			2315,89	24,27	724619	7594		135783	
		СП=8%	м3	31,28	26723,00	--	835895	--	835895	--	902767
		9,10 этажи			--	--	--	--		66872	
78	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м									
		НР=92% от СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1562,32	3248,20	81,92	5074728	127986	1328581	3400153	9152872
79	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500			2315,89	24,27	3618161	37918		677990	
		СП=8%	м3	156,232	26723,00	--	4174988	--	4174988	--	4508987
		9,10 этажи			--	--	--	--		333999	
80	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м									
		НР=92% от СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,7	5027,46	445,64	631952	56017	212697	359485	1070752
81	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500			2889,72	185,40	363238	23305		79315	
		СП=8%	м3	25,14	26723,00	--	671816	--	671816	--	725561
		9,10 этажи			--	--	--	--		53745	
82	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м									
		НР=92% от СП=8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,56	5150,06	473,30	1537602	141308	505194	882259	2613450
83	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500			2984,66	192,81	891100	57565		193589	
		СП=8%	м3	74,64	26723,00	--	1994605	--	1994605	--	2154173
		Заделка отвестии 2,3,4,5,6этажи			--	--	--	--		159568	
84	1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2									
			место	5	701,17	10,85	3506	55	292	2296	6266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 2%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		631,72	5,93	3159	30		464	
							15941421	350998	9990146	5325151	22967898
							5600277	126412	--	1701325	
		РАЗДЕЛ 14.Кладка стен из газоблока1-13, АКт №3 за март 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-5,6 этаж									
85	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	995,04	3248,20	81,92	3232089	81514	846172	2165554	5829455
		НР - 98%, СП - 8%			2315,89	24,27	2304403	24150		431811	
86	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	99,5	26723,00	--	2658938	--	2658938	--	2871653
		СП - 8%			--	--	--	--		212715	
		5,6 этажи									
87	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	5027,46	445,64	402197	35651	135368	228789	681465
		НР - 98%, СП - 8%			2889,72	185,40	231178	14832		50479	
88	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	16	26723,00	--	427568	--	427568	--	461773
		СП - 8%			--	--	--	--		34205	
		5,6 этажи									
89	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248	5150,06	473,30	1277215	117379	419640	732852	2170872
		НР - 98%, СП - 8%			2984,66	192,81	740196	47817		160805	
90	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	62	26723,00	--	1656826	--	1656826	--	1789372
		СП - 8%			--	--	--	--		132546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9654833	234544	6144512	3127195	13804590
							3275777	86799	--	1022561	
		РАЗДЕЛ 15.Кладка стен из газоблока1-13, АКт №4 за март 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-7,8 этаж									
91	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	995,04	3248,20	81,92	3232089	81514	846172	2165554	5829455
		НР - 98%, СП - 8%			2315,89	24,27	2304403	24150		431811	
92	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	99,5	26723,00	--	2658938	--	2658938	--	2871653
		СП - 8%			--	--	--	--		212715	
		7,8 этажи									
93	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	5027,46	445,64	402197	35651	135368	228789	681465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 82%			2889,72	185,40	231178	14832		50479	
94	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	16	26723,00	--	427568	--	427568	--	461773
		СП - 80%			--	--	--	--		34205	
		7,8 этажи									
95	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248	5150,06	473,30	1277215	117379	419640	732852	2170872
		НР - 93%, СП - 80%			2984,66	192,81	740196	47817		160805	
96	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	62	26723,00	--	1656826	--	1656826	--	1789372
		СП - 80%			--	--	--	--		132546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9654833	234544	6144512	3127195	13804590
							3275777	86799	--	1022561	
		РАЗДЕЛ 16.Кладка стен из газоблока1-13, АКт №5 за март 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-9,10 этаж									
97	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	995,04	3248,20	81,92	3232089	81514	846172	2165554	5829455
		НР - 93%, СП - 80%			2315,89	24,27	2304403	24150		431811	
98	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	99,5	26723,00	--	2658938	--	2658938	--	2871653
		СП - 80%			--	--	--	--		212715	
		9,10 этажи									
99	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	5027,46	445,64	402197	35651	135368	228789	681465
		НР - 93%, СП - 80%			2889,72	185,40	231178	14832		50479	
100	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	16	26723,00	--	427568	--	427568	--	461773
		СП - 80%			--	--	--	--		34205	
		9,10 этажи									
101	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248	5150,06	473,30	1277215	117379	419640	732852	2170872
		НР - 93%, СП - 80%			2984,66	192,81	740196	47817		160805	
102	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	62	26723,00	--	1656826	--	1656826	--	1789372
		СП - 80%			--	--	--	--		132546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9654833	234544	6144512	3127195	13804590
							3275777	86799	--	1022561	
		РАЗДЕЛ 17.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №2 за март 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-5 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	456,7	3248,20 2315,89	81,92 24,27	1483453 1057667	37413 11084	388373	993938 198191	2675583
104	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	45,67	26723,00 --	-- --	1220439 --	-- --	1220439	-- 97635	1318074
		5 этаж									
105	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	5027,46 2889,72	445,64 185,40	175961 101140	15597 6489	59224	100095 22085	298141
106	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	7	26723,00 --	-- --	187061 --	-- --	187061	-- 14965	202026
		5 этаж									
107	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	122,4	5150,06 2984,66	473,30 192,81	630367 365322	57932 23600	207113	361698 79365	1071430
108	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	30,6	26723,00 --	-- --	817724 --	-- --	817724	-- 65418	883142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4515005 1524129	110942 41173	2879934 --	1455731 477659	6448396
		РАЗДЕЛ 18.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №2 за март 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-6,7,8,9этаж									
109	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1866,8	3248,20 2315,89	81,92 24,27	6063740 4323303	152928 45307	1587509	4062808 810124	10936672
110	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	186,68	26723,00 --	-- --	4988650 --	-- --	4988650	-- 399092	5387742
		6,7,8,9 этаж									
111	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	142,4	5027,46 2889,72	445,64 185,40	715910 411496	63459 26401	240955	407244 89852	1213007
112	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	28,48	26723,00 --	-- --	761071 --	-- --	761071	-- 60886	821957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,7,8,9 этаж									
113	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР-95%, СП-85%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	490,88	5150,06 2984,66	473,30 192,81	2528061 1465110	232334 94647	830617	1450574 318291	4296925
114	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП-85%	м3	122,72	26723,00 --	-- --	3279447 --	-- --	3279447	-- 262356	3541803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				18336879 6199909	448721 166355	11688249 --	5920626 1940601	26198106
		РАЗДЕЛ 19.аздел Апрель кладка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-- --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 20.Кладка стен из газоблока1-11, АКт №6 за Апрель 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-11,12,13этаж									
115	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР-95%, СП-85%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2343,48	3248,20 2315,89	81,92 24,27	7612092 5427242	191978 56876	1992872	5100230 1016986	13729308
116	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП-85%	м3	234,348	26723,00 --	-- --	6262482 --	-- --	6262482	-- 500999	6763481
		11,12,13 этаж									
117	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР-95%, СП-85%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	188,55	5027,46 2889,72	445,64 185,40	947928 544857	84025 34957	319046	539227 118972	1606127
118	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП-85%	м3	37,71	26723,00 --	-- --	1007724 --	-- --	1007724	-- 80618	1088342
		11,12,13 этаж									
119	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР-95%, СП-85%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447,92	5150,06 2984,66	473,30 192,81	2306815 1336889	212000 86363	757926	1323625 290435	3920875
120	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП-85%	м3	111,96	26723,00 --	-- --	2991907 --	-- --	2991907	-- 239353	3231260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				21128948 7308988	488003 178196	13331957 --	6963082 2247363	30339393
		РАЗДЕЛ 21.Кладка стен из газоблока1-11, АКт №7 за Апрель 2022г									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газоблок толщ.100мм-14этаж									
121	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	781,16	3248,20 2315,89	81,92 24,27	2537364 1809081	63993 18959	664290	1700077 338995	4576436
122	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	78,11	26723,00 --	-- --	2087334 --	-- --	2087334	-- 166987	2254321
		14 этаж									
123	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,85	5027,46 2889,72	445,64 185,40	315976 181619	28008 11652	106349	179742 39657	535376
124	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	12,57	26723,00 --	-- --	335908 --	-- --	335908	-- 26873	362781
		11,12,13 этаж									
125	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	149,28	5150,06 2984,66	473,30 192,81	768801 445550	70655 28783	252596	441129 96794	1306725
126	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	37,32	26723,00 --	-- --	997302 --	-- --	997302	-- 79784	1077086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				7042685 2436250	162656 59394	4443779 --	2320948 749090	10112725
		РАЗДЕЛ 22.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №3 за Апрель 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-11,12этажи									
127	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	933,4	3248,20 2315,89	81,92 24,27	3031870 2161652	76465 22654	793753	2031404 405062	5468336
128	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 80%	м3	93,34	26723,00 --	-- --	2494325 --	-- --	2494325	-- 199546	2693871
		11,12 этаж									
129	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93% СП - 80%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,2	5027,46 2889,72	445,64 185,40	357955 205748	31729 13200	120478	203622 44926	606503
130	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	14,24	26723,00	--	380536	--	380536	--	410979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%									
		11,12 этаж			--	--	--	--		30443	
131	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	245,44	5150,06	473,30	1264031	116166	415310	725287	2148463
		ПР-92%+СП-8%			2984,66	192,81	732555	47323		159145	
132	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	61,36	26723,00	--	1639723	--	1639723	--	1770901
		СП-8%			--	--	--	--		131178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				9168440	224360	5844125	2960313	13099053
							3099955	83177	--	970300	
		РАЗДЕЛ 23.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №4 за Апрель 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-10этаж									
133	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	456,7	3248,20	81,92	1483453	37413	388373	993938	2675583
		ПР-92%+СП-8%			2315,89	24,27	1057667	11084		198191	
134	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	45,67	26723,00	--	1220439	--	1220439	--	1318074
		СП-8%			--	--	--	--		97635	
		10 этаж									
135	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	5027,46	445,64	175961	15597	59224	100095	298141
		ПР-92%+СП-8%			2889,72	185,40	101140	6489		22085	
136	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	7	26723,00	--	187061	--	187061	--	202026
		СП-8%			--	--	--	--		14965	
		10 этаж									
137	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	122,4	5150,06	473,30	630367	57932	207113	361698	1071430
		ПР-92%+СП-8%			2984,66	192,81	365322	23600		79365	
138	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	30,6	26723,00	--	817724	--	817724	--	883142
		СП-8%			--	--	--	--		65418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4515005	110942	2879934	1455731	6448396
							1524129	41173	--	477659	
		РАЗДЕЛ 24.Кладка стен из газоблока1-12, АКт №8 за Апрель 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-13,14этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	933,4	3248,20 2315,89	81,92 24,27	3031870 2161652	76465 22654	793753	2031404 405062	5468336
140	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	93,34	26723,00 --	-- --	2494325 --	-- --	2494325	-- 199546	2693871
		13,14 этаж									
141	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,2	5027,46 2889,72	445,64 185,40	357955 205748	31729 13200	120478	203622 44926	606503
142	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	14,24	26723,00 --	-- --	380536 --	-- --	380536	-- 30443	410979
		13,14 этаж									
143	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	245,44	5150,06 2984,66	473,30 192,81	1264031 732555	116166 47323	415310	725287 159145	2148463
144	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	61,36	26723,00 --	-- --	1639723 --	-- --	1639723	-- 131178	1770901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				9168440 3099955	224360 83177	5844125 --	2960313 970300	13099053
		РАЗДЕЛ 25.Кладка стен из газоблока1-13, АКт №8 за Апрель 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-12,13этаж									
145	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	995,04	3248,20 2315,89	81,92 24,27	3232089 2304403	81514 24150	846172	2165554 431811	5829455
146	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	99,5	26723,00 --	-- --	2658938 --	-- --	2658938	-- 212715	2871653
		12,13 этаж									
147	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м НР - 93 % СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	5027,46 2889,72	445,64 185,40	402197 231178	35651 14832	135368	228789 50479	681465
148	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП - 8%	м3	16	26723,00 --	-- --	427568 --	-- --	427568	-- 34205	461773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12,13 этаж									
149	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248	5150,06 2984,66	473,30 192,81	1277215 740196	117379 47817	419640	732852 160805	2170872
150	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 *СП - 8%*	м3	62	26723,00 --	-- --	1656826 --	-- --	1656826	-- 132546	1789372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				9654833 3275777	234544 86799	6144512 --	3127195 1022561	13804590
		РАЗДЕЛ 26.Кладка стен из газоблока1-13, АКт №6 за Апрель 2022г									
		Газоблок толщ.100мм-11этаж									
151	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	497,52	3248,20 2315,89	81,92 24,27	1616044 1152202	40757 12075	423085	1082777 215906	2914727
152	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 *СП - 8%*	м3	49,75	26723,00 --	-- --	1329469 --	-- --	1329469	-- 106358	1435827
		11 этаж									
153	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5027,46 2889,72	445,64 185,40	201098 115589	17826 7416	67683	114394 25239	340732
154	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 *СП - 8%*	м3	8	26723,00 --	-- --	213784 --	-- --	213784	-- 17103	230887
		11 этаж									
155	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/250/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	124	5150,06	473,30	638607	58689	209820	366426	1085436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			2984,66	192,81	370098	23908		80403	
156	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	31	26723,00	--	828413	--	828413	--	894686
		СП - 8%			--	--	--	--		66273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				4827415	117272	3072254	1563597	6902295
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге				1637889	43399	--	511282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									396643532
		- Сметная прибыль	Тенге							29380994	

Всего	**396 643 532**
НДС 12%	**47 597 224**
ИТОГО	**444 240 756**

Заказчик _____ **2022г**

Подрядчик _____ **2022г**

И.О **Начальник участка** _____ **2022г**

Тех.надзор _____ **2022г**

Инженер ПТО _____ **2022г**