Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "KnK Atyrau Chemical Trade
Договор № 3 от 15 ноября 2017 года

Форма № 2в

АКТ № 2 от 25. 07. 2018 г.
приемки выполненных работ
по объекту:"Строительства наружной сети водопровода в с.Новопокровка Успенского района Павлодарской области "
за июль месяц 2018г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2и Общестроительные работы								
	Раздел 3 Водпроводная сеть									
32	Е1-24-5	Снятие почвенно-растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта*	65,9	4,85 / 0	4,85 / 1,68	320 / 0	320 / 111	107 / 97	0 / 0,0055	0 / 0
33	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	69,07	22,04 / 1,31	20,73 / 5,7	1522 / 90	1432 / 394	470 / 97	0,00911 / 0,0198	1 / 1
34	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; / *м3 грунта*	12,5	24,24 / 1,44	22,8 / 6,27	303 / 18	285 / 78	93 / 97	0,01002 / 0,02178	0 / 0
35	Е1-162-7	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 3 м в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; / *м3 грунта*	21,8	361,8 / 361,8	0 / 0	7887 / 7887	0 / 0	8913 / 113	2,352 / 0	51 / 0

36 Е1-162-7	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом шириной до 2 м и глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	0,4	397,98	0	159	0	180	2,5872	1
	м3 грунта		397,98	0	159	0	113	0	0
37 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	13,2	289,15	289,15	3817	3817	2389	0	0
	м3 мокрого грунта		0	186,62	0	2463	97	0,858	11
39 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	5,76	408,11	169,62	2351	977	1858	1,55	9
	м3 конструкции		238,5	4,07	1374	23	133	0,0136	0
40 П9-29-1	Погрузка мусора строительног при автомобильных перевозках	7,5	27,1	27,1	203	203	41	0	0
	т		0	5,42	0	41	100	0,01138	0
41 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	7,5	63,36	63,36	475	475	95	0	0
	т		0	12,67	0	95	100	0,02661	0
42 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см(проектная толщина 10см) из щебня фракции 70-120 мм	57,6	370,77	34,29	21356	1975	1134	0,0398	2
	м2 основания		6,01	8,79	346	506	133	0,03015	2
43 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000;	-115,2	28,56	1,37	-3290	-158	-78	0,00062	0
	м2 основания		0,1	0,4	-12	-47	133	0,00133	0
44 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (проектная толщина 5см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	115,2	24,52	15,35	2825	1768	1685	0,0336	4
	м2 покрытия		5,94	5,06	684	583	133	0,01766	2
45 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	230,4	0,02	0	5	0	3	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	2	0	133	0	0
46 30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	13,9	6050		84095				

		т								
49	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,25	51202,26	20326,01	12801	5082	11758	179	45
		км трубопровода		30825	5353,43	7706	1338	130	20,64	5
50	8-4-943									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	250	163		40750				
		м								
51	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,031	47611,09	17877,09	1476	554	1386	173	5
		км трубопровода		29700	4698,68	921	146	130	18,1	1
52	8-4-939									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31	32		992				
		м								
89	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных, диам 50мм	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
92	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	576	9	130	0,01	0
93	Прайс-лист Si	Задвижка SM-KZ (F4) с обрезининым клином д=50 РИ10/16 со штурвалом	4	8123,53		89364				
		шт								
94	9-1-31	Вентили (клапаны) проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	350		5250				
		шт								
95	9-1-51	Вентили (клапана)проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	15	502		7530				
		шт								
97	прайс лист ТехноОпт Астана	Счетчик воды ВСКМ д=15 мм	15	907,87		13618,05				
		шт								
98	прайс лист ТехноОпт Астана	Счетчик воды ВСКМ д=20 мм	4	1628,93		6516				
		шт								
100	прайс лист ТехноОпт	Фильтр сетчатый д=20 мм	4	268,87		1076				
		шт								
101	прайс лист ТехноОпт	Фильтр сетчатый д=15 мм	133	165,86		22078				
		шт								

110 E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
112 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	297		1782				
	шт								
125 E1-166-1	Обсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух 1 группы	55,01	122,18	0	6721	0	7595	0,885	49
	м3 грунта		122,18	0	6721	0	113	0	0
126 E1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1143,5	2,8	2,8	3202	3202	1076	0	0
	м3 грунта		0	0,97	0	1109	97	0,00318	4
127 E1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1143,5	1,38	1,38	1578	1578	532	0	0
	м3 грунта		0	0,48	0	549	97	0,00157	2
128 E1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	49,82	6,65	6,65	331	331	98	0	0
	м3 грунта		0	2,02	0	101	97	0,00661	0
	Всего прямые затраты				**366622**	**23258**			**176**
					27436	**7866**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				315928				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				41824				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24507				
	Всего				**432953**				

(локальная смета 7-4-и)

Проезды

1 E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	85	19,95	15,58	1696	1324	738	0,0093	1
	м2 корыта								

			1,03	5,5	88	468	133	0,02686	2
2 Е27-63-12	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40 % от объема грунта к=2,5 ктрр1=2,5; ктрм1=2,5; кзпр1=2,5; кэкс1=2,5; кзпм1=2,5;	85	36,31	36,31	3086	3086	575	0	0
	м2 покрытия полосы и обочин								
			0	5,09	0	433	133	0,01693	1
3 30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	10	2140		21400				
	м3								
4 Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	85	402,84	34,56	34241	2938	1627	0,0398	3
	м2 основания								
			6,01	8,38	511	712	133	0,02882	2
5 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-7,000;	-595	31,68	1,37	-18850	-815	-404	0,00062	0
	м2 основания								
			0,1	0,41	-60	-244	133	0,00133	-1
	Всего прямые затраты				**41574**	**6533**			**4**
					539	**1369**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				34502				
	Накладные расходы, тенге				2537				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2647				
	Всего				**46757**				
	Итого				**479710**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				14871				
	- сметная заработная плата, тенге				2097				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %*1,1*1,05)				18844				
	- сметная заработная плата, тенге				8668				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4946				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1978				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**520349**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1330532**
Налог (2 %)	26611
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1357143**
НДС (12 %)	162857,12
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1520000**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ **В. И. Левченко**

Субподрядчик:

Директор ТОО «KnK Atyrau Chemical Trade» _____ Құсайын К.С