Счет-фактура № 38 от 12 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012
ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №43 от 11.09.2014г. с.Кадырка
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25
ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	1 442 657,71	1 442 657,71	12%	173 118,93	1 615 776,64		
Всего по счету:					**1 442 657,71**		**173 118,93**	**1 615 776,64**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №43 от 11.09.2014г. с.Кадырка от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
37	12.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1		1 615 776,64	173 118,93	1 615 776,64
			Итого	1	x	1 615 776,64	173 118,93	1 615 776,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р[illegible]"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Форма 2в

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 43 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Охранная сигнализация									
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23	
				4275,00	--	4275	--	90	--	--	
		шт									
2	С151802-25	Приемно-контрольный прибор NX-4-4LXT-EUR	1	4860,00	--	4860	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические:	24	369,90	1,60	8878	38	7495	2,00	48	
				347,00	--	8328	--	90	--	--	
		шт									
4	С151801-71	Пассивный ИК датчик движения	24	2420,00	--	58080	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
5	Ц0110-683-1	Сигнализация дистанционная: сирена	1	17901,00	--	17901	--	15165	109,00	109	
				16850,00	--	16850	--	90	--	--	
		шт									
6	С151802-43	Сирена	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
7	Ц0108-575-2	Резистор шунтирующий	2	83,80	13,90	168	28	47	1,00	2	
				20,30	4,50	41	9	95	0,03	--	
		шт									
8	С151803-46	Резистор	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	410	23,20	2,10	9512	861	6544	0,10	41
				16,50	0,30	6765	123	95	--	1
		м								
10	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/,UTP 2x2x0,5	0,41	69800,00	--	28618	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	24	584,00	--	14016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-173-1	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	187,5	39,30	3,80	7369	713	6412	0,22	41
				35,10	0,90	6581	169	95	0,01	1
		шт								
13	С151803-61	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x50x24мм	187,5	244,00	--	45750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ-У45 У3, габаритные размеры 300x300x75 мм(Уголповорота)	4	139,00	--	556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 40 мм	50	39,00	1,50	1950	75	1240	0,16	8
				25,90	0,20	1295	10	95	--	--
		м								
16	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	5	1420,00	--	7100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
17	Ц0108-82-1	Прижимы	96	85,40	0,20	8198	19	6466	0,40	38
				70,90	--	6806	--	95	--	--
		шт								
18	С11041-60	Прижимы	96	101,00	--	9696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
19	Ц0108-407-2	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**								
			20	159,90	81,10	3198	1622	1421	0,35	7
				54,50	20,30	1090	406	95	0,12	2
			м							
20	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 40х3 мм**								
			20	232,00	--	4640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
21	Ц0108-395-1	**Кожух защитный для датчиков из листовой стали**	0,024	18664,00	7302,00	448	175	264	57,00	1
				9720,00	1850,03	233	44	95	10,73	--
			т							
22	С11041-104	**Кожух защитный**	24	196,00	--	4704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			кг							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**265729**	**3533**			**319**
			Тенге			**52265**	**761**			**4**

Стоимость монтажных работ -	Тенге	**253989**	
Материалы -	Тенге	**6312**	
Всего заработная плата -	Тенге		**53026,00**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**191880**	
Накладные расходы -	Тенге	**48902**	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		**24**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**7335,00**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**18173**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**321064**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**348**
Сметная заработная плата -	Тенге		**60361,00**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**11740**	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**11740**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**704**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**12444**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**333508**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**348**
Сметная заработная плата -	Тенге		**60361,00**

Станция очистки воды

1	**СПрайс лист**	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-1114/С**	**1**	**399369,20**	--	**399369,20**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
Стоимость оборудования -			Тенге			**399369,20**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**732 877**				
		Временные здания и сооружения 4,3%				-				
						732 877				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		7 329				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		2 932				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			743 137				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		1 414 370				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		28 287				
		ИТОГО	Тенге			1 442 658				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		173 119				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**1 615 776,64**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Ж. Сундетов **Сундетов Ж.А.**

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ _____ **Жунусов Ж.**
(подпись)
_____
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

_____ **Кабдешов Р.А.**

Счет-фактура № 21 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №43 от 11.09.2014г. с.Кадырка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	19 642 857,14	19 642 857,14	12%	2 357 142,86	22 000 000,00		
Всего по счету:					**19 642 857,14**		**2 357 142,86**	**22 000 000,00**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №43 от 11.09.2014г. с.Кадырка от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	30.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1		22 000 000,00	2 357 142,86	22 000 000,00
			Итого	1	x	22 000 000,00	2 357 142,86	22 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского [illegible]а " Форма 2в
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 43 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция I-подъема Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Двери								
1	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
				272,25	12,13	2058	92	120	0,06	--
		м2								
2	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,47	453,60	102,53	667	151	330	0,90	1
				151,65	35,67	223	52	120	0,14	--
		м2								
3	С12022-1	**Двери металлические ДН21-13,ДН21-10 огрунтованные и окрашенные**	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	1	583,00	--	583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Окна								
7	**Е0110-91-3**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**1,44**	**472,81**	**19,00**	**681**	**27**	**387**	**1,30**	**2**
				217,73	**6,18**	**314**	**9**	**120**	**0,03**	**--**
		м2								
8	**Е0110-91-4**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	**6,48**	**387,83**	**18,74**	**2513**	**121**	**1232**	**0,91**	**6**
				152,26	**6,18**	**987**	**40**	**120**	**0,03**	**--**
		м2								
9	**С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**								
			7,92	**14500,00**	**--**	**114840**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2								
10	**Е0110-22-2**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**1,12**	**238,47**	**5,58**	**267**	**6**	**129**	**0,59**	**1**
				94,05	**2,12**	**105**	**2**	**120**	**0,01**	**--**
		м2								
11	**С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм**								
			5,6	**3680,00**	**--**	**20608**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**225588**	**548**			**21**
			Тенге			**3687**	**195**			**1**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**150288**	
Материалы -	Тенге	**2363**	
Всего заработная плата -	Тенге		**3882,00**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**143659**	
Местные материалы -	Тенге	**31**	
Накладные расходы -	Тенге	**4659**	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		**2**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**699,00**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**9297**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**164243**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**24**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**225588**	**548**			**21**
			Тенге			**3687**	**195**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150288				
		Материалы -	Тенге			2363				
		Всего заработная плата -	Тенге				3882,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143659				
		Местные материалы -	Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			4659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				699,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79818				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			244061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581,00			
		Насосная станция 1 подъема электроснабжение								
1	**Ц0108-572-4**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**1**	**2849,00**	**178,00**	**2849**	**178**	**500**	**3,00**	**3**
		шт		**486,00**	**40,50**	**486**	**41**	**95**	**0,23**	**--**
2	**75-6-86**	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7124-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм**	**1**	**111600,00**	**--**	**111600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0121-24-1**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**518,13**	**31,00**	**518**	**31**	**439**	**2,30**	**2**
				393,75	**12,29**	**394**	**12**	**108**	**0,06**	**--**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт								
4	С151803-158	Щиток осветительный квартирный ОЩВ12	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
6	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х60-231-У3	2	757,00	--	1514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-235-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
9	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х36-01-УХЛ4	6	2740,00	--	16440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	--	145	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
12	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
14	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509,00	--	2036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-183-1	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 2	1	4706,10	58,10	4706	58	2617	16,00	16

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт		2723,00	31,50	2723	32	95	0,18	--
16	С151803-190	Ящик управления Я5400-АР	1	2040,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,70	--	382	--	350	0,19	2
		шт		29,48	--	324	--	108	--	--
18	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	11	195,00	--	2145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-7	Кронштейн настенный, У116 УЗ	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
20	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	220	26,92	--	5922	--	5881	0,15	33
		м		24,75	--	5445	--	108	--	--
21	С151601-336	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,02	113200,00	--	2264	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,03	72800,00	--	2184	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,055	52200,00	--	2871	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,115	60500,00	--	6958	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	8	115,42	12,21	923	98	998	0,56	4
		м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
26	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
		м		27,50	0,30	550	6	95	--	--
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
29	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	44300,00	--	1400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
33	С151803-189	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯРВ-100, трехполюсный на 100А	1	8350,00	--	8350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс лист	Печи ПЭТ-4	5	5394,11	--	26971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**239416**	**1100**			**96**
			Тенге			**15774**	**428**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**138571**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**138571**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94450**				
	Материалы -		Тенге			**8130**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15422,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15801**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2370,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6615**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**116866**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17792,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1400**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1400**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1484**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4995**				
	Материалы -		Тенге			**82**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**780,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4072**				
		Накладные расходы -	Тенге			**998**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**150,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**360**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**930,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**263274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18722,00**			
		Насосная станция 1 подъема.Технологическая часть								
		Всасывающая линия								
1	**Ц0112-121-2**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм**	**3,4**	**218,30**	**7,80**	**742**	**27**	**633**	**1,00**	**3**
				207,00	**--**	**704**	**--**	**90**	**--**	**--**
		м								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
2	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	3,4	567,00	--	1928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
4	С130805-101	Втулка под фланец ПНД SDR 17, d-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130805-101	Отводы ПНД SDR 17, d-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-12	Фланцы ст.свободные, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
8	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник,отвод,переход)	0,0464	121294,13	49389,75	5633	2294	4916	312,70	15
		т		62775,00	18657,00	2915	866	130	91,12	4
10	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-150	Крест сварной/ГОСТ 17376-83/ , 108х6-89х6 мм	3	796,00	--	2388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
12	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монтажная вставка диам 100мм	0,36	540,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Компенсатор диам 100мм	0,15	540,00	--	81	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	--
17	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
19	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
20	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0336	33857,00	2296,00	1138	77	927	183,00	6
		т		30380,00	270,01	1021	9	90	1,57	--
21	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	2,5	749,00	--	1873	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Напорная линия								
22	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
23	СПрайс лист ТОО Акватория Актобе	NK80-200/222	2	1687625,04	--	3375250	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
25	С131405-2	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d-40 мм	2	6000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2	597,70	55,80	1195	112	989	3,00	6
		шт		536,00	13,50	1072	27	90	0,08	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
27	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	2300,00	--	4600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0023	74051,00	2985,00	167	7	142	400,00	1
		т		69530,00	299,01	157	1	90	1,73	--
29	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0672	33857,00	2296,00	2275	154	1854	183,00	12
		т		30380,00	270,01	2042	18	90	1,57	--
30	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	2	326,00	--	652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм(с опорами)	5	987,00	--	4935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	688,90	55,80	3445	279	2878	4,00	20
		шт		626,00	13,50	3130	68	90	0,08	--
33	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0044	121294,13	49389,75	534	217	466	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	276	82	130	91,12	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
35	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	--
37	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0065	45827,00	2448,00	299	16	249	242,00	2
		т		42080,00	248,01	275	2	90	1,44	--
39	С130806-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, d-80 мм	0,7	412,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		Комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник,отвод,переход)	0,0128	247994,13	49389,75	3174	632	1355	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	804	239	130	91,12	1
42	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	4	796,00	--	3184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
43	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
44	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249,00	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
48	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130805-101	Свободный фланец, d-100 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулки под фланец	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
51	С130805-101	Втулка под фланец, d-110 мм,SDR17	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
53	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	5	388,00	--	1940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
55	С130805-101	Отводы ПНД SDR 17, d-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	--
57	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Напорная линия на промывку всасывающего водовода								
59	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0672	33857,00	2296,00	2275	154	1854	183,00	12
		т		30380,00	270,01	2042	18	90	1,57	--
60	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	5	540,00	--	2700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
61	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
62	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник,отвод,переход)	0,0076	121294,13	49389,75	922	375	805	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	477	142	130	91,12	1
64	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
66	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вакуумная установка								
		Бачок воздушно-водяной								
67	Е0109-4-1	Монтаж бачка воздушно-водяного	0,0815	24194,03	4817,25	1972	393	1318	99,30	8
		т		16852,50	1116,27	1373	91	90	5,30	--
68	Е0109-62-7	Изготовление из стальных труб диам 426мм /бачки, течки, воронки, желоба, лотки инр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0815	49326,74	16388,64	4020	1336	2381	161,00	13
		т		28980,00	3479,80	2362	284	90	13,02	1
69	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0815	1333,50	312,12	109	25	50	2,96	--
		т		679,50	--	55	--	90	--	--
70	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (лапа)	0,0012	13864,97	4022,39	17	5	11	56,50	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т		9090,00	1071,86	11	1	90	3,81	--
71	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0012	59000,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	0,988	6060,00	--	5987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (крышка и дно бачка)	0,0089	60200,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С130810-50	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	3	84,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130810-52	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	1	125,00	--	125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
77	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,094	166,00	--	16	--	--	--	--
		Кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
79	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0007	136500,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Бачок заливочный						
80	Е0109-4-1	Монтаж бачок заливочный	0,0094	24194,03	4817,25	228	45	153	99,30	1
		т		16852,50	1116,27	159	11	90	5,30	--
81	Е0109-62-7	Изготовление из стальных труб диам 426мм /бачки, течки, воронки, желоба, лотки инр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0094	49326,74	16388,64	466	155	276	161,00	2
		т		28980,00	3479,80	274	33	90	13,02	--
82	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0094	1333,50	312,12	13	3	6	2,96	--
		т		679,50	--	6	--	90	--	--
83	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (стенко и дно)	0,0089	63600,00	--	565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-861	Сталь листовая кровельная, толщиной 0,6 мм (крышка)	0,0006	56300,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (лана)	0,0009	13864,97	4022,39	12	4	8	56,50	--
		т		9090,00	1071,86	8	1	90	3,81	--
86	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0009	59000,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	4	84,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	1	125,00	--	125	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130809-29	Клапан поплавковый из смывного бочка	1	191,00	--	191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-1047	Датчик электродный	0,0015	160700,00	--	244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,0256	13864,97	4022,39	355	103	234	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	233	27	90	3,81	--
92	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0256	59000,00	--	1512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прочее оборудование								
93	Ц0103-140-1 3	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1,0 т	1	2023,80	664,00	2024	664	1349	9,00	9
		шт		1348,00	151,00	1348	151	90	0,88	1
94	1906-16029	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ025-31100.00	1	44850,00	--	44850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	112,70	6,95	113	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
96	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	1	1300,00	--	1300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3675036	11413			230
			Тенге			39933	2966			14
	Стоимость оборудования -		Тенге			3420100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3420100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32078				
	Материалы -		Тенге			2733				
	Всего заработная плата -		Тенге				27042,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			24338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3651,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3385				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			59801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				30693,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24218				
Материалы -			Тенге			2531				
Всего заработная плата -			Тенге				10223,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6994				
		Накладные расходы -	Тенге			13290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				12217,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7192				
Материалы -			Тенге			641				
Всего заработная плата -			Тенге				4930,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				665,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5595,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			191449				
Материалы -			Тенге			2018				
Всего заработная плата -			Тенге				704,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			188672				
		Накладные расходы -	Тенге			901				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11541				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			203891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				839,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3735877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				49344,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	СПрайс лист	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-1114/С**	**1**	**5735460,20**	--	**5735460,20**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Стоимость оборудования -			Тенге			**5735460,20**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**9 978 672**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		99 787				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		39 915				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			10 118 374				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		19 257 703				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		385 154				
		ИТОГО	Тенге			19 642 857				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		2 357 143				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**22 000 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Сундетов Ж.А.

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ **Жунусов Ж.**
(подпись)
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TESS PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ) **Кабденов Р.А.**

Счет-фактура № 27 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №43 от 11.09.2014г. с.Кадырка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	6 177 678,57	6 177 678,57	12%	741 321,43	6 919 000,00	0	
Всего по счету:					**6 177 678,57**		**741 321,43**	**6 919 000,00**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340006981
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070840003590
Договор (контракт)	договор №43 от 11.09.2014г. с.Кадырка	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26	31.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	6 919 000,00	6 919 000,00
			Итого	1	x	6 919 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Касенов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на "
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Форма 2в

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 43 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные инженерные сети Электроснабжение								
		дизель генератор								
1	Ц0106-360-1	**Монтаж дизель генератора,мощность 160квт,напряжение 400в,частота 50гц**	**2,4**	**29309,00**	**9397,00**	**70342**	**22553**	**34977**	**88,00**	**211**
				13970,00	**2222,95**	**33528**	**5335**	**90**	**12,89**	**31**
			т							
2	**Спрайс листметал**	**генератор мощность 160квт,напряжение 400в,частота 50гц**	**1**	**1927881,00**	**--**	**1927881**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1998223**	**22553**			**211**
			Тенге			**33528**	**5335**			**31**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1927881**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1927881**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**70342**				
		Материалы -	Тенге			**14261**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**38863,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34977**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5247,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6319**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**111637**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44110,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2039518**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				44110,00			

Резервуар на 1000м3 АС ТХ.АК смета составлена 2шт

РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы

1	Е0101-28-2	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**51,6**	**7,85**	**7,85**	**405**	**405**	**107**	**--**	**--**
				--	**2,15**	**--**	**111**	**97**	**0,01**	**--**
		м3								
2	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,0979**	**15288,85**	**6297,25**	**1496**	**616**	**668**	**33,24**	**3**
				5796,00	**1785,80**	**567**	**175**	**90**	**6,28**	**1**
		т								
3	С12021-96	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**								
			0,0979	**177400,00**	**--**	**17364**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
4	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций люков, лазов**	**0,356**	**16909,86**	**1303,12**	**6020**	**464**	**4897**	**94,42**	**34**
				14826,38	**457,99**	**5278**	**163**	**90**	**2,24**	**1**
		т								
5	С12021-41	**Конструкции люков,лазов**	**0,356**	**147100,00**	**--**	**52368**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**77653**	**1485**			**37**
			Тенге			**5846**	**449**			**2**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**405**	
Всего заработная плата -	Тенге		**111,00**
Накладные расходы -	Тенге	**107**	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**16,00**
Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**31**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**543**	
Сметная заработная плата -	Тенге		**127,00**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**77248**	
Материалы -	Тенге	**591**	
Всего заработная плата -	Тенге		**6183,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69732				
		Накладные расходы -	Тенге			5565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				835,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7018,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7145,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			77653	1485			37
			Тенге			5846	449			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405				
		Всего заработная плата -	Тенге				111,00			
		Накладные расходы -	Тенге			107				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543				
		Сметная заработная плата -	Тенге				127,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77248				
		Материалы -	Тенге			591				
		Всего заработная плата -	Тенге				6183,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69732				
		Накладные расходы -	Тенге			5565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				835,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7018,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7145,00			
		Станция очистки воды								
1	СПрайс лист	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-1114/С**	1	1010448,20	--	1010448,20	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1010448,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:				**3 138 291**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		31 383				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		12 553				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			3 182 227				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		6 056 548				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		121 131				
		ИТОГО	Тенге			6 177 679				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		741 321				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**6 919 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

_____ **Сундетов Ж.А.**

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ

_____ **Жунусов Ж.**
(подпись)

_____
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

_____ **Кабдешов Р.А.**