Счет-фактура № 20 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00	0	
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Кабдешов Р.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бектибаева М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340006981
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070840003590

Договор (контракт) договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	30.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	30 000 000,00	30 000 000,00	3 214 285,71	30 000 000,00
			Итого	1	x	30 000 000,00	3 214 285,71	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сунеров Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на "
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Форма 2в

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 44 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
1	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
2	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	5,16	15067,08	--	77769	--	3600	3,66	19
		м3		567,00	--	2927	--	123	--	--
3	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	34,41	431,25	13,43	14839	462	2442	0,37	13
		м2		52,65	5,04	1812	173	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95290	462			51
			Тенге			7420	173			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95290				
	Материалы -		Тенге			328				
	Всего заработная плата -		Тенге				7594,00			
	Местные материалы -		Тенге			87080				
		Накладные расходы -	Тенге			9072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1361,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				8954,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				8954,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**95290**	**462**			**51**
			Тенге			**7420**	**173**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**95290**				
		Материалы -	Тенге			**328**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7594,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**87080**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9072**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1361,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6262**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**110624**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8954,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**110624**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8954,00**			
		Станция очистки воды								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32мм**	**20**	**120,70**	**14,12**	**2414**	**282**	**2704**	**0,55**	**11**
		м		**100,35**	**5,29**	**2007**	**106**	**128**	**0,03**	**1**
2	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 20 мм**	**41**	**120,70**	**14,12**	**4949**	**579**	**5544**	**0,55**	**23**
		м		**100,35**	**5,29**	**4114**	**217**	**128**	**0,03**	**1**
3	**С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм**	**20**	**126,00**	**--**	**2520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм**	**41**	**63,00**	**--**	**2583**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**10**	**62,13**	**--**	**621**	**--**	**288**	**0,12**	**1**
		комплект		**22,50**	**--**	**225**	**--**	**128**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	47,42	155,92	0,07	7394	3	5378	0,65	31
		м2		108,00	0,02	5121	1	105	--	--
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
8	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	10	3580,00	--	35800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 108 мм	108	61,41	7,85	6633	848	5603	0,24	26
		м		37,58	2,95	4059	319	128	0,01	2
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	108	714,00	--	77112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 25 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	2,64	5
		1шт		454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173946	2336			114
			Тенге			19486	890			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7394				
	Материалы -		Тенге			2269				
	Всего заработная плата -		Тенге				5122,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				807,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5929,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166553				
	Материалы -		Тенге			24140				
	Всего заработная плата -		Тенге				15254,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125715				
		Накладные расходы -	Тенге			19525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				18183,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				24112,00			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
13	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм**	2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
		шт		508,50	4,50	1017	9	128	0,02	--
14	Е0120-24-2	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 315 мм**	2	525,29	24,66	1051	49	1146	2,82	6
		шт		438,75	9,00	878	18	128	0,05	--
15	С131305-12	**Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм**	2	3080,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	2	678,73	28,48	1357	57	1693	3,65	7
		шт		650,25	11,25	1301	22	128	0,05	--
17	С131301-7	**Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А с электродвигателем 4АМ100S4**	2	31200,00	--	62400	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0120-13-1	**Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм**	2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
		шт		168,75	2,25	338	5	128	0,01	--
19	С130903-20	**Клапаны обратные , Dy 150 мм**	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0120-6-1	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром до 200 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм**	5,65	4124,88	13,16	23306	74	2021	1,69	10
		м2		274,50	4,93	1551	28	128	0,02	--
21	Е0120-6-4	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром до 250 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм**	5,65	4094,88	13,16	23136	74	2021	1,69	10
		м2		274,50	4,93	1551	28	128	0,02	--
22	Е0120-6-5	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром до 355 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм**	5,65	4068,37	10,58	22986	60	1851	1,56	9
		м2		252,00	3,96	1424	22	128	0,02	--
23	Е0120-6-6	**Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром до 450 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм**	5,65	4031,48	9,15	22778	52	1608	1,36	8
		м2		218,93	3,42	1237	19	128	0,02	--
24	Е0120-12-9	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм**	16	1181,35	16,15	18902	258	3779	1,07	17
		шт		177,75	6,75	2844	108	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			212844	660			74
			Тенге			12139	259			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			212844				
	Материалы -		Тенге			107884				
	Всего заработная плата -		Тенге				12399,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92160				
		Накладные расходы -	Тенге			15870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2381,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14779,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			242437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				14779,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			386790	2996			188
			Тенге			31625	1149			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7394				
		Материалы -	Тенге			2269				
		Всего заработная плата -	Тенге				5122,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				807,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5929,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			379396				
		Материалы -	Тенге			132025				
		Всего заработная плата -	Тенге				27652,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			217875				
		Накладные расходы -	Тенге			35395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5309,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24887				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			439679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				32962,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			453217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				38891,00			
		Станция очистки воды Электроснабжение								
1	Ц0108-86-1	**Шкаф комплектных распределительных устройств**	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
2	75-6-62	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 8501-1-018, габаритные размеры 1000x650x250 мм**	1	57400,00	--	57400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
4	С151803-156	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6**	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8
		шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
6	С151701-42	**Светильники тип РСП05Х250/Г20-01 ГУХЛ4**	8	1900,00	--	15200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47,00	0,20	47	--	43	0,29	--
				45,50	0,10	46	--	95	--	--
		Шт								
8	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип у409	1	509,00	--	509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Шт								
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
				57,80	0,10	58	--	95	--	--
		шт								
10	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С151803-7	Конструкции для крепления: кронштейн настенный, У2191 УЗ	1	584,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-146-2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	330	73,10	20,80	24123	6864	8715	0,14	46
				23,40	4,40	7722	1452	95	0,03	8
		М								
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
				19,70	0,50	690	18	95	--	--
		м								
14	С151601-371	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	0,035	285600,00	--	9996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
15	С151601-358	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 50 мм2	0,13	280400,00	--	36452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
16	С151601-384	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,105	178700,00	--	18764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
17	С151601-385	Кабели силовые , марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,06	265300,00	--	15918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-387	Кабели силовые , марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,035	543000,00	--	19005	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	50	51,70	2,80	2585	140	1320	0,16	8
		М		27,50	0,30	1375	15	95	--	--
20	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса а-i, d 16-18 мм	0,0785	44300,00	--	3478	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	200	61,90	3,30	12380	660	4446	0,14	28
		М		23,00	0,40	4600	80	95	--	--
22	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /гост 103-76/	0,252	46400,00	--	11693	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 а	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		Шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
24	С151803-189	Ящик с рубильником ярв-100 100а	1	8350,00	--	8350	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			260052	10474			127
			Тенге			21423	2322			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			57400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			57400				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			199175				
		Материалы -	Тенге			19740				
		Всего заработная плата -	Тенге				23745,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147538				
		Накладные расходы -	Тенге			22812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3422,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13319				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			235306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27167,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3478				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3686				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			296392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27167,00			
Станция очистки воды										
1	Ц0122-93-3	**Водоочистная установка производительностью 1600м3/сут** т	4,5	18127,24	8956,24	81573	40303	29607	30,00	135
				5580,00	1730,25	25110	7786	90	10,04	45
2	СПрайс лист	**Стоимость водоочистной установки "Влага"производительностью 1800м3/сут**	1	6965678,00	--	6965678,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7047251	40303			135
			Тенге			25110	7786			45
Стоимость оборудования -			Тенге			6965678				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			6965678				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			81573				
Материалы -			Тенге			16160				
Всего заработная плата -			Тенге				32896,00			
		Накладные расходы -	Тенге			29607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4441,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6671				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			117851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				37337,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7083529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				37337,00			
Насосная станция II-подъема ТХ										
РАЗДЕЛ 1.Канализация										
1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** м	2,5	620,54	0,64	1551	2	341	0,58	1
				106,20	0,25	266	1	128	--	--
2	Е0117-1-5	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды**	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
				265,50	6,75	266	7	128	0,03	--

978084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
3	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей**	**1**	**1463,32**	**1,57**	**1463**	**2**	**161**	**0,70**	**1**
		шт		**126,00**	**--**	**126**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8847**	**21**			**4**
			Тенге			**657**	**7**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8847**				
	Материалы -		Тенге			**8169**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**664,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**850**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**582**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10279**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**10279**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Технологическая часть								
4	**Ц0107-218-6**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 1.1 т**	**3**	**10889,00**	**1497,00**	**32667**	**4491**	**20536**	**42,00**	**126**
		шт		**7313,00**	**292,99**	**21939**	**879**	**90**	**1,70**	**5**
5	**Спрайс ТОО Акватория Актобе**	**Насосная станция с 3-мя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами**	**1**	**4624472,00**	**--**	**4624472**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Ц0108-102-1**	**Шкаф управления**	**1**	**3089,00**	**497,00**	**3089**	**497**	**2264**	**13,00**	**13**
		шкаф		**2273,00**	**110,00**	**2273**	**110**	**95**	**0,64**	**1**
7	**Ц0111-1-4**	**Датчик давления 0-10бар**	**1**	**479,56**	**32,32**	**480**	**32**	**138**	**1,00**	**1**
		шт		**150,75**	**2,25**	**151**	**2**	**90**	**0,01**	**--**
8	**Ц0112-802-3**	**Кран шаровой,обратный клапан диаметр условного прохода 65-100 мм**	**9**	**688,90**	**55,80**	**6200**	**502**	**5180**	**4,00**	**36**
		шт		**626,00**	**13,50**	**5634**	**122**	**90**	**0,08**	**1**
9	**СПрайс лист**	**Задвижка с обрезиненным клином DN80**	**3**	**12852,55**	**--**	**38558**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс лист	Задвижка с обрезиненным клином DN100	3	15239,45	--	45718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Обратный клапан Ди80	3	9157,44	--	27472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Шаровый кран 1 1/2	1	1886,31	--	1886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Обратный клапан 1 1/2	1	1028,90	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	774,50	74,40	2324	223	1920	4,00	12
		шт		693,00	18,00	2079	54	90	0,10	--
15	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	4	1071,50	142,00	4286	568	3434	6,00	24
		шт		920,00	33,80	3680	135	90	0,20	1
16	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0927	121294,13	49389,75	11244	4578	9813	312,70	29
		т		62775,00	18657,00	5819	1730	130	91,12	8
19	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	3	444,00	--	1332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	10	799,00	--	7990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
22	С130805-103	Отводы, d-160 мм	4	5840,00	--	23360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	492,00	--	4428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	25	757,00	--	18925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
28	С130805-103	Втулка под фланец, d-160 мм	4	5840,00	--	23360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0195	121294,13	49389,75	2365	963	2064	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1224	364	130	91,12	2
30	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	3	1290,00	--	3870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,3328	23181,00	1862,00	7715	620	6092	118,00	39
		т		20090,00	248,00	6686	83	90	1,44	--
32	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0062	33857,00	2296,00	208	14	170	183,00	1
		т		30380,00	270,01	187	2	90	1,57	--
33	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0105	45827,00	2448,00	480	26	399	242,00	3
		т		42080,00	248,01	440	3	90	1,44	--
34	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	14,7	1200,00	--	17640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,6	714,00	--	428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	1,02	515,00	--	525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0112-121-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 160-180 мм	2,44	247,30	9,40	603	23	509	2,00	5
		м		232,00	--	566	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	2,44	797,00	--	1945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	2	1330,17	5,43	2660	11	2025	7,00	14
		шт		1122,75	2,25	2246	5	90	0,01	--
40	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	2	21700,00	--	43400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
42	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
44	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1060,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Патрубок стальной /ГОСТ 3262-75/,15х2,5 мм	0,4	81,00	--	32	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
46	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Патрубок стальной /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3,2 мм	0,4	400,00	--	160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,83	166,00	--	304	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0322	136500,00	--	4392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	3	185,10	4,70	555	14	481	1,00	3
		м		178,00	--	534	--	90	--	--
50	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	1	75,00	--	75	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	2	118,00	--	236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
53	С130805-101	Отводы, d-32 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130805-101	Отводы, d-50 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5052388**	**14941**			**324**
			Тенге			**55472**	**4108**			**21**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4736220**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4736220**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**65551**				
	Материалы -		Тенге			**7843**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49078,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2915**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44289**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6643,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6590**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**116431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55721,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23567**				
	Материалы -		Тенге			**1078**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10422,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6952**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13548**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2032,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2227**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39343**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12454,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**227049**				
	Материалы -		Тенге			**1633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**225332**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13629**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**240782**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5132776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68272,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5061235**	**14962**			**328**
			Тенге			**56129**	**4115**			**21**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4736220**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4736220				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65551				
	Материалы -		Тенге			7843				
	Всего заработная плата -		Тенге				49078,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2915				
		Накладные расходы -	Тенге			44289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6590				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				55721,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23567				
	Материалы -		Тенге			1078				
	Всего заработная плата -		Тенге				10422,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6952				
		Накладные расходы -	Тенге			13548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2032,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12454,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235896				
	Материалы -		Тенге			9802				
	Всего заработная плата -		Тенге				745,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225332				
		Накладные расходы -	Тенге			954				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			251061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				888,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5143055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				69064,00			
		Насосная станция 2 подъема Электромонтажные работы								
1	**Ц0108-86-1**	**Шкаф комплектных распределительных устройств**	**2**	**7410,00**	**2137,00**	**14820**	**4274**	**10110**	**28,00**	**56**
				4860,00	**460,99**	**9720**	**922**	**95**	**2,67**	**5**
		шт								
2	**75-6-86**	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7124-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм**	**1**	**111600,00**	**--**	**111600**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
3	**75-6-86**	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм**	**1**	**111600,00**	**--**	**111600**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
4	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
		шт								
5	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
				394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
		шт								
7	С151801-50	Пускатель магнитный с кнопкой управления ПМЛ122	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,30	120,00	865	480	378	0,41	2
				65,00	34,40	260	138	95	0,20	1
		шт								
9	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К220-230-60	4	42,00	--	168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	4	42,00	--	168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	8	2290,00	--	18320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	16	81,00	--	1296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	16	14,00	--	224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47,00	0,20	282	1	260	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				45,50	0,10	273	1	95	--	--
		шт								
16	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный наток 6 А, тип 0-1-6/220	6	242,00	--	1452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509,00	--	3054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
19	75-6-40	Ящик управление дренажным насосом Я5400-А , номинальный ток 0,6 А	1	53800,00	--	53800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	17	62,70	0,20	1066	3	935	0,34	6
				57,80	0,10	983	2	95	--	--
		шт								
21	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	17	68,00	--	1156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	С151803-7	Конструкции для крепления: кронштейн настенный, У2191 У3	1	584,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	256	73,10	20,80	18714	5325	6761	0,14	36
				23,40	4,40	5990	1126	95	0,03	7
		м								
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
				19,70	0,50	39	1	95	--	--
		м								
25	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до40 мм	2	159,90	81,10	320	162	142	0,35	1
				54,50	20,30	109	41	95	0,12	--
		м								
26	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм								
			2	112,00	--	224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151601-390	Кабели силовые на напряжение 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,015	1486000,00	--	22290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
28	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,043	83200,00	--	3578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
29	С151601-384	Кабели силовые на напряжение 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,013	178700,00	--	2323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
30	С151601-389	Кабели силовые на напряжение 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,02	1093500,00	--	21870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
31	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,165	63700,00	--	10511	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
32	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм								
			0,0314	44300,00	--	1391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее и з круглой стали, диаметр 16 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6
				27,50	0,30	1100	12	95	--	--
		м								
34	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ103-76/	0,0504	48400,00	--	2439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
			1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
				405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
		шт								
36	С151803-189	Ящик с рубильником ЯРВ-100 100А	1	8350,00	--	8350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления печи ПЭТ, массой до 0,1 т	0,0232	17355,77	2191,29	403	51	264	73,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12555,00	101,25	291	2	90	0,49	--
		т								
38	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23,2	200,00	--	4640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
39	СПрайс лист Завод Катгрансформатор	Печи электронагревательного типа П ЭТ-4								
			7	5772,85	--	40410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**483194**	**11003**			**130**
			Тенге			**22292**	**2378**			**14**

Стоимость оборудования -	Тенге	277000	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	277000	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	199537	
Материалы -	Тенге	11323	
Всего заработная плата -	Тенге		24376,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	155261	
Накладные расходы -	Тенге	23218	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3483,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13365	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	236120	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		153
Сметная заработная плата -	Тенге		27859,00
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1391	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1391	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	83	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1474	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	403	
Материалы -	Тенге	61	
Всего заработная плата -	Тенге		294,00
Накладные расходы -	Тенге	264	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		40,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	707	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2
Сметная заработная плата -	Тенге		333,00
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4864	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4864	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	292	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5156	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	520458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28192,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13 607 275**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		136 073				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		54 429				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			13 797 777				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		26 260 504				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		525 210				
		ИТОГО	Тенге			26 785 714				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		3 214 286				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**30 000 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Сундетов Ж.А.

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ

Жунусов Ж.
(подпись)

Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Кабдешов Р.А.

Типовая межведомственная форма КС-3 Утверждена постановлением

Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №78

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**

Подрядчик: **ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского р-на Атырауской области "**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№44	11.09.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского р-на Атырауской области "	**30 000 000,00**	**26 785 714,00**							**3 214 286,00**	**30 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

и.о. Руководитель отдела: Ж. Сундетов **Сундетов Ж.А.**

М.П.

Подрядчик:

Исполнительный директор

ТОО «TESS-PROJECT» _____ **Кабдешов Р.А.**

I

Счет-фактура № 26 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012
ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25
ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00	0	
Всего по счету:					**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000,00**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

БИН 070840003590 АТЫРАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060340006981**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070840003590**
Договор (контракт)	договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25	**31.10.2014**	**01.10.2014**	**31.10.2014**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	15 000 000,00	15 000 000,00
			Итого	1	x	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Хасанов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на " Форма 2в
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 44 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0122-93-3	**Водоочистная установка производительностью 1600м3/сут**	4,5	18127,24	8956,24	81573	40303	29607	30,00	135
		т		5580,00	1730,25	25110	7786	90	10,04	45
2	СПрайс лист	**Стоимость водоочистной установки "Влага"производительностью 1800м3/сут**	1	5103688,86	--	5103689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Э170680 РАЗДЕЛ 2.Кровля								
3	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	14,34	292,44	1,19	4194	17	468	0,16	2
		м2		27,00	0,45	387	6	119	--	--
4	Е0110-14-1	**Установка стропил,мауэрлатов и стоек**	3,45	25348,66	334,28	87453	1153	14587	22,10	76
		м3		3397,50	126,00	11721	435	120	0,62	2
5	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	20,25	1288,20	8,20	26086	166	6652	1,71	35
		м2		272,95	3,08	5527	62	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			117732	1336			113
			Тенге			17636	504			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117732				
	Материалы -		Тенге			98760				
	Всего заработная плата -		Тенге				18139,00			
		Накладные расходы -	Тенге			21707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3256,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				21395,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			147806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				21395,00			
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
6	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	44,8	189,45	4,72	8487	211	3874	0,40	18
		м2		70,88	1,78	3175	80	119	0,01	--
7	Е0109-42-1	**Монтаж каркаса из аллюминевых профилей**	28,3	112,45	34,24	3182	969	1516	0,32	9
		м2		51,08	8,45	1446	239	90	0,03	1
8	Е0109-38-1	**Облицовка наружнывх стен профилированным листом**	45,8	671,64	137,31	30761	6289	18716	2,50	115
		м2		418,50	35,56	19167	1629	90	0,15	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			42430	7469			142
			Тенге			23788	1948			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8487				
	Материалы -		Тенге			5100				
	Всего заработная плата -		Тенге				3255,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				581,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3836,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33943				
	Материалы -		Тенге			6073				
	Всего заработная плата -		Тенге				22481,00			
		Накладные расходы -	Тенге			20233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3035,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25516,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				29352,00			
		РАЗДЕЛ 4. Окно								
9	Е0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	1,35	427,50	19,32	577	26	311	1,11	2
		м2		185,83	6,39	251	9	120	0,03	--
10	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	5,4	346,04	18,87	1869	102	926	0,82	4
		м2		136,44	6,39	737	35	120	0,03	--
11	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	1,71	149,42	5,58	256	10	197	0,59	1
		м2		94,05	2,12	161	4	120	0,01	--
12	С12069-7	**Доски подоконные, марка с ПД19-30 по ПД28-30, толщина 42 мм, ширина 300 мм**	5,7	1030,00	--	5871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
13	Е0110-92-2	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	2,16	673,68	20,41	1455	44	341	0,74	2
		м2		124,24	7,13	268	15	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	2,16	13000,00	--	28080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,89	453,60	102,53	857	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
16	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	С12069-49	**Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм**	5,1	123,00	--	627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			49395	375			10
			Тенге			1703	130			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49395				
	Материалы -		Тенге			2868				
	Всего заработная плата -		Тенге				1833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44381				
	Местные материалы -		Тенге			67				
		Накладные расходы -	Тенге			2200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5394819**	**49484**			**400**
			Тенге			**68238**	**10367**			**56**
	Стоимость оборудования -		Тенге			5103689				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5103689				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			81573				
	Материалы -		Тенге			16160				
	Всего заработная плата -		Тенге				32896,00			
		Накладные расходы -	Тенге			29607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4441,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			117850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				37337,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175615				
	Материалы -		Тенге			106729				
	Всего заработная плата -		Тенге				23228,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44381				
	Местные материалы -		Тенге			67				
		Накладные расходы -	Тенге			27781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4167,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				27395,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33943				
	Материалы -		Тенге			6073				
	Всего заработная плата -		Тенге				22481,00			
		Накладные расходы -	Тенге			20233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3035,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25516,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5494565**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90247,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5 494 565				
		Временные здания и сооружения 4,3 %	Тенге							
		ИТОГО								
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге							
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге							
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			0				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге			13 130 252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			262 605				
		ИТОГО	Тенге			13 392 857				
		НДС 12%	Тенге			1 607 143				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**15 000 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А.

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ **Жунусов Ж.**
(подпись)
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор
ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Кабдешов Р.А.

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на "
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Форма 2в

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 44 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод и внутрипоселковые водопроводы								
		Водопровод В1								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3в траншеях с откосами	4745,46	33,40	31,41	158508	149055	48940	0,01	65
				1,99	8,64	9453	41001	97	0,03	142
		м3								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 в траншеях с откосами повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья мокрый грунт	5068,93	36,74	34,55	186244	175137	57504	0,02	77
				2,19	9,50	11107	48175	97	0,03	167
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	294,43	262,72	--	77351	--	87407	1,85	544
				262,72	--	77351	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	452,12	289,15	289,15	130729	130729	81841	--	--
				--	186,62	--	84372	97	0,86	388
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	46,61	302,12	--	14082	--	15913	2,13	99
				302,12	--	14082	--	113	--	--
		м3								
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	258,61	306,20	152,52	79186	39443	70880	1,02	264
				153,68	57,15	39743	14780	130	0,28	72
		м3								
7	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	99,64	6,32	6,32	629	629	136	--	--
				--	1,40	--	140	97	--	--
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	971,76	134,10	--	130313	--	147254	0,97	945
				134,10	--	130313	--	113	--	--
		м3								
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8825,42	6,83	6,83	60241	60241	15979	--	--
				--	1,87	--	16474	97	0,01	54
		м3								
10	Е0122-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	3,44	47611,09	17877,09	163687	61461	153741	173,00	595
				29700,00	4698,68	102109	16154	130	18,10	62
		КМ								
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 45 мм	3472,38	93,00	--	322931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	64	242,08	6,95	15493	445	12168	0,88	56
				144,00	2,25	9216	144	130	0,01	1
		шт								
13	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	64	584,00	--	37376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,фланец	106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
				69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
		шт								
15	С130805-120	Втулка под фланец ПНД ф32мм "С"	106	2220,00	--	235320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	88	440,21	332,43	38739	29254	21650	0,61	54
				102,38	86,87	9009	7645	130	0,33	29
		шт								
17	С130805-101	Тройник ПНД ф110х32мм	44	4130,00	--	181720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С130805-120	Тройник ПНД ф32х32мм	44	2220,00	--	97680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1962090	670312			2743
			Тенге			409754	235136			940

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1409994	
Материалы -	Тенге	6911	
Всего заработная плата -	Тенге		644890,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	322931	
Местные материалы -	Тенге	86	
Накладные расходы -	Тенге	731121	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		366
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		109668,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	128467	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2269583	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		4048
Сметная заработная плата -	Тенге		754558,00
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	552096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			552096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			585222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2854804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4048
		Сметная заработная плата -	Тенге				754558,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1962090	670312			2743
			Тенге			409754	235136			940
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409994				
	Материалы -		Тенге			6911				
	Всего заработная плата -		Тенге				644890,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322931				
	Местные материалы -		Тенге			86				
		Накладные расходы -	Тенге			731121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109668,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2269583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4048
		Сметная заработная плата -	Тенге				754558,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			552096				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			552096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			585222				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2854804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4048
		Сметная заработная плата -	Тенге				754558,00			

		Станция очистки воды								
1	СПрайс лист	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-1114/С**	1	3948830,00	--	3948830,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			3948830,00				
		ИТОГО ПО АКТУ:				6 803 634				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		68 036				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		27 215				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			6 898 885				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		13 130 252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		262 605				
		ИТОГО	Тенге			13 392 857				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		1 607 143				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**15 000 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

_____ **Сундетов Ж.А.**

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ _____ **Жунусов Ж.**
(подпись)
_____
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ) _____ **Кабдешов Р.А.**

Счет-фактура № 35 от 30 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	22 149 251,79	22 149 251,79	12%	2 657 910,21	24 807 162,00		
Всего по счету:					**22 149 251,79**		**2 657 910,21**	**24 807 162,00**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
34	30.11.2014	01.11.2014	30.11.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	24 807 162,00	24 807 162,00	2 657 910,21	24 807 162,00
			Итого	1	x	24 807 162,00	2 657 910,21	24 807 162,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на " Форма 2в
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 44 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	Е0113-43-1	**Первый слой оклейки поверхностей полиэтиленовой пленкой**	29,9	460,19	1,27	13760	38	7278	1,42	42
				270,00	0,47	8073	14	90	--	--
		м2								
2	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой**	29,9	189,45	4,72	5664	141	2585	0,40	12
				70,88	1,78	2119	53	119	0,01	--
		м2								
3	Е0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты**	29,9	157,89	4,72	4721	141	2009	0,31	9
				54,68	1,78	1635	53	119	0,01	--
		м2								
4	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER у-150кг/м3**								
			3,7	4518,00	--	16697	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	Е0113-43-2	**Последующий слой оклейки поверхностей полиэтиленовой пленкой**	29,9	360,86	0,30	10790	9	6360	1,24	37
				236,25	0,11	7064	3	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (общ.40мм)	29,9	255,76	15,94	7647	477	1445	0,24	7
				34,65	5,96	1036	178	119	0,03	1
		м2								
7	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	747,5	9,31	0,14	6957	105	142	--	1
				0,11	0,05	82	37	119	--	--
		м2								
8	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,23	26627,72	316,57	59380	706	9652	22,50	50
				3487,50	119,25	7777	266	120	0,58	1
		м3								
9	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов и стоек	1,4	25348,66	334,28	35488	468	5919	22,10	31
				3397,50	126,00	4757	176	120	0,62	1
		м3								
10	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	29,9	112,45	34,24	3362	1024	1602	0,32	9
				51,08	8,45	1527	253	90	0,03	1
		м2								
11	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	29,9	896,00	--	26790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,63	573,75	28,11	2083	102	585	0,78	3
				123,75	10,58	449	38	120	0,05	--
		м3								
13	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по обрешетке	122,25	131,98	0,55	16135	67	980	0,04	5
				6,48	0,20	792	24	120	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209474	3278			207
			Тенге			35312	1097			5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206112
Материалы -	Тенге	113768
Всего заработная плата -	Тенге	34629,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43487
Местные материалы -	Тенге	12818
Накладные расходы -	Тенге	36957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				40172,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3362				
	Материалы -		Тенге			811				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			262915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				42193,00			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Двери								
14	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**1,89**	**330,85**	**32,08**	**625**	**61**	**645**	**1,49**	**3**
				272,25	**12,13**	**515**	**23**	**120**	**0,06**	**--**
		м2								
15	**С12022-1**	**Двери металлические ДН21-09 огрунтованные и окрашенные**	**1**	**25100,00**	**--**	**25100**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
		Окна								
16	**Е0110-91-3**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**1,2**	**472,81**	**19,00**	**567**	**23**	**322**	**1,30**	**2**
				217,73	**6,18**	**261**	**7**	**120**	**0,03**	**--**
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**								
			1,2	14500,00	--	17400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
18	Е0110-22-2	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	0,28	249,58	5,58	70	2	32	0,59	--
				94,05	2,12	26	1	120	0,01	--
		м2								
19	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**								
			1,4	2030,00	--	2842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			46605	85			5
			Тенге			802	31			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21505				
	Материалы -		Тенге			364				
	Всего заработная плата -		Тенге				833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20242				
	Местные материалы -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			1000				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				983,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				983,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
20	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	11,96	207,50	2,62	2482	31	169	0,07	1
				10,51	0,99	126	12	123	--	--
		м2								
21	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,79	15067,08	--	27030	--	1251	3,66	7
				567,00	--	1017	--	123	--	--
		м3								
22	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	11,96	431,25	13,43	5158	161	849	0,37	4
				52,65	5,04	630	60	123	0,02	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			34670	192			12
			Тенге			1773	72			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34670				
	Материалы -		Тенге			115				
	Всего заработная плата -		Тенге				1845,00			
	Местные материалы -		Тенге			32590				
		Накладные расходы -	Тенге			2269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2185,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2185,00			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
23	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	64,3	351,96	2,10	22631	135	4444	0,39	25
				65,03	0,79	4181	51	105	--	--
		м2								
24	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	29,9	370,87	2,33	11089	70	2578	0,49	15
				81,23	0,88	2429	26	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0110-12-1	**Подшивка потолков ГКЛ**	29,9	700,70	5,48	20951	164	3094	0,53	16
				84,15	2,07	2516	62	120	0,01	--
		м2								
26	E0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	37,23	308,10	3,39	11471	126	4602	0,65	24
				117,00	0,72	4356	27	105	0,05	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			66142	495			80
			Тенге			13482	166			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			66142				
Материалы -			Тенге			45700				
Всего заработная плата -			Тенге				13648,00			
Местные материалы -			Тенге			6465				
		Накладные расходы -	Тенге			14717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2208,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4852				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15856,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			85710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15856,00			

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

27	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих теплоизоляционных работ**	78,51	150,88	0,62	11846	49	6421	0,44	34
				69,08	0,23	5423	18	118	--	--
		м2								
28	E0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) на работе с лесов**	78,51	164,72	50,15	12932	3937	8692	0,53	42
				92,03	18,68	7225	1467	100	0,09	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11031-101	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150**	7,5	5040,00	--	37800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
30	Е0109-43-5	**Обшивка стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м**	78,51	339,81	129,77	26678	10188	15101	1,20	94
				184,50	29,21	14485	2293	90	0,10	8
		м2								
31	С11011-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7**	78,51	896,00	--	70345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			159601	14174			170
			Тенге			27134	3778			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132923				
	Материалы -		Тенге			8143				
	Всего заработная плата -		Тенге				14133,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108145				
		Накладные расходы -	Тенге			15113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2267,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16400,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26678				
	Материалы -		Тенге			2005				
	Всего заработная плата -		Тенге				16778,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2507				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19043,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			201204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				35444,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			516491	18223			473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			78502	5144			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461351				
		Материалы -	Тенге			168090				
		Всего заработная плата -	Тенге				65088,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171874				
		Местные материалы -	Тенге			51885				
		Накладные расходы -	Тенге			70055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			563290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				75596,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55141				
		Материалы -	Тенге			2816				
		Всего заработная плата -	Тенге				18558,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100				
		Накладные расходы -	Тенге			16702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2505,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4311				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				21064,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			639444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				96660,00			
		Тепломеханическая часть								
1	Е0118-1-1	**Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/**	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,10	44
		1котел		4140,00	126,00	8280	252	128	0,62	1
2	СПрайс лист ТОО Жахан Атырау	**Котел водогрейный на газовом топливе 200GA**	2	153626,46	--	307253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПрайс лист ТОО Жахан Атырау	Горелка газовая MAX GAz 250	2	146143,23	--	292286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98	68,60	1476	137	1653	3,63	7
		1бак		621,00	24,75	1242	49	128	0,13	--
5	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Бак запаса подпиточной воды емк.150л	1	19242,61	--	19243	--	--	--	--
		бак		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Бак запаса подпиточной воды емк.1,0м3	1	67286,25	--	67286	--	--	--	--
		бак		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925,00	388,00	17775	1164	12413	27,00	81
		шт		4568,00	29,30	13704	88	90	0,17	1
8	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Насос циркуляционный ВРН120/340	2	74937,18	--	149874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Насос напорный AguAjET 92 M	1	26285,66	--	26286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	2,64	5
		1шт		454,50	29,25	909	58	128	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	27	597,70	55,80	16138	1507	13353	3,00	81
		шт		536,00	13,50	14472	365	90	0,08	2
12	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	9	3510,00	--	31590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
19	С130903-15	Клапаны поплавковые, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0779	52703,00	2455,00	4103	191	3440	288,00	22
		т		48830,00	270,00	3802	21	90	1,57	--
21	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0269	74051,00	2985,00	1990	80	1689	400,00	11
		т		69530,00	299,01	1869	8	90	1,73	--
22	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0468	96902,00	3153,00	4530	147	3872	550,00	26
		т		91800,00	225,00	4292	11	90	1,30	--
23	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	11,5	472,00	--	5428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	8	190,00	--	1520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	17	126,00	--	2142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,5	155,92	0,07	702	--	510	0,65	3
		м2		108,00	0,02	486	--	105	--	--
27	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,06	17355,77	2191,29	1041	131	683	73,60	4
		т		12555,00	101,25	753	6	90	0,49	--
28	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06	87100,00	--	5226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	2	329,09	16,15	658	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
30	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	--
		комплект		56,25	--	56	--	128	--	--
31	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
32	Е0113-26-16	Окраска дымовых труб оргоноселикатной краской КО-83	3,22	134,30	0,05	432	--	8	0,01	--
		м2		2,75	0,02	9	--	90	--	--
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0111	121294,13	49389,75	1346	548	1175	312,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18657,00	697	207	130	91,12	1
34	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277,00	--	1108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	7	208,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 45х4-45х4 мм	5	512,00	--	2560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
38	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 20	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0148	146183,00	4850,00	2169	72	1853	846,00	13
		т		138380,00	347,02	2054	5	90	2,01	--
40	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0082	96902,00	3153,00	794	26	678	550,00	5
		т		91800,00	225,00	752	2	90	1,30	--
41	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	7	148,00	--	1036	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм**	**3**	**191,00**	--	**573**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1067491**	**4876**			**311**
			Тенге			**54267**	**1088**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**862228**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**862228**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47500**				
	Материалы -		Тенге			**3369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41443,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37298**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5595,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5088**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**89886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47037,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7706**				
	Материалы -		Тенге			**740**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1399,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1693**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**254,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9964**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1653,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1041**				
	Материалы -		Тенге			**157**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**759,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**683**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**103,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				862,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149015				
	Материалы -		Тенге			25021				
	Всего заработная плата -		Тенге				11754,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111607				
		Накладные расходы -	Тенге			15045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14011,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1137810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				63563,00			

Котельная Электроснабжение

1	Е0121-24-8	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене**	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				364,50	14,34	365	14	108	0,07	--
		шт								
2	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
				227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
		шт								
3	С151803-156	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 с автоматами**	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Е0121-18-7	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп**	2	470,32	142,63	941	285	827	1,75	4
				297,00	85,87	594	172	108	0,38	1
		шт								
5	С151702-18	**Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4**	2	3540,00	--	7080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20	8	82,00	--	656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
9	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
				29,48	--	59	--	108	--	--
		шт								
10	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный тип С-1-14-6/220	2	242,00	--	484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
				394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
		шт								
12	С151801-50	Пускатель магнитный с кнопкой управления ПМЛ122	2	3040,00	--	6080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,70	--	104	--	96	0,19	1
				29,48	--	88	--	108	--	--
		шт								
14	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	3	171,00	--	513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	25	26,92	--	673	--	668	0,15	4
				24,75	--	619	--	108	--	--
		м								
16	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500,00	--	1513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	25	51,70	2,80	1293	70	660	0,16	4
				27,50	0,30	688	7	95	--	--
		м								
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			0,0395	44300,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,90	3,30	371	20	133	0,14	1
				23,00	0,40	138	2	95	--	--
		м								
20	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0076	48400,00	--	366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			38311	526			25
			Тенге			4700	214			1

Стоимость монтажных работ -	Тенге	36562	
Материалы -	Тенге	3453	
Всего заработная плата -	Тенге		4915,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27882	
Накладные расходы -	Тенге	4917	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		738,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2489	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	43967	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		29
Сметная заработная плата -	Тенге		5652,00
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1855				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5652,00			
		Станция очистки воды								
1	СПрайс лист	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-1114/С**	**1**	**9291985,10**	--	**9291985,10**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**9291985,10**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**11 251 929**				
		Временные здания и сооружения 4,3%				-				
						11 251 929				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		112 519				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		45 008				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			11 409 456				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		21 714 953				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		434 299				
		ИТОГО	Тенге			22 149 252				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		2 657 910				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**24 807 162**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

_____ **Сундетов Ж.А.**

Сдал:

Исполнительный директор

_____ **Кабденов Р.А.**

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Технадзор _____ **Жунусов Ж.**

Счет-фактура № 41 от 12 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	3 196 730,36	3 196 730,36	12%	383 607,64	3 580 338,00	0	
Всего по счету:					**3 196 730,36**		**383 607,64**	**3 580 338,00**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340006981
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070840003590
Договор (контракт)	договор №44 от 11.09.2014г. с.Кадырка	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
40	12.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Кадырка Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	3 580 338,00	3 580 338,00
			Итого	1	x	3 580 338,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Хасанов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)42 ... 50

Форма 2в

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 44 от 11.09.2014 г.

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Станция очистки воды								
1	СПрайс лист	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-1114/С**	1	**1623954,46**	--	**1623954,46**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1623954,46**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1623954,46**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1623954,46**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 623 954**				
		Временные здания и сооружения 4,3%				-				
						1 623 954				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		16 240				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		6 496				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			1 646 690				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,90		3 134 049				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		62 681				
		ИТОГО	Тенге			3 196 730				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		383 608				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**3 580 338**				

Принял:
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области
Ж. Сундетов **Сундетов Ж.А.**

Сдал:
Исполнительный директор
TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ) **Кабдешов Р.А.**

Технадзор:
Инженер по качеству и приемке работ
Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"
Жунусов Ж.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на "
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Строительство водоочистных сооружении и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Кадырка Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 44 от 11.09.2014 г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дизель генератор								
1	**Спрайс листметал**	**генератор мощность 160квт,напряжение 400в,частота 50гц**	**1**	**1311493,40**	--	**1311493**	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1311493**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1311493**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1311493**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1311493**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 311 493				
		Временные здания и сооружения 4,3 %	Тенге							
		ИТОГО								
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге							
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге							
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге			3 134 049				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			62 681				
		ИТОГО	Тенге			3 196 730				
		НДС 12%	Тенге			383 608				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**3 580 338**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

_____ **Сундетов Ж.А.**

Сдал:

Исполнительный директор
ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

_____ **Кабдешов Р.А.**

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ _____ **Жунусов Ж.**
(подпись)
_____
Ф.И.О.