Заказчик: ТОО "Мерей Интер Құрылыс компаниясы"

Подрядчик: ТОО "Stroy Expert-LZ"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Сарыарка",ул.Кумисбекова, уч.2

Наименование объекта - Тепловые сети

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г

на Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	В стои накл расхо сме приб те
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	585		257,96	247,49	150907	144781	247	28650	
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	57,97	5879	33912		14365	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	65		2306,92	--	149950	--	--	107964	
		НР - 72%; СП - 8%				2306,92	--	149950	--		20633	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	650		24,72	20,27	16068	13175	92	6557	
		НР - 72%; СП - 8%				4,31	9,70	2801	6305		1810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					316925	157956	339	143171	
								158630	40217	--	36808	
		РАЗДЕЛ 2.тепловая сеть,часть АС										
		Каналы из блоков L=99,8м, L=55,6м										
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	202,02		982,22	20,95	198428	4232	116077	73348	
		НР - 93%; СП - 8%				386,69	3,71	78119	749		21742	
13	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	138,32		13423,22	3091,83	1856700	427662	630808	1139740	32
		НР - 118%; СП - 8%				5770,89	1212,06	798230	167652		239715	
14	225-202-1103 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300х210х20-12/**	м3	64,48		57135,00	--	3684065	--	3684065	--	39
		СП - 8%				--	--	--	--		294725	
15	225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПД300х240х20-12/**	м3	73,84		69661,00	--	5143768	--	5143768	--	55
		СП - 8%				--	--	--	--		411501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	260	2117,73	1066,71	550610	277345	–	466419
		НР - 118%; СП - 8%			1051,02	469,25	273265	122005		81362
17	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	130	2808,77	1454,12	365140	189035	–	306073
		НР - 118%; СП - 8%			1354,65	640,61	176104	83279		53697
18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	103,61	31036,00	–	3215640	–	3215640	–
		СП - 8%			–	–	–	–		257251
		Колодец дренажный ДК1								
19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,91	27748,46	10934,46	25251	9951	2303	17571
		НР - 99%; СП - 8%			14282,32	5221,55	12997	4752		3426
20	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13375,00	–	13375	–	13375	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1070
21	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9463,00	–	9463	–	9463	–
		СП - 8%			–	–	–	–		757
22	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4499,00	–	4499	–	4499	–
		СП - 8%			–	–	–	–		360
23	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8647,00	–	8647	–	8647	–
		СП - 8%			–	–	–	–		692
24	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	10455,00	–	20910	–	20910	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1673
25	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772,00	–	4772	–	4772	–
		СП - 8%			–	–	–	–		382
26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2443,70	246,05	2444	246	127	2179
		НР - 99%; СП - 8%			2071,11	129,71	2071	130		370
27	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	10,17	3053,27	71,69	31052	729	15653	13977
		НР - 93%; СП - 8%			1442,43	35,36	14670	360		3602
28	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	8	347,00	–	2776	–	2776	–
		СП - 8%			–	–	–	–		222
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	11612,15	2041,64	6201	1090	2649	2826
		НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	2462	544		722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя+/отмостка/	0,534	23301,39	7,68	12443	4	9658	2614
		НР - 94%; СП - 8%			5208,18	--	2781	--		1205
		Колодец дренажный ДК2								
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,519	27748,46	10934,46	42150	16610	3845	29330
		НР - 99%; СП - 8%			14282,32	5221,55	21695	7932		5718
32	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	24792,00	--	24792	--	24792	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1983
33	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18890,00	--	18890	--	18890	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1511
34	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4499,00	--	4499	--	4499	--
		СП - 8%			--	--	--	--		360
35	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19057,00	--	38114	--	38114	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3049
36	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772,00	--	4772	--	4772	--
		СП - 8%			--	--	--	--		382
37	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2443,70	246,05	2444	246	127	2179
		НР - 99%; СП - 8%			2071,11	129,71	2071	130		370
38	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	8	347,00	--	2776	--	2776	--
		СП - 8%			--	--	--	--		222
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	11612,15	2041,64	6201	1090	2649	2826
		НР - 94%; СП - 8%			4610,52	1019,15	2462	544		722
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя+/отмостка/	0,534	23301,39	7,68	12443	4	9658	2614
		НР - 94%; СП - 8%			5208,18	--	2781	--		1205
		Смотровой Колодец СК1								
41	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	--	8174,27	1178,84	--	--	--	--
					4254,77	555,90	--	--		--
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	4686,26	1201,15	1406	361	519	570
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	526	101		158
43	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	16439,00	--	5006	--	5006	--
		СП - 8%			--	--	--	--		400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	27748,46 14282,32	10934,46 5221,55	12209 6284	4811 2297	1114	8496 1656
45	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	13375,00 --	-- --	13375 --	-- --	13375	-- 1070
46	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	10666,00 --	-- --	10666 --	-- --	10666	-- 853
47	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4772,00 --	-- --	4772 --	-- --	4772	-- 382
48	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2443,70 2071,11	246,05 129,71	2444 2071	246 130	127	2179 370
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	130	982,22 386,69	20,95 3,71	127689 50270	2723 482	74696	47199 13991
		Смотровой Колодец СК2								
50	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	--	8174,27 4254,77	1178,84 555,90	-- --	-- --	--	-- --
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	1406 526	361 101	519	570 158
52	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,3045	16439,00 --	-- --	5006 --	-- --	5006	-- 400
53	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6	27748,46 14282,32	10934,46 5221,55	16649 8569	6561 3133	1519	11585 2259
54	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	13375,00 --	-- --	13375 --	-- --	13375	-- 1070
55	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	10666,00 --	-- --	10666 --	-- --	10666	-- 853
56	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	1	10455,00 --	-- --	10455 --	-- --	10455	-- 836
57	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4772,00 --	-- --	4772 --	-- --	4772	-- 382
58	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2443,70	246,05	2444	246	127	2179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 99%; СП - 8%			2071,11	129,71	2071	130		370
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	982,22	20,95	35360	755	20684	13071
		НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	13921	134		3874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15590965	944308	13172710	2147545
							1473946	394585	--	1419078
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж трубопровода								
60	1124-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,176767	3168542,46	941735,92	560094	166468	62029	381339
		НР - 99%; СП - 8%			1875900,00	303190,26	331597	53594		75315
61	1124-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,1529035	2520072,30	542280,81	385328	82917	49999	276183
		НР - 99%; СП - 8%			1650792,00	173708,94	252412	26561		52921
62	241-402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	58,3331209	14280,00	--	832997	--	832997	--
		СП - 8%			--	--	--	--		66640
63	241-402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	118,4339121	10065,00	--	1192037	--	1192037	--
		СП - 8%			--	--	--	--		95363
64	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	152,9034835	8834,00	--	1350749	--	1350749	--
		СП - 8%			--	--	--	--		108060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4321205	249385	3487811	657522
							584009	80155	--	398299
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		- Накладные расходы	Тенге							2948238
		- Сметная прибыль	Тенге							1854185

Всего	25 031 518	-
НДС 12%	3 003 782	
ИТОГО:	28 035 300	

Заказчик:

Подрядчик: