Заказчик: ТОО "Мерей Интер Құрылыс компаниясы"
Подрядчик: ТОО "Stroy Expert-LZ"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Сарыарка",ул.Кумисбекова, у.1.2
Наименование объекта - Секция 1-1

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой-В1.1										
1	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,6		2241,33	25,15	12551	140	8914	3490	
		НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	3497	64		1283	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	27,2		3426,48	44,39	93200	1208	70168	21936	
		НР - 98%; СП - 8%				802,35	20,57	21824	560		9211	
3	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	472		801,53	2,24	378322	1057	5641	364234	
		НР - 98%; СП - 8%				787,34	0,09	371624	42		59404	
4	241-205-2301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	467,28		163,00	--	76167	--	76167	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		6093	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1		2914,03	136,45	2914	136	275	2490	
		НР - 98%; СП - 8%				2503,41	37,06	2503	37		432	
6	242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая , для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1		12865,00	--	12865	--	12865	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	44		2878,88	101,30	126671	4457	12064	108746	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	18,53	110150	815		18833
8	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5653,00	--	39571	--	39571	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3166
9	242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	1284,00	--	47508	--	47508	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3801
11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	504,8	564,15	87,88	284783	44361	35493	173516
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	204929	23382		36664
12	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 20 мм	м	519,2	166,07	--	86224	--	86224	--
		СП - 8%			--	--	--	--		6898
13	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 25 мм	м	6,16	166,07	--	1023	--	1023	--
		СП - 8%			--	--	--	--		82
14	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 48 мм	м	29,92	321,43	--	9617	--	9617	--
		СП - 8%			--	--	--	--		769
15	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,35	4092,00	--	9616	--	9616	--
		СП - 8%			--	--	--	--		769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1181032**	**51359**	**415146**	**674412**
							714527	**24900**	**--**	**148434**
		РАЗДЕЛ 2.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.1, Т4.1.								
16	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	2241,33	25,15	12551	140	8914	3490
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	3497	64		1283
17	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,4	2503,19	25,15	76097	764	56349	18946
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	18984	349		7603
18	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30,4	3426,48	44,39	104165	1349	78425	24516
		НР - 98%; СП - 8%			802,35	20,57	24391	625		10295
19	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	472	801,53	2,24	378322	1057	5641	364234
		НР - 98%; СП - 8%			787,34	0,09	371624	42		59404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	467,28	163,00	–	76167	–	76167	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6093
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2914,03	136,45	8742	409	823	7469
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	7510	111		1297
22	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая , для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	–	12865	–	12865	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1029
23	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884,00	–	11768	–	11768	–
		СП - 8%			–	–	–	–		941
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	2878,88	101,30	97882	3444	9322	84031
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	18,53	85116	630		14553
25	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5653,00	–	39571	–	39571	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3166
26	242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	1284,00	–	34668	–	34668	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2773
27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3294,75	371,45	3295	371	68	2983
		НР - 98%; СП - 8%			2855,65	188,13	2856	188		502
28	242-209-7404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13127,00	–	13127	–	13127	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1050
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	538,4	564,15	87,88	303738	47315	37854	185066
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	218569	24939		39104
31	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 48 мм	м	33,44	321,43	–	10749	–	10749	–
		СП - 8%			–	–	–	–		860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 30 мм	м	33,44	200,89	--	6718	--	6718	--
		СП - 8%			--	--	--	--		537
33	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 25 мм	м	6,16	166,07	--	1023	--	1023	--
		СП - 8%			--	--	--	--		82
34	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 20 мм	м	519,2	166,07	--	86224	--	86224	--
		СП - 8%			--	--	--	--		6898
35	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,25	4092,00	--	9207	--	9207	--
		СП - 8%			--	--	--	--		737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1286879**	**54849**	**499483**	**690735**
							732547	**26948**	**--**	**158207**
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод хозяйственно-питьевой-В1.2								
36	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2241,33	25,15	14345	161	10187	3989
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	3997	74		1467
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46,4	3426,48	44,39	158989	2059	119701	37420
		НР - 98%; СП - 8%			802,35	20,57	37229	954		15713
38	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	544	801,53	2,24	436032	1219	6500	419795
		НР - 98%; СП - 8%			787,34	0,09	428313	49		68466
39	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	538,56	163,00	--	87785	--	87785	--
		СП - 8%			--	--	--	--		7023
40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2914,03	136,45	2914	136	275	2490
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	2503	37		432
41	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая , для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1029
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2878,88	101,30	161217	5673	15353	138404
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	18,53	140191	1038		23970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5653,00	--	45224	--	45224	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3618
44	242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	1284,00	--	61632	--	61632	--
		СП - 8%			--	--	--	--		4931
46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	596,8	564,15	87,88	336685	52447	41961	205140
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	242277	27644		43346
47	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 20 мм	м	598,4	166,07	--	99376	--	99376	--
		СП - 8%			--	--	--	--		7950
48	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 25 мм	м	7,04	166,07	--	1169	--	1169	--
		СП - 8%			--	--	--	--		94
49	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 48 мм	м	51,04	321,43	--	16406	--	16406	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1312
50	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3	4092,00	--	12276	--	12276	--
		СП - 8%			--	--	--	--		982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1446915	61695	530710	807238
							854510	29796	--	180333
		РАЗДЕЛ 4.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3.2, Т4.2.								
51	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2241,33	25,15	14345	161	10187	3989
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	3997	74		1467
52	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	46,4	2503,19	25,15	116148	1167	86006	28918
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	28975	533		11605
53	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46,4	3426,48	44,39	158989	2059	119701	37420
		НР - 98%; СП - 8%			802,35	20,57	37229	954		15713
54	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	544	801,53	2,24	436032	1219	6500	419795
		НР - 98%; СП - 8%			787,34	0,09	428313	49		68466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	538,56	163,00	–	87785	–	87785	–
		СП - 8%			–	–	–	–		7023
56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2914,03	136,45	8742	409	823	7469
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	7510	111		1297
57	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая , для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	–	12865	–	12865	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1029
58	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884,00	–	11768	–	11768	–
		СП - 8%			–	–	–	–		941
59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2878,88	101,30	161217	5673	15353	138404
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	18,53	140191	1038		23970
60	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5653,00	–	45224	–	45224	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3618
61	242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	1284,00	–	61632	–	61632	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4931
62	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3294,75	371,45	3295	371	68	2983
		НР - 98%; СП - 8%			2855,65	188,13	2856	188		502
63	242-209-7404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13127,00	–	13127	–	13127	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1050
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	643,2	564,15	87,88	362861	56524	45224	221089
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	261113	29793		46716
66	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 48 мм	м	51,04	321,43	–	16406	–	16406	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 30 мм	м	51,04	200,89	--	10253	--	10253	--
		СП - 8%			--	--	--	--		820
68	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 25 мм	м	7,04	166,07	--	1169	--	1169	--
		СП - 8%			--	--	--	--		94
69	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 20 мм	м	598,4	166,07	--	99376	--	99376	--
		СП - 8%			--	--	--	--		7950
70	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3	4092,00	--	12276	--	12276	--
		СП - 8%			--	--	--	--		982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1633510	67583	655743	860067
							910184	32740	--	199486
		РАЗДЕЛ 5.Протипожарный водопровод -В2.								
71	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100,8	3426,48	44,39	345389	4474	260038	81291
		НР - 98%; СП - 8%			802,35	20,57	80877	2073		34134
72	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2914,03	136,45	2914	136	275	2490
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	2503	37		432
73	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая , для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				361168	4610	273178	83781
							83380	2110	--	35595
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ -К1								
81	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка+/до160мм/	м	368	1086,14	3,83	399700	1409	1793	389094
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	396498	537		63104
82	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	367,264	1094,00	--	401787	--	401787	--
		СП - 8%			--	--	--	--		32143
83	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	48	15115,81	58,93	725559	2829	654243	68303
		НР - 98%; СП - 8%			1426,81	25,20	68487	1210		63509
84	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	184	142,00	--	26128	--	26128	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	30,4	947,13	30,99	28793	942	12481	11883
		НР - 76%; СП - 8%			505,60	8,71	15370	265		3254
86	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	39	642,00	--	25038	--	25038	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2003
87	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	22613,33	347,02	108544	1666	86653	20359
		НР - 98%; СП - 8%			4213,44	114,49	20225	550		10312
88	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	4689990,71	324384,41	22512	1557	17881	3398
		НР - 99%; СП - 8%			640458,00	74611,04	3074	358		2073
89	241-210-0403 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4	1306,00	--	5224	--	5224	--
		СП - 8%			--	--	--	--		418
90	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	129	365,00	--	47085	--	47085	--
		СП - 8%			--	--	--	--		3767
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1790370	8403	1278313	493037
							503654	2920	--	182673
		РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ -К2								
91	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	44	5613,74	82,55	247005	3632	183114	60502
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	60259	1478		24601
92	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	68	8743,78	110,29	594577	7500	458084	129222
		НР - 98%; СП - 8%			1896,96	42,14	128993	2866		57904
93	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	5	5428,02	403,60	27140	2018	754	24062
		НР - 98%; СП - 8%			4873,62	37,06	24368	185		4096
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	5	28125,00	--	140625	--	140625	--
		СП - 8%			--	--	--	--		11250
95	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3594,00	--	17970	--	17970	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
96	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	49	416,00	--	20384	--	20384	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
97	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия.диаметром 150 мм	шт.	3	7899,00	--	23697	--	23697	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
98	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/Гильза/	м трубопровода	5	18366,81	259,24	91834	1296	72480	18092	
		НР - 98%; СП - 8%			3611,52	80,66	18058	403		8794	
99	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	112	564,15	87,88	63185	9843	7874	38498	
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	45468	5188		8135	
100	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 13 мм диаметром 114 мм	м	48,4	1156,25	--	55962	--	55962	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4477	
101	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 13 мм диаметром 160 мм	м	74,8	2549,11	--	190673	--	190673	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		15254	
102	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3	22613,33	347,02	67840	1041	54159	12724	
		НР - 98%; СП - 8%			4213,44	114,49	12640	343		6445	
103	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4689990,71	324384,41	14070	973	11176	2124	
		НР - 99%; СП - 8%			640458,00	74611,04	1921	224		1295	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46	108,73	2,75	5002	126	2021	1982	
		НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	2855	17		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1559964	26429	1238973	287206	1
							294562	10704	--	147775	

РАЗДЕЛ 8.Водопровод хозяйственно-питьевой-В1о

105	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2241,33	25,15	14345	161	10187	3989	
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	3997	74		1467	
106	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,8	1956,84	25,15	40702	523	27190	12963	
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	12989	239		4293	
107	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1882,46	25,15	15060	201	9863	4986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	4996	92		1604
108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,2	119,46	1,26	4205	44	26	4053
		НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	4135	–		661
109	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35,2	564,15	87,88	19858	3093	2475	12099
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	14290	1630		2557
110	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 25 мм	м	7,04	166,07	–	1169	–	1169	–
		СП - 8%			–	–	–	–		94
111	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 20 мм	м	22,88	166,07	–	3800	–	3800	–
		СП - 8%			–	–	–	–		304
112	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 9 мм диаметром 15 мм	м	8,8	166,07	–	1461	–	1461	–
		СП - 8%			–	–	–	–		117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				100600	4022	56171	38090
							40407	2035	–	11097
		РАЗДЕЛ 9.Горячее и циркуляционное водоснабжение -Т3о, Т4.о								
113	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2241,33	25,15	14345	161	10187	3989
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	3997	74		1467
114	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,8	1956,84	25,15	40702	523	27190	12963
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	12989	239		4293
115	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35,2	1882,46	25,15	66263	885	43397	21938
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	21981	404		7056
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62,4	119,46	1,26	7454	79	44	7184
		НР - 98%; СП - 8%			117,48	–	7331	–		1171
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	62,4	564,15	87,88	35203	5483	4388	21449
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	25332	2890		4532
118	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 13 мм диаметром 15 мм	м	38,72	178,57	–	6914	–	6914	–
		СП - 8%			–	–	–	–		553
119	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 13 мм диаметром 20 мм	м	22,88	190,18	–	4351	–	4351	–
		СП - 8%			–	–	–	–		348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция 13 мм диаметром 25 мм	м	7,04	231,25	--	1628	--	1628	--
		СП - 8%			--	--	--	--		130
121	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	31	416,00	--	12896	--	12896	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				189756	7131	110995	67523
							71630	3607	--	20582
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ -К1о								
122	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	44	15115,81	58,93	665096	2593	599723	62611
		НР - 98%; СП - 8%			1426,81	25,20	62780	1109		58217
123	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6	22613,33	347,02	135680	2082	108317	25448
		НР - 98%; СП - 8%			4213,44	114,49	25281	687		12890
124	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4689990,71	324384,41	28140	1947	22350	4248
		НР - 99%; СП - 8%			640458,00	74611,04	3843	448		2591
125	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны вентиляционные. Установка	клапан	5	2068,61	53,56	10343	268	1196	8797
		НР - 98%; СП - 8%			1775,82	19,46	8879	97		1531
126	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан воздушный д.100	шт.	5	16517,86	--	82589	--	82589	--
		СП - 8%			--	--	--	--		6607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				921848	6890	814175	101104
							100783	2341	--	81836
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		- Накладные расходы	Тенге							4103193
		- Сметная прибыль	Тенге							1166018

Всего	15 741 246	-
НДС 12%	1 888 950	
ИТОГО:	17 630 196	

Заказчик:

Подрядчик: