	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" 10 2018 года

Заказчик ***«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылойского района» в лице руководителя Ысмагул Ернар Кутқожаулы, 60100, г.Кульсары, Ж.Изтурганова,7,7.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании: ***« 19 » октября 2018г. ТОО "ТЭСС-Проект " Генерального директора Алдекенова Орынгали Саттыгуловича, индекс 060000, лицензия №17021410 от 21.12.2017 г.г.Атырау, пр.Исатая дом № ст-е ½.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ***« 19 » октября 2018 г ТОО «Батыс Рейтинг ЛТД» директора Едилбаев А.У., эксперта Жанабаев Сакен Аманоллиевич, аттестат эксперта KZ48VJE0034835 от 06.02.2018 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«19» октября 2018 г. ТОО «Каусар-Жоба» Директора Алдашбаева Гулназ Тулкибайкызы №0002454 01.01.1900 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство 1,3 км водопроводных линий питьевой воды на 17 домов в с.Шокпартогай Жылойского района, Атырауской области»,новое***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***с.Шокпартогай, Жылойского района, Атырауской области***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 13» ***марта 2012 года №6 решением акима Кара Арнинского с/округа, Жылойского района, Атырауской области***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «*Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области*» *талон KZ35REA00107424 от 11 сентября 2018 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Каусар-Жоба» лицензия ГСЛ №13013366 от 16.08.2013 г. №43-ПЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение** «***Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дороги и жилищной инспекции Жылойского района», приказ №12 от 31 января 2018г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2018 г.;***

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2018 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___*2*___;

фактически, месяц: ___*1*___

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность внутрипоселковых сетей п\э труба ф110 мм	***м***	***866,2***	***866,2***
Протяженность внутрипоселковых сетей п\э труба ф63 мм	***м***	***20***	***20***
Протяженность внутрипоселковых сетей п\э труба ф32 мм	***м***	***630***	***750***
Труба ПЭ ф315х12 мм (футляр)	***м***	***65***	***65***
Колодцы водопроводные ж/б ф1500 мм	***шт***	***8***	***8***

Колодцы водопроводные ж/б ф1000 мм	*шт*	*1*	*1*
Задвижка ф100	*шт*	*4*	*4*
Вантуз ф100 мм	*шт*	*1*	*1*
Отвод п/э PE SDR17 110 90	*шт*	*2*	*5*
Отвод п/э PE SDR17 32 90	*шт*	*----*	*17*
Вентиль ф32	*шт*	*34*	*38*
Счетчик dy 15 ВСТ 15 ХВС	*шт*	*17*	*19*
Втулка ф110	*шт*	*----*	*18*
Вентиль ф63	*шт*	*----*	*1*
Флянец ф145	*шт*	*20*	*24*
Лестница металлическая	*шт*	*----*	*9*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Внутрипоселковых сетей п\э труба ф110 мм-866,2 м. Внутрипоселковых сетей п\э труба ф32 мм-750 м. Установлены колодцы водопроводные: ж/б ф1500 мм-8 шт, ж/б ф1000 мм-1 шт. Задвижка ф100-4 шт. Счетчик dy 15 ВСТ 15 ХВС-19 шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***19 337, 00*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***15 711, 00*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; прочие затраты **3 626,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***13 440, 00*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *10 920, 00* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге; прочие затраты **2 520,00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство 1,3 км водопроводных линий питьевой воды на 17 домов в с.Шокпартогай Жылойского района, Атырауской области»,*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ ***Бисагуа Е. К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ ***Едилбаев А.У.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ ***Алдашбаева Г.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ ***Алдекенов О.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан