Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиенбай",Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район, п.Жалпактал, ул.Егорова, дом № 29**	**021140004953**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан,г Нур-Султан, район Байконыр, ул. Амангелді Иманов, здание 50,офис300**	**050440024436**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 13/20 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания СОШ им. А.Тихоненко в п. Лубенка (Акшат) Чингирлауского района ЗКО за июнь 2020г.			работа	1	123 077 000,00	123 077 000,00
				Итого	1	x	123 077 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Жиенбай"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис"

Объект: Капитальный ремонт здания СОШ им. А.Тихоненко, п.Лубенка, Чингирлауского района ЗКО

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ 25 июня 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		БЛОК А									
1	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ**	**М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	10,66	**3491,38**	**0,13**	**37218**	**1**	–	**26796**	**69135**
		НР - 72%; СП - 8%			**3491,25**	–	**37217**	–		**5121**	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	22,9	175,94	–	4029	–	–	3384	8007
		НР - 84%; СП - 8%			**175,94**	–	**4029**	–		**593**	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**ОТМОСТКА. РАЗБОРКА**	**М3 КОНСТРУКЦИИ**	14,96	**1042,74**	**661,10**	**15599**	**9890**	–	**8891**	**26450**
		НР - 108%; СП - 8%			**381,65**	**168,68**	**5709**	**2523**		**1959**	
4	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК**	76	**1465,16**	**164,71**	**111352**	**12518**	–	**75209**	**201486**
		НР - 72%; СП - 8%			**1300,45**	**73,99**	**98834**	**5623**		**14925**	
5	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА**	**М3**	1,412	**16761,94**	**6225,54**	**23668**	**8790**	1	**15814**	**42640**
		НР - 84%; СП - 8%			**10536,40**	**2796,54**	**14877**	**3949**		**3159**	
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	**ШТ.**	85	**1136,58**	**48,81**	**96609**	**4149**	–	**67943**	**177717**
		НР - 72%; СП - 8%			**1087,77**	**22,41**	**92460**	**1905**		**13164**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	222,18	393,90	17,64	87517	3920	--	61560	161003
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	83597	1903		11926	
8	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	64,8	774,96	--	50217	--	--	36156	93283
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	50217	--		6910	
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	129,6	70,19	0,03	9097	4	--	6547	16895
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	9093	--		1252	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	54	1696,90	97,30	91633	5254	--	63892	167967
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	86379	2360		12442	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	126.4209	290,60	--	36738	--	--	26452	68245
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	36738	--		5055	
12	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	537,84	33,72	--	18137	--	--	13059	33691
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	18137	--		2496	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	41,43	1528,89	504,74	63342	20911	--	37350	108748
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	42431	9445		8055	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1240,57	90,28	2,47	112002	3059	--	79508	206832
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	108943	1485		15321	
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1345,36	275,37	16,31	370472	21948	--	258609	679408
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	348524	10656		50327	
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	1345,36	59,14	--	79559	--	--	57282	147788
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	79559	--		10947	
17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	793,37	670,82	27,32	532208	21672	--	375162	979959
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	510536	10522		72590	
18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	834,8	1528,89	504,74	1276317	421355	--	752595	2191226
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	854962	190309		162313	
19	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ	М2	116,98	198,15	--	23179	--	--	16689	43058
		НР - 72%; СП - 8%			198,15	--	23179	--		3189	
20	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	1993,04	137,24	--	273521	--	--	196935	508092
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	273521	--		37636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	4162,03	175,94	--	732277	--	--	615112	1455180
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	732277	--		107791	
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	М	869,82	29,07	--	25283	--	--	18204	46965
		НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	25283	--		3479	
23	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	532,6	110,10	--	58639	--	--	42220	108927
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	58639	--		8069	
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	1048,8	80,95	0,07	84896	71	--	61074	157647
		НР - 72%; СП - 8%			80,88	--	84825	--		11678	
25	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	1048,8	139,72	18,29	146540	19182	1	95522	261426
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	127357	5312		19365	
26	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	1048,8	241,46	16,70	253247	17514	1	173219	460583
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	235732	4850		34117	
27	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	1048,8	186,28	6,84	195370	7175	--	137931	359965
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	188195	3376		26664	
28	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ ДО 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	154	956,86	636,32	147357	97994	--	93237	259841
		НР - 118%; СП - 8%			320,54	192,54	49363	29652		19247	
29	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,295	19934,66	4046,40	5881	1194	--	3750	10401
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	4687	521		770	
			БЛОК Б								
30	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА	М3	0,55	15032,36	6960,84	8268	3828	1	5174	14517
		НР - 84%; СП - 8%			8071,52	3126,84	4439	1720		1075	
31	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКОВ. ОЧИСТКА ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	4,07	460,14	244,66	1873	996	6	938	3036
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	106,12	871	432		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1211-0102-0801 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КОЗЫРЬКОВ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛАДКИХ. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	4,07	3279,69	0,18	13348	1	1754	8347	23431
		НР - 72%; СП - 8%			2848,46	--	11593	--		1736	
33	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	63,47	3491,38	0,13	221598	9	1	159545	411634
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	221590	--		30491	
34	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	98,47	175,94	--	17325	--	--	14553	34428
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	17325	--		2550	
35	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	14,903	1042,74	661,10	15540	9852	--	8858	26349
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	5688	2514		1952	
36	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,68	19934,66	4046,40	13556	2752	--	8643	23975
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	10804	1200		1776	
37	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	М2 ПЕРЕГОРОДОК	73,2	1465,16	164,71	107250	12057	--	72438	194063
		НР - 72%; СП - 8%			1300,45	73,99	95193	5416		14375	
38	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ДВП. РАЗБОРКА	М2 СТЕН	57,36	108,49	19,56	6223	1122	--	3965	11003
		НР - 72%; СП - 8%			88,93	7,07	5101	406		815	
39	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	1,368	16761,94	6225,54	22930	8517	1	15321	41312
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	14414	3826		3060	
40	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	91	1136,58	48,81	103429	4442	--	72739	190261
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	98987	2039		14093	
41	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	311,776	393,90	17,64	122808	5500	--	86385	225928
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	117308	2670		16735	
42	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	86,68	774,96	--	67173	--	--	48365	124781
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	67173	--		9243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	173,36	70,19	0,03	12169	6	--	8757	22600
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	12163	--		1674	
44	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	62	1696,90	97,30	105208	6033	--	73358	192851
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	99175	2710		14285	
45	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	131,052	290,60	--	38084	--	--	27421	70745
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	38084	--		5240	
46	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	561	33,72	--	18918	--	--	13621	35142
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	18918	--		2603	
47	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	504,04	1528,89	504,74	770622	254408	--	454406	1323030
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	516214	114906		98002	
48	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	750,1	90,28	2,47	67721	1850	--	48074	125059
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	65871	898		9264	
49	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	632,09	275,37	16,31	174059	10312	--	121502	319206
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	163747	5007		23645	
50	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	632,09	59,14	--	37379	--	--	26913	69435
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	37379	--		5143	
51	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	92,43	670,82	27,32	62004	2525	--	43707	114168
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	59479	1226		8457	
52	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	964,32	1528,89	504,74	1474339	486729	--	869361	2531197
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	987610	219836		187496	
53	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ	М2	117,88	198,15	--	23358	--	--	16817	43389
		НР - 72%; СП - 8%			198,15	--	23358	--		3214	
54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	1707,41	137,24	--	234322	--	--	168712	435276
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	234322	--		32243	
55	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	3330,5	175,94	--	585975	--	--	492219	1164451
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	585975	--		86256	
56	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	М	777,43	29,07	--	22597	--	--	16270	41977
		НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	22597	--		3109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	116,03	110,10	--	12775	--	--	9198	23730
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	12775	--		1758	
58	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	634,5	223,19	1,52	141612	967	--	101264	262307
		НР - 72%; СП - 8%			221,66	--	140645	--		19430	
59	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	634,5	139,72	18,29	88653	11605	--	57789	158157
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	77048	3213		11715	
60	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	634,5	241,46	16,70	153208	10596	1	104794	278642
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	142613	2934		20640	
61	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	634,5	186,28	6,84	118194	4341	1	83445	217771
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	113854	2043		16131	
62	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,21	19934,66	4046,40	4186	850	1	2669	7404
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	3337	371		548	
			БЛОК В								
63	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1	8888,17	4977,81	8888	4978	--	5728	15786
		НР - 118%; СП - 8%			3910,37	943,95	3910	944		1169	
64	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА	М3	2,6	15032,36	6960,84	39084	18098	--	24457	68625
		НР - 84%; СП - 8%			8071,52	3126,84	20986	8130		5083	
65	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,271	48304,69	2936,23	13091	796	--	8689	23522
		НР - 69%; СП - 8%			45368,46	1101,81	12295	299		1742	
66	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	38,57	3491,38	0,13	134663	5	--	96953	250145
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	134658	--		18529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	26,3	175,94	--	4627	--	--	3887	9195
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	4627	--		681	
68	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	8,768	1042,74	661,10	9143	5797	--	5211	15502
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	3346	1479		1148	
69	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	5,276	16761,94	6225,54	88436	32846	--	59089	159327
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	55590	14755		11802	
70	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	15	1136,58	48,81	17049	732	--	11990	31362
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	16317	336		2323	
71	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	38,26	393,90	17,64	15071	675	--	10601	27725
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	14396	328		2054	
72	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	9,55	774,96	--	7401	--	--	5329	13748
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	7401	--		1018	
73	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	19,6	70,19	0,03	1376	1	--	990	2555
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	1375	--		189	
74	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	12	1696,90	97,30	20363	1168	--	14198	37326
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	19195	525		2765	
75	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	25,23	290,60	--	7332	--	--	5279	13620
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	7332	--		1009	
76	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	92	33,72	--	3102	--	--	2234	5763
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	3102	--		427	
77	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	154,22	1528,89	504,74	235785	77841	1	139034	404805
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	157945	35158		29986	
78	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	158,01	90,28	2,47	14266	390	--	10127	26344
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	13876	189		1951	
79	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	317,09	275,37	16,31	87317	5173	--	60952	160131
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	82144	2512		11862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	317,09	59,14	--	18751	--	--	13501	34832
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	18751	--		2580	
81	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	123,73	670,82	27,32	83000	3380	1	58508	152830
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	79621	1641		11321	
82	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	490,03	137,24	--	67251	--	--	48421	124925
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	67251	--		9254	
83	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	143,46	175,94	--	25241	--	--	21202	50158
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	25241	--		3715	
84	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	65,82	630,83	46,84	41521	3083	1	28684	75822
		НР - 72%; СП - 8%			584,00	21,28	38439	1401		5616	
85	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	М	112,59	29,07	--	3273	--	--	2356	6079
		НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	3273	--		450	
86	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	117,19	110,10	--	12902	--	--	9290	23968
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	12902	--		1775	
87	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	555,15	80,95	0,07	44937	37	1	32328	83446
		НР - 72%; СП - 8%			80,88	--	44899	--		6181	
88	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	555,15	139,72	18,29	77566	10153	--	50562	138378
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	67413	2812		10250	
89	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	555,15	241,46	16,70	134048	9271	1	91688	243796
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	124778	2567		18059	
90	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	555,15	186,28	6,84	103413	3798	--	73010	190537
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	99615	1787		14114	
91	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	35,48	19934,66	4046,40	707282	143566	--	450973	1250916
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	563716	62636		92660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	528,91	587,00	–	310470	–		–	335308
		СП - 8%			–	–	–	–		24838	
93	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т	528,91	147,00	–	77750	–		–	83970
		СП - 8%			–	–	–	–		6220	
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ОКНА									
		БЛОК А									
94	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	142,884	2626,24	155,13	375247	22166	213141	134802	550854
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	139940	9840		40804	
95	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	4,914	2408,14	149,96	11834	737	6705	4250	17370
		НР - 90%; СП - 8%			893,84	67,12	4392	330		1287	
96	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	3,024	3160,64	156,23	9558	472	5868	3082	13651
		НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	3218	206		1011	
97	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	4,704	3333,38	150,05	15680	706	8752	5884	23290
		НР - 90%; СП - 8%			1322,77	67,12	6222	316		1725	
98	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	142,884	18483,00	–	2640925	–	2640925	–	2852199
		СП - 8%			–	–	–	–		211274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2	9,618	14729,00	--	141664	--	141664	--	152997
		СП - 8%			--	--	--	--		11333	
100	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	3,024	20980,00	--	63444	--	63444	--	68519
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
101	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М	М	90,72	1482,82	8,76	134521	795	115862	16400	162995
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	17864	358		12074	
102	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	90,72	2231,00	--	202396	--	202396	--	218588
		СП - 8%			--	--	--	--		16192	
103	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	96,6	113,00	--	10916	--	10916	--	11789
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
104	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	90,72	855,28	1,88	77591	171	55596	15771	100831
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	21824	80		7469	
105	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	90,72	662,00	--	60057	--	60057	--	64861
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
		БЛОК Б									
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2	1,4784	3761,13	155,77	5560	230	3486	1748	7894
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	1844	99		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2 ПРОЕМОВ	199,584	2626,24	155,13	524155	30962	297722	188295	769446
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	195471	13745		56996	
108	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	М2	199,584	18483,00	–	3688911	–	3688911	–	3984024
		СП - 8%			–	–	–	–		295113	
109	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99**	М2	1,4784	21288,00	–	31472	–	31472	–	33990
		СП - 8%			–	–	–	–		2518	
110	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	М	118,412	1482,82	8,76	175584	1038	151230	21406	212748
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	23316	467		15759	
111	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	М	118,412	2231,00	–	264177	–	264177	–	285311
		СП - 8%			–	–	–	–		21134	
112	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	ШТ.	126	113,00	–	14238	–	14238	–	15377
		СП - 8%			–	–	–	–		1139	
113	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	М	118,412	855,28	1,88	101275	223	72566	20585	131609
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	28486	105		9749	
114	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	М	118,412	662,00	–	78389	–	78389	–	84660
		СП - 8%			–	–	–	–		6271	
					БЛОК В						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	16,156	2626,24	155,13	42430	2506	24101	15242	62285
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	15823	1113		4614	
116	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	9,072	18483,00	--	167678	--	167678	--	181092
		СП - 8%			--	--	--	--		13414	
117	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	7,084	15192,00	--	107620	--	107620	--	116230
		СП - 8%			--	--	--	--		8610	
118	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	13,72	1482,82	8,76	20344	120	17522	2480	24650
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	2702	54		1826	
119	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	13,72	2231,00	--	30609	--	30609	--	33058
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
120	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	12,6	113,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
121	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**	13,72	855,28	1,88	11734	26	8407	2385	15249
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	3301	12		1130	
122	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М**	13,72	662,00	--	9083	--	9083	--	9809
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		КРОВЛЯ БЛОК А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	1153,68	104,00	–	119983	–	119983	–	129581
		СП - 8%			–	–	–	–		9599	
124	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	155,06	15778,00	–	2446537	–	2446537	–	2642260
		СП - 8%			–	–	–	–		195723	
125	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1159,9728	2499,00	–	2898772	–	2898772	–	3130674
		СП - 8%			–	–	–	–		231902	
126	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,12	2499,00	–	55278	–	55278	–	59700
		СП - 8%			–	–	–	–		4422	
127	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	8	401,00	–	3208	–	3208	–	3465
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
128	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	401,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
129	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	РУЧКА СКОБА	ШТ.	4	501,00	–	2004	–	2004	–	2164
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
130	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	105,2912	2206,00	–	232272	–	232272	–	250854
		СП - 8%			–	–	–	–		18582	
131	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 55 ММ	10 ШТ.	9,2	77,00	–	708	–	708	–	765
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
132	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,70196	199546,00	–	140073	–	140073	–	151279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		11206	
				КРОВЛЯ БЛОК Б							
133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛЕЖНИ**	**М3 КЛАДКИ**	0,21	27549,75	2309,20	5785	485	4466	862	7179
		НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	834	92		532	
134	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	16,003	99749,98	1261,01	1596299	20180	1266661	285397	2032232
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	309458	7650		150536	
135	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	634,5	2611,39	93,61	1656925	59396	578719	950635	2816166
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	1018810	14489		208605	
136	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ**	38,5	3313,08	13,92	127554	536	113895	12024	150744
		НР - 90%; СП - 8%			340,86	6,17	13123	237		11166	
137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	16,779	9981,43	51,47	167478	864	154325	11379	193166
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	12289	354		14309	
138	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	634,5	346,40	2,39	219793	1515	200669	16407	255096
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	17609	621		18896	
139	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	634,5	78,16	11,74	49592	7451	–	40257	97036
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	42141	1616		7188	
140	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	697,95	104,00	–	72587	–	72587	–	78394
		СП - 8%			–	–	–	–		5807	
141	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	447,7	644,72	23,49	288640	10514	218657	56810	373086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	59469	2281		27636	
142	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	447,7	573,23	96,69	256634	43287	129469	85965	370007
		НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	83878	9563		27408	
143	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ	447,7	180,09	14,30	80627	6401	71119	4219	91633
		НР - 92%; СП - 8%			6,94	3,30	3107	1479		6788	
144	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	447,7	489,52	17,60	219157	7878	141831	51574	292390
		НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	69448	2183		21658	
145	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	89,54	15778,00	–	1412762	–	1412762	–	1525783
		СП - 8%			–	–	–	–		113021	
146	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО БЕЗ ФАРТУКОВ	М ПРИМЫКАНИЙ	116	1210,40	14,90	140407	1729	108571	28127	182017
		НР - 92%; СП - 8%			259,54	4,02	30107	467		13483	
147	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	701,757	2499,00	–	1753691	–	1753691	–	1893986
		СП - 8%			–	–	–	–		140295	
148	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	4	16822,63	752,51	67291	3010	41882	21217	95589
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	22399	1176		7081	
149	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ	М2 КРОВЛИ	20	1734,53	93,61	34691	1872	5025	25991	65536
		НР - 92%; СП - 8%			1389,72	22,84	27794	457		4855	
150	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,12	2499,00	–	55278	–	55278	–	59700
		СП - 8%			–	–	–	–		4422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	8	401,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
152	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
153	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	РУЧКА СКОБА	ШТ.	4	501,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
154	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КОНЕК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	36,88	2568,78	13,28	94737	490	61232	30475	135229
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	33015	110		10017	
155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	38,5	935,25	13,28	36007	511	1030	31814	73247
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	34466	114		5426	
156	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	42,581	2206,00	--	93934	--	93934	--	101448
		СП - 8%			--	--	--	--		7515	
157	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	М	119	86,51	21,89	10295	2605	838	6879	18548
		НР - 92%; СП - 8%			57,58	5,25	6852	625		1374	
158	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,55097	199546,00	--	109944	--	109944	--	118739
		СП - 8%			--	--	--	--		8796	
159	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦА. УСТАНОВКА	М3	0,16	114646,43	1185,51	18343	190	11152	6366	26686
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	7001	72		1977	
		КРОВЛЯ БЛОК В									
160	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПАРАПЕТОВ	М3 КЛАДКИ	35,51	28005,57	2309,20	994478	82000	750719	164980	1252215
		НР - 93%; СП - 8%			4555,32	440,40	161759	15639		92757	
161	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	18,4379	99749,98	1261,01	1839180	23250	1459387	328821	2341441
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	356543	8814		173440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	555,15	2611,39	93,61	1449712	51968	506345	831750	2463979
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	891399	12677		182517	
163	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ	51,86	3313,08	13,92	171817	722	153418	16197	203055
		НР - 90%; СП - 8%			340,86	6,17	17677	320		15041	
164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	21,0309	9981,43	51,47	209918	1082	193433	14262	242115
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	15403	443		17934	
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	555,15	346,40	2,39	192306	1325	175574	14355	223194
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	15407	543		16533	
166	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	555,15	78,16	11,74	43390	6519	–	35222	84901
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	36871	1414		6289	
167	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	610,665	104,00	–	63509	–	63509	–	68590
		СП - 8%			–	–	–	–		5081	
168	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	477,3	322,36	11,74	153862	5605	116557	30283	198876
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	31700	1216		14732	
169	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	477,3	573,23	96,69	273601	46148	138029	91649	394470
		НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	89424	10195		29220	
170	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ	477,3	180,09	14,30	85957	6824	75821	4497	97691
		НР - 92%; СП - 8%			6,94	3,30	3312	1577		7236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	477,3	489,52	17,60	233647	8399	151208	54984	311721
		НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	74040	2327		23090	
172	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	71,595	15778,00	--	1129626	--	1129626	--	1219996
		СП - 8%			--	--	--	--		90370	
173	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	613,9959	2499,00	--	1534376	--	1534376	--	1657126
		СП - 8%			--	--	--	--		122750	
174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	51,86	935,25	13,28	48502	689	1387	42853	98664
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	46426	154		7308	
175	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	57,35716	2206,00	--	126530	--	126530	--	136652
		СП - 8%			--	--	--	--		10122	
			ПОЛЫ БЛОК А ТИП1 - 344,74М2								
176	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	13,7896	15518,54	1492,20	213994	20577	149728	47070	281949
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	43689	6385		20885	
177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	137,896	661,00	25,45	91149	3510	48317	38479	139998
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	39322	1613		10370	
178	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	513,59	24,98	70822	3444	44593	21395	99594
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	22785	471		7377	
179	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	388,15	21,76	53524	3001	35676	14024	72952
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	14847	397		5404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	308,88704	115,00	–	35522	–	35522	–	38364
		СП - 8%			–	–	–	–		2842	
181	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	660,34	41,64	91058	5742	42023	41267	142911
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	43293	608		10586	
182	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	137,896	124,42	4,55	17157	627	556	15201	34947
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	15974	198		2589	
183	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	137,896	661,00	25,45	91149	3510	48317	38479	139998
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	39322	1613		10370	
184	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ	137,896	94,59	4,33	13043	597	11960	708	14851
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	486	267		1100	
			ТИП2 - 333,83 М2								
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	133,532	661,00	25,45	88264	3399	46788	37261	135567
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38077	1562		10042	
186	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	513,59	24,98	68581	3335	43183	20718	96443
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	22063	456		7144	
187	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	388,15	21,76	51830	2906	34547	13580	70643
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	14377	384		5233	
188	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	299,11168	115,00	–	34398	–	34398	–	37150
		СП - 8%			–	–	–	–		2752	
189	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	660,34	41,64	88176	5560	40693	39961	138388
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	41923	589		10251	
190	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	133,532	124,42	4,55	16614	607	539	14720	33841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	15468	191		2507	
191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	133,532	661,00	25,45	88264	3399	46788	37261	135567
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38077	1562		10042	
192	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	133,532	94,59	4,33	12630	578	11581	685	14381
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	471	258		1065	
			ТИП1А - 864,14М2								
193	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	34,5656	15518,54	1492,20	536408	51579	375317	117987	706746
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	109512	16006		52352	
194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	661,00	25,45	228477	8798	121113	96452	350924
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	98566	4043		25994	
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	661,00	25,45	228477	8798	121113	96452	350924
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	98566	4043		25994	
196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	94,59	4,33	32694	1497	29979	1774	37225
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	1218	669		2757	
			ТИП2А - 541,33 М2								
197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	216,532	661,00	25,45	143127	5511	75871	60421	219832
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	61745	2533		16284	
198	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	216,532	94,59	4,33	20481	938	18780	1111	23319
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	763	419		1727	
			ТИП3А - 67,37 М2								
199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	26,948	661,00	25,45	17813	686	9443	7520	27359
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	7684	315		2027	
			ТИП4 - 27,86М2								
200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	11,144	661,00	25,45	7366	284	3904	3110	11314
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	3178	130		838	
			ПОЛЫ БЛОК В								
			ТИП7 - 292,15М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	11,686	15518,54	1492,20	181350	17438	126888	39889	238938
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	37024	5411		17699	
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	116,86	661,00	25,45	77244	2974	40947	32609	118641
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	33323	1367		8788	
			ТИП8 - 270,58 М2								
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	108,232	661,00	25,45	71541	2755	37923	30201	109881
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30863	1266		8139	
204	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	513,59	24,98	55587	2703	35001	16792	78170
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	17883	369		5790	
205	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	388,15	21,76	42010	2355	28002	11007	57259
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	11653	311		4241	
206	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	242,43968	115,00	--	27881	--	27881	--	30111
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
207	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	660,34	41,64	71470	4507	32983	32390	112168
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	33980	477		8309	
208	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	108,232	124,42	4,55	13466	492	436	11931	27429
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	12538	155		2032	
209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	108,232	661,00	25,45	71541	2755	37923	30201	109881
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30863	1266		8139	
210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ	108,232	94,59	4,33	10237	469	9387	555	11656
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	381	209		863	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1789,236	737,23	4,20	1319073	7507	515203	638898	2114608
		НР - 80%; СП - 8%			445,09	1,26	796363	2259		156638	
212	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3436,984	1223,74	66,93	4205968	230037	1264701	2309278	7036465
		НР - 80%; СП - 8%			788,84	51,02	2711230	175367		521220	
213	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,804	2764,82	39,08	734900	10387	225886	402936	1228863
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	498627	5043		91027	
214	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3090,424	1011,81	6,55	3126929	20231	1356058	1405410	4894926
		НР - 80%; СП - 8%			566,47	1,98	1750640	6123		362587	
215	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=0,3	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,804	381,17	11,18	101315	2972	58996	33445	145541
		НР - 80%; СП - 8%			148,03	9,25	39347	2459		10781	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
216	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	170	414,02	1,42	70383	241	1877	49150	129096
		НР - 72%; СП - 8%			401,56	–	68265	–		9563	
217	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	541	348,14	–	188343	–	–	135607	349865
		НР - 72%; СП - 8%			348,14	–	188343	–		25916	
218	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	4	1464,39	–	5858	–	–	4217	10881
		НР - 72%; СП - 8%			1464,39	–	5858	–		806	
219	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	93	907,09	42,49	84360	3952	–	59275	155125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	80408	1919		11491	
220	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	26	1314,35	72,47	34173	1884	–	23907	62726
		НР - 72%; СП - 8%			1241,88	35,18	32289	915		4646	
221	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРАНА	ШТ. АРМАТУРЫ	119	52,69	0,19	6270	23	–	4506	11638
		НР - 72%; СП - 8%			52,50	0,09	6247	11		862	
222	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА	8	820,59	247,80	6565	1982	1	3933	11338
		НР - 72%; СП - 8%			572,79	110,10	4582	881		840	
			ОТОПЛЕНИЕ								
223	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	348	682,39	36,32	237470	12641	8907	215696	489420
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	215922	4176		36253	
224	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	170,5	203.00	–	34612	–	34612	–	37380
		СП - 8%			–	–	–	–		2769	
225	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	115	326,00	–	37490	–	37490	–	40489
		СП - 8%			–	–	–	–		2999	
226	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	57,5	473.00	–	27198	–	27198	–	29373
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
227	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	5	672,00	–	3360	–	3360	–	3629
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
228	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	348	74,03	1,08	25762	376	1099	23801	53528
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	–	24287	–		3965	
229	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	51,85	999,07	141,96	51802	7360	8238	38763	97810
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	36204	3350		7245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2305-1001-0108 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	412	2582,00	--	1063784	--	1063784	--	1148887
		СП - 8%			--	--	--	--		85103	
231	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	59	7789,00	--	459551	--	459551	--	496315
		СП - 8%			--	--	--	--		36764	
232	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	59	6312,00	--	372408	--	372408	--	402201
		СП - 8%			--	--	--	--		29793	
233	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	25	257,93	--	6448	--	2783	3591	10843
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	3665	--		803	
234	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	59	1223,00	--	72157	--	72157	--	77930
		СП - 8%			--	--	--	--		5773	
235	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-BD С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 20, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	36732,00	--	36732	--	36732	--	39671
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
236	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	7	56625,00	--	396375	--	396375	--	428085
		СП - 8%			--	--	--	--		31710	
237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	37,25	84,98	2,21	3165	82	1709	953	4448
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1374	8		330	
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	37,25	196,16	3,13	7307	117	3978	2227	10297
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	3212	16		763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	5	560,11	61,95	2801	310	1285	1021	4127
		НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	1206	138		306	
240	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 16381-77	М	5,5	239,00	--	1315	--	1315	--	1420
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
241	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	23,6	542,00	--	12791	--	12791	--	13814
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		К-1									
242	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	М	141,4	1257,00	--	177740	--	177740	--	191959
		СП - 8%			--	--	--	--		14219	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000ММ - 10ШТ									
243	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦД-10	ШТ.	10	12022,00	--	120220	--	120220	--	129838
		СП - 8%			--	--	--	--		9618	
244	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9	ШТ.	10	13672,00	--	136720	--	136720	--	147658
		СП - 8%			--	--	--	--		10938	
245	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦП10-1, КЦП10-2	ШТ.	20	10261,00	--	205220	--	205220	--	221638
		СП - 8%			--	--	--	--		16418	
246	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1	ШТ.	10	3867,00	--	38670	--	38670	--	41764
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
247	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	ШТ.	10	4728,00	--	47280	--	47280	--	51062
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
248	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	10	19408,00	--	194080	--	194080	--	209606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15526	
249	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ	Т	0,097	394527,00	--	38269	--	38269	--	41331
		СП - 8%			--	--	--	--		3062	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ - 2ШТ									
250	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦД-15	ШТ.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--	51741
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
251	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦП15-1, 2ПП15-1, КЦП15-2	ШТ.	4	18592,00	--	74368	--	74368	--	80317
		СП - 8%			--	--	--	--		5949	
252	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.	4	20555,00	--	82220	--	82220	--	88798
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
253	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1	ШТ.	2	3867,00	--	7734	--	7734	--	8353
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
254	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	ШТ.	2	4728,00	--	9456	--	9456	--	10212
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
255	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	2	19408,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
256	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ	Т	0,039	394527,00	--	15387	--	15387	--	16617
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
		СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 М3									
257	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	ШТ.	5	37121,00	--	185605	--	185605	--	200453
		СП - 8%			--	--	--	--		14848	
258	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6	ШТ.	5	21165,00	--	105825	--	105825	--	114291
		СП - 8%			--	--	--	--		8466	
259	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9	ШТ.	10	30280,00	--	302800	--	302800	--	327024
		СП - 8%			--	--	--	--		24224	
260	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	5	39297,00	--	196485	--	196485	--	212204
		СП - 8%			--	--	--	--		15719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	5	10559,00	–	52795	–	52795	–	57019
		СП - 8%			–	–	–	–		4224	
262	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО1	ШТ.	5	3867,00	–	19335	–	19335	–	20882
		СП - 8%			–	–	–	–		1547	
263	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.	85	599,00	–	50915	–	50915	–	54988
		СП - 8%			–	–	–	–		4073	
264	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ	Т	0,0155	631093,00	–	9782	–	9782	–	10564
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
265	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	5	19408,00	–	97040	–	97040	–	104803
		СП - 8%			–	–	–	–		7763	
266	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 150 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	12	1435,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
267	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 50 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	10,5	960,00	–	10080	–	10080	–	10886
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
268	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	4,5	1752,00	–	7884	–	7884	–	8515
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
269	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X160X160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	9651,00	–	144765	–	144765	–	156346
		СП - 8%			–	–	–	–		11581	
270	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,009705	286584,00	–	2781	–	2781	–	3004
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
					БЛАГОУСТРОЙСТВО						
					БОРТОВЫЕ КАМНИ						
271	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	70,65	48421,00	–	3420944	–	3420944	–	3694619
		СП - 8%			–	–	–	–		273675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
272	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ**	**М**	**11925**	**74,51**	**0,19**	**888581**	**2262**	**1**	**638940**	**1649722**
		НР - 72%; СП - 8%			**74,32**	**0,09**	**886318**	**1098**		**122202**	
273	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**943**	**45,03**	**–**	**42460**	**–**	**–**	**30571**	**78874**
		НР - 72%; СП - 8%			**45,03**	**–**	**42460**	**–**		**5842**	
274	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**1150**	**49,30**	**0,57**	**56691**	**654**	**1**	**40575**	**105047**
		НР - 72%; СП - 8%			**48,73**	**0,28**	**56036**	**318**		**7781**	
275	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**ЩИТКИ С АВТОМАТАМИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**13**	**49,30**	**0,57**	**641**	**7**	**1**	**459**	**1187**
		НР - 72%; СП - 8%			**48,73**	**0,28**	**633**	**4**		**88**	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
276	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**255**	**514,41**	**41,62**	**131173**	**10612**	**30857**	**66746**	**213753**
		НР - 72%; СП - 8%			**351,78**	**11,76**	**89704**	**2999**		**15834**	
277	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**710**	**463,81**	**32,42**	**329304**	**23015**	**86800**	**162542**	**531194**
		НР - 72%; СП - 8%			**309,14**	**8,82**	**219489**	**6263**		**39348**	
278	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**13175**	**370,65**	**14,35**	**4883369**	**189124**	**1604444**	**2252548**	**7706790**
		НР - 72%; СП - 8%			**234,52**	**2,94**	**3089801**	**38738**		**570873**	
279	1308-0206-1715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ**	**М**	**45**	**1460,00**	**163,59**	**65700**	**7362**	**20442**	**28922**	**102192**
		НР - 72%; СП - 8%			**842,14**	**50,52**	**37896**	**2273**		**7570**	
280	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М**	**160**	**840,42**	**63,68**	**134467**	**10189**	**10003**	**84618**	**236613**
		НР - 72%; СП - 8%			**714,22**	**20,31**	**114275**	**3250**		**17527**	
281	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 63 ММ**	**М**	**255**	**133,00**	**–**	**33915**	**–**	**33915**	**–**	**36628**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2713**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	575	91,00	--	52325	--	52325	--	56511
		СП - 8%			--	--	--	--		4186	
283	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	135	69,00	--	9315	--	9315	--	10060
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
284	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	525	44,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
285	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	122650	24,00	--	2943600	--	2943600	--	3179088
		СП - 8%			--	--	--	--		235488	
286	2301-0101-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 3262-75	М	160	384,00	--	61440	--	61440	--	66355
		СП - 8%			--	--	--	--		4915	
287	2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, D 102 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	45	1558,00	--	70110	--	70110	--	75719
		СП - 8%			--	--	--	--		5609	
289	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	12900	72,72	0,80	938060	10366	240124	497533	1550441
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	687570	3448		114847	
290	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	385	84,96	1,61	32710	619	7466	17878	54635
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	24625	206		4047	
291	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	575	100,07	3,21	57542	1848	12787	31335	95988
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	1,07	42907	615		7110	
292	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	155	179,71	11,25	27854	1744	4630	15883	47237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	3,74	21480	580		3499	
293	2306-0145-0909 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,155	9774885,00	–	1515107	–	1515107	–	1636316
		СП - 8%			–	–	–	–		121209	
294	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,575	3289652,00	–	1891550	–	1891550	–	2042874
		СП - 8%			–	–	–	–		151324	
295	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,135	1097346,00	–	148142	–	148142	–	159993
		СП - 8%			–	–	–	–		11851	
296	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,25	779751,00	–	194938	–	194938	–	210533
		СП - 8%			–	–	–	–		15595	
297	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0.4	516845,00	–	206738	–	206738	–	223277
		СП - 8%			–	–	–	–		16539	
298	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80**	КМ	12,5	296239,00	–	3702988	–	3702988	–	3999227
		СП - 8%			–	–	–	–		296239	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**65845986**	**2776712**	**41221584**	**18067347**	**114720402**
							21459489	**1179089**	**–**	**6713068**	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**62240044**				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				**12954130**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**19921454**				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				**5053585**				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**388220**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**17776811**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**6401348**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**114720402**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**114720402**				
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				**2661513**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге				**117381915**				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98 %		Тенге				**2324162**				
	Итого:		Тенге				**119706077**				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				**2394122**				
	Итого в текущих ценах 2018г		Тенге				**122100199**				
	Итого в текущих цена 2020 г. к-0,9		Тенге				**109890179**				
	НДС 12%		Тенге				**13186821**				
	ВСЕГО:		Тенге				**123077000**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай"

Карагойшин А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис"

Есмуханов К.Т.