Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

Подрядчик : ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания СОШ им. А.Тихоненко в п.Лубенка, Чингирлауского района, ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 021140004953	номер	дата
	№91	04.05.2020
БИК TSESKZKA		
ИИКKZ84998RTB0000519295		
АО «First Heartland Jýsan Bank»		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	123 077 000	109890179						13186821	123 077 000
за июнь	123 077 000	109890179						13186821	123 077 000

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел образования"

Руководитель Таганиязова Э.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жиенбай"

Директор: Карагойшин А.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

ТЕХНАДЗОР ТОО "Ural Engineering"

Директор: Айкожаев Б.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жиенбай"
Объект: Капитальный ремонт здания СОШ им. А.Тихоненко, п.Лубенка, Чингирлауского района ЗКО

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ 25 июня 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		БЛОК А									
1	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ**	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10,66	3491,38	0,13	37218	1	--	26796	69135
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	37217	--		5121	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	22,9	175,94	--	4029	--	--	3384	8007
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	4029	--		593	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**ОТМОСТКА. РАЗБОРКА**	М3 КОНСТРУКЦИИ	14,96	1042,74	661,10	15599	9890	--	8891	26450
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	5709	2523		1959	
4	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	М2 ПЕРЕГОРОДОК	76	1465,16	164,71	111352	12518	--	75209	201486
		НР - 72%; СП - 8%			1300,45	73,99	98834	5623		14925	
5	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА**	М3	1,412	16761,94	6225,54	23668	8790	1	15814	42640
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	14877	3949		3159	
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	ШТ.	85	1136,58	48,81	96609	4149	--	67943	177717
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	92460	1905		13164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	222,18	393,90	17,64	87517	3920	--	61560	161003
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	83597	1903		11926	
8	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	64,8	774,96	--	50217	--	--	36156	93283
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	50217	--		6910	
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	129,6	70,19	0,03	9097	4	--	6547	16895
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	9093	--		1252	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	54	1696,90	97,30	91633	5254	--	63892	167967
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	86379	2360		12442	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	126,4209	290,60	--	36738	--	--	26452	68245
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	36738	--		5055	
12	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	537,84	33,72	--	18137	--	--	13059	33691
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	18137	--		2496	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	41,43	1528,89	504,74	63342	20911	--	37350	108748
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	42431	9445		8055	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1240,57	90,28	2,47	112002	3059	--	79508	206832
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	108943	1485		15321	
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	1345,36	275,37	16,31	370472	21948	--	258609	679408
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	348524	10656		50327	
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	1345,36	59,14	--	79559	--	--	57282	147788
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	79559	--		10947	
17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	793,37	670,82	27,32	532208	21672	--	375162	979959
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	510536	10522		72590	
18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	834,8	1528,89	504,74	1276317	421355	--	752595	2191226
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	854962	190309		162313	
19	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ	М2	116,98	198,15	--	23179	--	--	16689	43058
		НР - 72%; СП - 8%			198,15	--	23179	--		3189	
20	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	1993,04	137,24	--	273521	--	--	196935	508092
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	273521	--		37636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
		НР - 84%; СП - 8%	М2	4162,03	175,94 175,94	-- --	732277 732277	-- --	--	615112 107791	1455180
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М	869,82	29,07 29,07	-- --	25283 25283	-- --	--	18204 3479	46965
23	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М	532,6	110,10 110,10	-- --	58639 58639	-- --	--	42220 8069	108927
24	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	1048,8	80,95 80,88	0,07 --	84896 84825	71 --	--	61074 11678	157647
25	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	1048,8	139,72 121,43	18,29 5,06	146540 127357	19182 5312	1	95522 19365	261426
26	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН									
		НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	1048,8	241,46 224,76	16,70 4,62	253247 235732	17514 4850	1	173219 34117	460583
27	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	1048,8	186,28 179,44	6,84 3,22	195370 188195	7175 3376	--	137931 26664	359965
28	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ ДО 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
		НР - 118%; СП - 8%		154	956,86 320,54	636,32 192,54	147357 49363	97994 29652	--	93237 19247	259841
29	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ									
		НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,295	19934,66 15888,27	4046,40 1765,40	5881 4687	1194 521	--	3750 770	10401
				БЛОК Б							
30	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА									
		НР - 84%; СП - 8%	М3	0,55	15032,36 8071,52	6960,84 3126,84	8268 4439	3828 1720	1	5174 1075	14517
31	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКОВ. ОЧИСТКА ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	4,07	460,14 213,94	244,66 106,12	1873 871	996 432	6	938 225	3036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1211-0102-0801 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КОЗЫРЬКОВ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛАДКИХ. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	4,07	3279,69	0,18	13348	1	1754	8347	23431
		НР - 72%; СП - 8%			2848,46	--	11593	--		1736	
33	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	63,47	3491,38	0,13	221598	9	1	159545	411634
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	221590	--		30491	
34	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	98,47	175,94	--	17325	--	--	14553	34428
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	17325	--		2550	
35	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	14,903	1042,74	661,10	15540	9852	--	8858	26349
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	5688	2514		1952	
36	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,68	19934,66	4046,40	13556	2752	--	8643	23975
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	10804	1200		1776	
37	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. РАЗБОРКА НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	М2 ПЕРЕГОРОДОК	73,2	1465,16	164,71	107250	12057	--	72438	194063
		НР - 72%; СП - 8%			1300,45	73,99	95193	5416		14375	
38	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЦВП. РАЗБОРКА	М2 СТЕН	57,36	108,49	19,56	6223	1122	--	3965	11003
		НР - 72%; СП - 8%			88,93	7,07	5101	406		815	
39	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	1,368	16761,94	6225,54	22930	8517	1	15321	41312
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	14414	3826		3060	
40	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	91	1136,58	48,81	103429	4442	--	72739	190261
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	98987	2039		14093	
41	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	311,776	393,90	17,64	122808	5500	--	86385	225928
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	117308	2670		16735	
42	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	86,68	774,96	--	67173	--	--	48365	124781
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	67173	--		9243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	173,36	70,19	0,03	12169	6	--	8757	22600
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	12163	--		1674	
44	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	62	1696,90	97,30	105208	6033	--	73358	192851
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	99175	2710		14285	
45	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	131,052	290,60	--	38084	--	--	27421	70745
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	38084	--		5240	
46	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	561	33,72	--	18918	--	--	13621	35142
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	18918	--		2603	
47	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	504,04	1528,89	504,74	770622	254408	--	454406	1323030
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	516214	114906		98002	
48	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	750,1	90,28	2,47	67721	1850	--	48074	125059
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	65871	898		9264	
49	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	632,09	275,37	16,31	174059	10312	--	121502	319206
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	163747	5007		23645	
50	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	632,09	59,14	--	37379	--	--	26913	69435
		НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	37379	--		5143	
51	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	92,43	670,82	27,32	62004	2525	--	43707	114168
		НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	59479	1226		8457	
52	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	964,32	1528,89	504,74	1474339	486729	--	869361	2531197
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	987610	219836		187496	
53	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ	М2	117,88	198,15	--	23358	--	--	16817	43389
		НР - 72%; СП - 8%			198,15	--	23358	--		3214	
54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	1707,41	137,24	--	234322	--	--	168712	435276
		НР - 72%; СП - 8%			137,24	--	234322	--		32243	
55	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	3330,5	175,94	--	585975	--	--	492219	1164451
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	585975	--		86256	
56	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	М	777,43	29,07	--	22597	--	--	16270	41977
		НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	22597	--		3109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	М	116,03	110,10	--	12775	--	--	9198	23730
		НР - 72%; СП - 8%			110,10	--	12775	--		1758	
58	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	634,5	223,19	1,52	141612	967	--	101264	262307
		НР - 72%; СП - 8%			221,66	--	140645	--		19430	
59	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	634,5	139,72	18,29	88653	11605	--	57789	158157
		НР - 72%; СП - 8%			121,43	5,06	77048	3213		11715	
60	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	634,5	241,46	16,70	153208	10596	1	104794	278642
		НР - 72%; СП - 8%			224,76	4,62	142613	2934		20640	
61	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА	М2	634,5	186,28	6,84	118194	4341	1	83445	217771
		НР - 72%; СП - 8%			179,44	3,22	113854	2043		16131	
62	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	0,21	19934,66	4046,40	4186	850	1	2669	7404
		НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	3337	371		548	
			БЛОК В								
63	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1	8888,17	4977,81	8888	4978	--	5728	15786
		НР - 118%; СП - 8%			3910,37	943,95	3910	944		1169	
64	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА	М3	2,6	15032,36	6960,84	39084	18098	--	24457	68625
		НР - 84%; СП - 8%			8071,52	3126,84	20986	8130		5083	
65	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,271	48304,69	2936,23	13091	796	--	8689	23522
		НР - 69%; СП - 8%			45368,46	1101,81	12295	299		1742	
66	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ: СТЕСЫВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	38,57	3491,38	0,13	134663	5	--	96953	250145
		НР - 72%; СП - 8%			3491,25	--	134658	--		18529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	26,3	175,94	--	4627	--	--	3887	9195
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	4627	--		681	
68	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	8,768	1042,74	661,10	9143	5797	--	5211	15502
		НР - 108%; СП - 8%			381,65	168,68	3346	1479		1148	
69	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	5,276	16761,94	6225,54	88436	32846	--	59089	159327
		НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	55590	14755		11802	
70	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	15	1136,58	48,81	17049	732	--	11990	31362
		НР - 72%; СП - 8%			1087,77	22,41	16317	336		2323	
71	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	38,26	393,90	17,64	15071	675	--	10601	27725
		НР - 72%; СП - 8%			376,26	8,57	14396	328		2054	
72	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	9,55	774,96	--	7401	--	--	5329	13748
		НР - 72%; СП - 8%			774,96	--	7401	--		1018	
73	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	19,6	70,19	0,03	1376	1	--	990	2555
		НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	1375	--		189	
74	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	12	1696,90	97,30	20363	1168	--	14198	37326
		НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	19195	525		2765	
75	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	25,23	290,60	--	7332	--	--	5279	13620
		НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	7332	--		1009	
76	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. СНЯТИЕ	М	92	33,72	--	3102	--	--	2234	5763
		НР - 72%; СП - 8%			33,72	--	3102	--		427	
77	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	154,22	1528,89	504,74	235785	77841	1	139034	404805
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	157945	35158		29986	
78	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	158,01	90,28	2,47	14266	390	--	10127	26344
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	13876	189		1951	
79	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	317,09	275,37	16,31	87317	5173	--	60952	160131
		НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	82144	2512		11862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	317,09	59,14	--	18751	--	--	13501	34832
					59,14	--	18751	--		2580	
81	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	123,73	670,82	27,32	83000	3380	1	58508	152830
					643,50	13,26	79621	1641		11321	
82	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	490,03	137,24	--	67251	--	--	48421	124925
					137,24	--	67251	--		9254	
83	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
		НР - 84%; СП - 8%	М2	143,46	175,94	--	25241	--	--	21202	50158
					175,94	--	25241	--		3715	
84	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М2 ОБЛИЦОВКИ	65,82	630,83	46,84	41521	3083	1	28684	75822
					584,00	21,28	38439	1401		5616	
85	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М	112,59	29,07	--	3273	--	--	2356	6079
					29,07	--	3273	--		450	
86	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М	117,19	110,10	--	12902	--	--	9290	23968
					110,10	--	12902	--		1775	
87	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	555,15	80,95	0,07	44937	37	1	32328	83446
					80,88	--	44899	--		6181	
88	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	555,15	139,72	18,29	77566	10153	--	50562	138378
					121,43	5,06	67413	2812		10250	
89	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН										
		НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	555,15	241,46	16,70	134048	9271	1	91688	243796
					224,76	4,62	124778	2567		18059	
90	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. РАЗБОРКА									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	555,15	186,28	6,84	103413	3798	--	73010	190537
					179,44	3,22	99615	1787		14114	
91	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ									
		НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	35,48	19934,66	4046,40	707282	143566	--	450973	1250916
					15888,27	1765,40	563716	62636		92660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	528,91	587,00	--	310470	--		--	335308
		СП - 8%			--	--	--	--		24838	
93	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т	528,91	147,00	--	77750	--		--	83970
		СП - 8%			--	--	--	--		6220	
					РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
					ОКНА						
					БЛОК А						
94	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	142,884	2626,24	155,13	375247	22166	213141	134802	550854
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	139940	9840		40804	
95	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	4,914	2408,14	149,96	11834	737	6705	4250	17370
		НР - 90%; СП - 8%			893,84	67,12	4392	330		1287	
96	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	3,024	3160,64	156,23	9558	472	5868	3082	13651
		НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	3218	206		1011	
97	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	4,704	3333,38	150,05	15680	706	8752	5884	23290
		НР - 90%; СП - 8%			1322,77	67,12	6222	316		1725	
98	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	142,884	18483,00	--	2640925	--	2640925	--	2852199
		СП - 8%			--	--	--	--		211274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2	9,618	14729,00	--	141664	--	141664	--	152997
		СП - 8%			--	--	--	--		11333	
100	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	3,024	20980,00	--	63444	--	63444	--	68519
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
101	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М	М	90,72	1482,82	8,76	134521	795	115862	16400	162995
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	17864	358		12074	
102	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	90,72	2231,00	--	202396	--	202396	--	218588
		СП - 8%			--	--	--	--		16192	
103	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	96,6	113,00	--	10916	--	10916	--	11789
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
104	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	90,72	855,28	1,88	77591	171	55596	15771	100831
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	21824	80		7469	
105	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	90,72	662,00	--	60057	--	60057	--	64861
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
		БЛОК Б									
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2	1,4784	3761,13	155,77	5560	230	3486	1748	7894
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	1844	99		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2 ПРОЕМОВ	199,584	2626,24	155,13	524155	30962	297722	188295	769446
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	195471	13745		56996	
108	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**									
		СП - 8%	М2	199,584	18483,00	--	3688911	--	3688911	--	3984024
					--	--	--	--		295113	
109	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99**									
		СП - 8%	М2	1,4784	21288,00	--	31472	--	31472	--	33990
					--	--	--	--		2518	
110	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**									
		НР - 90%; СП - 8%	М	118,412	1482,82	8,76	175584	1038	151230	21406	212748
111	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**			196,91	3,95	23316	467		15759	
		СП - 8%	М	118,412	2231,00	--	264177	--	264177	--	285311
					--	--	--	--		21134	
112	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**									
		СП - 8%	ШТ.	126	113,00	--	14238	--	14238	--	15377
					--	--	--	--		1139	
113	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**									
		НР - 72%; СП - 8%	М	118,412	855,28	1,88	101275	223	72566	20585	131609
					240,57	0,88	28486	105		9749	
114	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**									
		СП - 8%	М	118,412	662,00	--	78389	--	78389	--	84660
					--	--	--	--		6271	

БЛОК В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2 ПРОЕМОВ	16,156	2626,24	155,13	42430	2506	24101	15242	62285
		НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	15823	1113		4614	
116	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	М2	9,072	18483,00	--	167678	--	167678	--	181092
		СП - 8%			--	--	--	--		13414	
117	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	М2	7,084	15192,00	--	107620	--	107620	--	116230
		СП - 8%			--	--	--	--		8610	
118	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	М	13,72	1482,82	8,76	20344	120	17522	2480	24650
		НР - 90%; СП - 8%			196,91	3,95	2702	54		1826	
119	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	М	13,72	2231,00	--	30609	--	30609	--	33058
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
120	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	ШТ.	12,6	113,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
121	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	М	13,72	855,28	1,88	11734	26	8407	2385	15249
		НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	3301	12		1130	
122	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	М	13,72	662,00	--	9083	--	9083	--	9809
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		КРОВЛЯ БЛОК А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/									
		СП - 8%	М2	1153,68	104,00	--	119983	--	119983	--	129581
					--	--	--	--		9599	
124	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%	М3	155,06	15778,00	--	2446537	--	2446537	--	2642260
					--	--	--	--		195723	
125	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	М2	1159,9728	2499,00	--	2898772	--	2898772	--	3130674
					--	--	--	--		231902	
126	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	М2	22,12	2499,00	--	55278	--	55278	--	59700
					--	--	--	--		4422	
127	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	ШТ.	8	401,00	--	3208	--	3208	--	3465
					--	--	--	--		257	
128	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86									
		СП - 8%	ШТ.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
					--	--	--	--		128	
129	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	РУЧКА СКОБА									
		СП - 8%	ШТ.	4	501,00	--	2004	--	2004	--	2164
					--	--	--	--		160	
130	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	М2	105,2912	2206,00	--	232272	--	232272	--	250854
					--	--	--	--		18582	
131	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ РАЗМЕРАМИ 6,3 ММ Х 55 ММ									
		СП - 8%	10 ШТ.	9,2	77,00	--	708	--	708	--	765
					--	--	--	--		57	
132	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014									
			Т	0,70196	199546,00	--	140073	--	140073	--	151279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		11206	
					КРОВЛЯ БЛОК Б						
133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛЕЖНИ									
		НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,21	27549,75	2309,20	5785	485	4466	862	7179
					3972,50	440,40	834	92		532	
134	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА									
		НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	16,003	99749,98	1261,01	1596299	20180	1266661	285397	2032232
					19337,50	478,02	309458	7650		150536	
135	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	634,5	2611,39	93,61	1656925	59396	578719	950635	2816166
					1605,69	22,84	1018810	14489		208605	
136	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ									
		НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ	38,5	3313,08	13,92	127554	536	113895	12024	150744
					340,86	6,17	13123	237		11166	
137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА									
		НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	16,779	9981,43	51,47	167478	864	154325	11379	193166
					732,42	21,07	12289	354		14309	
138	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА									
		НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	634,5	346,40	2,39	219793	1515	200669	16407	255096
					27,75	0,98	17609	621		18896	
139	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	634,5	78,16	11,74	49592	7451	–	40257	97036
					66,42	2,55	42141	1616		7188	
140	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/									
		СП - 8%	М2	697,95	104,00	--	72587	--	72587	--	78394
					--	--	--	--		5807	
141	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ									
			М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	447,7	644,72	23,49	288640	10514	218657	56810	373086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	59469	2281		27636	
142	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	447,7							370007
		НР - 92%; СП - 8%			573,23	96,69	256634	43287	129469	85965	
					187,35	21,36	83878	9563		27408	
143	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	447,7	180,09	14,30	80627	6401	71119	4219	91633
					6,94	3,30	3107	1479		6788	
144	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ									
		НР - 72%; СП - 8%	М2	447,7	489,52	17,60	219157	7878	141831	51574	292390
					155,12	4,88	69448	2183		21658	
145	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%	М3	89,54	15778,00	–	1412762	–	1412762	–	1525783
					–	–	–	–		113021	
146	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО БЕЗ ФАРТУКОВ	М ПРИМЫКАНИЙ								
		НР - 92%; СП - 8%		116	1210,40	14,90	140407	1729	108571	28127	182017
					259,54	4,02	30107	467		13483	
147	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	М2	701,757	2499,00	–	1753691	–	1753691	–	1893986
					–	–	–	–		140295	
148	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО								
		НР - 90%; СП - 8%		4	16822,63	752,51	67291	3010	41882	21217	95589
					5599,68	294,03	22399	1176		7081	
149	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	20	1734,53	93,61	34691	1872	5025	25991	65536
					1389,72	22,84	27794	457		4855	
150	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	М2	22,12	2499,00	–	55278	–	55278	–	59700
					–	–	–	–		4422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	8	401,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
152	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
153	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	РУЧКА СКОБА	ШТ.	4	501,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
154	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КОНЕК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	36,88	2568,78	13,28	94737	490	61232	30475	135229
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	33015	110		10017	
155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	38,5	935,25	13,28	36007	511	1030	31814	73247
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	34466	114		5426	
156	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	42,581	2206,00	--	93934	--	93934	--	101448
		СП - 8%			--	--	--	--		7515	
157	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	М	119	86,51	21,89	10295	2605	838	6879	18548
		НР - 92%; СП - 8%			57,58	5,25	6852	625		1374	
158	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,55097	199546,00	--	109944	--	109944	--	118739
		СП - 8%			--	--	--	--		8796	
159	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦА. УСТАНОВКА	М3	0,16	114646,43	1185,51	18343	190	11152	6366	26686
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	7001	72		1977	
			КРОВЛЯ БЛОК В								
160	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПАРАПЕТОВ	М3 КЛАДКИ	35,51	28005,57	2309,20	994478	82000	750719	164980	1252215
		НР - 93%; СП - 8%			4555,32	440,40	161759	15639		92757	
161	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	18,4379	99749,98	1261,01	1839180	23250	1459387	328821	2341441
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	356543	8814		173440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	555,15	2611,39	93,61	1449712	51968	506345	831750	2463979
					1605,69	22,84	891399	12677		182517	
163	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ									
		НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ	51,86	3313,08	13,92	171817	722	153418	16197	203055
					340,86	6,17	17677	320		15041	
164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА									
		НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	21,0309	9981,43	51,47	209918	1082	193433	14262	242115
					732,42	21,07	15403	443		17934	
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА									
		НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	555,15	346,40	2,39	192306	1325	175574	14355	223194
					27,75	0,98	15407	543		16533	
166	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	555,15	78,16	11,74	43390	6519	--	35222	84901
					66,42	2,55	36871	1414		6289	
167	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/									
		СП - 8%	М2	610,665	104,00	--	63509	--	63509	--	68590
					--	--	--	--		5081	
168	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	477,3	322,36	11,74	153862	5605	116557	30283	198876
					66,42	2,55	31700	1216		14732	
169	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	477,3	573,23	96,69	273601	46148	138029	91649	394470
					187,35	21,36	89424	10195		29220	
170	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	477,3	180,09	14,30	85957	6824	75821	4497	97691
					6,94	3,30	3312	1577		7236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	477,3	489,52	17,60	233647	8399	151208	54984	311721
		НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	74040	2327		23090	
172	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	71,595	15778,00	--	1129626	--	1129626	--	1219996
		СП - 8%			--	--	--	--		90370	
173	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	613,9959	2499,00	--	1534376	--	1534376	--	1657126
		СП - 8%			--	--	--	--		122750	
174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	51,86	935,25	13,28	48502	689	1387	42853	98664
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	46426	154		7308	
175	2110-0104-0122 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	57,35716	2206,00	--	126530	--	126530	--	136652
		СП - 8%			--	--	--	--		10122	
			ПОЛЫ БЛОК А ТИП1 - 344,74М2								
176	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	13,7896	15518,54	1492,20	213994	20577	149728	47070	281949
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	43689	6385		20885	
177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	137,896	661,00	25,45	91149	3510	48317	38479	139998
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	39322	1613		10370	
178	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	513,59	24,98	70822	3444	44593	21395	99594
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	22785	471		7377	
179	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	388,15	21,76	53524	3001	35676	14024	72952
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	14847	397		5404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	308,88704	115,00	--	35522	--	35522	--	38364
		СП - 8%			--	--	--	--		2842	
181	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	137,896	660,34	41,64	91058	5742	42023	41267	142911
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	43293	608		10586	
182	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	137,896	124,42	4,55	17157	627	556	15201	34947
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	15974	198		2589	
183	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	137,896	661,00	25,45	91149	3510	48317	38479	139998
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	39322	1613		10370	
184	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ	137,896	94,59	4,33	13043	597	11960	708	14851
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	486	267		1100	
			ТИП2 - 333,83 М2								
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	133,532	661,00	25,45	88264	3399	46788	37261	135567
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38077	1562		10042	
186	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	513,59	24,98	68581	3335	43183	20718	96443
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	22063	456		7144	
187	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	388,15	21,76	51830	2906	34547	13580	70643
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	14377	384		5233	
188	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	299,11168	115,00	--	34398	--	34398	--	37150
		СП - 8%			--	--	--	--		2752	
189	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	133,532	660,34	41,64	88176	5560	40693	39961	138388
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	41923	589		10251	
190	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	133,532	124,42	4,55	16614	607	539	14720	33841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	15468	191		2507	
191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	133,532	661,00	25,45	88264	3399	46788	37261	135567
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	38077	1562		10042	
192	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	133,532	94,59	4,33	12630	578	11581	685	14381
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	471	258		1065	
			ТИП1А - 864,14М2								
193	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	34,5656	15518,54	1492,20	536408	51579	375317	117987	706746
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	109512	16006		52352	
194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	661,00	25,45	228477	8798	121113	96452	350924
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	98566	4043		25994	
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	661,00	25,45	228477	8798	121113	96452	350924
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	98566	4043		25994	
196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	345,656	94,59	4,33	32694	1497	29979	1774	37225
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	1218	669		2757	
			ТИП2А - 541,33 М2								
197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	216,532	661,00	25,45	143127	5511	75871	60421	219832
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	61745	2533		16284	
198	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	216,532	94,59	4,33	20481	938	18780	1111	23319
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	763	419		1727	
			ТИП3А - 67,37 М2								
199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	26,948	661,00	25,45	17813	686	9443	7520	27359
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	7684	315		2027	
			ТИП4 - 27,86М2								
200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	11,144	661,00	25,45	7366	284	3904	3110	11314
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	3178	130		838	
			ПОЛЫ БЛОК В								
			ТИП7 - 292,15М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	11,686	15518,54	1492,20	181350	17438	126888	39889	238938
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	37024	5411		17699	
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	116,86	661,00	25,45	77244	2974	40947	32609	118641
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	33323	1367		8788	
		ТИП8 - 270,58 М2									
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	108,232	661,00	25,45	71541	2755	37923	30201	109881
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30863	1266		8139	
204	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	513,59	24,98	55587	2703	35001	16792	78170
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	17883	369		5790	
205	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	388,15	21,76	42010	2355	28002	11007	57259
		НР - 92%; СП - 8%			107,67	2,88	11653	311		4241	
206	2108-0102-0502 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ИЗ ПХВ	М2	242,43968	115,00	–	27881	–	27881	–	30111
		СП - 8%			–	–	–	–		2230	
207	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	108,232	660,34	41,64	71470	4507	32983	32390	112168
		НР - 94%; СП - 8%			313,96	4,41	33980	477		8309	
208	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ	108,232	124,42	4,55	13466	492	436	11931	27429
		НР - 94%; СП - 8%			115,84	1,43	12538	155		2032	
209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	108,232	661,00	25,45	71541	2755	37923	30201	109881
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30863	1266		8139	
210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ	108,232	94,59	4,33	10237	469	9387	555	11656
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	381	209		863	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1789,236	737,23	4,20	1319073	7507	515203	638898	2114608
		НР - 80%; СП - 8%			445,09	1,26	796363	2259		156638	
212	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3436,984	1223,74	66,93	4205968	230037	1264701	2309278	7036465
		НР - 80%; СП - 8%			788,84	51,02	2711230	175367		521220	
213	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,804	2764,82	39,08	734900	10387	225886	402936	1228863
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	498627	5043		91027	
214	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3090,424	1011,81	6,55	3126929	20231	1356058	1405410	4894926
		НР - 80%; СП - 8%			566,47	1,98	1750640	6123		362587	
215	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=0,3	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,804	381,17	11,18	101315	2972	58996	33445	145541
		НР - 80%; СП - 8%			148,03	9,25	39347	2459		10781	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
216	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	170	414,02	1,42	70383	241	1877	49150	129096
		НР - 72%; СП - 8%			401,56	--	68265	--		9563	
217	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	541	348,14	--	188343	--	--	135607	349865
		НР - 72%; СП - 8%			348,14	--	188343	--		25916	
218	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	4	1464,39	--	5858	--	--	4217	10881
		НР - 72%; СП - 8%			1464,39	--	5858	--		806	
219	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	93	907,09	42,49	84360	3952	--	59275	155125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			864,60	20,63	80408	1919		11491	
220	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	26	1314,35	72,47	34173	1884	--	23907	62726
		НР - 72%; СП - 8%			1241,88	35,18	32289	915		4646	
221	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ КРАНА	ШТ. АРМАТУРЫ	119	52,69	0,19	6270	23	--	4506	11638
		НР - 72%; СП - 8%			52,50	0,09	6247	11		862	
222	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА	8	820,59	247,80	6565	1982	1	3933	11338
		НР - 72%; СП - 8%			572,79	110,10	4582	881		840	
				ОТОПЛЕНИЕ							
223	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	348	682,39	36,32	237470	12641	8907	215696	489420
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	215922	4176		36253	
224	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	170,5	203,00	--	34612	--	34612	--	37380
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
225	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	115	326,00	--	37490	--	37490	--	40489
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
226	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	57,5	473,00	--	27198	--	27198	--	29373
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
227	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	5	672,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
228	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	348	74,03	1,08	25762	376	1099	23801	53528
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	24287	--		3965	
229	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	51,85	999,07	141,96	51802	7360	8238	38763	97810
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	36204	3350		7245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2305-1001-0108 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ СЕКЦИИ ОТ 101 ММ ДО 160 ММ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	412	2582,00	--	1063784	--	1063784	--	1148887
		СП - 8%			--	--	--	--		85103	
231	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	59	7789,00	--	459551	--	459551	--	496315
		СП - 8%			--	--	--	--		36764	
232	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	59	6312,00	--	372408	--	372408	--	402201
		СП - 8%			--	--	--	--		29793	
233	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	25	257,93	--	6448	--	2783	3591	10843
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	3665	--		803	
234	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б41П, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	59	1223,00	--	72157	--	72157	--	77930
		СП - 8%			--	--	--	--		5773	
235	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-BD С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 20, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	36732,00	--	36732	--	36732	--	39671
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
236	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	7	56625,00	--	396375	--	396375	--	428085
		СП - 8%			--	--	--	--		31710	
237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	37,25	84,98	2,21	3165	82	1709	953	4448
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1374	8		330	
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	37,25	196,16	3,13	7307	117	3978	2227	10297
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	3212	16		763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	5	560,11	61,95	2801	310	1285	1021	4127
		НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	1206	138		306	
240	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	М	5,5	239,00	--	1315	--	1315	--	1420
					--	--	--	--		105	
241	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/									
		СП - 8%	КГ	23,6	542,00	--	12791	--	12791	--	13814
					--	--	--	--		1023	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		К-1									
242	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011									
		СП - 8%	М	141,4	1257,00	--	177740	--	177740	--	191959
					--	--	--	--		14219	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000ММ - 10ШТ									
243	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦД-10									
		СП - 8%	ШТ.	10	12022,00	--	120220	--	120220	--	129838
					--	--	--	--		9618	
244	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9									
		СП - 8%	ШТ.	10	13672,00	--	136720	--	136720	--	147658
					--	--	--	--		10938	
245	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦП10-1, КЦП10-2									
		СП - 8%	ШТ.	20	10261,00	--	205220	--	205220	--	221638
					--	--	--	--		16418	
246	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1									
		СП - 8%	ШТ.	10	3867,00	--	38670	--	38670	--	41764
					--	--	--	--		3094	
247	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3									
		СП - 8%	ШТ.	10	4728,00	--	47280	--	47280	--	51062
					--	--	--	--		3782	
248	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	10	19408,00	--	194080	--	194080	--	209606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15526	
249	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ	Т	0,097	394527,00	--	38269	--	38269	--	41331
		СП - 8%			--	--	--	--		3062	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ - 2ШТ									
250	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КПД-15	ШТ.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--	51741
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
251	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦП15-1, 2ПП15-1, КЦП15-2	ШТ.	4	18592,00	--	74368	--	74368	--	80317
		СП - 8%			--	--	--	--		5949	
252	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.	4	20555,00	--	82220	--	82220	--	88798
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
253	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КЦО1	ШТ.	2	3867,00	--	7734	--	7734	--	8353
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
254	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	ШТ.	2	4728,00	--	9456	--	9456	--	10212
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
255	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	2	19408,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
256	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ	Т	0,039	394527,00	--	15387	--	15387	--	16617
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
		СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 М3									
257	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	ШТ.	5	37121,00	--	185605	--	185605	--	200453
		СП - 8%			--	--	--	--		14848	
258	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6	ШТ.	5	21165,00	--	105825	--	105825	--	114291
		СП - 8%			--	--	--	--		8466	
259	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9	ШТ.	10	30280,00	--	302800	--	302800	--	327024
		СП - 8%			--	--	--	--		24224	
260	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	5	39297,00	--	196485	--	196485	--	212204
		СП - 8%			--	--	--	--		15719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.	5	10559,00	--	52795	--	52795	--	57019
		СП - 8%			--	--	--	--		4224	
262	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО1	ШТ.	5	3867,00	--	19335	--	19335	--	20882
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
263	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.	85	599,00	--	50915	--	50915	--	54988
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
264	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ	Т	0,0155	631093,00	--	9782	--	9782	--	10564
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
265	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	5	19408,00	--	97040	--	97040	--	104803
		СП - 8%			--	--	--	--		7763	
266	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 150 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	12	1435,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
267	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 50 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009	М	10,5	960,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
268	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	4,5	1752,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
269	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X160X160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	9651,00	--	144765	--	144765	--	156346
		СП - 8%			--	--	--	--		11581	
270	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,009705	286584,00	--	2781	--	2781	--	3004
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
271	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	70,65	48421,00	--	3420944	--	3420944	--	3694619
		СП - 8%			--	--	--	--		273675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
272	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ**	**М**	11925	74,51	0,19	888581	2262	1	638940	1649722
		НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	886318	1098		122202	
273	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	943	45,03	--	42460	--	--	30571	78874
		НР - 72%; СП - 8%			45,03	--	42460	--		5842	
274	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	1150	49,30	0,57	56691	654	1	40575	105047
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	56036	318		7781	
275	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**ЩИТКИ С АВТОМАТАМИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	13	49,30	0,57	641	7	1	459	1187
		НР - 72%; СП - 8%			48,73	0,28	633	4		88	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
276	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	255	514,41	41,62	131173	10612	30857	66746	213753
		НР - 72%; СП - 8%			351,78	11,76	89704	2999		15834	
277	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	710	463,81	32,42	329304	23015	86800	162542	531194
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	8,82	219489	6263		39348	
278	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	13175	370,65	14,35	4883369	189124	1604444	2252548	7706790
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	3089801	38738		570873	
279	1308-0206-1715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ**	**М**	45	1460,00	163,59	65700	7362	20442	28922	102192
		НР - 72%; СП - 8%			842,14	50,52	37896	2273		7570	
280	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М**	160	840,42	63,68	134467	10189	10003	84618	236613
		НР - 72%; СП - 8%			714,22	20,31	114275	3250		17527	
281	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 63 ММ**	**М**	255	133,00	--	33915	--	33915	--	36628
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**									
		СП - 8%	М	575	91,00	--	52325	--	52325	--	56511
					--	--	--	--		4186	
283	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**									
		СП - 8%	М	135	69,00	--	9315	--	9315	--	10060
					--	--	--	--		745	
284	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**									
		СП - 8%	М	525	44,00	--	23100	--	23100	--	24948
					--	--	--	--		1848	
285	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ**									
		СП - 8%	М	122650	24,00	--	2943600	--	2943600	--	3179088
					--	--	--	--		235488	
286	2301-0101-0133 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 3262-75**									
		СП - 8%	М	160	384,00	--	61440	--	61440	--	66355
					--	--	--	--		4915	
287	2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, D 102 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	М	45	1558,00	--	70110	--	70110	--	75719
					--	--	--	--		5609	
289	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**									
		НР - 72%; СП - 8%	М	12900	72,72	0,80	938060	10366	240124	497533	1550441
					53,30	0,27	687570	3448		114847	
290	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**									
		НР - 72%; СП - 8%	М	385	84,96	1,61	32710	619	7466	17878	54635
					63,96	0,53	24625	206		4047	
291	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**									
		НР - 72%; СП - 8%	М	575	100,07	3,21	57542	1848	12787	31335	95988
					74,62	1,07	42907	615		7110	
292	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**									
			М	155	179,71	11,25	27854	1744	4630	15883	47237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	3,74	21480	580		3499	
293	2306-0145-0909 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,155	9774885,00	–	1515107	–	1515107	–	1636316
		СП - 8%			–	–	–	–		121209	
294	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,575	3289652,00	–	1891550	–	1891550	–	2042874
		СП - 8%			–	–	–	–		151324	
295	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,135	1097346,00	–	148142	–	148142	–	159993
		СП - 8%			–	–	–	–		11851	
296	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,25	779751,00	–	194938	–	194938	–	210533
		СП - 8%			–	–	–	–		15595	
297	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	КМ	0,4	516845,00	–	206738	–	206738	–	223277
		СП - 8%			–	–	–	–		16539	
298	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80**	КМ	12,5	296239,00	–	3702988	–	3702988	–	3999227
		СП - 8%			–	–	–	–		296239	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**65845986**	**2776712**	**41221584**	**18067347**	**114720402**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**21459489**	**1179089**	–	**6713068**	
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				**62240044**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**12954130**				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				**19921454**				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**5053585**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**388220**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**17776811**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**6401348**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				**114720402**				
		Оборудование	Тенге				**114720402**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				**2661513**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге				117381915				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98 %		Тенге				2324162				
	Итого:		Тенге				119706077				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				2394122				
	Итого в текущих ценах 2018г		Тенге				122100199				
	Итого в текущих цена 2020 г. к-0,9		Тенге				109890179				
	НДС 12%		Тенге				13186821				
	ВСЕГО:		Тенге				123077000				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

_____ **Таганиязова Э.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ural Engineering"

_____ **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай"

_____ **Карагойшин А.А.**