Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейгидрогеология"

Договор №29 от 05 сентября 2018 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с.Зенковка Бородулихинского района ВКО
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г
Наружный водопровод

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Поселковая водопроводная сеть											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	31196,3	151,39	143,67	4 722 932	4 481 972	–	942 927	6 119 128
					7,73	34,25	241 147	1 068 473	–	453 269	
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	1525,9	2838,12	–	4 330 687	–	–	3 118 095	8 044 685
					2838,12	–	4 330 687	–	–	595 903	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31152,2	31,78	31,78	990017	990017	–	261753	1 351 912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	11,67	–	363546	–	100142	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1525,9	715,97	–	1 092 499	–	–	786 588	2 029 414
					715,96	–	1 092 483	–	–	150 327	
5	1101-0205-1102	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	23,1	525,13	22,76	12131	526	6161	4298	17 743
					247,76	10,66	5723	246	–	1314	
	1.2 Трубопроводы										
6	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,28	322081,68	95149,38	1056427,91	312089,966	10661,0824	816355	2 022 605
					223681,97	27720,75	733676,8616	90924,06	–	149823	
7	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3280	1840		6035200		6035200	–	6 518 016
					–		–		–	482816	
8	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	266784,78	66404,2	53356,956	13280,84	182,416	43289	104 378
					199468,5	19164,04	39893,70	3832,81	–	7732	
9	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	200	422		84400		84400	–	91 152
					–		–		–	6752	
10	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0	54493,44	–	0	–	0	0	0
					52220,47	–	0	–	–	0	
11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1910,26	77,58	11461,56	465,48	1982,88	9138,8682	22 248
					1502,2	36,33	9013,2	217,98	–	1648,03426	
12	2304-1003-0306	Задвижка, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91 (прим.)	шт.	6	151093		906558		906558	–	979 083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	72524,64	
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креста, тройника с пожарной подставкой, тройников, пожарных подставок и т.д. НР = 99 %	т фасонных частей	2,1	1278585,14	463542,13	2685028,794	973438,473	760732,14	1224150,65	4 221 914
					452789,61	136027,44	950858,181	285657,624	–	312734,355	
14	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	5	159933,9	36669,11	799669,5	183345,55	276034,95	399793,779	1 295 420
					68057,8	12708,62	340289	63543,1	–	95957,0623	
15	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	1547		139230		139230	–	150 368
					–		–		–	11138,4	
16	2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	627		5016		5016	–	5 417
					–		–		–	401,28	
17	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	510,5	25,92	4084	207,36	169,76	3669,8112	8 094
					463,36	–	3706,88	–	–	340,3008	
18	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	210	982,19	51,84	206259,9	10886,4	12925,5	180623,52	417 834
					868,8	–	182448	–	–	30950,6736	
19	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1616		12928		12928	–	13 962
					–		–		–	1034,24	
20	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	210	2991		628110		628110	–	678 359
					–		–		–	50248,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0801-0105	Установка стальных сальников (прим.) НР = 99 %	т фасонных частей	1	1278585,1	463541,99	1278585,1	463541,99	362253,44	582928,771	2 010 435
					452789,67	136027,27	452789,67	136027,27	–	148921,11	
22	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 %	м2	7	307,89	1,85	2155,23	12,95	1963,01	125,3868	2 463
					25,61	0,35	179,27	2,45	–	182,449344	
1.3 Колодцы ф1500 мм											
23	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49	35147,13	8441,61	1722209,37	413638,89	850986,92	618552,95	2 528 023
					9338,44	3412,6	457583,56	167217,4	–	187260,986	
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	82	2787		228534		228534	–	246 817
					–		–		–	18282,72	
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	41	3301		135341		135341	–	146 168
					–		–		–	10827,28	
26	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6б (прим.)	шт.	41	14754		604914		604914	–	653 307
					–		–		–	48393,12	
27	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	82	17651		1447382		1447382	–	1 563 173
					–		–		–	115790,56	
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	41	25134		1030494		1030494	–	1 112 934
					–		–		–	82439,52	
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	41	20527		841607		841607	–	908 936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	67328,56	
	1.4 Колодцы ф2000 мм										
30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8	35147,22	8441,6	281177,76	67532,8	138937,28	100987,841	412 739
					9338,46	3412,53	74707,68	27300,24	–	30573,2481	
31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2787		16722		16722	–	18 060
					–		–		–	1337,76	
32	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	3301		9903		9903	–	10 695
					–		–		–	792,24	
33	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6б	шт.	3	23639		70917		70917	–	76 590
					–		–		–	5673,36	
34	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	6	29351		176106		176106	–	190 194
					–		–		–	14088,48	
35	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	45894		137682		137682	–	148 697
					–		–		–	11014,56	
36	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	35813		107439		107439	–	116 034
					–		–		–	8595,12	
		Всего по акту					**44 236 997**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 915 187				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 910 991				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 206 986				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 041 438				
		Накладные расходы , тенге					9 093 277				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 276 555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**44 236 997**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					1 150 162				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					1 497 776				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					517 573				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года					**47 402 508**				
		НДС (12 %)					5 688 301				
		Всего по акту с учетом НДС					**53 090 809**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"

_____ Маймаков Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ТН и АН ЮСА"
Эксперт по техническому надзору

_____ Павлов А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Семейгидрогеология"

_____ Жакупов С.Т.