**Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейгидрогеология"**

Договор №29 от 05 сентября 2018 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с.Зенковка Бородулихинского района ВКО

## Акт № 2
## приемки выполненных работ за май 2019 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад-ные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 6150 | 151,39 | 143,67 | 931 073 | 883 571 | – | 185 887 | 1 206 317 |
| | | | | | 7,73 | 34,25 | 47 540 | 210 638 | – | 89 357 | |
| 38 | 1122-1401-0219 | Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 % | м продавлива ния | 147 | 13604,69 | 9605,82 | 1 999 889 | 1 412 056 | 10 521 | 1 358 135 | 3 626 667 |
| | | | | | 3927,3 | 5405,04 | 577 313 | 794 541 | – | 268 642 | |
| 40 | 1122-0601-0308 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопрово да | 0,147 | 4134482,99 | 277782,31 | 607 769 | 40 834 | 505 377 | 68 255 | 730 105 |
| | | | | | 418761,9 | 50244,9 | 61 558 | 7 386 | – | 54 082 | |
| 44 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 49,196 | 2767 | | 136 125 | | 136 125 | – | 147 015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 10 890 | |
| 46 | 1122-0601-0303 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,196 | 1426714,29 | 32974,49 | 279 636 | 6 463 | 226 042 | 46 805 | 352 557 |
| | | | | | 240464,29 | 750 | 47 131 | 147 | – | 26 115 | |
| 54 | 2106-0510-0101 | Лестница для пожарного гидранта | т | 1,2597 | 629585 | | 793 088 | | 793 088 | – | 856 535 |
| | | | | | – | | – | | – | 63 447 | |
| 19 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | шт. | 9 | 763817,84 | 167,47 | 6874360,56 | 1507,23 | 6856244,1 | 17075,124 | 7442750,539 |
| | | | | | 1845,47 | 70,93 | 16609,23 | 638,37 | – | 551314,855 | |
| **1.5 МК ф1000 мм** | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,618 | 35147,04 | 8441,52 | 232 603 | 55 866 | 114 935 | 83 542 | 341 437 |
| | | | | | 9338,42 | 3412,59 | 61 802 | 22 585 | – | 25 292 | |
| 75 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 6 | 2787 | | 16 722 | | 16 722 | – | 18 060 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 338 | |
| 76 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 12 | 3301 | | 39 612 | | 39 612 | – | 42 781 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 169 | |
| 77 | 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, 10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 18 | 10982 | | 197 676 | | 197 676 | – | 213 490 |
| | | | | | – | | – | | – | 15 814 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 7132 | | 42 792 | | 42 792 | – | 46 215 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 423 | |
| 79 | 2104-0302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 12499 | | 74 994 | | 74 994 | – | 80 994 |
| | | | | | – | | – | | – | 6 000 | |
| 80 | 1108-0101-0307 | Кольца колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 67,6364 | 844,39 | 17,73 | 57 111 | 1 199 | 38 806 | 16 061 | 79 027 |
| | | | | | 252,92 | 2,42 | 17 107 | 164 | – | 5 854 | |
| 86 | 2301-0501-1304 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 1212,5 | 186 | | 225 525 | | 225 525 | – | 243 567 |
| | | | | | – | | – | | – | 18 042 | |
| 89 | 2303-0301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15 (прим.) | шт. | 418 | 2694 | | 1 126 092 | | 1 126 092 | – | 1 216 179 |
| | | | | | – | | – | | – | 90 087 | |
| 91 | 2304-1013-0101 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 418 | 6507 | | 2 719 926 | | 2 719 926 | – | 2 937 520 |
| | | | | | – | | – | | – | 217 594 | |
| 93 | 2304-0501-0107 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 418 | 623 | | 260 414 | | 260 414 | – | 281 247 |
| | | | | | – | | – | | – | 20 833 | |
| | | **Локальная смета 2-2-1** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Утепление башни** | | | | | | | | | | |
| 35 | 1109-0601-0102 | Каркас из полосовой стали для изоляции башни. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,431 | 53269,14 | 2276,1 | 22 959 | 981 | 1 612 | 14 182 | 40 113 |
| | | | | | 47252,9 | 436,19 | 20 366 | 188 | – | 2 971 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2106-0405-2601 | Металлоконструкции | т | 0,431 | 608984 | | 262 472 | | 262 472 | – | 283 470 |
| | | | | | – | | – | | – | 20 998 | |
| 37 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 11,64 | 79,64 | 1,55 | 927 | 18 | 633 | 192 | 1 208 |
| | | | | | 23,71 | 0,17 | 276 | 2 | – | 90 | |
| 38 | 1126-0101-0504 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 % | м3 | 7,5 | 26362,27 | 1784,4 | 197 717 | 13 383 | 22 799 | 127 530 | 351 266 |
| | | | | | 21538 | 835,6 | 161 535 | 6 267 | – | 26 020 | |
| 39 | 2111-0101-0105 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 (прим.) | м3 | 7,5 | 22458 | | 168 435 | | 168 435 | – | 181 910 |
| | | | | | – | | – | | – | 13 475 | |
| 40 | 1109-0201-0203 | Обшивка каркаса изоляции волнистой листовой сталью НР = 69 % | т конструкций | 1,31 | 37464,89 | 6548,09 | 49 079 | 8 578 | 6 141 | 25 122 | 80 137 |
| | | | | | 26229,01 | 1564,12 | 34 360 | 2 049 | – | 5 936 | |
| 41 | 2105-0104-0304 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 (прим.) | т | 1,31 | 275449 | | 360 838 | | 360 838 | – | 389 705 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 867 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 2-1-3 ТР** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1** | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0207-0503 | Дикорастущие деревья. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 % (прим.) | дерево | 1 734 | 345,01 | 271,46 | 598 247 | 470 712 | – | 213 315 | 876 488 |
| | | | | | 73,55 | 97,31 | 127 536 | 168 736 | – | 64 925 | |
| 6 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 3500 | 189,89 | 181,39 | 664 615 | 634 865 | 560 | 145 404 | 874 821 |
| | | | | | 8,34 | 49,36 | 29 190 | 172 760 | – | 64 802 | |
| 7 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5601,45 | 174 | | 974 652 | | – | – | 1 052 624 |
| | | | | | – | | – | | – | 77 972 | |
| 8 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 3500 | 27,25 | 27,25 | 95 375 | 95 375 | – | 25 225 | 130 248 |
| | | | | | – | 10,01 | – | 35 035 | – | 9 648 | |
| 9 | 1101-0104-0407 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 7000 | 15,26 | 15,26 | 106 820 | 106 820 | – | 28 224 | 145 848 |
| | | Раздел 2 | | | – | 5,6 | – | 39 200 | – | 10 804 | |
| 13 | 2302-0101-1303 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 418 | 158 | | 66 044 | | 66 044 | – | 71 328 |
| | | | | | – | | – | | – | 5 284 | |
| 14 | 2302-0101-1403 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 836 | 174 | | 145 464 | | 145 464 | – | 157 101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 11 637 | |
| 15 | 2302-0101-1503 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 418 | 133 | | 55 594 | | 55 594 | – | 60 042 |
| | | | | | – | | – | | – | 4 448 | |
| 16 | 2302-0101-2103 | Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) | шт. | 836 | 135 | | 112 860 | | 112 860 | – | 121 889 |
| | | | | | – | | – | | – | 9 029 | |
| 18 | 2106-0304-0401 | Лестницы для колодцев | т | 3,0276 | 550864 | | 1 667 796 | | 1 667 796 | – | 1 801 220 |
| | | | | | – | | – | | – | 133 424 | |
| | | Раздел 5 | | | | | | | | | |
| 38 | 2301-0501-1304 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 1212 | 186 | | 225 432 | | 225 432 | – | 243 467 |
| | | | | | – | | – | | – | 18 035 | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **26 725 346** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 202 322 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 732 227 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 460 334 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 16 481 572 |
| - перевозка грузов, тенге | 974 652 |
| Накладные расходы , тенге | 2 354 956 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 979 655 |
| **Всего** | **26 725 346** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (2,6 %) | 694 859 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 904 867 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 312 687 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 года** | | | | | **28 637 759** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 3 436 531 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **32 074 290** | | | | |
| | | **Всего по акту с коэфф.скидки** | | | | | **20 275 734** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Маймаков Б.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт по техническому надзору
ТОО "ТН и АН ЮСАС"

_____ Павлов А.П.

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Семейгидрогеология"

_____ Жакупов С.Т.