Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейгидрогеология"

Договор №29 от 05 сентября 2018 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с.Зенковка Бородулихинского района ВКО
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Поселковая водопроводная сеть										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12500,52	151,39	143,67	1 892 454	1 795 950	–	377 836	2 451 913
					7,73	34,25	96 629,020	428 143	–	181 623	
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	710,79	2838,12	–	2 017 307	–	–	1 452 461	3 747 350
					2838,12	–	2 017 307	–	–	277 581	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11000	31,78	31,78	349580	349580	–	92426	477367
					–	11,67	–	128370	–	35361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	776,6667	715,97	–	556 070	–	–	400 365	1 032 950
					715,96	–	556 062	–	–	76 515	
10	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1235,47	1840		2273264,8		2273264,8	–	2455126
					–		–		–	181861	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	418	2012,98	76,26	841425,64	31876,68	125654,98	675176,841	1637931
					1636,11	12,11	683893,98	5061,98	–	121328,198	
28	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145	1547		224315		224315	–	242260
					–		–		–	17945,2	
29	2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	627		7524		7524	–	8126
					–		–		–	601,92	
30	2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	418	512		214016		214016	–	231137
					–		–		–	17121,28	
35	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	44	1616		71104		71104	–	76792
					–		–		–	5688,32	
36	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	273	2991		816543		816543	–	881866
					–		–		–	65323,44	
37	1122-0801-0105	Установка стальных сальников (прим.) НР = 99 %	т фасонных частей	1,09995	1278585,1	463541,99	1406379,681	509873,0119	398460,6713	641192,501	2211378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					452789,67	136027,27	498045,9975	149623,1956	–	163805,775	
41	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	147	1298,83	7,27	190928,01	1068,69	39613,56	149043,094	367169
					1022,08	2,06	150245,76	302,82	–	27197,6883	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	13	1283,38	822,62	16683,94	10694,06	–	8888,2794	27618
					460,77	229,85	5990,01	2988,05	–	2045,77755	
48	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2473		32149		32149	–	34720,92
					–		–		–	2571,92	
49	1106-0101-0114	Устройство упора на углу поворота сети из бетона В10 НР = 91 %	м3	1	20364,74	1142,63	20364,74	1142,63	18238,43	1119,3	23203
					983,68	246,32	983,68	246,32	–	1718,7232	
59	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1000	542		542000		542000	–	585360
					–		–		–	43360	
	1.3 Колодцы ф1500 мм										
61	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	91	2787		253617		253617	–	273906
					–		–		–	20289,36	
62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	48	3301		158448		158448	–	171124
					–		–		–	12675,84	
63	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6б (прим.)	шт.	48	14754		708192		708192	–	764847
					–		–		–	56655,36	
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	91	17651		1606241		1606241	–	1734740
					–		–		–	128499,28	
65	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	48	25134		1206432		1206432	–	1302947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	96514,56	
66	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	48	20527		985296		985296	–	1064120
					–		–		–	78823,68	
	Раздел 2 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей										
90	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	50	1026,43	130,11	51321,5	6505,5	828,5	44964,36	103989
					879,75	37,89	43987,5	1894,5	–	7702,8688	
92	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	50	2012,98	76,26	100649	3813	15030,5	80762,78	189464
					1636,11	12,11	81805,5	605,5	–	8051,92	
	Локальная смета № 2-1-3										
	Протокол технического совета №1. Добавляемые работы										
	Раздел 2 Трубопроводы										
6	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	828	1840		1 523 520		1 523 520	–	1 645 402
					–		–		–	121 882	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	418	2012,98	76,26	841 426	31 877	125 655	682 066	1 645 371
					1636,11	12,11	683 894	5 062	–	121 879	
11	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	418	1643		686 774		686 774	–	741 716
					–		–		–	54 942	
12	2304-0904-0203	Кран шаровый , Т 120 °С, PN 30, DN 25 (прим.)	шт.	418	30269		12 652 442		12 652 442	–	13 664 637
					–		–		–	1 012 195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колодцы ф1500 мм										
19	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,292	35147,01	8441,61	185998	44673	91906	66803	273025
					9338,44	3412,51	49419	18059	–	20224	
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2787		16722		16722	–	18060
					–		–		–	1338	
21	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3301		9903		9903	–	10695
					–		–		–	792	
22	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14754		44262		44262	–	47803
					–		–		–	3541	
23	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17651		105906		105906	–	114378
					–		–		–	8472	
24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25134		75402		75402	–	81434
					–		–		–	6032	
25	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20527		61581		61581	–	66507
					–		–		–	4926	
	Раздел 4 Колодцы ф2000 мм										
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,8	35147,13	8441,57	379589	91169	187565	136334	557197
					9338,43	3412,59	100855	36856	–	41274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2787		22296		22296	–	24080
					–		–		–	1784	
28	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3301		13204		13204	–	14260
					–		–		–	1056	
29	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23639		94556		94556	–	102120
					–		–		–	7564	
30	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	29351		234808		234808	–	253593
					–		–		–	18785	
31	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	45894		183576		183576	–	198262
					–		–		–	14686	
32	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	35813		143252		143252	–	154712
					–		–		–	11460	

	Всего по акту	**41 710 655**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 969 119
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 878 222
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	777 212
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 970 298
	Накладные расходы , тенге	4 809 321
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 083 694
	Всего	41 710 655
	Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 084 477
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 412 239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					488 015				
		Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 года					**44 695 385**				
		НДС (12 %)					5 363 446				
		Всего по акту с учетом НДС					50 058 831				
		Всего по акту с с коэффициентом скидки					**31 644 647**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"

_____ Маймаков Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт по техническому надзору
ТОО "АНиТН ЮСА"

_____ Павлов А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Семейгидрогеология"

_____ Жакупов С.Т.