Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейгидрогеология"

Договор №29 от 05 сентября 2018 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с.Зенковка Бородулихинского района ВКО
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2018 г
Наружный водопровод

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	12
	Раздел 1 Поселковая водопроводная сеть										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1819,5	151,39	143,67	275 461,36	261 407,57	–	54 995	356 893
					7,73	34,25	14 064,74	62 317,88	–	26 437	
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	198	2838,12	–	561 947,76	–	–	404 602	1 043 874
					2838,12	–	561 947,76	–	–	77 324	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1796,1	31,78	31,78	57 078,47	57 078,47	–	15091	77 943
					–	11,67	–	20 959,90	–	5774	
4	1101-0205-1102	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	23,7	525,13	22,76	12 445,58	539,41	6 321,03	4410	18 204

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	12
					247,76	10,66	5 871,91	252,64	–	1348	
	1.2 Трубопроводы										
5	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6	322081,68	95149,38	1 932 490,08	570 896,28	19 501,98	1493332	3 699 888
					223681,97	27720,75	1 342 091,82	166 324,50	–	274066	
6	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7840	1840		14 425 600,00		14 425 600,00	–	15 579 648
					–		–		–	1154048	
7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3	266784,78	66404,2	80 035,43	19 921,26	273,62	64934	156 567
					199468,5	19164,04	59 840,55	5 749,21	–	11598	
8	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	300	422		126 600,00		126 600,00	–	136 728
					–		–		–	10128	
9	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	0	1910,26	77,58	0,00	0,00	0,00	0	0
					1502,2	36,33	0,00	0,00	–	0	
10	2304-1003-0306	Задвижка, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91 (прим.)	шт.	0	151093		0,00		0,00	–	0
					–		–		–	0	
11	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креста, тройника с пожарной подставкой, тройников, пожарных подставок и т.д. НР = 99 %	т фасонных частей	1	1278585,14	463542,13	1 278 585,14	463 542,13	362 253,40	582928,8795	2 010 435
					452789,61	136027,44	452 789,61	136 027,44	–	148921,1216	
12	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	5	159933,9	36669,11	799 669,50	183 345,55	276 034,95	399793,779	1 295 420
					68057,8	12708,62	340 289,00	63 543,10	–	95957,06232	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	12
13	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	1547		185 640,00		185 640,00	–	200 491
					–		–		–	14851,2	
14	2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	627		5 016,00		5 016,00	–	5 417
					–		–		–	401,28	
15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	510,5	25,92	6 126,00	311,04	254,64	5504,7168	12 141
					463,36	–	5 560,32	–	–	510,4512	
16	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	250	982,19	51,84	245 547,50	12 960,00	15 387,50	215028	497 422
					868,8	–	217 200,00	–	–	36846,04	
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1616		19 392,00		19 392,00	–	20 943
					–		–		–	1551,36	
18	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	250	2991		747 750,00		747 750,00	–	807 570
					–		–		–	59820	
19	1122-0801-0105	Установка стальных сальников (прим.) НР = 99 %	т фасонных частей	1	1278585,1	463541,99	1 278 585,10	463 541,99	362 253,44	582928,7706	2 010 435
					452789,67	136027,27	452 789,67	136 027,27	–	148921,1096	
20	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 %	м2	7	307,89	1,85	2 155,23	12,95	1 963,01	125,3868	2 463
					25,61	0,35	179,27	2,45	–	182,449344	
	1.3 Колодцы ф1500 мм										
21	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	126,12	35147,13	8441,61	4 432 685,74	1 064 638,97	2 190 301,40	1592054,306	6 506 719
					9338,44	3412,6	1 177 745,38	430 390,29	–	481979,2038	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	12
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	167	2787 –		465 429,00 –		465 429,00 –	– 37234,32	502 663
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	81	3301 –		267 381,00 –		267 381,00 –	– 21390,48	288 771
24	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6б (прим.)	шт.	81	14754 –		1 195 074,00 –		1 195 074,00 –	– 95605,92	1 290 680
25	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	167	17651 –		2 947 717,00 –		2 947 717,00 –	– 235817,36	3 183 534
26	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	81	25134 –		2 035 854,00 –		2 035 854,00 –	– 162868,32	2 198 722
27	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	81	20527 –		1 662 687,00 –		1 662 687,00 –	– 133014,96	1 795 702
	1.5 МК ф1000 мм										
28	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,515	35147,04 9338,42	8441,52 3412,59	193 835,93 51 501,39	46 554,98 18 820,43	95 779,56 –	69618,60195 21076,3622	137 250
29	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2787 –		13 935,00 –		13 935,00 –	– 1114,8	15 050
30	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10	3301 –		33 010,00 –		33 010,00 –	– 2640,8	35 651
31	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, 10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	10982 –		164 730,00 –		164 730,00 –	– 13178,4	177 908

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	12
32	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7132		35 660,00		35 660,00	–	38 513
					–		–		–	2852,8	
33	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12499		62 495,00		62 495,00	–	67 495
					–		–		–	4999,6	
34	1108-0101-0307	Кольца колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР = 93 %	м2 поверхности	56,3636	844,39	17,73	47 592,89	999,33	32 338,07	13384,4594	65 856
					252,92	2,42	14 255,49	136,40	–	4878,18827	

Всего по акту	**44 236 992**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 806 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 071 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 006 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 631 474
Накладные расходы , тенге	5 586 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 287 465
Всего	**44 236 992**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 150 162
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 497 776
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	517 573
Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 года	**47 402 508**
НДС (12 %)	5 688 301
Всего по акту с учетом НДС	**53 090 809**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"

Маймаков Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ТН и АН ЮСА"
Эксперт по техническому надзору

Павлов А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Семейгидрогеология"

Жакупов С.Т.