Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейгидрогеология"

Договор №29 от 05 сентября 2018 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с.Зенковка Бородулихинского района ВКО
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения

Акт № 7
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвента	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Поселковая водопроводная сеть										
	1.2 Трубопроводы										
11	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	16,301	61270,39	–	998768,627	–	147514	842742	1988832
					52221,03	–	851255,01	–	–	147321	
14	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,762	54493,44	–	41524,0013	–	1732	39394,1	87392
					52220,47	–	39791,9981	–	–	6473,45	
23	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	61304,75	51,75	245219	207	237800	7235,91	272651
					1803	24,25	7212	97	–	20196,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креста, тройника с пожарной подставкой, тройников, пожарных подставок и т.д. НР = 99 %	т фасонных частей	0,22245	1278585,14	463542,13	284421,264	103114,947	80583,3	129673	447221
					452789,61	136027,44	100723,049	30259,304	–	33127,5	
25	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,6235	159933,9	36669,11	99718,7867	22863,1901	34421,6	49854,3	161539
					68057,8	12708,62	42434,0383	7923,82457	–	11965,8	
45	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,196	61270,41	–	12009,0004	–	1774	10132,7	23913
					52219,39	–	10235,0004	–	–	1771,33	
50	1127-0902-0201	Установка указателя пож.гидранта (прим.) НР = 108 %	шт.	57	804,4	–	45850,8	–	5969,61	43071,7	96036
					699,67	–	39881,19	–	–	7113,8	
57	1106-0101-0114	Отмостки из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	24,65	19766,41	1142,56	487242,007	28164,104	434833	27593,4	556022
					983,57	246,55	24245,0005	6077,4575	–	41186,8	
Локальная смета № 2-1-3 . Протокол технического совета №1. Добавляемые											
17	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С (В125) ГОСТ 3634-99 (прим.)	комплект	7	6896		48 272		48 272	–	52 134
					–		–		–	3 862	
Раздел 2 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей											
81	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11289,92	151,39	143,67	1709180,99	1622022,81	–	341245	2214460
					7,73	34,25	87271,0816	386679,76	–	164034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	589,045	2838,12	–	1671780,4	–	–	1203682	3105499
					2838,12	–	1671780,4	–	–	230037	
83	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11412,71375	31,78	31,78	362696,043	362696,043	–	95894,2	495277
					–	11,67	–	133186,369	–	36687,2	
84	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	589,045	715,97	–	421738,549	–	–	303647,5	783417
					715,96	–	421732,658	–	–	58030,9	
87	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	10,972	54492,94	–	597896,538	–	24927,3	567240	1258347
					52221,04	–	572969,251	–	–	93210,9	

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 1 Земляные работы

9	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	122	403,92	0,25	49 278	31	13 564	25 692	80 968
					292,49	–	35 684	–	–	5 998	
10	1110-0109-0102	Устройство деревянной лестницы НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	3,1	12912,58	155,16	40 029	481	24 231	13 988	58 338
					4940,97	72,58	15 317	225	–	4 321	

5.1 Отмостка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0601-0401	Отмостка из бетона В7,5 толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,4	1931,3	57,41	10 429	310	9 970	224	11 505
					27,59	10,74	149	58	–	852	
		Локальная смета № 2-2-2									
		Контроль уровня воды в башне									
1	1311-0203-0101	Установка манометра НР = 75 %	шт.	2	1054	–	2 108	–	–	1 581	3 984
					1054	–	2 108	–	–	295	
3	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1460,5	79,5	2 921	159	1 357	857	4 080
					702,5	–	1 405	–	–	302	
6	1308-0303-0501	Выключатель конечный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3263	19	3 263	19	822	1 744	5 407
					2422	–	2 422	–	–	401	
22	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14	663,14	22,71	9 284	318	6 667	1 720	11 884
					164,21	6,43	2 299	90	–	880	
23	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4203	182,5	8 406	365	5 930	1 601	10 807
					1055,5	56	2 111	112	–	801	
		Локальная смета № 2-2-3									
		Технологические трубопроводы									
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	54333,33	–	326	–	13	310	687
					52166,67	–	313	–	–	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	57375	–	459	–	41	414	943
					52250	–	418	–	–	70	
22	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	61375	–	491	–	73	414	977
					52250	–	418	–	–	72	

Локальная смета № 2-1-5

Протокол технического совета №3. Добавляемые работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2387,3	151,39	143,67	361424	342981	–	72157	468267
					7,73	34,25	18443	81775	–	34686	
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	113,54	2838,12	–	322240	–	–	232013	598593
					2838,12	–	322240	–	–	44340	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2387,3	31,78	31,78	75870	75870	–	20061	103605
					–	11,67	–	27862	–	7674	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	113,54	715,97	–	81291	–	–	58530	151007
					715,97	–	81291	–	–	11186	
5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,35	266785,71	66405,71	93375	23242	319	75757	182663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					199468,57	19165,71	69814	6708	–	13531	
6	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	353,5	186		65751		65751	–	71011
					–		–		–	5260	
7	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией (прим.) НР = 99 %	км трубопровода	0,35	54491,43	–	19072	–	795	18094	40139
					52220	–	18277	–	–	2973	
8	2304-0502-1403	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	12	14733		176796		176796	–	190940
					–		–		–	14144	
9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креста, тройника с пожарной подставкой, тройников, пожарных подставок и т.д. НР = 99 %	т фасонных частей	0,025	1278600	463560	31965	11589	9056	14573	50261
					452800	136000	11320	3400	–	3723	
10	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1547		12376		12376	–	13366
					–		–		–	990	
11	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	982,13	51,88	7857	415	492	6881	15917
					868,75	–	6950	–	–	1179	
12	1122-0801-0105	Установка стальных сальников (прим.) НР = 99 %	т фасонных частей	0,02	1278600	463550	25572	9271	7245	11659	40209
					452800	136050	9056	2721	–	2978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1283,25	822,5	10266	6580	–	5470	16995
					460,75	229,88	3686	1839	–	1259	

Всего по акту	**13 675 295**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 473 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 610 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	689 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 353 912
Накладные расходы , тенге	4 225 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 012 984
Всего	**13 675 295**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	355 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	463 018
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	160 001
Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 года	**14 653 871**
НДС (12 %)	1 758 465
Всего по акту с учетом НДС	**16 412 336**
Всего по акту с с коэффициентом скидки	**3 172 133**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно- Казахстанской области"

_____ Маймаков Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт по техническому надзору
ТОО "АНиТН ЮСА"

_____ Павлов А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Семейгидрогеология"

_____ Жакупов С.Т.