ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N1	**56882128**	**56882128**
НДС 12%	6 825 855	6825855
Итого с НДС	**63707983**	**63707983**
Аванс	19112395	19112395
Всего к оплате	**44595588**	**44595588**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист Жумагаликызы К.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка,
ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Директор Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
					Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	сумма тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
		Наружные сети водопровода L = 8454 м							0	0	0	0	0	0%
		Раздел 1. Земляные работы							0	0	0	0	0	0%
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	2098	27,84	1,66	26,18	7,2	58408	3483	54926	15106	18031	97%
2	Е1-170-1	разработка скального грунта 4 группы пневматическими отбойными молотками	м3	3502	980,28	567	413,28		3432941	1985634	1447307	0	2243766	113%
10	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	35,751	26100				933101	0	0	0	0	0%
11	30-18-38	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм	м	2,6972	9000				24275	0	0	0	0	0%
12	30-18-38	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м,Dв 2000 мм	м	70,2	9135				641277	0	0	0	0	0%
13	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 (КЦО-3)	м3	30,528	18700				570874	0	0	0	0	0%
14	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	32,5	868,6				28230	0	0	0	0	0%
20	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	12,35	26100				322335	0	0	0	0	0%
21	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	21,6	7030				151848	0	0	0	0	0%

22	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, Dв 1500 мм	м	22,8	7135,45				162688	0	0	0	0	0%
23	30-18-26	колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 (КЦО-3)	м3	21,624	18700				404369	0	0	0	0	0%
24	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	19	868,6				16503	0	0	0	0	0%
30	30-1824	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	4,55	26100				118755	0	0	0	0	0%
31	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	7,65	7030				53780	0	0	0	0	0%
32	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69 м, Dв 1500 мм	м	8,4	7135,45				59938	0	0	0	0	0%
33	30-18-40	кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	1	860				860	0	0	0	0	0%
34	30-18-40	Кольцо опорное КЦО-3	шт	5,936	868,6				5156	0	0	0	0	0%
35	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	7	868,6				6080	0	0	0	0	0%
41	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,84	26100				21924	0	0	0	0	0%
42	30-18-36	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	2,7	4360				11772	0	0	0	0	0%
43	30-18-35	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, Dв 1000 мм	м	1,8	4425,4				7966	0	0	0	0	0%
44	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	3	868,6				2606	0	0	0	0	0%
49	30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ	м3	51,549	1780				91757	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Трубопроводы водопровода В1 (по селу)								0	0	0	0	0	0%
63	8-4-12	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10 м	8,7	2590				22533	0	0	0	0	0%
64	8-4-15	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10 м	404,6	6470				2617762	0	0	0	0	0%
66	.8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, D н 160 мм	10 м	206,8	12100				2502280	0	0	0	0	0%

128	8-4-18	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10 м	3,87	12100				46827	0	0	0	0	0%
129	8-4-15	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10 м	0,45	6470				2912	0	0	0	0	0%
147	30-9-9	гравий керамзитовый М-350, фракция 20-40 мм	м3	8,55	4660				39843	0	0	0	0	0%
	Раздел 4. Водоводы от НС над скважинами до насосной станции 2-го подъёма								0	0	0	0	0	0%
150	Е22-11-2	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,6	51202,26	30825	20326,01	5353,43	30722	18495	12196	3212	28219	130%
151	.8-4-12	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10 м	143,5	2590				371665	0	0	0	0	0%
152	Е22-11-3	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,11	58881,69	33075,00	25695,31	6813,45	6477	3638	2826	749	5703	130%
153	.8-4-15	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10 м	106,2	6470				687114	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 3-1-1. Общестроительные работы (Сторожка)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	18,8	218,93	218,93			4116	4116	0	0	4651	113%
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	9,4	9,24		9,24	3	87	0	87	28	27	97%
3	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	9,4	134,1	134,1			1261	1261	0	0	1425	113%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
4	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,6	1700,2	112,50	97,07	36,00	2720	180	155	58	281	118%
5	Е7-42-1	установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	22	378,96	76,28	172,69	60,21	8337	1678	3799	1325	4204	140%
6	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	541,16	106,88	243,37	85,08	2165	428	973	340	1075	140%
7	Е7-42-3	установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10	817,79	153,9	389,08	136,92	8178	1539	3891	1369	4071	140%
8	.30-3-13	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	5,324	12000				63888	0	0	0	0	0%
9	.30-3-21	блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100)	м3	5,42	11200				60704	0	0	0	0	0%

10	Е8-1-20	устройство ленточных фундаментов бетонных (замоноличивание между блоками ФБС)	м3	0,4	9488,65	441	311,32	117,61	3796	176	125	47	234	105%
11	Е6-1-22	устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (фундамент под перегородку)	м3	1,07	10273,92	585	353,46	133,52	10993	626	378	143	807	105%
12	.4-1-23	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,097	53000				5141	0	0	0	0	0%
13	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	30,08	245,44	37,35	3,82	1,44	7382	1123	115	43	1376	118%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
14	Е8-6-1	кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	19,72	1073,84	699,75	335,84	126	21176	13799	6623	2485	19215	118%
15	.30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	7,494	13900				104167	0	0	0	0	0%
16	.30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	4,733	7110				33652	0	0	0	0	0%
17	Е8-6-7	кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	1,45	1032,66	670,5	337,41	126	1497	972	489	183	1363	118%
18	.30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	0,551	13900				7659	0	0	0	0	0%
19	.30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,348	7110				2474	0	0	0	0	0%
20	Е8-7-3	кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,93	313,76	225,00	34,73	13,01	2174	1559	241	90	1946	118%
21	.30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	0,349	13900				4851	0	0	0	0	0%
22	.30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,159	7110				1130	0	0	0	0	0%
23	Е7-44-10	укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	3	110,26	23,85	66,43	23,85	331	72	199	72	202	140%
24	Е7-11-1	укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	2	398,04	130,73	250,96	88,22	796	261	502	176	612	140%
25	.30-15-64	перемычки из тяжелого бетона класса В 15	м3	0,521	25100				13077	0	0	0	0	0%
26	Е8-12-1	армирование кладки стен и других конструкций	т	0,338	8679,65	8257,5	422,15	157,5	2934	2791	143	53	3356	118%
27	.4-1-90	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,338	41200				13926	0	0	0	0	0%
	Раздел 4. Перекрытие								0	0	0	0	0	0%
28	Е7-46-5	укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	2	1871,3	447,75	403,26	146,29	3744	896	807	293	1665	140%

29	.30-17-8	многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	17,522	2800				49062	0	0	0	0	0%
30	1999-1	надбавка на каждый 1 см приведенной толщины (до 13 см)	м2	17,522	90				1577	0	0	0	0	0%
31	Е7-20-1	установка арматурных стыковых накладок (МС-2)	т	0,002	89308,57	31950,00	2434,57	920,25	179	64	5	2	92	140%
	Локальная смета № 3-1-2 Электроснабжение КПП (сторожка на площадке № 1)								0	0	0	0	0	0%
23	16-1-543	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1000 м	0,05	216900				10845	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 4-1-1 Кабельная линия 10 кВ								0	0	0	0	0	0%
15	16-1-223	кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	1000 м	0,06	1078400				64704	0	0	0	0	0%
	Локальная смета №4-2-1 Воздушная линия 10 кВ								0	0	0	0	0	0%
4	30-19-92	стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м	шт	16	19400				310400	0	0	0	0	0%
9	99-3-47	провод СИП-3 1х70	м	1200	143				171600	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 4-4-1 Кабельная линия 0,4 кВ								0	0	0	0	0	0%
9	.30-8-92	песок природный	м3	193,5	1350				261225	0	0	0	0	0%
17	16-1-531	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х50 мм2	1000 м	0,1	832700				83270	0	0	0	0	0%
18	16-1-527	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2	1000 м	0,65	697400				453310	0	0	0	0	0%
19	16-1-535	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	1000 м	1,51	1002200				1513322	0	0	0	0	0%
20	16-1-521	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	1000 м	0,16	331300				53008	0	0	0	0	0%
21	16-1-543	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1000 м	0,133	216900				28848	0	0	0	0	0%
22	16-1-252	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2	1000 м	0,33	548400				180972	0	0	0	0	0%
23	99-5-11	кабель контрольный АКВВГ 9х2,5 мм2	1000 м	3,07	48519,6				148955	0	0	0	0	0%

	Локальная смета № 4-5-1 Наружное электроосвещение								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Электроосвещение								0	0	0	0	0	0%
4	30-19-92	стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м	шт	20	19400				388000	0	0	0	0	0%
11	99-3-20	провод СИП-4 4х16	м	405	151				61155	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-1-1 Общестроительные работы (Насосная станция 2-го подъема)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	53,72	27,84	1,66	26,18	7,2	1495	89	1406	387	462	97%
2	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	м3	1,32	262,72	262,72			347	347	0	0	392	113%
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	12,1	9,24		9,24	3,00	112	0	112	36	35	97%
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,189	218,93	218,93			41	41	0	0	46	113%
5	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	6,6	134,1	134,1			885	885	0	0	1000	113%
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	37,35	6,48		6,48	2,1	242	0	242	78	76	97%
7	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,35	21,55	17,03	4,52		805	636	169	0	617	97%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
8	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,58	1700,2	112,5	97,07	36	2686	178	153	57	277	118%
9	Е7-42-1	установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	18	378,96	76,28	172,69	60,21	6821	1373	3108	1084	3440	140%
10	Е7-42-2	установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10	541,16	106,88	243,37	85,08	5412	1069	2434	851	2688	140%
11	Е7-42-3	установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	20	817,79	153,9	389,08	136,92	16356	3078	7782	2738	8142	140%
12	.30-3-13	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	6,198	12000				74376	0	0	0	0	0%
13	.30-3-21	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	10,84	11200				121408	0	0	0	0	0%
14	Е6-1-20	устройство монолитных бетонных заделок между блоками ФБС	м3	0,3	9488,65	441	311,32	117,61	2846	132	93	35	175	105%
15	Ц12-698-6	закладное устройство в кирпичной кладке (гильзы)	шт	4	134,2	133			537	532	0	0	479	90%

16	8-6-104	трубы электросварные пямошовные со снятой фаской, 273х4 мм	м	14,7	1900				27930	0	0	0	0	0%
17	Е8-12-1	армирование кладки стен и других конструкций	т	0,064	8679,65	8257,50	422,15	157,50	555	528	27	10	635	118%
18	4-1-4	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d=6 мм	т	0,009	50600				455	0	0	0	0	0%
19	4-1-23	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,055	53000				2915	0	0	0	0	0%
20	Е6-19-1	устройство поясов в опалубке на отм.-0,07 толщиной 40 мм	м3	0,45	11771,87	1368	316,01	119,39	5298	616	142	54	704	105%
21	.4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d =6 мм	т	0,009	65000				585	0	0	0	0	0%
22	.4-1-72	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,063	67700				4265	0	0	0	0	0%
23	Е6-1-22	устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (фундамент под перегородку)	м3	1,68	10273,92	585	353,46	133,52	17261	983	594	224	1267	105%
24	4-1-23	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,076	53000				4028	0	0	0	0	0%
25	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	53,28	245,44	37,35	3,82	1,44	13078	1990	204	77	2439	118%
26	Е6-3-1	устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,9	1704,31	614,25	260,48	89,46	1534	553	234	81	666	105%
27	30-1-7	бетон тяжелый класса В 15 (М-200)	м3	0,918	8510				7812	0	0	0	0	0%
29	Е6-11-1	установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,006	172357,31	47475,00	536,06	202,50	1034	285	3	1	300	105%
30	Е6-33-8	устройство прямоугольных приямков	м3	0,2	14594,63	3080,25	1459,72	501,64	2919	616	292	100	752	105%
32	Е8-12-3	установка металлических решеток приямков (Р-1)	т	0,013	177254,6	6975	1941,97	726,75	2304	91	25	9	118	118%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
36	Е8-6-1	кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	33,02	1073,84	699,75	335,84	126	35458	23106	11089	4161	32175	118%
37	30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	12,548	13900				174417	0	0	0	0	0%
38	30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	7,925	7110				56347	0	0	0	0	0%
39	Е8-6-7	кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	3,74	1032,66	670,5	337,41	126	3863	2508	1262	471	3515	118%
40	30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	1,423	13900				19780	0	0	0	0	0%
53	Е6-19-1	устройство антисейсмического пояса в опалубке	м3	2,2	11771,87	1368	316,01	119,39	25898	3010	695	263	3437	105%

	Локальная смета № 6-1-3 Электроснабжение (Насосная станция 2-го подъема (площадка № 1)								0	0	0	0	0	0%
64	16-1-527	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на анпряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х35 мм2	1000 м	0,07	697400				48818	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные работы.(Насосная станция на водозаборной скважине на площадке №2)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
7	30-3-17	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	1,974	11600				22898	0	0	0	0	0%
8	30-3-21	блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100)	м3	6,3	11200				70560	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-2-3 Электроснабжение. (Насосная станция на водозаборной скважине (площадка № 2)								0	0	0	0	0	0%
54	16-1-535	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	1000 м	1,51	1002200				1513322	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-3-3. Электроснабжение. (Насосная станция на водозаборной скважине)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
54	16-1-535	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	1000 м	1,51	1002200				1513322	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-4-3 Электроснабжение (Насосная станция на водозаборной скважине)								0	0	0	0	0	0%
54	16-1-535	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	1000 м	1,51	1002200				1513322	0	0	0	0	0%
	Итого прямые затраты по смете								**22952713**	**2085437**	**1565853**	**36491**	**2406158**	
		Накладные расходы							2406158					
		Итого							**25358871**					
		Непредвиденные расходы							1521532					
		Всего							**26880403**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							913934					
		Итого							**27794337**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							400238					
		Выслуга лет 1 %							277943					
		Дополнительные отпуска 0,4%							111 177					
		Командировочные расходы							0					

		Транспорт привозных материалов							0						
		Итого в Базовых ценах 2001 года							28583696						
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							55766792						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1115336						
		Итого							56882128						
		НДС 12,0%							6825855						
		Всего стоимость с НДС							**63707983**						
									0						

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жуматаликызы К

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.