ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2013 года (местный бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N2	**4876286**	**4876286**
НДС 12%	585 154	585154
Итого с НДС	**5461440**	**5461440**
Аванс	1638432	1638432
Всего к оплате	**3823008**	**3823008**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жумагаликызы К.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка,
ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Директор _____ Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь 2013 года (местный бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
					Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	сумма тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Локальная смета № 6-1-1 Общестроительные работы (Насосная станция 2-го подъема)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	0,651	218,93	218,93			143	143	0	0	162	113%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
28	Е6-3-7	дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,9	119,07	96,75	0,23	0,09	107	87	0	0	91	105%
31	Е6-11-8	установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,014	70437,87	9675	304,24	114,75	985	135	4	2	144	105%
33	1999-1	надбавка на применение марки стали С245	т	0,013	1860				24	0	0	0	0	0%
34	Е13-16-6	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,676	21,8	5,81	0,05	0,02	15	4	0	0	4	90%
35	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,352	26,45	4,16	0,02		36	6	0	0	5	90%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
41	30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,899	7110				6392	0	0	0	0	0%
42	Е8-12-1	армирование кладки стен и других конструкций	т	0,089	8679,65	8257,5	422,15	157,5	773	735	38	14	884	118%
43	4-1-4	арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,009	50600				455	0	0	0	0	0%
44	4-1-6	арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,08	45800				3664	0	0	0	0	0%
45	Е6-11-6	установка стальных конструкций, остающихся в теле кирпичной кладки	т	0,003	18837,97	7560	11119,34	4200,75	56	23	33	13	38	105%
46	.1-4-85	сталь угловая 50х50 мм	т	0,003	47200				142	0	0	0	0	0%
47	Е8-7-3	кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	5,32	313,76	225,00	34,73	13,01	1669	1197	185	69	1494	118%

48	30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250x120x65 мм, М-75	1000 шт	0,268	13900				3725	0	0	0	0	0%
49	30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	0,122	7110				867	0	0	0	0	0%
50	Е7-44-10	укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	3	110,26	23,85	66,43	23,85	331	72	199	72	202	140%
51	Е7-11-1	укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов зданий до 5 т	шт	2	398,04	130,73	250,96	88,22	796	261	502	176	612	140%
52	30-15-64	перемычки из тяжелого бетона класса В 15	м3	0,521	25100				13077	0	0	0	0	0%
54	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d =6 мм	т	0,025	65000				1625	0	0	0	0	0%
55	4-1-55	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d =10 мм	т	0,085	60500				5143	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные работы.(Насосная станция на водозаборной скважине на площадке №2)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	24	218,93	218,93			5254	5254	0	0	5937	113%
2	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м (излишний грунт)	м3	6,11	9,24		9,24	3	56	0	56	18	17	97%
3	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	17,89	134,1	134,10			2399	2399	0	0	2711	113%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
4	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,94	1700,2	112,5	97,07	36	1598	106	91	34	165	118%
5	Е7-42-2	установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	541,16	106,88	243,37	85,08	3246	641	1460	510	1611	140%
6	Е7-42-3	установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	12	817,79	153,90	389,08	136,92	9814	1847	4669	1643	4886	140%
9	Е6-1-20	устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,5	9488,65	441,00	311,32	117,61	4745	221	156	59	294	105%
10	Е8-4-3	горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	6	761,41	31,5	11,21	4,21	4568	189	67	25	253	118%
11	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	28,786	245,44	37,35	3,82	1,44	7065	1075	110	41	1317	118%
12	Ц12-698-6	закладное устройство в бетонном фундаменте	шт	1	134,2	133			134	133	0	0	120	90%
13	8-6-100	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 219x5 мм	м	5,7	1880				10716	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
15	30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250x120x65 мм, М-75	1000 шт	8,698	13900				120902	0	0	0	0	0%

	Локальная смета № 6-3-1. Общестроительные работы. Насосная станция на водозаборной скважине на площадке № 3								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	24	218,93	218,93			5254	5254	0	0	5937	113%
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	6,11	9,24		9,24	3	56	0	56	18	17	97%
3	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м2	17,89	134,1	134,1			2399	2399	0	0	2711	113%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
4	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,94	1700,2	112,5	97,07	36	1598	106	91	34	165	118%
5	Е7-42-2	установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	541,16	106,88	243,37	85,08	3246	641	1460	510	1611	140%
6	Е7-42-3	установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	12	817,79	153,90	389,08	136,92	9814	1847	4669	1643	4886	140%
7	30-3-17	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	1,974	11600				22898	0	0	0	0	0%
8	30-3-21	блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100)	м3	6,3	11200				70560	0	0	0	0	0%
9	Е6-1-20	устройство ленточных фундаментов бетонных (замоноличивание между блоками ФБС)	м3	0,5	9488,65	441,00	311,32	117,61	4745	221	156	59	294	105%
10	Е8-4-3	горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	6	761,41	31,5	11,21	4,21	4568	189	67	25	253	118%
11	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	28,786	245,44	37,35	3,82	1,44	7065	1075	110	41	1317	118%
12	Ц12-698-6	закладное устройство в бетонном фундаменте	шт	1	134,2	133			134	133	0	0	120	90%
13	8-6-100	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 219х5 мм	м	5,7	1880				10716	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
15	30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	8,698	13900				120902	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-4-1 Общестроительные работы. (Насосная станция на водозаборной скважине на площадке № 4)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	24	218,93	218,93			5254	5254	0	0	5937	113%

2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	6,11	9,24		9,24	3	56	0	56	18	17	97%
3	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	17,89	134,1	134,1			2399	2399	0	0	2711	113%
		Раздел 2. Фундаменты							0	0	0	0	0	0%
4	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,94	1700,2	112,50	97,07	36,00	1598	106	91	34	165	118%
5	Е7-42-2	установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	541,16	106,88	243,37	85,08	3246	641	1460	510	1611	140%
6	Е7-42-3	установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	12	817,79	153,9	389,08	136,92	9814	1847	4669	1643	4886	140%
7	30-3-17	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	1,974	11600				22898	0	0	0	0	0%
8	.30-3-21	блоки бетонные для стен повалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В 7,5 (М-100)	м3	6,3	11200				70560	0	0	0	0	0%
9	Е6-1-20	устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,5	9488,65	441,00	311,32	117,61	4745	221	156	59	294	105%
10	Е8-4-3	горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	6	761,41	31,5	11,21	4,21	4568	189	67	25	253	118%
11	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	28,786	245,44	37,35	3,82	1,44	7065	1075	110	41	1317	118%
12	Ц12-698-6	закладное устройство в бетонном фундаменте	шт	1	134,2	133,00			134	133	0	0	120	90%
13	8-6-100	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 219х5 мм	м	5,7	1880				10716	0	0	0	0	0%
		Раздел 3. Стены							0	0	0	0	0	0%
15	.30-6-6	кирпичи и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	8,698	13900				120902	0	0	0	0	0%
		Локальная смета № 6-5-1 Общестроительные работы (Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) с опорой диам. 1220 мм, высота опоры 18 м, с баком вместительностью 50 м3)							0	0	0	0	0	0%
		Раздел 1 .Земляные работы							0	0	0	0	0	0%
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	31,62	33,4	1,99	31,41	8,64	1056	63	993	273	326	97%
2	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	м3	0,19	262,72	262,72			50	50	0	0	57	113%
3	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки и обвалования)	м3	152	39,77	1,87	37,82	11	6045	284	5749	1672	1897	97%

4	П8-10-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	296,4	76,6		76,60	15,32	22704	0	22704	4541	4541	100%
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	18,5	6,48		6,48	2,1	120	0	120	39	38	97%
6	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	166,5	21,55	17,03	4,52		3588	2835	753	0	2750	97%
7	Е1-17-14	подача грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" с грейферным ковшом, емкостью 0,5 м3 на покрытие для обвалования	м3	166,5	57,62	2,71	54,83	15,95	9593	451	9129	2656	3014	97%
8	Е1-145-5	планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	166,32	19,4	19,4			3227	3227	0	0	3130	97%
9	Е1-152-1	укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	118,32	48,83	48,60	0,23	0,09	5777	5750	27	11	5588	97%
10	1999-1	землярастительная, заготовленная механизированным способом	м3	16,09	1240				19952	0	0	0	0	0%
12	Е10-31-2	устройство лестниц деревянных	м2	1,55	4377,2	722,25	51,57	20,25	6784	1119	80	31	1380	120%
	Раздел 2. Фундаменты								0	0	0	0	0	0%
14	Е6-3-5	устройство железобетонных фундаментов объеом до 25 м3	м3	18,9	1366,91	470,25	210,96	76,19	25835	8888	3987	1440	10844	105%
15	30-1-6	бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	м3	19,184	8320				159611	0	0	0	0	0%
16	4-1-63	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d= 12 мм	т	0,12	63500				7620	0	0	0	0	0%
17	Е6-11-8	установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,093	70437,87	9675	304,24	114,75	6551	900	28	11	957	105%
18	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	18,84	245,44	37,35	3,82	1,44	4624	704	72	27	863	118%
	Раздел 3. Металлоконструкции.								0	0	0	0	0	0%
20	2-1-180	стоимость металлоконструкции башни	т	6,324	108800				688051	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-6 Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) (Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции								0	0	0	0	0	0%
25	.4-1-106	каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	т	6,012	62100				373345	0	0	0	0	0%
	Итого прямые затраты по смете								**2082965**	**62529**	**64430**	**18037**	**90954**	
		Накладные расходы							90954					
		Итого							**2173919**					
		Непредвиденные расходы							130435					
		Всего							**2304354**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							78348					
		Итого							**2382702**					

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							34311					
		Выслуга лет 1 %							23827					
		Дополнительные отпуска 0,4%							9 531					
		Командировочные расходы							0					
		Транспорт привозных материалов							0					
		Итого в Базовых ценах 2001 года							2450371					
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							4780673					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							95613					
		Итого							4876286					
		НДС 12,0%							585154					
		Всего стоимость с НДС							**5461440**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жумагаликызы К.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.