ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N 1, 3	**113764256**	**56882128**
НДС 12%	13 651 711	6825855
Итого с НДС	**127415966**	**63707983**
Аванс	38224790	19112395
Всего к оплате	**89191176**	**44595588**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жұмағалиқызы Қ.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ № 3

приемки выполненных работ за июль 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тен				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
					Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	сумма тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
		Наружные сети водопровода L = 8454 м							0	0	0	0	0	0%
		Раздел 1. Земляные работы							0	0	0	0	0	0%
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы (песком)	м3	253,62	122,18	122,18			30987	30987	0	0	35015	113%
4	30-8-92	песок природный	м3	284,0544	1350				383473	0	0	0	0	0%
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	7356,544	6,48		6,48	2,1	47670	0	47670	15449	14986	97%
6	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	7356,544	21,55	17,03	4,52		158534	125282	33252	0	121524	97%
		Раздел 2 . Колодцы водопроводные							0	0	0	0	0	0%
19	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1500 мм	м3	26,4	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	220410	37897	49629	14215	67746	130%
25	.11-4-8	люк чугунный, тип Л (А-15)	компл.	10	8060				80600	0	0	0	0	0%
		Раздел 3. Трубопроводы водопровода В1 (по селу)							0	0	0	0	0	0%
71	8-10-151	тройники штампованные переходные из стали, 108х6-76х5 мм	шт	7	979				6853	0	0	0	0	0%
72	8-10-155	тройники штампованные переходные из стали, 159х6-108х4 мм	шт	1	1220				1220	0	0	0	0	0%
73	8-10-140	тройники штампованные равнопроходные из стали, 159х6мм	шт	5	1290				6450	0	0	0	0	0%
74	8-10-155	тройники штампованные переходные из стали, 159х6-108х4 мм	шт	1	1220				1220	0	0	0	0	0%

75	8-10-138	тройники штампованные равнопроходные из стали, 108х4 мм	шт	13	741				9633	0	0	0	0	0%
76	8-10-146	тройники штампованные перезодные из стали, 57х5-45х4 мм	шт	1	512				512	0	0	0	0	0%
92	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали, Dy 50 мм	шт	10	285				2850	0	0	0	0	0%
93	Е22-40-3	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	20	156,43	126	21,43		3129	2520	429	0	3276	130%
94	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали, Dy 100 мм	шт	20	492				9840	0	0	0	0	0%
103	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	задвижка	8	242,08	144	6,95	2,25	1937	1152	56	18	1521	130%
104	.9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 50 мм	шт	6	3500				21000	0	0	0	0	0%
105	9-1-68	вентили проходные фланцевые для воды, Dy 32 мм	шт	2	902				1804	0	0	0	0	0%
106	Е22-35-3	установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	задвижка	10	411,46	231,75	17,71	6,75	4115	2318	177	68	3102	130%
107	9-2-53	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 100 мм	шт	10	6480				64800	0	0	0	0	0%
130	Е22-8-3	укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,069	70153,5	48825	10675	4032	4841	3369	737	278	4741	130%
131	.8-6-79	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 108х4 мм	м	69	714				49266	0	0	0	0	0%
132	.8-10-84	отводы крутоизогнутые, Dy 150, 159х6 мм	шт	2	799				1598	0	0	0	0	0%
	Раздел 4. Водоводы от НС над скважинами до насосной станции 2-го подъёма								0	0	0	0	0	0%
150	Е22-11-2	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,4	51202,3	30825	20326	5353,43	20482	12330	8130	2141	18812	130%

	Локальная смета № 3-1-1. Общестроительные работы (Сторожка)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Кровля								0	0	0	0	0	0%
32	Е12-15-1	устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой	м2	17,7	229,96	27	1,19	0,45	4070	478	21	8	578	119%
33	Е12-14-1	утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	м3	0,708	15712,8	508,5	207,16	78,75	11125	360	147	56	495	119%
34	Е12-13-3	утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	17,7	189,45	70,88	4,72	1,78	3354	1255	84	32	1532	119%
35	Е12-13-4	добавлять на каждый последующий слой поитного утеплителя из минеральной ваты или прелита на битумной мастике (до толщины 210 мм)	м2	19,47	157,89	54,68	4,72	1,78	3075	1065	92	35	1309	119%
36	.1-3-103	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующе, повышенной жесткости, марка 200	м3	3,829	10700				40970	0	0	0	0	0%
37	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	21,78	211,39	34,65	15,94	5,96	4604	755	347	130	1053	119%
38	Е12-16-1	огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	21,78	24,75	7,2	0,22	0,09	539	157	5	2	189	119%
39	Е12-15-1	устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	м2	21,78	42,86	24,53	18,33	6,86	933	534	399	149	813	119%
40	.1-1-1197	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	25,047	285				7138	0	0	0	0	0%
41	.1-1-1204	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	24,611	330				8122	0	0	0	0	0%

42	Е12-4-1	устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	12	604,36	39,15	3,73	1,4	7253	470	45	17	580	119%
43	Е12-10-1	устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	м2	10,96	715,87	153,23	1,24	0,47	7846	1679	14	5	2004	119%
		Раздел 8. Полы							0	0	0	0	0	0%
61	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	14,68	119,27	10,51	2,62	0,99	1750	154	38	15	208	123%
62	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 80 мм	м3	1,226	3259	531			3996	651	0	0	801	123%
63	Е11-2-9	устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм, 125 мм	м3	1,689	1042,88	567			1762	958	0	0	1178	123%
64	30-1-5	бетон тяжелый класса В 10 (М-150)	м3	1,723	8320				14335	0	0	0	0	0%
65	Е11-8-3	устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции в зоне примыкания полов к наружным стенам толщиной 130 мм	м3	0,826	6657,36	499,5	261,86	99	5499	413	216	82	609	123%
		Локальная смета № 6-1-1 Общестроительные работы (Насосная станция 2-го подъема)							0	0	0	0	0	0%
		Раздел 4. Перекрытие							0	0	0	0	0	0%
56	Е6-19-1	устройство опорных подушек в опалубке	м3	0,052	11771,9	1368	316,01	119,39	612	71	16	6	81	105%
57	.4-1-70	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,006	73000				438	0	0	0	0	0%
58	.4-1-129	закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,012	63800				766	0	0	0	0	0%
59	Е9-21-1	монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по метаоическим опорам для тельферов на высоте до 25 м	м	5,62	740,04	175,5	525,73	198,42	4159	986	2955	1115	1891	90%
60	2-1-129	прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров	т	0,996	84200				83863	0	0	0	0	0%
61	2-1-127	упоры тупиков	т	0,009	106000				954	0	0	0	0	0%

62	1999-1	надбавка на применение марки стали С255	т	0,996	3385				3371	0	0	0	0	0%
63	1999-1	надбавка на применение марки стали С245	т	0,009	1860				17	0	0	0	0	0%
64	Е46-33-5	заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в кирпичных стенах	м3	0,01	24296,3	11245,5	332,71	126	242	112	3	1	113	100%
65	Е7-46-5	укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	5	1871,3	447,75	403,26	146,29	9356	2239	2016	731	4158	140%
66	30-17-8	многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	33,28	2800				93184	0	0	0	0	0%
67	1999-1	надбавка на каждый 1 см приведенной толщины (до 12 см)	м2	6,997	45				315	0	0	0	0	0%
68	1999-1	надбавка на каждый 1 см приведенной толщины (до 13 см)	м2	26,283	90				2365	0	0	0	0	0%
69	Е7-20-1	установка арматурных стыковых накладок	т	0,005	89308,6	31950	2434,57	920,25	447	160	12	5	231	140%
	Раздел 5. Кровля								0	0	0	0	0	0%
70	Е12-14-1	утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	м3	2,55	1256,79	508,5	207,16	78,75	3205	1297	528	201	1783	119%
71	.30-1-31	бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 (М-100)	м3	2,65	13900				36835	0	0	0	0	0%
72	Е12-15-1	устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой	м2	42,48	229,96	27,00	1,19	0,45	9769	1147	51	19	1388	119%
73	Е12-13-3	утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	42,48	189,45	70,88	4,72	1,78	8048	3011	201	76	3674	119%
74	Е12-13-4	исключать на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (до толщины 50 мм)	м2	-21,24	157,89	54,68	4,72	1,78	-3353	-1161	-100	-38	-1427	119%
75	1-2-103	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующе, повышенной жесткости, марка 200	м3	2,188	10700				23412	0	0	0	0	0%

76	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	42,48	211,39	34,65	15,94	5,96	8980	1472	677	253	2053	119%
77	Е12-16-1	огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	42,48	24,75	7,2	0,22	0,09	1051	306	9	4	369	119%
78	Е12-1-4	устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	м2	42,48	62,49	35,1	27,39	10,26	2655	1491	1164	436	2293	119%
79	1-1-1197	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	48,852	285				13923	0	0	0	0	0%
80	1-1-1204	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	96,004	330				31681	0	0	0	0	0%
81	Е12-4-1	устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	19,2	604,36	39,15	3,73	1,40	11604	752	72	27	927	119%
82	Е12-10-1	устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	м2	18,48	715,87	153,23	1,24	0,47	13230	2832	23	9	3381	119%
	Раздел 8. Полы								0	0	0	0	0	0%
100	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	38,76	119,27	10,51	2,62	0,99	4623	407	102	38	547	123%
101	Е11-2-9	устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 120 мм,	м3	3,649	9202,88	567			33581	2069	0	0	2545	123%
102	Е11-11-3	устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,41	108,32	52,65	13,43	5,04	3294	1601	408	153	2157	123%
103	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,608	8000				4864	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные работы.(Насосная станция на водозаборной скважине на площадке №2)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
14	Е8-6-1	кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	22,89	1073,84	699,75	335,84	126	24580	16017	7687	2884	22303	118%

16	30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	5,494	7110				39062	0	0	0	0	0%
17	Е7-11-1	укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1	398,04	130,73	250,96	88,22	398	131	251	88	307	140%
18	30-15-64	перемычки из тяжелого бетона класса В 15	м3	0,159	25100				3991	0	0	0	0	0%
		Раздел 4. Перекрытие							0	0	0	0	0	0%
19	Е7-46-4	укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	2	1378,21	353,25	244,31	87,60	2757	707	489	175	1235	140%
20	30-17-8	многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	8,522	2800				23862	0	0	0	0	0%
21	Е7-20-1	установка арматурных стыковых накладок	т	0,002	89308,6	31950	2434,57	920,25	179	64	5	2	92	140%
		Раздел 5. Кровля							0	0	0	0	0	0%
22	Е12-15-1	устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой	м2	8,64	229,96	27	1,19	0,45	1986	233	10	4	282	119%
23	Е12-13-3	утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	8,64	189,45	70,88	4,72	1,78	1637	612	41	15	746	119%
24	Е12-13-4	добавлять на каждый последующий слой поитного утеплителя из минеральной ваты или прелита на битумной мастике (до толщины 40 мм)	м2	-5,184	157,89	54,68	4,72	1,78	-818	-283	-24	-9	-347	119%
25	1-3-103	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	0,356	10700				3809	0	0	0	0	0%
26	Е12-14-2	утепление покрытий керамзитом для создания уклона толщиной 0-40 мм	м3	0,173	6149,02	382,5	245,72	92,25	1064	66	43	16	98	119%
27	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	8,64	211,39	34,65	15,94	5,96	1826	299	138	51	417	119%

28	Е12-16-1	огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	8,64	24,75	7,2	0,22	0,09	214	62	2	1	75	119%
29	Е12-1-4	устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	м2	8,64	62,49	35,1	27,39	10,26	540	303	237	89	466	119%
30	1-1-1197	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	9,936	285				2832	0	0	0	0	0%
31	1-1-1204	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	19,526	330				6444	0	0	0	0	0%
32	Е12-4-1	устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	9	604,36	39,16	3,73	1,4	5439	352	34	13	434	119%
33	Е12-10-1	устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	м2	5,628	715,87	153,23	1,24	0,47	4029	862	7	3	1029	119%
		Раздел 7. Полы							0	0	0	0	0	0%
39	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	8,22	119,27	10,51	2,62	0,99	980	86	22	8	116	123%
40	Е11-2-9	устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм, 125 мм	м3	8,22	1042,88	567			8573	4661	0	0	5733	123%
41	30-1-5	бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3	1,258	8320				10467	0	0	0	0	0%
		Локальная смета № 6-3-1. Общестроительные работы. Насосная станция на водозаборной скважине на площадке № 3							0	0	0	0	0	0%
		Раздел 3. Стены							0	0	0	0	0	0%
14	Е8-6-1	кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	22,89	1073,84	699,75	335,84	126	24580	16017	7687	2884	22303	118%
16	30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	5,494	7110				39062	0	0	0	0	0%

17	Е7-11-1	укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1	398,04	130,73	250,96	88,22	398	131	251	88	307	140%
18	30-15-64	перемычки из тяжелого бетона класса В 15	м3	0,159	25100				3991	0	0	0	0	0%
		Раздел 4. Перекрытие							0	0	0	0	0	0%
19	Е17-46-4	Укладка панелей перекрытия площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	2	1378,21	353,25	244,31	87,6	2757	707	489	175	1235	140%
20	30-17-8	многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	8,522	2800				23862	0	0	0	0	0%
21	Е7-20-1	установка арматурных стыковых накладок	т	0,002	89308,6	31950	2434,57	920,25	179	64	5	2	92	140%
		Раздел 5. Кровля							0	0	0	0	0	0%
22	Е12-15-1	устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой	м2	8,64	229,96	27,00	1,19	0,45	1986	233	10	4	282	119%
23	Е12-13-3	утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	8,64	189,45	70,88	4,72	1,78	1637	612	41	15	746	119%
24	Е12-13-4	добавлять на каждый последующий слой поитного утеплителя из минеральной ваты или прелита на битумной мастике (до толщины 40 мм)	м2	-5,184	157,89	54,68	4,72	1,78	-818	-283	-24	-9	-347	119%
25	1-3-103	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	0,356	10700				3809	0	0	0	0	0%
26	Е12-14-2	утепление покрытий керамзитом для создания уклона толщиной 0-40 мм	м3	0,173	6149,02	382,5	245,72	92,25	1064	66	43	16	98	119%
27	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	8,64	211,39	34,65	15,94	5,96	1826	299	138	51	417	119%
28	Е12-16-1	огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	8,64	24,75	7,20	0,22	0,09	214	62	2	1	75	119%

29	Е12-1-4	устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	м2	8,64	62,49	35,1	27,39	10,26	540	303	237	89	466	119%
30	1-1-1197	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	9,936	285				2832	0	0	0	0	0%
31	1-1-1204	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	19,526	330				6444	0	0	0	0	0%
32	Е12-4-1	устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	9	604,36	39,15	3,73	1,4	5439	352	34	13	434	119%
33	Е12-10-1	устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	м2	5,628	715,87	153,23	1,24	0,47	4029	862	7	3	1029	119%
	Раздел 7. Полы								0	0	0	0	0	0%
39	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	8,22	119,27	10,51	2,62	0,99	980	86	22	8	116	123%
40	Е11-2-9	устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм, 125 мм	м3	8,22	1042,88	567			8573	4661	0	0	5733	123%
41	.30-1-5	бетон тяжелый класса В 10 (М-150)	м3	1,258	8320				10467	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-4-1 Общестроительные работы. (Насосная станция на водозаборной скважине на площадке № 4)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Стены								0	0	0	0	0	0%
14	Е8-6-1	кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	22,89	1073,84	699,75	335,84	126	24580	16017	7687	2884	22303	118%
16	.30-2-5	раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	м3	5,494	7110				39062	0	0	0	0	0%
17	Е7-11-1	укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1	398,04	130,73	250,96	88,22	398	131	251	88	307	140%
18	.30-15-64	перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,159	25100				3991	0	0	0	0	0%
	Раздел 4. Перекрытие								0	0	0	0	0	0%

19	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытия площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	2	1378,21	353,25	244,31	87,6	2757	707	489	175	1235	140%
20	.30-17-8	многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	8,522	2800				23862	0	0	0	0	0%
21	Е7-20-1	установка арматурных стыковых накладок	т	0,002	89308,6	31950,00	2434,57	920,25	179	64	5	2	92	140%
		Раздел 5. Кровля							0	0	0	0	0	0%
22	Е22-15-1	устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой	м2	8,64	229,96	27	1,19	0,45	1986	233	10	4	282	119%
23	Е12-13-3	утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	8,64	189,45	70,88	4,72	1,78	1637	612	41	15	746	119%
24	Е12-13-4	добавлять на каждый последующий слой поитного утеплителя из минеральной ваты или прелита на битумной мастике (до толщины 40 мм)	м2	-5,184	157,89	54,68	4,72	1,78	-818	-283	-24	-9	-347	119%
25	1-3-103	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	0,356	10700				3809	0	0	0	0	0%
26	Е12-14-2	утепление покрытий керамзитом для создания уклона толщиной 0-40 мм	м3	0,173	6149,02	382,5	245,72	92,25	1064	66	43	16	98	119%
27	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	8,64	211,39	34,65	15,94	5,96	1826	299	138	51	417	119%
28	Е12-16-1	огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	8,64	24,75	7,20	0,22	0,09	214	62	2	1	75	119%
29	Е12-1-4	устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	м2	8,64	62,49	35,10	27,39	10,26	540	303	237	89	466	119%
30	.1-1-1197	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	9,936	285				2832	0	0	0	0	0%

31	1-1-1204	рулонные наплавляемые битумные и битумно полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции	м2	19,526	330				6444	0	0	0	0	0%
32	Е12-4-1	устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	9	604,36	39,15	3,73	1,4	5439	352	34	13	434	119%
33	Е12-10-1	устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	м2	5,628	715,87	153,23	1,24	0,47	4029	862	7	3	1029	119%
	Раздел 7. Полы								0	0	0	0	0	0%
39	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	8,22	119,27	10,51	2,62	0,99	980	86	22	8	116	123%
40	Е11-2-9	устройство бетонного подстилающего строя с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм	м3	8,22	1042,88	567,00			8573	4661	0	0	5733	123%
41	30-1-5	бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3	1,258	8320				10467	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-5-1 Общестроительные работы (Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) с опорой диам. 1220 мм, высота опоры 18 м, с баком вместительностью 50 м3)							0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Металлоконструкции.							0	0	0	0	0	0%
19	Е9-34-5	монтаж конструкций водонапорной башни	т	6,324	9751,19	3015,00	2162,21	415,31	61667	19067	13674	2626	19524	90%
21	Е9-29-1	монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,518	13711,5	5040	5475,86	1552,87	7102	2611	2836	804	3074	90%
22	2-1-267	ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12	133700				16044	0	0	0	0	0%
23	2-1-268	сварная решетка ограждения	т	0,398	134000				53332	0	0	0	0	0%
24	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,5	26,45	4,16	0,02		489	77	0	0	69	90%
25	1999-1	окраска внутренних поверхностей башни в заводских условиях	т	6,324	2396				15152	0	0	0	0	0%
26	1999-1	доплата на окраску металлоконструкций лаком БТ-577 за 2 раза	т	6,324	24029,1				151960	0	0	0	0	0%
	Раздел 4. Теплоизоляционные работы.								0	0	0	0	0	0%

27	Е26-38-2	устройство каркаса изоляции	м2	147	342,22	30,34	0,66		50306	4460	97	0	4460	100%
28	2-1-238	отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,471	146000				68766	0	0	0	0	0%
29	Е26-12-5	изоляция поверхности башни плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	м2	147	218,5	124,43	50,38	18,90	32119	18291	7406	2778	21069	100%
30	1-3-100	плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	м3	8,2	4260				34932	0	0	0	0	0%
31	Е26-22-1	покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	147	191,79	151,65	26,19	9,9	28194	22293	3850	1455	23748	100%
32	1-1-867	сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	1,4	88800				124320	0	0	0	0	0%
33	1-1-879	прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	т	0,425	75900				32258	0	0	0	0	0%
34	1-1-869	сталь листовая оцинкованная, толщина 2,0 мм	кг	28	83				2324	0	0	0	0	0%
		Раздел 5. Колодец водопроводный							0	0	0	0	0	0%
35	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	3,14	119,27	10,51	2,62	0,99	374	33	8	3	44	123%
36	Е22-43-1	устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	2,63	13360,1	2880	498,55	188,33	35136	7574	1311	495	10490	130%
37	30-18-23	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные	м3	0,56	20300				11368	0	0	0	0	0%

38	30-18-40	кольца горловины смотровых колодцев, марка К-7-1,5 (КО-1)	шт	1	860				860	0	0	0	0	0%
39	30-18-41	кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	1	2010				2010	0	0	0	0	0%
40	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,8	7030				12654	0	0	0	0	0%
41	11-4-14	люк чугунный тип С	компл.	1	10500				10500	0	0	0	0	0%
42	2-1-267	лестница-стремянка	т	0,017	133700				2273	0	0	0	0	0%
43	Е33-254-1	окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,017	2703,22	360	2005,12	322,92	46	6	34	5	12	105%
	Раздел 6. Отмостка								0	0	0	0	0	0%
44	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	м3	0,339	1700,2	112,5	97,07	36	576	38	33	12	59	118%
45	Е27-33-1	устройство мощеных отмосток олщиной 10 см	м2	3,39	167,1	103,28	36,82	13,01	567	350	125	44	524	133%
46	1999-1	стоимость камня	м3	0,373	620				231	0	0	0	0	0%
	Локальная смета №6-5-2 Технологические трубопроводы (Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) с опорой диам. 1220 мм, высота опоры 18 м, с баком вместимостью 50 м3)								0	0	0	0	0	0%
1	Ц12-1-4	трубопроводы из аодогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм	м	8	486,2	443	34,9	6,8	3889	3544	279	54	3238	90%
2	.8-6-27	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные, 100х4,5 мм	м	8	819				6552	0	0	0	0	0%
3	Ц12-1-3	трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	м	8	426,2	392,00	27,10	6,80	3410	3136	217	54	2871	90%
4	8-6-25	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные, 80х4 мм	м	8	562				4496	0	0	0	0	0%
5	Ц12-1-1	трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	м	6	251,2	236	11,7	2,3	1507	1416	70	14	1287	90%

6	8-6-6	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие, 15х2,8 мм	м	6	81				486	0	0	0	0	0%
7	8-10-150	тройники штампованные переходные из стали , 100*80 мм	шт	1	796				796	0	0	0	0	0%
8	8-10-138	тройники штампованные переходные из стали , 108х4 мм	шт	1	741				741	0	0	0	0	0%
9	8-10-149	тройники штампованные переходные из стали, 89х6-57х4 мм	шт	1	680				680	0	0	0	0	0%
10	8-10-108	переходы штампованные концентрические из стали, 80х50 мм	шт	1	302				302	0	0	0	0	0%
11	8-10-79	отводы крутоизогнутые, Dy 100, 108х4 мм	шт	2	401				802	0	0	0	0	0%
12	8-10-78	отводы крутоизогнутые, Dy 80,89х3,5 мм	шт	1	321				321	0	0	0	0	0%
13	Ц12-594-6	оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, Dy до 50 мм	шт	2	139,3	131			279	262	0	0	236	90%
14	11-3-3	головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2МПа	шт	2	194				388	0	0	0	0	0%
15	8-9-75	фланцы ответные приварные встык из стали, Dy 100 мм	компл.	3	2350				7050	0	0	0	0	0%
16	8-9-74	фланцы ответные приварные встык из стали, Dy 80 мм	компл.	3	1980				5940	0	0	0	0	0%
17	Ц12-790-4	вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, Dy 65-100 мм	шт	2	774,5	693	74,4	18	1549	1386	149	36	1280	90%
18	9-2-52	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 80 мм	шт	1	5190				5190	0	0	0	0	0%
19	8-9-74	фланцы ответные приварные встык из стали, Dy 80 мм	компл.	1	1980				1980	0	0	0	0	0%

20	.9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 100 мм	шт	1	6480				6480	0	0	0	0	0%
21	.8-9-75	фланцы ответные приварные встык из стали, Dy 100 мм	шт	1	2350				2350	0	0	0	0	0%
22	Ц12-790-3	вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, Dy 50 мм	шт	2	684,5	619	59,6	15,8	1369	1238	119	32	1143	90%
23	9-1-5	вентили запорные пожарные с муфтой и цапкой для воды, Dy 50 мм	шт	2	1230				2460	0	0	0	0	0%
24	Е22-31-1	промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	км	0,06	8097,13	8032,5			486	482	0	0	627	130%
25	Е22-31-3	промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,008	8287,75	8032,5			66	64	0	0	83	130%
26	Е22-31-5	промывка с дезинфекцией трубопрводов диаметром 150 мм	км	0,008	10216,1	9630,00			82	77	0	0	100	130%
	Локальная смета № 6-6 Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) (Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	175	27,84	1,66	26,18	7,2	4873	291	4582	1260	1504	97%
2	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	м3	6	262,72	262,72			1576	1576	0	0	1781	113%
3	Е1-24-2	перемещение грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	181	9,24		9,24	3	1672	0	1672	543	527	97%
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	181	6,48		6,48	2,1	1173	0	1173	380	369	97%

5	Е1-27-8	добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами при засыпке траншей и котлованов	м3	181	3,2		3,2	1,04	579	0	579	188	182	97%
6	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	181	21,55	17,03	4,52		3900	3082	818	0	2990	97%
7	Е1-17-14	погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы для обвалования	м3	164	39,77	1,87	37,82	11,00	6522	307	6202	1804	2048	97%
8	П8-10-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	287	76,6		76,6	15,32	21984	0	21984	4397	4397	100%
9	Е1-12-14	обваловывание резервуара грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	345	40,36	2,41	37,95	10,44	13924	831	13093	3602	4300	97%
10	Е1-145-5	планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	300	19,4	19,4			5820	5820	0	0	5645	97%
11	Е47-25-6	посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	300	8,71	8,21			2613	2463	0	0	3177	129%
12	1999-1	семена многолетних трав	кг	6	515				3090	0	0	0	0	0%
13	Е47-39-3	уход за газонами обыкновенными	м2	300	73,6	49,5	23,6	5,4	22080	14850	7080	1620	21246	129%
	Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции								0	0	0	0	0	0%
14	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	53,95	119,27	10,51	2,62	0,99	6434	567	141	53	763	123%
15	Е6-1-1	устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм	м3	5,4	392,17	195,75	66,01	24,93	2117	1057	356	135	1252	105%
16	.30-1-6	бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	м3	5,508	8320				45827	0	0	0	0	0%
	Раздел 4. Технологический трубопроводы								0	0	0	0	0	0%
81	Е16-10-5	прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	15	1240,75	130,5	20,8	7,79	18612	1958	312	117	2656	128%
82	8-10-79	отводы крутоизогнутые из стали, Dy 100, 108х4 мм	шт	8	401				3208	0	0	0	0	0%
83	8-10-118	переходы штампованные концентрические из стали, 159х4,5-108х4 мм	шт	8	444				3552	0	0	0	0	0%

84	12-6-18	вставки виброизолирующие, d=100 мм	компл.	4	5650				22600	0	0	0	0	0%
85	8-9-75	фланцы ответные приварные встык из стали, Dy 100 мм	компл.	8	2350				18800	0	0	0	0	0%
86	Е13-16-1	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8,8	36,09	4,39	0,09	0,05	318	39	1	0	35	90%
87	Е13-26-18	окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	26,4	17,87	4,14	0,02		472	109	1	0	98	90%
	Локальная смета № 6-7 Общестроительные работы (Фильтры поглотители для резервуаров на 100 м3 (2 шт)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы.								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-162-2	разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3	20,28	353,7	353,7			7173	7173	0	0	8105	113%
2	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	440,2	39,77	1,87	37,82	11	17506	823	16648	4842	5495	97%
3	П8-10-1	перевозка грузов автомобилями самовалами на 10 км, 1 класса	т	858,39	76,6		76,6	15,32	65753	0	65753	13151	13151	100%
4	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	23,1	134,1	134,10			3098	3098	0	0	3501	113%
5	Е1-27-2	засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	92,38	6,48		6,48	2,10	599	0	599	194	188	97%
6	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	92,38	21,55	17,03	4,52		1991	1573	418	0	1526	97%
	Локальная смета № 7-1 Благоустройство площадки № 1 с подездной автодорогой (Благоустройство площадки № 1 с подъездной дорогой)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Вертикальная планировка								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	1286	9,24		9,24	3	11883	0	11883	3858	3742	97%
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	2572	7,91		7,91	2,57	20345	0	20345	6610	6412	97%

3	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	188	39,77	1,87	37,82	11	7477	352	7110	2068	2347	97%
4	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями самовалами на 1 км, 1 класса	т	329	19,7		19,7	3,94	6481	0	6481	1296	1296	100%
5	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	1434	9,24		9,24	3	13250	0	13250	4302	4173	97%
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	2868	7,91		7,91	2,57	22686	0	22686	7371	7150	97%
7	Е1-30-1	планировкаплощадей бульдозерами за 1 проход	м2	5472	0,28		0,28	0,09	1532	0	1532	492	477	97%
8	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см	м3	1434	14		14	4,8	20076	0	20076	6883	6677	97%
9	Е1-130-7	добавлять на каждый последующий проход по одному седу прицепного катка при толщине слоя 25 см	м3	8604	1,39		1,39	0,42	11960	0	11960	3614	3506	97%
		Раздел 2. Покрытие площадки							0	0	0	0	0	0%
10	Е27-82-2	устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	3853	33,43	1,03	29,06	10,26	128806	3969	111968	39532	57856	133%
11	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа	м2	3853	421,97	5,00	24,63	7,66	1625850	19265	94899	29514	64876	133%
12	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	1284,333	381,8	4,32	16,39	5,47	490358	5548	21050	7025	16722	133%
		Раздел 3. Подъездная автодорога -124,1 м							0	0	0	0	0	0%

13	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	992,8	39,77	1,87	37,82	11	39484	1857	37548	10921	12395	97%
14	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	1935,96	19,7		19,7	3,94	38138	0	38138	7628	7628	100%
15	Е1-35-2	устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы с перемещением грунта до 20 м	м3	992,8	12,61		12,61	4,38	12519	0	12519	4348	4218	97%
16	Е1-35-5	добавить на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы	м3	992,8	5,07		5,07	1,76	5033	0	5033	1747	1695	97%
17	Е1-85-2	разравнивание грунта 2 группы в кавальерах с перемещением до 10 м	м3	992,8	12,34		12,34	3,5	12251	0	12251	3475	3371	97%
18	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	1985,6	10,32		10,32	2,92	20491	0	20491	5798	5624	97%
19	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	992,8	14		14	4,8	13899	0	13899	4765	4622	97%
20	Е1-130-7	добавлять за каждый послежующий проход по одному следу прицепного катка	м3	7942,4	1,39		1,39	0,42	11040	0	11040	3336	3236	97%
21	Е1-145-12	планировка откосов и полотна насыпей из грунта 2 группы механизированным способом	м2	1203,77	8,55	4,12	4,43	0,74	10293	4960	5333	891	5675	97%
22	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа	м2	558,45	421,97	5	24,63	7,66	235649	2792	13755	4278	9403	133%
23	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	185,964	381,8	4,32	16,39	5,47	71001	803	3048	1017	2421	133%

24	Е27-63-11	укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 10 см	м2	248,2	25,19	4,79	20,36	5,38	6252	1189	5053	1335	3357	133%
26	Е1-152-1	укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	397,12	48,83	48,60	0,23	0,09	19391	19300	91	36	18756	97%
27	1999-1	семена многолетних трав	кг	4,765	515				2454	0	0	0	0	0%
28	Е1-153-1	полив посевов трав водой	м2	397,12	19,29	2,12	16,91	3,87	7660	842	6715	1537	2308	97%
	Раздел 4. Водоотводная канава								0	0	0	0	0	0%
29	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	298,9	176,61	162	14,61	3,86	52789	48422	4367	1154	48089	97%
30	Е1-90-2	планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	530,3	20,27	20,27			10749	10749	0	0	12146	113%
	подъездной автодорогой (Благоустройство площадки № 2 с подъездной автодорогой)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Вертикальная планировка								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	3246	9,24		9,24	3	29993	0	29993	9738	9446	97%
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	6254	7,91		7,91	2,57	49469	0	49469	16073	15591	97%
3	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	1440	39,77	1,87	37,82	11	57269	2693	54461	15840	17977	97%
4	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	2808	19,7		19,70	3,94	55318	0	55318	11064	11064	100%
5	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	551	9,24		9,24	3	5091	0	5091	1653	1603	97%
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	1102	7,91		7,91	2,57	8717	0	8717	2832	2747	97%
7	Е1-30-1	планировка площадей бульдозерами за 1 проход	м2	10000	0,28		0,28	0,09	2800	0	2800	900	873	97%
8	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	551	14		14	4,8	7714	0	7714	2645	2566	97%

9	Е1-130-7	добавлять на каждый последующий проход по одному седу прицепного катка при толщине слоя 25 см	м3	3306	1,39		1,39	0,42	4595	0	4595	1389	1347	97%
		Раздел 2. Покрытие площадки							0	0	0	0	0	0%
10	Е27-82-2	устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	8793,3	33,43	1,03	29,06	10,26	293960	9057	255533	90219	132037	133%
11	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, приукатке каменных материалов	м2	8793,3	421,97	5	24,63	7,66	3710509	43967	216579	67357	148061	133%
12	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	2928,17	381,8	4,32	16,39	5,47	1117976	12650	47993	16017	38127	133%
		Раздел 3. Подъездная дорога-160,23 м							0	0	0	0	0	0%
13	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	1440	39,77	1,87	37,82	11	57269	2693	54461	15840	17977	97%
14	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	2808	19,7		19,7	3,94	55318	0	55318	11064	11064	100%
15	Е1-35-2	устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы с перемещением грунта до 20 м	м3	1440	12,61		12,61	4,38	18158	0	18158	6307	6118	97%
16	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	1440	5,07		5,07	1,76	7301	0	7301	2534	2458	97%
17	Е1-85-2	разравнивание грунта 2 группы в кавальерах с перемещением до 10 м	м3	1440	12,34		12,34	3,5	17770	0	17770	5040	4889	97%
18	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	2880	10,32		10,32	2,92	29722	0	29722	8410	8158	97%

19	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	1440	14		14	4,8	20160	0	20160	6912	6705	97%
20	Е1-130-7	добавлять на каждый последующий проход по одному седу прицепного катка при толщине слоя 25 см	м3	11520	1,39		1,39	0,42	16013	0	16013	4838	4693	97%
21	Е1-145-12	планировка откосов и полотна насыпей из грунта 2 группы механизированным способом	м2	1554,23	8,55	4,12	4,43	0,74	13288	6403	6885	1150	7326	97%
22	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа	м2	721,04	421,97	5	24,63	7,66	304257	3605	17759	5523	12140	133%
23	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	240,1	381,8	4,32	16,39	5,47	91670	1037	3935	1313	3126	133%
24	Е27-63-11	укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 10 см	м2	320,46	25,19	4,79	20,36	5,38	8073	1535	6525	1724	4334	133%
26	Е1-152-1	укреплениие откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	512,74	48,83	48,6	0,23	0,09	25037	24919	118	46	24216	97%
27	1999-1	семена многолетних трав	кг	6,153	515				3169	0	0	0	0	0%
28	Е1-153-1	полив посевов трав водой	м2	512,74	19,29	2,12	16,91	3,87	9890	1087	8670	1984	2979	97%
	Раздел 4. Водоотводная канава								0	0	0	0	0	0%
29	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	667,33	176,61	162,00	14,61	3,86	117857	108107	9750	2576	107363	97%
30	Е1-90-2	планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	1185,3	20,27	20,27			24026	24026	0	0	27149	113%
	Локальная смета №7-3 Благоустройство площадки № 3 с подъездной автодорогой. (Благоустройство площадки № 3 с подъездной автодорогой)								0	0	0	0	0	0%

		Раздел 1. Вертикальная планировка							0	0	0	0	0	0%
1	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	2926	9,24		9,24	3	27036	0	27036	8778	8515	97%
2	Е1-24-10	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	5852	7,91		7,91	2,57	46289	0	46289	15040	14589	97%
3	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	1242	39,77	1,87	37,82	11	49394	2323	46972	13662	15505	97%
4	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	2421,9	19,7		19,70	3,94	47711	0	47711	9542	9542	100%
5	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	1232	9,24	0,00	9,24	3,00	11384	0	11384	3696	3585	97%
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	2464	7,91		7,91	2,57	19490	0	19490	6332	6142	97%
7	Е1-30-1	планировка площадей бульдозерами за 1 проход	м2	10000	0,28		0,28	0,09	2800	0	2800	900	873	97%
8	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	1232	14		14	4,8	17248	0	17248	5914	5737	97%
9	Е1-130-7	добавлять на каждый последующий проход по одному седу прицепного катка при толщине слоя 25 см	м3	7392	1,39		1,39	0,42	10275	0	10275	3105	3012	97%
		Раздел 2. Покрытие площадки							0	0	0	0	0	0%
10	Е27-82-2	устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	8796,1	33,43	1,03	29,06	10,26	294054	9060	255615	90248	132080	133%
11	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, приукатке каменных материалов	м2	8796,1	421,97	5	24,63	7,66	3711691	43981	216648	67378	148107	133%

12	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	2929,1	381,8	4,32	16,39	5,47	1118331	12654	48008	16022	38139	133%
		Раздел 3. Подъездная дорога - 80,91 м							0	0	0	0	0	0%
13	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	647,28	39,77	1,87	37,82	11	25742	1210	24480	7120	8080	97%
14	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	1262,196	19,7		19,7	3,94	24865	0	24865	4973	4973	100%
15	Е1-35-2	устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3	647,28	12,61		12,61	4,38	8162	0	8162	2835	2750	97%
16	Е1-35-5	добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	647,28	5,07		5,07	1,76	3282	0	3282	1139	1105	97%
17	Е1-85-2	разравнивание грунта 2 группы в кавальерах с перемещением до 10 м	м3	647,28	12,34		12,34	3,5	7987	0	7987	2265	2197	97%
18	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	1294,56	10,32		10,32	2,92	13360	0	13360	3780	3667	97%
19	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	647,28	14		14	4,8	9062	0	9062	3107	3014	97%
20	Е1-130-7	добавлять за каждый послежующий проход по одному следу прицепного катка	м3	5178,24	1,39		1,39	0,42	7198	0	7198	2175	2110	97%
21	Е1-145-12	планировка откосов и полотна насыпей из грунта 2 группы механизированным способом	м2	159,35	8,55	4,12	4,43	0,74	1362	657	706	118	752	97%

22	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа	м2	364,095	421,97	5	24,63	7,66	153637	1820	8968	2789	6130	133%
	Локальная смета № 7-4 Благоустройство площадки № 4 с подездной автодорогой (Благоустройство площадки № 4 с подъездной дорогой)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Покрытие площадки								0	0	0	0	0	0%
10	Е27-82-2	устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	8849,8	33,43	1,03	29,06	10,26	295848	9115	257175	90799	132886	133%
11	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа	м2	8849,8	421,97	5	24,63	7,66	3734351	44249	217971	67789	149011	133%
12	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	2946,98	381,8	4,32	16,39	5,47	1125157	12731	48301	16120	38372	133%
		Итого прямые затраты по смете							**23079618**	**947741**	**3272393**	**1007899**	**2279253**	
		Накладные расходы							2279253					
		Итого							**25358871**					
		Непредвиденные расходы							1521532					
		Всего							**26880403**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							913934					
		Итого							**27794337**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							400238					
		Выслуга лет 1 %							277943					
		Дополнительные отпуска 0,4%							111 178					
		Командировочные расходы							0					

		Транспорт привозных материалов							0					
		Итого в Базовых ценах 2001 года							28583697					
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							55766792					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1115336					
		Итого							56882128					
		НДС 12,0%							6825855					
		Всего стоимость с НДС							**63707983**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жұмағалиқызы Қ.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.