ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2013 года (областной бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N2, 4	**9752740**	**4876454**
НДС 12%	1 170 329	585175
Итого с НДС	**10923069**	**5461629**
Аванс	3276921	1638489
Всего к оплате	**7646148**	**3823140**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управление Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист Жұмағалиқызы Қ.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка,
ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июль 2013 года (областной бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тен				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
					Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	сумма тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Локальная смета № 4-4-1 Кабельная линия 0,4 кВ								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	539,7	218,93	218,93			118157	118157	0	0	133517	113%
6	Ц8-142-1	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	321,2	36,7	8,8	27,8	6,9	11788	2827	8929	2216	4791	95%
	Локальная смета № 4-5-1 Наружное								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Электроосвещение								0	0	0	0	0	0%
1	Е33-103-1	установка одностоечных опор для Вл 0,38; 6-10кВ (с траверсами)	опора	7	1534,11	506,25	878,23	246,42	10739	3544	67	1725	5532	105%
2	Е33-103-2	установка одностоячных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	2	3155,76	985,5	1990,26	549,9	6312	1971	3981	1100	3225	105%
3	Е33-103-3	установка одностоячных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	3	4836,53	1476,00	3187,28	878,40	14510	4428	9562	2635	7416	105%
5	Е33-115-2	установка кронштейнов	светильни	12	1745,38	333	1411,25	239,85	20945	3996	16935	2878	7218	105%
6	.1-7-29	кронштейны КО 2х2	т	0,5016	113800				57082	0	0	0	0	0%
7	Е33-115-2	установка светильников с люминисцентными лампами	светильни	12	1745,38	333,00	1411,25	239,85	20945	3996	16935	2878	7218	105%
8	.17-3-10	светильники, тип ЖКУ 30-250-001-У1	шт	12	9380				112560	0	0	0	0	0%
9	99-3-6	лампа ДНаТ-250	шт	12	1000				12000	0	0	0	0	0%
10	Е33-109-5	полдвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	км	0,4125	35517,9	8550,00	25993,62	5571,27	14651	3527	10722	2298	6116	105%

12	16-7-48	провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	т	0,0018	493900				889	0	0	0	0	0%
13	Ц8-412-1	затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	135	8,5	7,3	0,1		1148	986	14	0	937	95%
14	.16-7-99	провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,135	4150				560	0	0	0	0	0%
15	Е33-26-1	механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	заземл.	5	547,43	72,00	47,93	6,75	2737	360	240	34	414	105%
16	Ц8-523-1	предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	12	280,3	180	11,7	2,3	3364	2160	140	28	2079	95%
17	99-3-72	предохранитель	шт	12	1760				21120	0	0	0	0	0%
18	99-3-50	крюк SOT 39	шт	6	491				2946	0	0	0	0	0%
19	99-3-50	крюк SOT 29	шт	13	449				5837	0	0	0	0	0%
20	99-3-51	бандажная лента СОТ 37	м	48,8	151				7369	0	0	0	0	0%
21	99-3-52	скрепа СОТ 36	шт	36	33				1188	0	0	0	0	0%
22	99-3-29	зажим натяжной SO 158.1	шт	8	303				2424	0	0	0	0	0%
23	99-3-27	зажим поддерживающий SO 140	шт	13	1180,1				15341	0	0	0	0	0%
24	99-3-25	зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	15	500				7500	0	0	0	0	0%
25	99-3-26	зажим ответвительный SLIP 22.1	шт	42	484				20328	0	0	0	0	0%
26	99-3-34	заземляющий зажим SM 2.21	шт	15	429				6435	0	0	0	0	0%
27	99-3-35	зажим плашечный	шт	5	263,25				1316	0	0	0	0	0%
28	99-3-32	дистанционный бандаж SO79.1	шт	2	683				1366	0	0	0	0	0%
29	99-3-36	заземляющий проводник ЗП 6	шт	5	263,25				1316	0	0	0	0	0%
30	99-3-37	концевой колпачок РК 99.025	шт	8	106				848	0	0	0	0	0%
31	Ц8-472-8	проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	м	55	84,6	32,40	2,80	0,20	4653	1782	154	11	1703	95%
	Раздел 2. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ -35 м								0	0	0	0	0	0%

32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	5,25	218,93	218,93			1149	1149	0	0	1298	113%
33	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	3,75	134,1	134,1			503	503	0	0	568	113%
34	Е1-166-1	засыпка вручную кабеля песком	м3	0,75	122,18	122,18			92	92	0	0	104	113%
35	Е1-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,75	14,12	1,62	12,00	2,75	53	6	45	10	16	97%
36	П9-29-1	лишний грунт-погрузка	т	2,55	27,1		27,1	18,97	69	0	69	48	48	100%
37	П8-12-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	2,55	89,2		89,2	17,84	227	0	227	45	45	100%
38	Ц8-142-1	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15	36,7	8,8	27,8	6,9	551	132	417	104	224	95%
39	30-8-92	песок природный	м3	1,5	1350				2025	0	0	0	0	0%
40	Ц8-407-3	трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	3	183,6	63	92,6	24,5	551	189	278	74	250	95%
41	8-6-11	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие, 50х3 мм	м	3	295				885	0	0	0	0	0%
42	Ц8-148-1	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и еоробах, масса 1 м до 1 кг	м	3	27,7	19,7	2,1	0,5	83	59	6	2	58	95%
43	Ц8-141-1	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	15	26,4	19,1	3,1	0,5	396	287	47	8	280	95%
44	Ц8-146-2	кабели до 35 кВ, прокладываемык с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	17	73,1	23,40	20,80	4,40	1243	398	354	75	449	95%
45	16-1-486	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1000 м	0,035	205600				7196	0	0	0	0	0%
46	Ц8-165-1	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	2021,1	756	1245	275	4042	1512	2490	550	1959	95%

47	99-3-102	муфта кабельная концевая	шт	1	5064				5064	0	0	0	0	0%
48	99-3-94	муфта кабельная концевая	шт	1	4396				4396	0	0	0	0	0%
49	Ц8-523-1	предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	3	280,3	180	11,7	2,3	841	540	35	7	520	95%
50	99-3-33	ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	шт	3	2591				7773	0	0	0	0	0%
	Локальная смета №7-3 Благоустройство площадки №								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Подъездная дорога - 80,91 м								0	0	0	0	0	0%
21	Е1-145-12	планировка откосов и полотна насыпей из грунта 2 группы механизированным способом	м2	625,357	8,55	4,12	4,43	0,74	5347	2576	2770	463	2948	97%
23	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	121,244	381,8	4,32	16,39	5,47	46291	524	1987	663	1579	133%
24	Е27-63-11	укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 10 см	м2	258,912	25,19	4,79	20,36	5,38	6521	1240	5271	1393	3502	133%
26	Е1-152-1	укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	258,912	48,83	48,6	0,23	0,09	12643	12583	60	23	12228	97%
27	1999-1	семена многолетних трав	кг	3,107	515				1600	0	0	0	0	0%
28	Е1-153-1	полив посевов трав водой	м2	258,912	19,29	2,12	16,91	3,87	4994	549	4378	1002	1504	97%
	Раздел 4. Водоотводная канава								0	0	0	0	0	0%
29	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	665,75	176,61	162	14,61	3,86	117579	107852	9727	2570	107109	97%
30	Е1-90-2	планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	1182,5	20,27	20,27			23969	23969	0	0	27085	113%
	Локальная смета № 7-4 Благоустройство площадки №								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Вертикальная планировка								0	0	0	0	0	0%

1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	3127	9,24		9,24	3,00	28893	0	28893	9381	9100	97%
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	6254	7,91		7,91	2,57	49469	0	49469	16073	15591	97%
3	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	2392	39,77	1,87	37,82	11	95130	4473	90465	26312	29861	97%
4	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	4664,4	19,7		19,7	3,94	91889	0	91889	18378	18378	100%
5	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	329	9,24		9,24	3	3040	0	3040	987	957	97%
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	658	7,91		7,91	2,57	5205	0	5205	1691	1640	97%
7	Е1-30-1	планировка площадей бульдозерами за 1 проход	м2	10000	0,28		0,28	0,09	2800	0	2800	900	873	97%
8	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	329	14		14	4,8	4606	0	4606	1579	1532	97%
9	Е1-130-7	добавлять за каждый послежующий проход по одному следу прицепного катка	м3	1974	1,39		1,39	0,42	2744	0	2744	829	804	97%
	Раздел 3. Подъездная автодорога -92,9 м								0	0	0	0	0	0%
13	Е1-17-14	разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	743,2	39,77	1,87	37,82	11,00	29557	1390	28108	8175	9278	97%
14	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	1449,24	19,7		19,7	3,94	28550	0	28550	5710	5710	100%
15	Е1-35-2	устройство дорозных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3	743,2	12,61		12,61	4,38	9372	0	9372	3255	3157	97%
16	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами при устройстве насыпи	м3	743,2	5,07		5,07	1,76	3768	0	3768	1308	1269	97%

17	Е1-85-2	разравнивание грунта 2 группы в кавальерах с перемещением до 10 м	м3	743,2	12,34		12,34	3,50	9171	0	9171	2601	2523	97%
18	Е1-85-11	добавлять на каждые последующий 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами при разравнивании кавальеров	м3	1486,4	10,32		10,32	2,92	15340	0	15340	4340	4210	97%
19	Е1-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу	м3	743,2	14		14	4,8	10405	0	10405	3567	3460	97%
20	Е1-130-7	добавлять за каждый послежующий проход по одному следу прицепного катка	м3	5945,6	1,39		1,39	0,42	8264	0	8264	2497	2422	97%
21	Е1-145-12	планировка откосов и полотна насыпей из грунта 2 группы механизированным способом	м2	901,13	8,55	4,12	4,43	0,74	7705	3713	3992	667	4249	97%
22	Е27-24-2	устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа	м2	418,05	421,97	5,00	24,63	7,66	176405	2090	10297	3202	7038	133%
23	Е27-24-3	устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (до толщины 20 см)	м2	139,21	381,8	4,32	16,39	5,47	53150	601	2282	761	1811	133%
24	Е27-63-11	укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 10 см	м2	185,8	25,19	4,79	20,36	5,38	4680	890	3783	1000	2514	133%
26	Е1-152-1	укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	297,28	48,83	48,60	0,23	0,09	14516	14448	68	27	14041	97%
27	1999-1	семена многолетних трав	кг	3,567	515				1837	0	0	0	0	0%
28	Е1-153-1	полив посевов трав водой	м2	297,28	19,29	2,12	16,91	3,87	5734	630	5027	1150	1727	97%
	Раздел 4. Водоотводная канава								0	0	0	0	0	0%

29	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	635,52	176,61	162	14,61	3,86	112239	102954	9285	2453	102245	97%
30	Е1-90-2	планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	1128,8	20,27	20,27			22881	22881	0	0	25856	113%
		Итого прямые затраты по смете							**1561807**	**455964**	**522663**	**139683**	**612186**	
		Накладные расходы							612186					
		Итого							**2173993**					
		Непредвиденные расходы							130440					
		Всего							**2304433**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							78351					
		Итого							**2382784**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							34312					
		Выслуга лет 1 %							23828					
		Дополнительные отпуска 0,4%							9 531					
		Командировочные расходы							0					
		Транспорт привозных материалов							0					
		Итого в Базовых ценах 2001 года							2450455					
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							4780837					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							95617					
		Итого							4876454					
		НДС 12,0%							585175					
		Всего стоимость с НДС							**5461629**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управление Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жұмағалықызы Қ.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "ЦТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.