ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ за август 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N5	**138838799**	**25074543**
НДС 12%	16 660 656	3008945
Итого с НДС	**155499455**	**28083488**
Аванс	38224790	0
Всего к оплате	**117274665**	**28083488**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жұмагаликызы К.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка,
ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Директор _____ Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ №5

приемки выполненных работ за август 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
					Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	сумма тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1													
	Наружные сети водопровода L = 8454 м								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-12-14	грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	3669	27,84	1,66	26,18	7,2	102145	6091	96054	26417	31533	97%
3	Е1-166-1	траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	127	122,18	122,18			15517	15517	0	0	17534	113%
4	30-8-92	песок природный	м3	142	1350				191700	0	0	0	0	0%
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	3678	6,48		6,48	2,1	23833	0	23833	7724	7492	97%
6	Е1-134-1	группы пневматическими трамбовками	м3	3678	21,55	17,03	4,52		79261	62636	16625	0	60757	97%
	Раздел 2 . Колодцы водопроводные								0	0	0	0	0	0%
9	Е22-41-1	колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 2000 мм	м3	24,77	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	206799	35557	46564	13337	63562	130%
	Раздел 3. Трубопроводы водопровода В1								0	0	0	0	0	0%
58	Е22-11-3	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,34	58881,69	33075	25695,31	6813,45	20008	11239	8731	2316	17622	130%
60	Е22-11-6	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	км	0,78	139706,75	48375	90794,12	19582,83	108971	37733	70819	15275	68910	130%

	Локальная смета № 4-3-1 Комплектная								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Общестроительные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-164-2	траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2	м3	0,42	218,93	218,93			92	92	0	0	104	113%
2	Е7-42-2	установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	541,16	106,88	243,37	85,08	2165	428	973	340	1075	140%
3	30-3-13	стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	1,06	12000				12720	0	0	0	0	0%
4	Е6-1-20	устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,12	9488,65	441	311,32	117,61	1139	53	37	14	70	105%
5	Е7-20-3	установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0116	175710,1	8100,00	1826,10	690,75	2038	94	21	8	143	140%
6	4-1-132	металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0116	40200				466	0	0	0	0	0%
7	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	3	245,44	37,35	3,82	1,44	736	112	11	4	137	118%
8	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	24,44	119,27	10,51	2,62	0,99	2915	257	64	24	346	123%
9	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,444	1700,2	112,5	97,07	36	4155	275	237	88	428	118%
10	Е8-3-3	устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,222	230,27	123,75	100,89	38,25	281	151	123	47	234	118%
	Раздел 2 Оборудование КТПГ								0	0	0	0	0	0%

11	Ц8-25-1	подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	подстанция	1	16463	4680	10590	2318	16463	4680	10590	2318	6648	95%
12	Ц8-1-1	трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	шт	1	8859	3420,00	5158,00	1152,00	8859	3420	5158	1152	4343	95%
13	75-4-4	комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-160-6/10/0,4; тупиковая	шт	1	735100				735100	0	0	0	0	0%
14	75-3-5	трансформаторы масляные трехфазные ТМ 160/6-10 У-1	шт	1	261000				261000	0	0	0	0	0%
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	5	218,93	218,93			1095	1095	0	0	1237	113%
16	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	5	134,1	134,10			671	671	0	0	758	113%
17	Е33-26-1	механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	заземл.	8	346,43	72	47,93	6,75	2771	576	383	54	662	105%
18	Ц8-472-2	заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50	61,9	23	3,3	0,4	3095	1150	165	20	1112	95%
Локальная смета № 6-1-1 Общестроительные работы (Насосная станция 2-го подъема)									0	0	0	0	0	0%
	Раздел 9. Внутренняя отделка								0	0	0	0	0	0%

111	Е26-30-1	теплоизоляция прямоугольных стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщиной 50 мм	м3	1,699	7627,27	3566,25	378,22	141,75	12959	6059	643	241	6300	100%
112	1-3-169	плиты теплоизолционные URSA	м3	1,648	4500				7416	0	0	0	0	0%
113	Е15-71-1	устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	21,23	133,23	37,8	1,19	0,45	2828	802	25	10	853	105%
114	Е15-70-1	улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	21,23	764	193,05	4,92	1,87	16219	4098	104	40	4345	105%
115	Е15-61-2	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	38,76	139,86	122,4	3,39	0,72	5420	4744	131	28	5011	105%
116	.30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,581	9810				5700	0	0	0	0	0%
117	Е15-152-1	известковая окраска по штукатурке	м2	38,76	17,45	13,73	0,12	0,05	677	532	5	2	561	105%
118	Е15-61-3	улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	161,77	168,08	135,68	4,07	0,97	27190	21949	658	157	23211	105%

119	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,025	9810				29675	0	0	0	0	0%
120	Е15-165-8	улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	м2	41	175,13	78,3	1,88	0,72	7180	3210	77	30	3402	105%
121	Е15-152-1	известковая окраска по штукатурке	м2	120,77	17,45	13,73	0,12	0,05	2107	1658	14	6	1747	105%
122	Е58-18-4	устройство подоконных отливов из листовой стали	м	1,4	253,64	40,86	0,56	0,09	355	57	1	0	68	119%
Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные работы.(Насосная станция на водозаборной скважине на площадке №2)									0	0	0	0	0	0%
	Раздел 8. Внутренняя отделка								0	0	0	0	0	0%
47	Е15-61-2	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	8,22	139,86	122,40	3,39	0,72	1150	1006	28	6	1063	105%
48	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,123	9810				1207	0	0	0	0	0%
49	Е15-180-2	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	8,22	213,88	24,53	1,65	0,63	1759	202	14	5	217	105%

50	Е15-61-1	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	33,7	134,46	117	3,39	0,72	4531	3943	114	24	4165	105%
51	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,509	9810				4993	0	0	0	0	0%
52	Е15-180-1	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	33,7	210,86	22,28	1,19	0,45	7106	751	40	15	804	105%
я смета									0	0	0	0	0	0%
		Раздел 8. Внутренняя отделка							0	0	0	0	0	0
47	Е15-61-2	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	8,22	139,86	122,4	3,39	0,72	1150	1006	28	6	1063	1,05
48	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,123	9810				1207	0	0	0	0	0

49	Е15-180-2	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	8,22	213,88	24,53	1,65	0,63	1759	202	14	5	217	1,05
50	Е15-61-1	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	33,7	134,46	117	3,39	0,72	4531	3943	114	24	4165	1,05
51	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,509	9810				4993	0	0	0	0	0
52	Е15-180-1	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	33,7	210,86	22,28	1,19	0,45	7106	751	40	15	804	1,05
я смета									0	0	0	0	0	0%
		Раздел 8. Внутренняя отделка							0	0	0	0	0	0
47	Е15-61-2	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	8,22	139,86	122,4	3,39	0,72	1150	1006	28	6	1063	1,05

48	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,123	9810				1207	0	0	0	0	0
49	Е15-180-2	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	8,22	213,88	24,53	1,65	0,63	1759	202	14	5	217	1,05
50	Е15-61-1	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	33,7	134,46	117	3,39	0,72	4531	3943	114	24	4165	1,05
51	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,509	9810				4993	0	0	0	0	0
52	Е15-180-1	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	33,7	210,86	22,28	1,19	0,45	7106	751	40	15	804	1,05
Локальная смета № 6-6 Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт) (Резервуар чистой воды на 100 м3 (2 шт)									0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции								0	0	0	0	0	0%

17	Е6-33-4	устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В22,5	м3	42,4	3313,73	1075,50	954,98	330,44	140502	45601	40491	14011	62593	105%
18	.30-1-10	бетон тяжелый класса В25 (М-300)	м3	43,036	9100				391628	0	0	0	0	0%
19	.30-1-62	надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	43,036	236				10156	0	0	0	0	0%
20	прайс	добавка "Пенетрон Адмикс"	кг	2466	664,54				1638756	0	0	0	0	0%
21	.4-1-94	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,033	69000				2277	0	0	0	0	0%
22	.4-1-95	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,11	66000				7260	0	0	0	0	0%
23	.4-1-96	каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,101	64700				6535	0	0	0	0	0%
24	.4-1-104	каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,28	66700				18676	0	0	0	0	0%
26	.4-1-107	каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	т	0,624	60700				37877	0	0	0	0	0%

27	.4-1-129	закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,051	63800				3254	0	0	0	0	0%
28	4-1-132	металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,051	40200				2050	0	0	0	0	0%
29	Е7-57-10	укладка гидроизоляционной прокладки "Пенебар" в рабочем шве при бетонировании	м	28	17,53	17,37	0,16	0,07	490	486	4	2	683	140%
30	прайс	гидроизоляционная прокладка "Пенебар"	м	28	211,13				5912	0	0	0	0	0%
31	Е7-3-6	укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	5	1334,51	339,75	414,99	128,68	6673	1699	2075	643	3279	140%
32	30-1-10	бетон тяжелый класса В25 (М-300)	м3	1,05	9100				9555	0	0	0	0	0%
33	.30-1-62	надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,05	236				248	0	0	0	0	0%
34	30-18-21	плиты перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцеви ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,8	26600				127680	0	0	0	0	0%

35	Е6-10-1	укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (усиление отверстия в плите П-2)	м2	2,25	57,82	31,05	14,05	5,31	131	70	32	12	86	105%
36	30-1-15	бетон тяжелый класса В40 (М-500)	м3	0,05	10300				515	0	0	0	0	0%
37	Е6-11-10	армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024	5239,08	1890	327,33	123,75	126	45	8	3	50	105%
38	.4-1-63	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d= 12 мм	т	0,024	63500				1524	0	0	0	0	0%
39	Е7-57-1	герметизация горизонтальных стыков между плитами перекрытий резиновыми прокладками на колею в один ряд	м	48	38,15	10,60	0,18	0,07	1832	509	9	3	717	140%
47	Е16-30-1	заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	сальник	5	770,63	301,5			3854	1508	0	0	1930	128%
48	8-6-80	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 108х5 мм	м	1,5	882				1323	0	0	0	0	0%
49	Е6-19-1	устройство поясов в опалубке	м3	3,58	3134,22	1368	316,01	119,39	11220	4897	1131	427	5590	105%
50	.30-1-10	бетон тяжелый класса В25 (М-300)	м3	3,634	9100				33069	0	0	0	0	0%

54	Е8-4-5	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	79,84	665,48	81,68	8,23	3,08	53132	6521	657	246	7985	118%
55	Е8-4-6	добавлять на каждый слой сверх двух боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материалами	м2	79,84	243,28	39,38	4,19	1,58	19424	3144	335	126	3859	118%
56	1-1-103	гидроизол	м2	275,448	104				28647	0	0	0	0	0%
57	Е13-39-3	первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме колпаков	м2	63,6	612,02	130,50	1,57		38925	8300	100	0	7470	90%
58	Е13-39-4	последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	127,2	529,82	85,5	1,57		67394	10876	200	0	9788	90%
59	Е13-13-1	первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей заделки швов между плитами перекрытия	м2	9,6	13,91	8,06	0,07	0,02	133	77	1	0	69	90%
60	Е13-39-3	первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме швов между плитами перекрытия	м2	9,6	612,02	130,5	1,57		5876	1253	15	0	1128	90%
61	Е12-15-4	устройство обмазочной пароизоляции на битумной мастике в один слой	м2	50,42	72,27	14,92	0,42	0,16	3643	752	21	8	904	119%

62	Е12-15-5	добавлять на кождый последующий слой обмазочной пароизоляции	м2	100,84	6,86	6,64	0,22	0,09	692	670	22	9	808	119%
63	1-1-43	эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,164	50200				8233	0	0	0	0	0%
64	Е13-39-3	первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме по периметру резервуара снаружи	м2	90,3	612,02	130,5	1,57		55265	11784	142	0	10606	90%
65	Е13-39-4	последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	180,6	529,82	85,5	1,57		95686	15441	284	0	13897	90%
66	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	126,92	211,39	34,65	15,94	5,96	26830	4398	2023	756	6133	119%
67	Е12-17-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщины 30 мм)	м2	1903,8	8,02	0,11	0,14	0,05	15269	209	267	95	362	119%
68	Е6-11-10	укладка арматурной сетки на швы между плитами перекрытия	т	0,079	5239,08	1890,00	327,33	123,75	414	149	26	10	167	105%
69	1-1-760	сетка плетеная с квадратными ячейками N 45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	м2	42	187				7854	0	0	0	0	0%
70	Е11-11-1	устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,75	279,63	52,2	9,95	3,74	11954	2232	425	160	2942	123%

71	Е11-11-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщины 30 мм)	м2	85,5	45,11	0,63	0,67	0,25	3857	54	57	21	92	123%
72	Е6-36-4	железнение поверхности	м2	42,75	59,59	51,3	0,23	0,09	2548	2193	10	4	2307	105%
73	Е16-10-2	прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	0,8	623,7	100,35	14,12	5,29	498	80	11	4	108	128%
74	Е16-10-4	прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	0,75	935,75	130,50	20,80	7,79	702	98	16	6	133	128%
75	Е16-10-5	прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	2,37	1240,75	130,5	20,8	7,79	2940	309	49	18	419	128%
76	Е6-10-1	укладка бетона по перекрытиям толщиной 300 мм внутри колпака	м2	1,25	57,82	31,05	14,05	5,31	73	39	18	7	48	105%
77	30-1-7	бетон тяжелый класса В15 (М-200)	м3	0,384	8510				3268	0	0	0	0	0%
78	Е7-20-3	установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,026	175710,1	8100	1826,1	690,75	4568	211	47	18	321	140%
Локальная смета № 6-7 Общестроительные работы (Фильтры поглотители для резервуаров на 100 м3 (2 шт)									0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции								0	0	0	0	0	0%
12	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	31,36	119,27	10,51	2,62	0,99	3741	330	82	31	444	123%
13	Е6-1-1	устройство бетонной подготовки	м3	3,5	8419,57	195,75	66,01	24,93	29468	685	231	87	811	105%

5	Е6-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	7	1370,2	112,50	97,07	36,00	9591	788	679	252	1227	118%
6	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5т	шт	8	302,09	104,85	197,24	67,51	2417	839	1578	540	1931	140%
7	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5т	шт	12	408,67	135,68	272,99	94,48	4904	1628	3276	1134	3867	140%
8	30-14-3	Плиты фундаментные ФЛ, подкладные, опорные	м3	7,96	17200				136912	0	0	0	0	0%
9	Е7-42-2	установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	124	506,14	106,88	243,37	85,08	62761	13253	30178	10550	33324	140%
10	.30-3-13	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	21,682	10700				231997	0	0	0	0	0%
11	.30-3-17	блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	18,308	10300				188572	0	0	0	0	0%
12	.30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более	м3	43,456	9860				428477	0	0	0	0	0%
13	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,549	79779,65	8257,5	422,15	157,5	43799	4533	232	86	5450	118%
14	Е6-19-1	устройство поясов в опалубке	м3	29,2	10198,62	1368	316,01	119,39	297799	39946	9227	3486	45604	105%

15	.4-1-94	Каркасы и сетки пространственные, сталь гладкая класса А-1, d-6мм	т	0,00528	69000				364	0	0	0	0	0%
16	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,40606	93997,62	33075,00	304,24	114,75	38169	13430	124	47	14151	105%
17	Е8-4-5	боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	66	665,48	81,68	8,23	3,08	43922	5391	543	203	6601	118%
18	Е11-11-3	устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	100	237,45	52,65	13,43	5,04	23746	5265	1343	504	7096	123%
19	Е11-11-1	устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50	239,64	52,2	9,95	3,74	11982	2610	498	187	3440	123%
20	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	100	37,41	0,63	0,67	0,25	3741	63	67	25	108	123%
21	Е6-36-4	железнение поверхности	м2	47,88	59,59	51,3	0,23	0,09	2853	2456	11	4	2583	105%
22	Е9-53-2	Монтаж МН-5	т	0,03496	9850,47	7357,50	1162,94	108,00	343	257	41	4	235	90%
23	Е9-62-3	Изготовление МН-5	т	0,03496	27935,09	16380	9375,11	2107,33	977	573	328	74	582	90%
24	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщ. 4-10мм	т	0,03608	59200				2136	0	0	0	0	0%
25	Е15-61-1	простая штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	м2	41,48	259,34	117	3,39	0,72	10757	4853	141	30	5127	105%
26	Е7-3-6	укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6	2796,11	339,75	414,99	128,68	16778	2039	2490	772	3935	140%

27	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода	м3	5,7	24400				139080	0	0	0	0	0%
28	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	74,52	180,33	34,65	15,94	5,96	13439	2582	1188	444	3601	119%
29	Е12-2-1	устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных материалов на битумной основе	м2	74,52	1150,4	45,45	9,15	3,42	85728	3387	682	255	4334	119%
30	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	74,52	180,33	34,65	15,94	5,96	13438	2582	1188	444	3601	119%
	Локальная смета № 7-1 Благоустройство								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Ограждение территории-296,0 м								0	0	0	0	0	0%
31	Т1-32-29	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - строительные работы	м	290,3	619,53	52,62	68,72	24,45	179851	15276	19949	7098	31324	140%
32	Т1-34-19	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металличаским столбам -строительные работы	ворота	1	7353,04	633,6	552,28	194,58	7353	634	552	195	1161	140%

33	Т1-34-20	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металличаским столбам -монтажные работы	ворота	1	75280,53	8948,99	131,14	41,14	75281	8949	131	41	8091	90%
34	Т1-32-20	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - монтажные работы	м	290,3	1918,13	226,37	3,34	1,01	556833	65715	970	293	59407	90%
	Локальная смета №7-2 Благоустройство								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Ограждение территории-400,0 м								0	0	0	0	0	0%
31	Т1-32-29	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - строительные работы	м	394,3	619,53	52,62	68,72	24,45	244282	20748	27096	9641	42545	140%
32	Т1-34-19	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металличаским столбам -строительные работы	ворота	1	7353,04	633,6	552,28	194,58	7353	634	552	195	1161	140%
33	Т1-34-20	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металличаским столбам -монтажные работы	ворота	1	75280,53	8948,99	131,14	41,14	75281	8949	131	41	8091	90%
34	Т1-32-20	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - монтажные работы	м	394,3	1918,13	226,37	3,34	1,01	756319	89258	1317	398	80690	90%
	Локальная смета №7-3 Благоустройство								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Ограждение территории-400,0 м								0	0	0	0	0	0%

31	Т1-32-29	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - строительные работы	м	394,3	619,53	52,62	68,72	24,45	244282	20748	27096	9641	42545	140%
32	Т1-34-19	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам -строительные работы	ворота	1	7353,04	633,6	552,28	194,58	7353	634	552	195	1161	140%
33	Т1-34-20	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам -монтажные работы	ворота	1	75280,53	8948,99	131,14	41,14	75281	8949	131	41	8091	90%
34	Т1-32-20	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - монтажные работы	м	394,3	1918,13	226,37	3,34	1,01	756319	89258	1317	398	80690	90%
	Локальная смета № 7-4 Благоустройство								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Ограждение территории-400,0 м								0	0	0	0	0	0%
31	Т1-32-29	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - строительные работы	м	394,3	619,53	52,62	68,72	24,45	244282	20748	27096	9641	42545	140%
32	Т1-34-19	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам -строительные работы	ворота	1	7353,04	633,6	552,28	194,58	7353	634	552	195	1161	140%

33	Т1-34-20	воротв металлические сетчатые с двумя калитками по металличаским столбам -монтажные работы	ворота	1	75280,53	8948,99	131,14	41,14	75281	8949	131	41	8091	90%
34	Т1-32-20	ограда металлическая из панелей со сварной сеткой, без цоколя - монтажные работы	м	394,3	1918,13	226,37	3,34	1,01	756319	89258	1317	398	80690	90%
		Итого прямые затраты по смете							**10821821**	**291910**	**104849**	**36412**	**356771**	
		Накладные расходы							356771					
		Итого							**11178592**					
		Непредвиденные расходы							670716					
		Всего							**11849308**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							402876					
		Итого							**12252184**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							176431					
		Выслуга лет 1 %							122522					
		Дополнительные отпуска 0,4%							49 009					
		Командировочные расходы							0					
		Транспорт привозных материалов							0					
		Итого в Базовых ценах 2001 года							12600146					
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							24582885					

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							491658					
		Итого							25074543					
		НДС 12,0%							3008945					
		Всего стоимость с НДС							**28083488**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажир транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Купанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жұмағалиқызы Қ.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор _____ Кондратюк А.М.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.