ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ на 26 сентября 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N6	**198059085**	**59220286**
НДС 12%	23 767 090	7106434
Итого с НДС	**221826175**	**66326720**
Аванс	53224790	15000000
Всего к оплате	**168601385**	**51326720**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Жұмағалиқызы К.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка,
ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.

№ *ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"*
п/п *ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"*
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
1 *Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"*

АКТ №6

приемки выполненных работ на 26 сентября 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

1	Обосно-		Ед.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
3	вание	Наименование работ и затрат	изм.		Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл машин.	сумма тенге	%
19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20		**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1**												
		Наружные сети водопровода L = 8454 м							0	0	0	0	0	0%
60		**Раздел 1. Земляные работы**							0	0	0	0	0	0%
	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. 3.190 к1трр=1,2: к1трм=1,2: к1зпр=1,2: к1экс=1,2: к1зпм=1,2	м3	4870	2519,64	1390,5	1129,14	7,2	12270647	6771735	5498912	35064	6602595	97%
150	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами	м3	5680	3,82	0	3,82	1,32	21698	0	21698	7498	7273	97%
7		**Раздел 2 . Колодцы водопроводные**							0	0	0	0	0	0%
	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1500 мм	м3	11,25	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	93925	16149	21149	6057	28868	130%
	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,25	26100				84825	0	0	0	0	0%
44		**Раздел 3. Трубопроводы водопровода В1 (по селу)**							0	0	0	0	0	0%
45	Е22-11-6	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	км	1,17	139707	48375	90794,12	19582,83	163457	56599	106229	22912	103364	130%
46		**Раздел 4. Водоводы от НС над скважинами до насосной**							0	0	0	0	0	0%
47	Е22-11-2	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,1	51202,3	30825	20326,01	5353,43	5121	3083	2033	535	4703	130%
48	Е1-12-14	обваловывание фильтров грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	311	40,36	2,41	37,95	10,44	12552	750	11802	3247	3877	97%
49		**Локальная смета № 3-1-1. Общестроительные работы**							0	0	0	0	0	0%

	Раздел 6. Окна								0	0	0	0	0	0%
50	Е10-16-3	установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	м2	2,88	1186,12	384,75	80,1	28,24	3416	1108	231	81	1427	120%
51	6-1-29	блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой для жилья	м2	2,88	6710				19325	0	0	0	0	0%
52	.1-1-796	скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	компл.	2	763				1526	0	0	0	0	0%
53	Е10-22-2	установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	2,88	210,48	94,05	5,58	2,12	606	271	16	6	332	120%
54	6-9-8	доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	м	2,6	1190				3094	0	0	0	0	0%
55	Е15-165-7	улучшенная окраска деревянных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, коллером масляным разбеленным	м2	8,064	84,71	65,03	0,05	0,02	682	524	0	0	550	105%
56	**Раздел 7. Двери**								0	0	0	0	0	0%
57	Е10-23-2	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3м2	м2	3,585	323,78	138,83	83,13	29,17	1161	498	298	105	724	120%
58	6-3-17	блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,884	5610				10569	0	0	0	0	0%
59	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами	м2	1,702	4010				6825	0	0	0	0	0%
60	Е10-23-3	установка деревянных блоков в проемы перегородок и деревянных перубленных стен площадью до 3 м2	м2	1,702	634,99	190,8	31,85	12,04	1081	325	54	20	414	120%
	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние	м2	1,702	4010				6825	0	0	0	0	0%
66	1-1-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл.	1	1960				1960	0	0	0	0	0%

67	1-1-791	скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл.	2	1380				2760	0	0	0	0	0%
68	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844				1688	0	0	0	0	0%
69	Е10-29-1	конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,884	104,4	56,48	0,09	0,05	196	106	0	0	127	120%
70	Е15-165-6	улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, коллером масляным разбеленным	м2	8,604	61,5	41,18	0,05	0,02	528	354	0	0	372	105%
71	Е15-165-6	улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску коллером мпсляным разбеленным	м2	4,595	61,5	41,18	0,05	0,02	282	189	0	0	198	105%
72		**Раздел 8. Полы**							0	0	0	0	0	0%
	Е11-11-1	устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,83	279,63	52,20	9,95	3,74	2469	461	88	33	608	123%
73	Е11-36-2	устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	8,83	769,78	58,5	4,9	1,85	6797	517	43	16	656	123%
74	Е11-39-1	установка деревянных плинтусов	м	11	109,84	12,04	0,46	0,18	1208	132	5	2	165	123%
75	Е15-165-3	улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	м2	0,77	170,71	78,3	1,88	0,72	131	60	1	1	64	105%
76	Е11-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	5,85	109,54	52,43	14,76	5,54	641	307	86	32	417	123%
77	30-1-9	бетон тяжелый класса В22,5 (М-300)	м3	0,179	9100				1629	0	0	0	0	0%
78	Е11-39-2	устройство цементных плинтусов	м	10,72	33,66	18,5	0,22	0,09	360	198	2	1	245	123%
79		**Раздел 9. Внутренняя отделка**							0	0	0	0	0	0%
80	Е26-30-1	теплоизоляция прямоугольных стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщиной 50 мм	м3	1,848	7627,27	3566,25	378,22	141,75	14095	6590	699	262	6852	100%
81	1-3-169	плиты теплоизоляционные URSA	м3	1,848	4500				8316	0	0	0	0	0%

82	Е15-71-1	устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	27,98	133,23	37,8	1,19	0,45	3728	1058	33	13	1125	105%
83	Е15-70-1	улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	27,98	764	193,05	4,92	1,87	21378	5402	138	52	5727	105%
84	Е15-61-2	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	14,68	139,86	122,4	3,39	0,72	2054	1797	50	11	1898	105%
	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,22	9810				2158	0	0	0	0	0%
85	Е15-152-1	известковая окраска по штукатурке	м2	14,68	17,45	13,73	0,12	0,05	257	202	2	1	213	105%
86	Е15-61-3	улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	26,24	168,08	135,68	4,07	0,97	4410	3560	107	25	3764	105%
87	30-2-29	раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,491	9810				4817	0	0	0	0	0%
88	Е15-180-2	простая окраска потолков поливиниацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	29,83	213,88	24,53	1,65	0,63	6380	732	49	19	789	105%
89	Е15-152-1	известковая окраска по штукатурке	м2	29,68	17,45	13,73	0,12	0,05	519	408	4	1	429	105%
	Е58-18-4	устройство подоконных отливов из листовой стали	м	2,6	253,64	40,86	0,56	0,09	659	106	1	0	126	119%
1	**Раздел 10. Разные работы**								0	0	0	0	0	0%
2	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	м3	2,817	3259	531			9181	1496	0	0	1840	123%
3	Е6-1-1	устройство бетонной отмостки	м3	1,878	8419,57	195,75	66,01	24,93	15812	368	124	47	436	105%
4	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем под устройство площадок входов	м2	2,6	119,27	10,51	2,62	0,99	310	27	7	3	37	123%
5	Е6-1-1	устройство бетонных крылец	м3	0,52	392,17	195,75	66,01	24,93	204	102	34	13	121	105%
6	30-1-4	бетон тяжелый класса В 7,5 (М-100)	м3	0,53	8000				4240	0	0	0	0	0%
7	**Локальная смета № 3-1-2 Электроснабжение КПП**								0	0	0	0	0	0%
8	Ц8-573-4	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514	254	105	20,3	514	254	105	20	260	95%

9	75-6-26	устройства (ящики) управления РУС М с автоматическим выключателем	шт	1	40400				40400	0	0	0	0	0%
10	Ц8-573-6	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	1	735	383	185	38,3	735	383	185	38	400	95%
11	80-6-8	пункт распределительный	шт	1	70342				70342	0	0	0	0	0%
12	Ц8-599-1	щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями	шт	1	961,6	412	22,6	2,3	962	412	23	2	393	95%
13	18-3-156	щиток осветительный	шт	1	11000				11000	0	0	0	0	0%
14	Ц8-593-3	светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	6	429,4	133,00	233,00	67,10	2576	798	1398	403	1141	95%
15	17-1-33	светильник подвесной	шт	1	543				543	0	0	0	0	0%
16	17-1-81	светильники, тип НПБ	шт	5	209				1045	0	0	0	0	0%
17	17.06.2016	лампы биспиральные	шт	6	39				234	0	0	0	0	0%
18	Ц8-591-1	выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55	49,70	0,90	0,20	220	199	4	1	190	95%
19	18-1-11	выключатель одноклавишный	шт	4	134				536	0	0	0	0	0%
20	Ц8-591-8	розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке	шт	3	64	58,5	1	0,2	192	176	3	1	168	95%
21	18-1-147	розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием	шт	3	66				198	0	0	0	0	0%
22	Ц8-407-2	трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	3	159,9	54,5	81,1	20,3	480	164	243	61	214	95%
23	8-6-9	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие, 32х2,8 мм	м	3	191				573	0	0	0	0	0%
24	Ц8-148-1	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3	27,7	19,7	2,1	0,5	83	59	6	2	58	95%
25	Ц8-403-3	провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	179	47,2	26,3	14,8	4,3	8449	4708	2649	770	5204	95%
26	16-1-109	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,012	16900				203	0	0	0	0	0%
27	16-1-163	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,07	30200				2114	0	0	0	0	0%

28	16-1-164	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,02	42000				840	0	0	0	0	0%
29	16-1-135	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000 м	0,03	60200				1806	0	0	0	0	0%
	16-1-543	кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1000 м	0,05	216900				10845	0	0	0	0	0%
1	18-3-50	коробки ответвительные пластмассовые	1000 шт	0,004	18000				72	0	0	0	0	0%
2	Ц8-602-2	электропечь мощностью до 1 кВт	шт	3	763,4	626	5,4	2,3	2290	1878	16	7	1791	95%
3	80-30-9	печь ПЭТ-4	шт	3	2810				8430	0	0	0	0	0%
4	Е46-30-4	пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	отверстие	4	59,11	30,89	28,22	10,67	236	124	113	43	167	100%
5	Е46-29-1	пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	2	116,61	61,18	55,43	20,95	233	122	111	42	164	100%
6	Е46-31-1	пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	м	30	42,56	22,77	19,79	7,47	1277	683	594	224	907	100%
7	**Локальная смета № 4-1-1 Кабельная линия 10 кВ**								0	0	0	0	0	0%
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	14	218,93	218,93			3065	3065	0	0	3463	113%
9	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	10	134,1	134,1			1341	1341	0	0	1515	113%
10	П9-29-1	мусор строительный-погрузка	т	7,6	27,1		27,10	18,97	206	0	206	144	144	100%
11	П8-12-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	7,6	89,2		89,2	17,87	678	0	678	136	136	100%
12	Ц8-142-1	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	36,7	8,8	27,8	6,9	1468	352	1112	276	597	95%
13	Е1-166-1	засыпка вручную песком кабеля	м3	2	122,18	122,18			244	244	0	0	276	113%
14	30-8-92	песок природный	м3	4	1350				5400	0	0	0	0	0%
16	Ц8-143-1	покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	40	32,4	8,6	23,7	5,9	1296	344	948	236	551	95%

17	30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-75	1000 шт	0,32	13900				4448	0	0	0	0	0%
	Ц8-407-3	трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	9	183,6	63	92,6	24,5	1652	567	833	221	749	95%
1	8-6-65	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 57х3 мм	м	9	279				2511	0	0	0	0	0%
2	Ц8-141-5	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	40	49,1	29,9	14,9	3,4	1964	1196	596	136	1265	95%
3	Ц8-148-5	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	9	70,7	47,3	17,1	4,2	636	426	154	38	441	95%
5	Ц8-146-6	кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг по опоре	м	11	135,1	49,7	55,3	12	1486	547	608	132	645	95%
6	Ц8-165-7	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2	3372,6	1280	2056	457	6745	2560	4112	914	3300	95%
7	99-3-89	муфта кабельная концевая	шт	2	6883				13766	0	0	0	0	0%
8	**Локальная смета №4-2-1 Воздушная линия 10 кВ**								0	0	0	0	0	0%
10	Е33-103-3	установка одностоечных опор с двумя подкосами	опора	3	4836,53	1476	3187,28	878,4	14510	4428	9562	2635	7416	105%
11	Е33-103-1	установка одностоечных опор	опора	5	1534,11	506,25	878,23	246,42	7671	2531	4391	1232	3951	105%
12	Е33-103-2	установка одностоечных опор с одним откосом	опора	1	3155,76	985,5	1990,26	549,9	3156	986	1990	550	1613	105%
13	Е33-255-1	устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	3,2	9044,45	231,75	132,50	49,50	28942	742	424	158	945	105%
14	Е33-116-3	установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	компл.	2	2263,89	1386	769,89	236,48	4528	2772	1540	473	3407	105%
15	80-1-65	разъединитель РЛНД-10	шт	2	18394				36788	0	0	0	0	0%
16	Е33-109-6	подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, сечением проводов свыше 35 мм2	км	0,4	41504,6	9157,5	31105,06	6414,57	16602	3663	12442	2566	6540	105%
17	Е33-26-1	механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	заземл.	36	547,43	72,00	47,93	6,75	19707	2592	1725	243	2977	105%

18	Е33-25-1	устройство лучевого заземления при длине луча до 10 м	м	360	78,69	13,77	23,7	7,53	28328	4957	8532	2711	8051	105%
19	99-3-4	траверса ТМ-73	шт	3	5151				15453	0	0	0	0	0%
20	99-3-4	траверса TMs60	шт	3	1879				5637	0	0	0	0	0%
21	99-9-106	накладка ОГ-52	шт	3	704				2112	0	0	0	0	0%
22	99-9-101	хомут Х 51	шт	6	171				1026	0	0	0	0	0%
23	99-9-107	крепление подкоса У-52	шт	4	1095				4380	0	0	0	0	0%
24	99-3-36	заземляющий проводник	шт	6	352				2112	0	0	0	0	0%
25	99-3-39	зажим плашечный	шт	22	280				6160	0	0	0	0	0%
26	99-3-40	кожух защитный	шт	22	121				2662	0	0	0	0	0%
27	99-3-41	изолятор штыревой SDI 37	шт	30	2533				75990	0	0	0	0	0%
28	99-18-20	вязка спиральная	км	1	4389				4389	0	0	0	0	0%
29	99-6-9	скобы СК-7	шт	30	153				4590	0	0	0	0	0%
	99-3-45	зажим прокалывающий SL 25.2	шт	9	1015				9135	0	0	0	0	0%
1	99-3-44	зажим натяжной SO 235	шт	18	2529				45522	0	0	0	0	0%
2	99-3-43	изолятор натяжной	шт	12	3087				37044	0	0	0	0	0%
3	99-3-46	кожух защитный SP 16	шт	9	241				2169	0	0	0	0	0%
4	99-3-75	оголовок Ors 54	шт	6	4774				28644	0	0	0	0	0%
5	99-3-57	зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	6	500				3000	0	0	0	0	0%
6	99-3-59	крепление изолятора Kisl	шт	1	554				554	0	0	0	0	0%
7	**Локальная смета № 4-4-1 Кабельная линия 0,4 кВ**								0	0	0	0	0	0%
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	427,8	218,93	218,93			93658	93658	0	0	105834	113%
10	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	774	134,1	134,10			103793	103793	0	0	117286	113%
11	Е1-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	774	14,12	1,62	12	2,75	10929	1254	9288	2129	3282	97%
12	П9-29-1	лишний грунт-погрузка	т	367,65	27,1		27,1	18,97	9963	0	9963	6974	6974	100%
13	П8-12-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	367,65	89,2		89,20	17,84	32794	0	32794	6559	6559	100%
14	Ц8-142-1	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1613,8	36,7	8,8	27,8	6,9	59226	14201	44864	11135	24069	95%
15	Ц8-142-2	на каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м	3848	11,2	3,3	7,9	2	43098	12698	30399	7696	19374	95%
16	Е1-166-1	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	96,75	122,18	122,18			11821	11821	0	0	13358	113%
24	Ц8-407-3	трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	3	183,6	63,00	92,60	24,50	551	189	278	74	250	95%

25	8-6-65	трубы электросварные прямошовные со мнятой фаской из стали, 57х3 мм	м	3	279				837	0	0	0	0	0%
26	Ц8-148-2	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	3	38,1	28,8	3,2	0,7	114	86	10	2	84	95%
27	Ц8-146-3	кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	167	82,3	28,4	24,8	5,2	13744	4743	4142	868	5330	95%
28	Ц8-141-1	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3203	26,4	19,10	3,10	0,50	84559	61177	9929	1602	59640	95%
29	Ц8-141-3	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	980	31,5	19,8	7,5	1,6	30870	19404	7350	1568	19923	95%
30	Ц8-141-4	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1610	44	29	10,6	2,3	70840	46690	17066	3703	47873	95%
31	Ц8-165-1	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4	2021,1	756	1245	275	8084	3024	4980	1100	3918	95%
32	Ц8-165-2	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4	2300,7	844	1439	317	9203	3376	5756	1268	4412	95%
33	Ц8-165-3	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6	2815	1008,00	1781,00	394,00	16890	6048	10686	2364	7991	95%
34	Ц8-165-4	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2	3905,1	1355	2517	558	7810	2710	5034	1116	3635	95%
35	99-3-102	муфта кабельная концевая	шт	4	5064				20256	0	0	0	0	0%
	99-3-94	муфта кабельная концевая	шт	4	5693				22772	0	0	0	0	0%
	99-3-94	муфта кабельная концевая	шт	6	6160				36960	0	0	0	0	0%
83	99-3-89	муфта кабельная концевая	шт	2	8660				17320	0	0	0	0	0%
84	Ц8-600-2	счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	2	166,9	158	5,4	2,3	334	316	11	5	305	95%
85	80-6-4	счетчик СЕ304	шт	2	1865				3730	0	0	0	0	0%
86	Ц8-573-4	бокс для установки счетчика	шт	2	514	254	105	20,3	1028	508	210	41	522	95%
87	99-4-17	Щит ЩМП-1	шт	2	2265				4530	0	0	0	0	0%
88	**Локальная смета № 6-1-1 Общестроительные работы**								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 6. Окна								0	0	0	0	0	0%

89	Е10-16-3	устновка оконных блоков с радельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	м2	1,464	1186,12	384,75	80,1	28,24	1736	563	117	41	725	120%
90	6-1-29	блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой для жилья	м2	1,464	6710				9823	0	0	0	0	0%
91	1-1-796	скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	компл.	1	763				763	0	0	0	0	0%
92	Е10-22-2	установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	1,464	210,48	94,05	5,58	2,12	308	138	8	3	169	120%
93	6-9-8	доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,4	1190				1666	0	0	0	0	0%
94	Е15-165-7	улучшенная окраска деревянных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	4,099	84,71	65,03	0,05	0,02	347	267	0	0	280	105%
95		**Раздел 7. Двери**							0	0	0	0	0	0%
96	Е10-23-1	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3м2	м2	3,586	398,48	151,65	102,53	35,67	1429	544	368	128	806	120%
97	6-3-17	блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,884	5610				10569	0	0	0	0	0%
98	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,702	4010				6825	0	0	0	0	0%
99	Е10-23-3	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3м2	м2	1,702	634,99	190,8	31,85	12,04	1081	325	54	20	414	120%
	6-2-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,702	4010				6825	0	0	0	0	0%
105	1-1-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл.	1	1960				1960	0	0	0	0	0%
106	1-1-791	скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл.	2	1380				2760	0	0	0	0	0%

107	1-1-815	замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844				1688	0	0	0	0	0%
108	Е10-29-1	конопатка наклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,884	104,4	56,48	0,09	0,05	196	106	0	0	127	120%
109	Е15-165-6	улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску коллером масляным разбеленным	м2	8,606	61,5	41,18	0,05	0,02	528	354	0	0	372	105%
110	Е15-165-6	улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	м2	4,595	61,5	41,18	0,05	0,02	282	189	0	0	198	105%
		Раздел 8. Полы							0	0	0	0	0	0%
123	Е11-39-4	устройство плинтусов из плиток керамических	м	31,93	259,76	41,63	0,32	0,11	8294	1329	10	4	1640	123%
124	Е11-2-9	устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,835	1042,88	567,00			870	473	0	0	582	123%
125	30-1-5	бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3	0,852	8320				7089	0	0	0	0	0%
126	Е11-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	8,35	109,54	52,43	14,76	5,54	915	438	123	46	595	123%
127	30-1-9	бетон тяжелый класса В22,5 (М-300)	м3	0,256	9100				2330	0	0	0	0	0%
128	Е11-39-2	устройство цементных плинтусов	м	8,768	33,66	18,50	0,22	0,09	295	162	2	1	200	123%
129		**Раздел 10. Разные работы**							0	0	0	0	0	0%
130	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	м3	4,122	3259	531			13434	2189	0	0	2692	123%
131	Е6-1-1	устройство бетонной отмостки	м3	2,748	8419,57	195,75	66,01	24,93	23137	538	181	69	637	105%
	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем под устройство площадок входов	м2	1,44	119,27	10,51	2,62	0,99	172	15	4	1	20	123%
1	Е6-1-1	устройство бетонных крылец	м3	0,168	392,17	195,75	66,01	24,93	66	33	11	4	39	105%
2	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0	8000				0	0	0	0	0	0%
3	Е9-34-1	монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,059	17355,8	12555	2191,28	101,25	1024	741	129	6	672	90%

4	2-1-41	конструкции стальные из одного профиля	т	0,059	147100				8679	0	0	0	0	0%
5	Е13-16-6	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,48	21,8	5,81	0,05	0,02	54	14	0	0	13	90%
6	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,96	26,45	4,16	0,02		131	21	0	0	19	90%
7	**Локальная смета № 6-1-2 Оборудование насосной**								0	0	0	0	0	0%
8	Ц7-218-2	насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	шт	2	6282	4770	508	58,5	12564	9540	1016	117	8691	90%
9	Ц7-218-3	насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,425 т	шт	2	6964	5175,00	785,00	135,00	13928	10350	1570	270	9558	90%
10	Ц8-481-20	присоединение электродвигателя	шт	4	456,2	239	24,2	2,3	1825	956	97	9	917	95%
11	80-8-17	насосная установка К20/30	шт	2	32284				64568	0	0	0	0	0%
12	80-8-17	насосная установка К100-65-250	шт	2	187058				374116	0	0	0	0	0%
13	Ц32-100-1	Установка автоматизированная для очистки воды, масса до 4 т	компл.	1	25898,2	20430	5113,83	1109,25	25898	20430	5114	1109	19385	90%
14	80-8-16	бактерицидная установка УУФОВ	шт	1	595560				595560	0	0	0	0	0%
15	Е18-13-1	установка насосов центробежных с электродвигателем	насос	1	3223,67	2218,5	120,17	45	3224	2219	120	45	2898	128%
16	80-8-6	насос ГНОМ 10-10	шт	1	16331				16331	0	0	0	0	0%
17	Ц11-350-3	счетчик холодной воды	шт	2	530,56	477	1,58		1061	954	3	0	859	90%
18	11-2-11	счетчики (водомеры) холодной воды турбинные	шт	2	15600				31200	0	0	0	0	0%

19	Ц12-699-1	закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	шт	8	200	128	69,6	2,3	1600	1024	557	18	938	90%
20	Е18-22-2	установка манометров МП-3 с трехходовым краном	компл.	4	47,7	40,5	1,57		191	162	6	0	207	128%
21	80-8-5	манометр общего назначения МП-3	шт	4	808				3232	0	0	0	0	0%
22	Ц12-803-3	клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые, Dy 65-100 мм	шт	4	645,8	581	58,9	13,5	2583	2324	236	54	2140	90%
23	99-2-26	клапан обратный диаметр 100 мм	шт	4	3809				15236	0	0	0	0	0%
24	Ц12-802-3	задвижки чугунные фланцевые, Dy 65-100 мм	шт	14	688,9	626	55,8	13,5	9645	8764	781	189	8058	90%
25	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые, Dy 50 мм	шт	1	501,7	473,00	24,00	6,80	502	473	24	7	432	90%
26	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые, Dy 125-150 мм	шт	2	932,3	812	112	24,8	1865	1624	224	50	1507	90%
27	9-2-53	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 100 мм	шт	14	6480				90720	0	0	0	0	0%
28	9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 50 мм	шт	1	3500				3500	0	0	0	0	0%
29	9-2-54	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 125 мм	шт	2	9130				18260	0	0	0	0	0%
30	Ц12-807-1	вентили, клапаны чугунные муфтовые, Dy 15-50 мм	шт	1	426,1	416,00	5,40	2,30	426	416	5	2	376	90%
31	9-1-31	вентили проходные муфтовые для воды и пара, Dy 15 мм	шт	1	350				350	0	0	0	0	0%
32	Е22-40-3	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	18	648,43	126	21,43		11672	2268	386	0	2948	130%
33	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	2	359,06	63,00	9,93		718	126	20	0	164	130%
34	Е22-40-2	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	фланец	6	495,85	96,75	16,47		2975	581	99	0	755	130%

35	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	фланец	2	416,06	63	9,93		832	126	20	0	164	130%
36	Е22-40-4	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	фланец	36	799,14	146,25	23,64		28769	5265	851	0	6845	130%
37	Е22-40-5	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	2	988,52	180	33,52	2,25	1977	360	67	5	475	130%
38	99-2-7	втулка под фланец ПВД 160	шт	2	1449				2898	0	0	0	0	0%
39	Е22-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	0,2409	247994	62775	49389,75	18657	59742	15122	11898	4494	25501	130%
40	80-2-16	огнетушитель порошковый ОП-5	шт	2	1167				2334	0	0	0	0	0%
41	Ц3-140-1	таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 3 м	шт	1	796,4	725,00	64,30	15,80	796	725	64	16	667	90%
42	80-4-4	таль ручная грузоподъемность 1 т	шт	1	60151				60151	0	0	0	0	0%
43	Ц11-30-1	приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	4	64,86	49,5			259	198	0	0	178	90%
44	99-3-1	вакуумметр ВТП-160	шт	4	1556				6224	0	0	0	0	0%
45	99-16-1	шкаф для одежды	шт	2	6396				12792	0	0	0	0	0%
46	99-16-1	бачок с кружкой	шт	1	615				615	0	0	0	0	0%
47	Е16-11-2	прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	м	0,5	837,49	90,45	10,53	3,94	419	45	5	2	60	128%
48	Е16-11-4	прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	м	12	1677,79	131,63	19,35	7,25	20133	1580	232	87	2134	128%
49	Е16-11-4	прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 133 мм	м	10	1947,79	131,63	19,35	7,25	19478	1316	194	73	1778	128%

50	Е16-7-1	прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	14	329,67	59,85	4,19	1,58	4615	838	59	22	1101	128%
	Е16-29-1	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	14,5	10,99	10,69			159	155	0	0	198	128%
1	Е16-29-2	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	12	11,13	10,69			134	128	0	0	164	128%
2	Е16-29-3	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	м	10	11,76	10,69			118	107	0	0	137	128%
3	Е20-30-1	установка рамы металлической	кг	17,9	107,48	8,53	1,20	0,45	1924	153	21	8	206	128%
4	Е22-11-5	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	км	0,007	78245	41850	36133,62	9612,9	548	293	253	67	468	130%
5	8-4-286	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 26,Dв 146,9 мм	м	7,07	797				5635	0	0	0	0	0%
6	Е8-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	5,36	245,44	37,35	3,82	1,44	1316	200	20	8	245	118%
7	**Локальная смета № 6-1-3 Электроснабжение (Насосная**								0	0	0	0	0	0%
8	Ц8-573-4	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	514	254	105	20,3	1028	508	210	41	522	95%
9	75-6-29	устройства (ящики) управления РУС М	шт	1	44300				44300	0	0	0	0	0%
10	75-6-26	устройства (ящики) управления РУС М	шт	1	40400				40400	0	0	0	0	0%
11	Ц8-573-2	пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт	4	948	428,00	337,00	72,00	3792	1712	1348	288	1900	95%
12	99-4-17	Щит ЩПМ-4	шт	4	5889				23556	0	0	0	0	0%

13	Ц8-572-6	блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2862	540	172	40,5	2862	540	172	41	552	95%
14	80-6-8	пункт распределительный	шт	1	70342				70342	0	0	0	0	0%
15	Ц8-599-9	щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2	1094	493	43	2,3	2188	986	86	5	941	95%
16	18-3-156	щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-1-4	шт	2	11000				22000	0	0	0	0	0%
17	Ц8-603-1	ящик с понижающим трансформатором	шт	2	228,8	205	13,2	2,3	458	410	26	5	394	95%
18	18-3-192	ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4720				9440	0	0	0	0	0%
19	Ц11-1-1	конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 1 кг	шт	1	119,14	49,50	11,76	2,25	119	50	12	2	47	90%
20	80-7-27	датчик-реле уровня РОС-301	шт	1	13402				13402	0	0	0	0	0%
21	Ц8-525-1	выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зжимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	4	598,8	288	14,8	2,3	2395	1152	59	9	1103	95%
22	99-5-7	выключатель автоматический АП 50Б-2МГ 4	шт	4	1611				6444	0	0	0	0	0%
23	Ц8-526-1	автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,2	227	13,2	2,3	2005	908	53	9	871	95%
24	99-4-34	выключатель воздушный автоматический	шт	2	205				410	0	0	0	0	0%
25	99-4-34	выключатель воздушный автоматический	шт	2	244				488	0	0	0	0	0%
26	Ц8-526-2	автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	16	862	340	28	4,5	13792	5440	448	72	5236	95%

27	99-4-34	выключатель воздушный автоматический	шт	16	418				6688	0	0	0	0	0%
28	Ц8-530-4	пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2	782,9	387	17,9	2,3	1566	774	36	5	740	95%
29	80-1-40	пускатель магнитный ПМ Л 1220	шт	2	3938				7876	0	0	0	0	0%
30	Ц8-81-1	монтаж реле	шт	8	97,7	85,50	1,60		782	684	13	0	650	95%
31	80-7-23	реле промежуточное	шт	4	2528				10112	0	0	0	0	0%
32	80-7-23	реле времени	шт	4	8238				32952	0	0	0	0	0%
33	Ц8-81-1	аппарат (кнопка, ключ управления замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)	шт	8	97,7	85,5	1,6		782	684	13	0	650	95%
34	80-2-10	арматура сигнальная Ас-120011У2	шт	4	111				444	0	0	0	0	0%
35	80-2-10	арматура сигнальная Ас-12013У2	шт	4	95				380	0	0	0	0	0%
36	Ц8-532-1	пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу	шт	8	750,2	272	13,2	2,3	6002	2176	106	18	2084	95%
37	80-7-7	пост управления ПКУ-15-21-121-54У	компл.	8	941				7528	0	0	0	0	0%
38	Ц8-534-1	переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	12	669,8	329	14,8	2,3	8038	3948	178	28	3777	95%
39	99-4-5	переключатель ПКУ3-12А2001У3	шт	4	1397				5588	0	0	0	0	0%
40	99-4-5	переключатель ПКУ3-12Ф6019У3	шт	4	3083				12332	0	0	0	0	0%
41	99-4-5	переключатель 4G10-463-U-S1-RO14	шт	4	455				1820	0	0	0	0	0%
42	Ц8-81-1	монтаж реле	шт	28	97,7	85,50	1,60		2736	2394	45	0	2274	95%
43	80-7-12	реле времени РСВ18-23-УХЛ4	шт	2	5029				10058	0	0	0	0	0%
44	80-7-5	реле промежуточное РЭП36-21-УХЛ4 6/2	шт	18	1966				35388	0	0	0	0	0%
45	80-7-5	реле промежуточное РЭП37-221-УХЛ4 4/3	шт	4	4430				17720	0	0	0	0	0%
46	80-7-12	реле времени РСВ16-2-УХЛ4	шт	4	3882				15528	0	0	0	0	0%

47	Ц8-593-5	светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	10	314,3	132,00	120,00	34,00	3143	1320	1200	340	1577	95%
48	17-1-33	светильник подвесной	шт	10	543				5430	0	0	0	0	0%
49	17-6-21	лампы биспиральные	шт	10	58				580	0	0	0	0	0%
50	Ц8-591-1	выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	7	55	49,7	0,9	0,2	385	348	6	1	332	95%
51	18-1-11	выключатель одноклавишный	шт	7	134				938	0	0	0	0	0%
52	Ц8-591-10	розетки штепсельные с заземляющим контактом	шт	7	133,4	115	3,6	0,3	934	805	25	2	767	95%
53	18-1-146	розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений	шт	7	195				1365	0	0	0	0	0%
54	Ц8-602-2	электропечь мощностью до 1 кВт	шт	6	763,4	626,00	5,40	2,30	4580	3756	32	14	3582	95%
55	80-30-9	печь ПЭТ-4	шт	6	2810				16860	0	0	0	0	0%
56	Ц8-407-3	трубы стальные по стенам с крепление скобами, диаметр до 50 мм	м	40	183,6	63	92,6	24,5	7344	2520	3704	980	3325	95%
57	8-6-59	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 32х3 мм	м	40	149				5960	0	0	0	0	0%
58	8-6-65	трубы электросварные прямошовный со снятой фаской, 57х3 мм	м	40	279				11160	0	0	0	0	0%
59	Ц8-411-1	металлический рукав, Dн до 48 мм	м	35	114,4	48,80	7,80	0,50	4004	1708	273	18	1640	95%
60	99-4-45	металлорукав РЗ-Ц-Х-32 мм	м	35	66				2310	0	0	0	0	0%
61	Ц8-148-4	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	70	60,4	38,7	15,6	3,8	4228	2709	1092	266	2826	95%
62	Ц8-146-2	кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	560	73,1	23,4	20,8	4,4	40936	13104	11648	2464	14790	95%
63	Ц8-146-3	кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	80	82,3	28,40	24,80	5,20	6584	2272	1984	416	2554	95%
65	16-1-109	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,02	16900				338	0	0	0	0	0%

66	16-1-163	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,14	30200				4228	0	0	0	0	0%
67	16-1-164	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,04	42000				1680	0	0	0	0	0%
68	16-1-133	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000 м	0,04	33800				1352	0	0	0	0	0%
69	16-1-185	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000 м	0,08	67700				5416	0	0	0	0	0%
70	16-1-135	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000 м	0,24	60200				14448	0	0	0	0	0%
71	16-1-139	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	1000 м	0,08	235500				18840	0	0	0	0	0%
	18-3-50	коробки осветительные пластмассовые, степень защиты IP31	1000 шт	0,01	18000				180	0	0	0	0	0%
	99-4-3	клемник нейтрали и заземления	шт	4	11				44	0	0	0	0	0%
34	Ц8-471-4	заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	330,1	116	24,1	2,5	1320	464	96	10	450	95%
35	Ц8-472-3	проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	60	55	23,20	7,60	0,90	3300	1392	456	54	1374	95%
36	Ц8-472-7	проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	107,3	32,4	3,5	0,4	3219	972	105	12	935	95%
37	Е46-29-8	пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	2	302,92	164,25	138,67	52,38	606	329	277	105	434	100%
38	Ц8-481-20	подключение электродвигателя	шт	5	456,2	239,00	24,20	2,30	2281	1195	121	12	1147	95%
	Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные								0	0	0	0	0	0%
42	**Раздел 6. Двери**								0	0	0	0	0	0%
43	Е10-23-1	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3м2	м2	1,987	398,48	151,65	102,53	35,67	792	301	204	71	446	120%
44	6-3-17	блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,987	5610				11147	0	0	0	0	0%

45	1-1-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл.	1	1960				1960	0	0	0	0	0%
46	Е10-29-1	конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,987	104,4	56,48	0,09	0,05	207	112	0	0	134	120%
	Е15-165-6	улучшенная окраска деревяных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	м2	4,769	61,5	41,18	0,05	0,02	293	196	0	0	206	105%
53		**Раздел 7. Полы**							0	0	0	0	0	0%
54	Е11-11-1	устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,22	279,63	52,2	9,95	3,74	2299	429	82	31	566	123%
55	Е11-27-3	устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	8,22	1472,02	171,68	11,72	4,39	12099	1411	96	36	1780	123%
56	Е11-39-4	устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,631	259,76	41,63	0,32	0,11	2242	359	3	1	443	123%
57	Е6-33-8	устройство прямоугольного бетонного приямка	м3	0,2	5956,98	3080,25	1459,72	501,64	1191	616	292	100	752	105%
58	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,203	8000				1624	0	0	0	0	0%
59		**Раздел 9. Разные работы.**							0	0	0	0	0	0%
	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку толщиной 150 мм	м3	2,109	3259	531			6873	1120	0	0	1378	123%
1	Е6-1-1	устройство бетонной отмостки толщиной 150 мм	м3	2,109	392,17	195,75	66,01	24,93	827	413	139	53	489	105%
2	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	2,151	8000				17208	0	0	0	0	0%
3	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем под устройство площадок входов	м2	1,8	119,27	10,51	2,62	0,99	215	19	5	2	26	123%
4	Е6-1-1	устройство бетонных крылец	м3	0,27	392,17	195,75	66,01	24,93	106	53	18	7	63	105%
5	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,275	8000				2200	0	0	0	0	0%
6	Е11-15-3	устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1,8	282,44	39,60	9,95	3,74	508	71	18	7	96	123%
7		**Локальная смета № 6-2-2 Оборудование насосной.**							0	0	0	0	0	0%
8	Ц7-247-4	насосы артезианские с погружным электродвигателем	шт	1	21699	8033	8717	1935	21699	8033	8717	1935	8971	90%
9	95-2-1	стоимость электроэнергии на испытание насоса ЭЦВ	квт-час	64	3,84				246	0	0	0	0	0%

10	Ц8-481-20	присоединение электродвигателя	шт	1	456,2	239,00	24,20	2,30	456	239	24	2	229	95%
11	80-8-17	насос ЭЦВ 6-6,5-60	шт	2	43153				86306	0	0	0	0	0%
12	Е18-13-1	установка насосов центробежных с электродвигателем	насос	1	3223,67	2218,5	120,17	45	3224	2219	120	45	2898	128%
13	80-8-6	насос ГНОМ 10-10	шт	1	16331				16331	0	0	0	0	0%
14	Ц11-350-3	счетчик холодной воды	шт	1	530,56	477	1,58		531	477	2	0	429	90%
15	11-2-17	счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые	шт	1	14400				14400	0	0	0	0	0%
16	Е18-22-2	установка манометров МП-3	компл.	1	47,7	40,5	1,57		48	41	2	0	52	128%
17	99-14-1	кран трехходовый 11Б18бк	шт	1	415				415	0	0	0	0	0%
18	80-8-5	манометр общего назначения МП-3	шт	1	807,6				808	0	0	0	0	0%
19	Е18-22-5	установка кранов пробно-спускной	компл.	1	28,13	22,5			28	23	0	0	29	128%
20	99-14-1	кран пробно-спускной	шт	1	1134				1134	0	0	0	0	0%
21	Ц12-802-2	задвижки чугунные фланцевые, Dy 50 мм	шт	6	501,7	473,00	24,00	6,80	3010	2838	144	41	2591	90%
22	9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 50 мм	шт	6	3500				21000	0	0	0	0	0%
23	Ц12-803-2	клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые, Dy 40-50 мм	шт	2	468,8	437	27,1	6,8	938	874	54	14	799	90%
24	99-2-26	клапан обратный диаметром 50 мм	шт	2	2243,34				4487	0	0	0	0	0%
25	Е22-37-1	установка вантузов одинарных	шт	1	13378,8	272,25	17,71	6,75	13379	272	18	7	363	130%
26	11-3-3	головка муфтовая ГМ-50	шт	1	493,53				494	0	0	0	0	0%
27	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	19	359,06	63	9,93		6822	1197	189	0	1556	130%
28	Е22-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	0,0057	247994	62775	49389,75	18657	1414	358	282	106	603	130%
29	Е7-20-3	установка оголовка герметизированного ОГ-50	т	0,09	175710	8100	1826,1	690,75	15814	729	164	62	1107	140%
30	Е16-10-2	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	32	623,7	100,35	14,12	5,29	19958	3211	452	169	4326	128%

	Е22-11-2	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,004	51202,3	30825	20326,01	5353,43	205	123	81	21	187	130%
1	8-4-231	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 17,Dв 65,5 мм	м	4,04	265				1071	0	0	0	0	0%
2	99-2-7	втулка под фланец ПВД 63	шт	1	327,08				327	0	0	0	0	0%
3	Ц11-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой для наземных резервуаров	компл.	1	2992	1768,5	52,88	2,25	2992	1769	53	2	1594	90%
4	9-5-4	указатели уровня УЭ-75	шт	1	5200				5200	0	0	0	0	0%
5	Е13-16-6	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	21,8	5,81	0,05	0,02	218	58	1	0	52	90%
6	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20	26,45	4,16	0,02		529	83	0	0	75	90%
7	**Локальная смета № 6-2-3 Электроснабжение. (Насосная**								0	0	0	0	0	0%
8	Ц8-573-4	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	514	254	105	20,3	1028	508	210	41	522	95%
9	75-6-29	устройства (ящики) управления РУС М 5111-2374	шт	1	44300				44300	0	0	0	0	0%
10	75-6-26	устройства (ящики) управления РУС М 5101-2874	шт	1	40400				40400	0	0	0	0	0%
11	Ц8-573-2	пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт	1	948	428	337	72	948	428	337	72	475	95%
12	99-4-17	Щит ЩПМ-4	шт	1	5889				5889	0	0	0	0	0%
13	Ц8-572-6	блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2862	540	172	40,5	2862	540	172	41	552	95%
14	80-6-8	пункт распределительный	шт	1	63813				63813	0	0	0	0	0%
15	Ц8-599-9	щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1094	493	43	2,3	1094	493	43	2	470	95%
16	18-3-156	щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-1-4	шт	1	11000				11000	0	0	0	0	0%
17	Ц8-603-1	ящик с понижающим транформатором	шт	1	228,8	205,00	13,20	2,30	229	205	13	2	197	95%

18	18-3-192	ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720				4720	0	0	0	0	0%
19	Ц8-525-1	выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зжимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2	598,8	288	14,8	2,3	1198	576	30	5	552	95%
20	99-5-7	выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 4	шт	1	1564				1564	0	0	0	0	0%
21	99-5-7	выключатель автоматический АП 50Б-3МТ	шт	1	2301				2301	0	0	0	0	0%
22	Ц8-530-4	пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782,9	387,00	17,90	2,30	783	387	18	2	370	95%
23	80-1-40	пускатель магнитный ПМ 12-025200 с приставкой ПКЛ22	шт	1	1256				1256	0	0	0	0	0%
24	Ц8-81-1	Монтаж реле	шт	2	97,7	85,5	1,6		195	171	3	0	162	95%
25	80-7-23	реле промежуточное РП25	шт	1	1865				1865	0	0	0	0	0%
26	80-7-23	реле времени РП256	шт	1	3064				3064	0	0	0	0	0%
27	Ц8-81-1	аппарат (кнопка, ключ управления замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)	шт	8	97,7	85,5	1,6		782	684	13	0	650	95%
28	80-2-10	кнопка ХВ2-ЕА135	шт	2	104				208	0	0	0	0	0%
29	80-2-10	кнопка ХВ2-ЕА145	шт	2	104				208	0	0	0	0	0%
30	80-2-10	арматура сигнальная СКЛ 15-А-КМЗ-220	шт	2	108				216	0	0	0	0	0%
31	80-2-10	арматура сигнальная СКЛ 15-А-ЛМЗ-220	шт	2	108				216	0	0	0	0	0%
32	Ц8-534-1	переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1	669,8	329,00	14,80	2,30	670	329	15	2	314	95%
33	99-4-5	переключатель 4G10-463-U-S1-RO14	шт	1	441				441	0	0	0	0	0%
34	Ц8-81-1	Монтаж реле	шт	2	97,7	85,5	1,6		195	171	3	0	162	95%
35	80-7-5	реле промежуточное РЭП38д	шт	1	2830				2830	0	0	0	0	0%
36	80-7-12	реле времени РСВ16-2-УХЛ4	шт	1	3422				3422	0	0	0	0	0%

37	Ц8-593-5	светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3	314,3	132,00	120,00	34,00	943	396	360	102	473	95%
38	17-1-33	светильник подвесной	шт	3	543				1629	0	0	0	0	0%
39	17-6-21	лампы биспиральные	шт	3	58				174	0	0	0	0	0%
40	Ц8-591-1	выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	55	49,70	0,90	0,20	55	50	1	0	48	95%
41	18-1-11	выключатель одноклавишный	шт	1	134				134	0	0	0	0	0%
42	Ц8-591-10	розетки штепсельные с заземляющим контактом	шт	4	133,4	115	3,6	0,3	534	460	14	1	438	95%
43	18-1-146	розетки штепсельные с заземляющим контактом для сырых помещений	шт	4	195				780	0	0	0	0	0%
44	Ц8-407-2	трубы стальные по стенам с крепление скобами, диаметр до 40 мм	м	3	159,9	54,50	81,10	20,30	480	164	243	61	214	95%
45	8-6-59	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской. 32х3 мм	м	3	149				447	0	0	0	0	0%
46	Ц8-411-1	металлический рукав, Dн до 48 мм	м	10	114,4	48,8	7,8	0,5	1144	488	78	5	468	95%
47	99-4-45	металлорукав РЗ-Ц-Х-32 мм	м	10	66				660	0	0	0	0	0%
48	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	140	218,93	218,93			30650	30650	0	0	34635	113%
49	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	140	134,1	134,1			18774	18774	0	0	21215	113%
50	Е1-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	140	14,12	1,62	12	2,75	1977	227	1680	385	594	97%
51	Ц8-148-1	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	13	27,7	19,7	2,1	0,5	360	256	27	7	250	95%
52	Ц8-146-2	кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	234	73,1	23,40	20,80	4,40	17105	5476	4867	1030	6181	95%
53	Ц8-141-4	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1200	44	29	10,6	2,3	52800	34800	12720	2760	35682	95%

55	Ц8-146-5	кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	310	113,2	40,5	42,7	9,3	35092	12555	13237	2883	14666	95%
56	16-1-109	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,012	16900				203	0	0	0	0	0%
57	16-1-163	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,06	30200				1812	0	0	0	0	0%
58	16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,025	42000				1050	0	0	0	0	0%
59	16-1-126	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000 м	0,05	44700				2235	0	0	0	0	0%
60	16-1-127	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х2,5 мм2	1000 м	0,06	57400				3444	0	0	0	0	0%
61	16-1-133	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000 м	0,04	33800				1352	0	0	0	0	0%
	18-3-50	коробки ответвительные пластмассовые	1000 шт	0,004	18000				72	0	0	0	0	0%
	99-4-3	клемник нейтрали и заземления	шт	4	11				44	0	0	0	0	0%
34	Ц8-471-4	заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	330,1	116	24,1	2,5	990	348	72	8	338	95%
35	Ц8-472-3	проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30	55	23,2	7,6	0,9	1650	696	228	27	687	95%
36	Ц8-472-7	проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,2	107,3	32,40	3,50	0,40	1738	525	57	6	504	95%
37	Е46-29-8	пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	2	302,92	164,25	138,67	52,38	606	329	277	105	434	100%
38	Ц8-481-20	подключение электродвигателя	шт	2	456,2	239	24,2	2,3	912	478	48	5	459	95%
	Локальная смета № 6-3-1. Общестроительные работы.								0	0	0	0	0	0%
43	**Раздел 6. Двери**								0	0	0	0	0	0%
44	Е10-23-1	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3м2	м2	1,987	398,48	151,65	102,53	35,67	792	301	204	71	446	120%

45	6-3-17	блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,987	5610				11147	0	0	0	0	0%
46	1-1-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл.	1	1960				1960	0	0	0	0	0%
	Е10-79-1	конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,987	104,4	56,48	0,09	0,05	207	112	0	0	134	120%
53	Е15-165-6	улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	м2	4,769	61,5	41,18	0,05	0,02	293	196	0	0	206	105%
54		**Раздел 7. Полы**							0	0	0	0	0	0%
55	Е11-27-3	устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	8,22	1472,02	171,68	11,72	4,39	12099	1411	96	36	1780	123%
56	Е11-39-4	устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,631	259,76	41,63	0,32	0,11	2242	359	3	1	443	123%
57	Е6-33-8	устройство прямоугольного бетонного приямка	м3	0,2	5956,98	3080,25	1459,72	501,64	1191	616	292	100	752	105%
58	30-1-4	бетон тяжелый класса В 7,5 (М-100)	м3	0,203	8000				1624	0	0	0	0	0%
59		**Раздел 9. Разные работы.**							0	0	0	0	0	0%
	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку толщиной 150 мм	м3	2,109	3259	531			6873	1120	0	0	1378	123%
1	Е6-1-1	устройство бетонной отмостки толщиной 150 мм	м3	2,109	392,17	195,75	66,01	24,93	827	413	139	53	489	105%
2	30-1-4	бетон тяжелый класса В 7,5 (М-100)	м3	2,151	8000				17208	0	0	0	0	0%
3	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем под устройство площадок входов	м2	1,8	119,27	10,51	2,62	0,99	215	19	5	2	26	123%
4	Е6-1-1	устройство бетонных крылец	м3	0,27	392,17	195,75	66,01	24,93	106	53	18	7	63	105%
5	30-1-4	бетон тяжелый класса В 7,5 (М-100)	м3	0,275	8000				2200	0	0	0	0	0%
6	Е11-15-3	устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1,8	282,44	39,6	9,95	3,74	508	71	18	7	96	123%
7		**Локальная смета № 6-3-2. Оборудование насосной.**							0	0	0	0	0	0%
8	Ц7-247-4	насосы артезианские с погружным электродвигателем	шт	1	21699	8033,00	8717,00	1935,00	21699	8033	8717	1935	8971	90%

9	95-2-1	стоимость электроэнергии на испытание насоса ЭЦВ	квт-час	64	3,84				246	0	0	0	0	0%
10	Ц8-481-20	присоединение электродвигателя	шт	1	456,2	239	24,2	2,3	456	239	24	2	229	95%
11	80-8-17	насос ЭЦВ 6-6,5-60	шт	2	43153				86306	0	0	0	0	0%
12	Е18-13-1	установка насосов центробежных с электродвигателем	насос	1	3223,67	2218,5	120,17	45	3224	2219	120	45	2898	128%
13	80-8-6	насос ГНОМ 10-10	шт	1	16331				16331	0	0	0	0	0%
14	Ц11-350-3	счетчик холодной воды	шт	1	530,56	477	1,58		531	477	2	0	429	90%
15	11-2-17	счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые	шт	1	14400				14400	0	0	0	0	0%
16	Е18-22-2	установка манометров МП-3	компл.	1	47,7	40,50	1,57		48	41	2	0	52	128%
17	99-14-1	кран трехходовый 11Б18бк	шт	1	415				415	0	0	0	0	0%
18	80-8-5	манометр общего назначения МП-3	шт	1	807,6				808	0	0	0	0	0%
19	Е18-22-5	установка кранов пробно-спускной	компл.	1	28,13	22,50			28	23	0	0	29	128%
20	99-14-1	кран пробно-спускной	шт	1	1134				1134	0	0	0	0	0%
21	Ц12-802-2	задвижки чугунные фланцевые, Dy 50 мм	шт	6	501,7	473	24	6,8	3010	2838	144	41	2591	90%
22	9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем	шт	6	3500				21000	0	0	0	0	0%
23	Ц12-802-3	клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые, Dy 40-50 мм	шт	2	468,8	437	27,1	6,8	938	874	54	14	799	90%
24	99-2-26	клапан обратный диаметром 50 мм	шт	2	2243,34				4487	0	0	0	0	0%
25	Е22-37-1	установка вантузов одинарных	шт	1	13378,8	272,25	17,71	6,75	13379	272	18	7	363	130%
26	11-3-3	головка муфтовая ГМ-50	шт	1	493,53				494	0	0	0	0	0%
27	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	19	359,06	63,00	9,93		6822	1197	189	0	1556	130%
28	Е22-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	0,0057	247994	62775	49389,75	18657	1414	358	282	106	603	130%
29	Е7-20-2	установка оголовка герметизированного ОГ-50	т	0,09	175710	8100	1826,1	690,75	15814	729	164	62	1107	140%
30	Е15-10-2	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	32	623,7	100,35	14,12	5,29	19958	3211	452	169	4326	128%

	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,004	51202,3	30825	20326,01	5353,43	205	123	81	21	187	130%
1	8-4-231	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 17,Dв 65,5 мм	м	4,04	265				1071	0	0	0	0	0%
2	99-2-7	втулка под фланец ПВД 63	шт	1	327,08				327	0	0	0	0	0%
3	Ц11-32-1	уравнемер поплавковый с мерной лентой для наземных резервуаров	компл.	1	2992	1768,5	52,88	2,25	2992	1769	53	2	1594	90%
4	9-5-4	указатели уровня УЭ-75	шт	1	5200				5200	0	0	0	0	0%
5	Е13-16-6	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	21,8	5,81	0,05	0,02	218	58	1	0	52	90%
6	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20	26,45	4,16	0,02		529	83	0	0	75	90%
7	**Локальная смета № 6-3-3. Электроснабжение.**								0	0	0	0	0	0%
8	Ц8-573-4	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	514	254	105	20,3	1028	508	210	41	522	95%
9	75-6-29	устройства (ящики) управления РУС М 5111-2374	шт	1	44300				44300	0	0	0	0	0%
10	75-6-26	устройства (ящики) кправления РУС М 5101-2874	шт	1	40400				40400	0	0	0	0	0%
11	Ц8-573-2	пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт	1	948	428	337	72	948	428	337	72	475	95%
12	99-4-17	щит ЩМП-4 IP54	шт	1	5889				5889	0	0	0	0	0%
13	Ц8-572-6	блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2862	540	172	40,5	2862	540	172	41	552	95%
14	80-6-8	пункт распределительный	шт	1	63813				63813	0	0	0	0	0%
15	Ц8-599-9	щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1094	493,00	43,00	2,30	1094	493	43	2	470	95%
16	18-3-156	щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-1-4	шт	1	11000				11000	0	0	0	0	0%
17	Ц8-603-1	ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	205	13,2	2,3	229	205	13	2	197	95%

18	18-3-192	ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720				4720	0	0	0	0	0%
19	Ц8-525-1	выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2	598,8	288	14,8	2,3	1198	576	30	5	552	95%
20	99-5-7	выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 4	шт	1	1564				1564	0	0	0	0	0%
21	99-5-7	выключатель автоматический	шт	1	2301				2301	0	0	0	0	0%
22	Ц8-530-4	пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782,9	387	17,9	2,3	783	387	18	2	370	95%
23	80-1-40	пускатель магнитный ПМ	шт	1	1256				1256	0	0	0	0	0%
24	Ц8-81-1	Монтаж реле	шт	2	97,7	85,5	1,6		195	171	3	0	162	95%
25	80-7-23	реле промежуточное РП25	шт	1	1865				1865	0	0	0	0	0%
26	80-7-23	реле времени РП256	шт	1	3064				3064	0	0	0	0	0%
27	Ц8-81-1	аппарат (кнопка, ключ управления замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)	шт	8	97,7	85,5	1,6		782	684	13	0	650	95%
28	80-2-10	кнопка XB2-EA135	шт	2	104				208	0	0	0	0	0%
29	80-2-10	кнопка XB2-EA145	шт	2	104				208	0	0	0	0	0%
30	80-2-10	Арматура сигнальная	шт	2	108				216	0	0	0	0	0%
31	80-2-10	арматура сигнальная	шт	2	108				216	0	0	0	0	0%
32	Ц8-534-1	переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1	669,8	329	14,8	2,3	670	329	15	2	314	95%
33	99-4-5	переключатель 4G10-463-U-S1-RO14	шт	1	441				441	0	0	0	0	0%
34	Ц8-81-1	монтаж реле	шт	2	97,7	85,5	1,6		195	171	3	0	162	95%
35	80-7-5	реле промежуточное РЭП38д	шт	1	2830				2830	0	0	0	0	0%
36	80-7-12	реле времени РСВ16-2-УХЛ4	шт	1	3422				3422	0	0	0	0	0%

37	Ц8-593-5	светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3	314,3	132	120	34	943	396	360	102	473	95%
38	17-1-33	светильник подвесной	шт	3	543				1629	0	0	0	0	0%
39	17-6-21	лампы биспиральные	шт	3	58				174	0	0	0	0	0%
40	Ц8-591-1	выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	55	49,7	0,9	0,2	55	50	1	0	48	95%
41	18-1-11	выключатель одноклавишный	шт	1	134				134	0	0	0	0	0%
42	Ц8-591-10	розетки штепсельные с заземляющим контактом	шт	4	133,4	115	3,6	0,3	534	460	14	1	438	95%
43	18-1-146	розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений	шт	4	195				780	0	0	0	0	0%
44	Ц8-407-2	трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	3	159,9	54,50	81,10	20,30	480	164	243	61	214	95%
45	8-6-59	трубы электросварные прямошовные со снятой факой, 32х3 мм	м	3	149				447	0	0	0	0	0%
46	Ц8-411-1	металлический рукав, Dн до 48 мм	м	10	114,4	48,8	7,8	0,5	1144	488	78	5	468	95%
47	99-4-45	металлорукав РЗ-Ц-Х-32 мм	м	10	66				660	0	0	0	0	0%
48	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	140	218,93	218,93			30650	30650	0	0	34635	113%
49	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	140	134,1	134,1			18774	18774	0	0	21215	113%
50	Е1-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	140	14,12	1,62	12	2,75	1977	227	1680	385	594	97%
51	Ц8-148-1	кабели силовые до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	13	27,7	19,7	2,1	0,5	360	256	27	7	250	95%
52	Ц8-146-2	кабели силовые до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	234	73,1	23,40	20,80	4,40	17105	5476	4867	1030	6181	95%
53	Ц8-141-4	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1200	44	29	10,6	2,3	52800	34800	12720	2760	35682	95%

55	Ц8-146-5	кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладнми скобами, масса 1 м до 6 кг	м	310	113,2	40,5	42,7	9,3	35092	12555	13237	2883	14666	95%
56	16-1-109	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,012	16900				203	0	0	0	0	0%
57	16-1-164	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,06	30200				1812	0	0	0	0	0%
58	16-1-164	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,025	42000				1050	0	0	0	0	0%
59	16-1-126	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000 м	0,05	44700				2235	0	0	0	0	0%
60	16-1-127	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х2,5 мм2	1000 м	0,06	57400				3444	0	0	0	0	0%
61	16-1-133	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000 м	0,04	33800				1352	0	0	0	0	0%
	18-3-50	коробки ответвительные пластмассовые	1000 шт	0,004	18000				72	0	0	0	0	0%
	99-4-3	клемник нейтрали и заземления	шт	4	11				44	0	0	0	0	0%
34	Ц8-471-4	заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	330,1	116	24,1	2,5	990	348	72	8	338	95%
35	Ц8-472-3	проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 м2	м	30	55	23,2	7,6	0,9	1650	696	228	27	687	95%
36	Ц8-472-7	проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,2	107,3	32,40	3,50	0,40	1738	525	57	6	504	95%
37	Е45-29-8	пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	2	302,92	164,25	138,67	52,38	606	329	277	105	434	100%
38	Ц8-481-20	подключение электродвигателя	шт	2	456,2	239	24,2	2,3	912	478	48	5	459	95%
	Локальная смета № 6-4-1 Общестроительные работы.								0	0	0	0	0	0%
42	**Раздел 6. Двери**								0	0	0	0	0	0%
43	Е10-23-1	установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3м2	м2	1,987	398,48	151,65	102,53	35,67	792	301	204	71	446	120%

44	6-3-17	блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,987	5610				11147	0	0	0	0	0%
45	1-1-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл.	1	1960				1960	0	0	0	0	0%
46	Е10-29-1	конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,987	104,4	56,48	0,09	0,05	207	112	0	0	134	120%
	Е15-165-6	улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	4,769	61,5	41,18	0,05	0,02	293	196	0	0	206	105%
53		**Раздел 7. Полы**							0	0	0	0	0	0%
54	Е11-11-1	устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,22	279,63	52,2	9,95	3,74	2299	429	82	31	566	123%
55	Е11-27-3	устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	8,22	1472,02	171,68	11,72	4,39	12099	1411	96	36	1780	123%
56	Е11-39-4	устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,631	259,76	41,63	0,32	0,11	2242	359	3	1	443	123%
57	Е6-33-8	устройство прямоугольного бетонного приямка	м3	0,2	5956,98	3080,25	1459,72	501,64	1191	616	292	100	752	105%
58	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,203	8000				1624	0	0	0	0	0%
59		**Раздел 9. Разные работы.**							0	0	0	0	0	0%
	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку толщиной 150 мм	м3	2,109	3259	531,00			6873	1120	0	0	1378	123%
1	Е6-1-1	устойство бетонной отмостки толщиной 150 мм	м3	2,109	392,17	195,75	66,01	24,93	827	413	139	53	489	105%
2	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	2,151	8000				17208	0	0	0	0	0%
3	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем под устройство площадок входов	м2	1,8	119,27	10,51	2,62	0,99	215	19	5	2	26	123%
4	Е6-1-1	устройство бетонных крылец	м3	0,27	392,17	195,75	66,01	24,93	106	53	18	7	63	105%
5	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,275	8000				2200	0	0	0	0	0%
6	Е11-15-3	устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1,8	282,44	39,6	9,95	3,74	508	71	18	7	96	123%
7		**Локальная смета № 6-4-2 Оборудование насосной**							0	0	0	0	0	0%
8	Ц7-247-4	насосы артезианские с погружным электродвигателем	шт	1	21699	8033,00	8717,00	1935,00	21699	8033	8717	1935	8971	90%

9	95-2-1	стоимость электроэнергии на испытание насоса ЭЦВ	квт-час	64	3,84				246	0	0	0	0	0%
10	Ц8-481-20	присоединение электродвигателя	шт	1	456,2	239	24,2	2,3	456	239	24	2	229	95%
11	80-8-17	насос ЭЦВ 6-6,5-60	шт	2	43153				86306	0	0	0	0	0%
12	Е18-13-1	установка насосов центробежных с электродвигателем	насос	1	3223,67	2218,5	120,17	45	3224	2219	120	45	2898	128%
13	80-8-6	насос ГНОМ 10-10	шт	1	16331				16331	0	0	0	0	0%
14	Ц11-350-3	счетчик холодной воды	шт	1	530,56	477,00	1,58		531	477	2	0	429	90%
15	11-2-17	счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые	шт	1	14400				14400	0	0	0	0	0%
16	Е18-22-2	установка манометров МП-3	компл.	1	47,7	40,5	1,57		48	41	2	0	52	128%
17	99-14-1	кран трехходовый 11Б18бк	шт	1	415				415	0	0	0	0	0%
18	80-8-5	манометр общего назначения МП-3	шт	1	807,6				808	0	0	0	0	0%
19	Е18-22-5	установка кранов пробно-спускной	компл.	1	28,13	22,50			28	23	0	0	29	128%
20	99-14-1	кран пробно-спускной	шт	1	1134				1134	0	0	0	0	0%
21	Ц12-802-2	задвижки чугунные фланцевые, Dy 50 мм	шт	6	501,7	473	24	6,8	3010	2838	144	41	2591	90%
22	9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, Dy 50 мм	шт	6	3500				21000	0	0	0	0	0%
23	Ц12-803-2	клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые, Dy 40-50 мм	шт	2	468,8	437	27,1	6,8	938	874	54	14	799	90%
24	99-2-26	клапан обратный диаметром 50 мм	шт	2	2243,34				4487	0	0	0	0	0%
25	Е22-37-1	установка вантузов одинарных	шт	1	13378,8	272,25	17,71	6,75	13379	272	18	7	363	130%
26	11-3-3	головка муфтовая ГМ-50	шт	1	493,53				494	0	0	0	0	0%
27	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	19	359,06	63,00	9,93		6822	1197	189	0	1556	130%
28	Е22-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	0,0057	247994	62775,00	49389,75	18657,00	1414	358	282	106	603	130%
29	Г7-20-3	установка оголовка герметизированного ОГ-50	т	0,09	175710	8100	1826,1	690,75	15814	729	164	62	1107	140%
30	Е16-10-2	прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	32	623,7	100,35	14,12	5,29	19958	3211	452	169	4326	128%

	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,004	51202,3	30825	20326,01	5353,43	205	123	81	21	187	130%
1	8-4-231	трубы водопроводные из полиэтилена, Dв 65,5 мм	м	4,04	265				1071	0	0	0	0	0%
2	99-2-7	втулка под фланец	шт	1	327,08				327	0	0	0	0	0%
3	Ц11-32-1	уравнемер поплавковый с мерной лентой для наземных резервуаров	компл.	1	2992	1768,5	52,88	2,25	2992	1769	53	2	1594	90%
4	9-5-4	указатели уровня УЭ-75	шт	1	5200				5200	0	0	0	0	0%
5	Е13-16-6	огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	21,8	5,81	0,05	0,02	218	58	1	0	52	90%
6	Е13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20	26,45	4,16	0,02		529	83	0	0	75	90%
7	**Локальная смета № 6-4-3 Электроснабжение (Насосная**								0	0	0	0	0	0%
8	Ц8-573-4	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	514	254	105	20,3	1028	508	210	41	522	95%
9	75-6-29	устройство (ящики) управления РУС М 5111-2374	шт	1	44300				44300	0	0	0	0	0%
10	75-6-26	устройства (ящики) управления РУС М 5101-2874	шт	1	40400				40400	0	0	0	0	0%
11	Ц8-573-2	пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт	1	948	428	337	72	948	428	337	72	475	95%
12	99-4-17	щит ЩМП-4 IP54	шт	1	5889				5889	0	0	0	0	0%
13	Ц8-572-6	блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2862	540	172	40,5	2862	540	172	41	552	95%
14	80-6-8	пункт распределительный	шт	1	63813				63813	0	0	0	0	0%
15	Ц8-599-9	щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1094	493,00	43,00	2,30	1094	493	43	2	470	95%
16	18-3-156	щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-1-4	шт	1	11000				11000	0	0	0	0	0%
17	Ц8-603-1	ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	205	13,2	2,3	229	205	13	2	197	95%

18	18-3-192	ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720				4720	0	0	0	0	0%
19	Ц8-525-1	выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зжимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2	598,8	288	14,8	2,3	1198	576	30	5	552	95%
20	99-5-7	выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 4	шт	1	1564				1564	0	0	0	0	0%
21	99-5-7	выключатель автоматический АП 50Б-3МТ	шт	1	2301				2301	0	0	0	0	0%
22	Ц8-530-4	пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782,9	387,00	17,90	2,30	783	387	18	2	370	95%
23	80-1-40	пускатель магнитный ПМ 12-025200 с приставкой ПКЛ22	шт	1	1256				1256	0	0	0	0	0%
24	Ц8-81-1	монтаж реле	шт	2	97,7	85,5	1,6		195	171	3	0	162	95%
25	80-7-23	реле промежуточное РП25	шт	1	1865				1865	0	0	0	0	0%
26	80-7-23	реле времени РП256	шт	1	3064				3064	0	0	0	0	0%
27	Ц8-81-1	аппарат (кнопка, ключ управления замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)	шт	8	97,7	85,5	1,6		782	684	13	0	650	95%
28	80-2-10	кнопка ХВ2-ЕА135	шт	2	104				208	0	0	0	0	0%
29	80-2-10	кнопка ХВ2-ЕА 145	шт	2	104				208	0	0	0	0	0%
30	80-2-10	арматура сигнальная	шт	2	108				216	0	0	0	0	0%
31	80-2-10	арматура сигнальная	шт	2	108				216	0	0	0	0	0%
32	Ц8-534-1	переключатель универсальный, пылевлагозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1	669,8	329	14,8	2,3	670	329	15	2	314	95%
33	99-4-5	переключатель 4G10-463-U-S1-RO14	шт	1	441				441	0	0	0	0	0%
34	Ц8-81-1	монтаж реле	шт	2	97,7	85,5	1,6		195	171	3	0	162	95%
35	80-7-5	реле промежуточное РЭП38д	шт	1	2830				2830	0	0	0	0	0%
36	80-7-12	реле времени РСВ16-2-УХЛ4	шт	1	3422				3422	0	0	0	0	0%

37	Ц8-593-5	светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3	314,3	132	120	34	943	396	360	102	473	95%
38	17-1-33	светильник подвесной	шт	3	543				1629	0	0	0	0	0%
39	17-6-21	лампы биспиральные	шт	3	58				174	0	0	0	0	0%
40	Ц8-591-1	выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	55	49,7	0,9	0,2	55	50	1	0	48	95%
41	18-1-11	выключатель одноклавишный	шт	1	134				134	0	0	0	0	0%
42	Ц8-591-10	розетки штепсельные с заземляющим контактом	шт	4	133,4	115	3,6	0,3	534	460	14	1	438	95%
43	18-1-146	розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений	шт	4	195				780	0	0	0	0	0%
44	Ц8-407-2	трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	3	159,9	54,5	81,1	20,3	480	164	243	61	214	95%
45	.8-6-59	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 32х3 мм	м	3	149				447	0	0	0	0	0%
46	Ц8-411-1	металлический рукав, Dн до 48 мм	м	10	114,4	48,80	7,80	0,50	1144	488	78	5	468	95%
47	99-4-45	металлорукав РЗ-Ц-Х-32 мм	м	10	66				660	0	0	0	0	0%
48	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	140	218,93	218,93			30650	30650	0	0	34635	113%
49	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	140	134,1	134,1			18774	18774	0	0	21215	113%
50	Е1-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	140	14,12	1,62	12	2,75	1977	227	1680	385	594	97%
51	Ц8-148-1	кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	13	27,7	19,7	2,1	0,5	360	256	27	7	250	95%
52	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	234	73,1	23,40	20,80	4,40	17105	5476	4867	1030	6181	95%
53	Ц8-141-4	кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1200	44	29	10,6	2,3	52800	34800	12720	2760	35682	95%

55	Ц8-146-5	кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	310	113,2	40,5	42,7	9,3	35092	12555	13237	2883	14666	95%
56	16-1-109	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,012	16900				203	0	0	0	0	0%
57	16-1-163	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,06	30200				1812	0	0	0	0	0%
58	16-1-164	кабели силовые на напряжение 1000 В, марка кабеля АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,025	42000				1050	0	0	0	0	0%
59	16-1-126	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000 м	0,05	44700				2235	0	0	0	0	0%
60	16-1-127	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х2,5 мм2	1000 м	0,06	57400				3444	0	0	0	0	0%
61	16-1-133	кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000 м	0,04	33800				1352	0	0	0	0	0%
	18-3-50	коробки ответвительные пластмассовые	1000 шт	0,004	18000				72	0	0	0	0	0%
	99-4-3	клемник нейтрали и заземления	шт	4	11				44	0	0	0	0	0%
	Ц8-471-4	заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	330,1	116	24,1	2,5	990	348	72	8	338	95%
	Ц8-472-3	проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30	55	23,2	7,6	0,9	1650	696	228	27	687	95%

	Ц8-472-7	проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,2	107,3	32,4	3,5	0,4	1738	525	57	6	504	95%
	Е46-29-8	пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	2	302,92	164,25	138,67	52,38	606	329	277	105	434	100%
	Ц8-481-20	подключение электродвигателя	шт	2	456,2	239,00	24,20	2,30	912	478	48	5	459	95%
		Итого прямые затраты по смете							**18482144**	**7872699**	**6098427**	**181629**	**7919112**	
		Накладные расходы							7919112					
		Итого							**26401256**					
		Непредвиденные расходы							1584075					
		Всего							**27985331**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							951501					
		Итого							**28936833**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							416690					
		Выслуга лет 1 %							289368					
		Дополнительные отпуска 0,4%							115 747					
		Командировочные расходы							0					
		Транспорт привозных материалов							0					
		Итого в Базовых ценах 2001 года							29758639					
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							58059104					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1161182					
		Итого							59220286					
		НДС 12,0%							7106434					
		Всего стоимость с НДС							**66326720**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО, [illegible] ул. Кунанбая 14,
БИН [illegible]
ИИК [illegible]
[illegible] Казначейство
[illegible]
[illegible]
Главный специалист _____ Жумагалиқызы К.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Директор _____ Жакупов С.Т.