ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ на 15 декабря 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N 1, 3, 4, 5, 7	**236668001**	**23997411**
НДС 12%	28 402 559	2879689
Итого с НДС	**265070560**	**26877100**
Аванс	77140978	19000000
Всего к оплате	**187949584**	**7877100**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Рахымжанов С.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ № 7

приемки выполненных работ на 15 декабря 2013 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенг				Общая стоимость, тенге				Наклад-е расх-ы	
					Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	Всего	осн. з/пл	экспл. маш.мех.	в т.ч. з/пл. машин.	сумма тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
		Наружные сети водопровода L = 8454 м							0	0	0	0	0	0%
		Раздел 1. Земляные работы							0	0	0	0	0	0%
4	30-8-92	песок природный	м3	2374,861	1350				3206063	0	0	0	0	0%
		Раздел 2 . Колодцы водопроводные							0	0	0	0	0	0%
9	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 2000 мм	м3	110,676	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	924013	158875	208056	59591	284006	130%
12	30-18-38	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м,Dв 2000 мм	м	39,7	9135				362660	0	0	0	0	0%
13	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 (КЦО-3)	м3	20,028	18700				374524	0	0	0	0	0%
14	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	17,5	868,6				15201	0	0	0	0	0%
15	.11-4-8	люк чугунный, тип Л	компл.	-13	8060				-104780	0	0	0	0	0%
т.р.п .49	99-1-1	люк пластиковый	компл.	113	5141				580933	0	0	0	0	0%
16	2-1-267	стоимость лестницы стремянки	т	1	133700				133700	0	0	0	0	0%
17	Е33-254-1	окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	1	2703,22	360	2005,12	322,92	2703	360	2005	323	717	105%
18	Е8-6-9	кладка горловины колодцев из кирпича керамического	м3	1,232	9437,25	915,75	296,6	110,25	11627	1128	365	136	1492	118%
19	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1500 мм	м3	48,9	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	408258	70196	91926	26329	125483	130%

20	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	7,05	26100				184005	0	0	0	0	0%
21	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	11	7030				77330	0	0	0	0	0%
22	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, Dв 1500 мм	м	11	7135,45				78490	0	0	0	0	0%
23	30-18-26	колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 (КЦО-3)	м3	8,924	18700				166879	0	0	0	0	0%
24	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	11	868,6				9555	0	0	0	0	0%
26	2-1-267	стоимость лестницы стремянки	т	0,2	133700				26740	0	0	0	0	0%
27	Е33-254-1	окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,2	2703,22	360	2005,12	322,92	541	72	401	65	144	105%
28	Е8-6-9	кладка горловины колодцев из кирпича керамического	м3	0,243	9437,25	915,75	296,6	110,25	2293	223	72	27	295	118%
29	Е22-41-2	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. 1500 мм	м3	28,77	12633,17	2362,5	2104,76	623,48	363456	67969	60554	17938	111679	130%
30	30-1824	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,7	26100				70470	0	0	0	0	0%
31	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	3,45	7030				24254	0	0	0	0	0%

32	30-18-37	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,69 м, Dв 1500 мм	м	4,3	7135,45				30682	0	0	0	0	0%
34	30-18-40	Кольцо опорное КЦО-3	шт	2,936	868,6				2550	0	0	0	0	0%
35	30-18-40	кольцо опорное КЦО-1	шт	3	868,6				2606	0	0	0	0	0%
37	2-1-267	стоимость лестницы стремянки	т	0,258	133700				34495	0	0	0	0	0%
38	Е33-254-1	окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,258	2703,22	360	2005,12	322,92	697	93	517	83	185	105%
39	Е8-6-9	кладка горловины колодцев из кирпича керамического	м3	0,056	9437,25	915,75	296,6	110,25	529	51	17	6	67	118%
40	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. 1000 мм	м3	3,44	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	28720	4938	6467	1852	8827	130%
41	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,49	26100				12789	0	0	0	0	0%
42	30-18-36	кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,9	4360				3924	0	0	0	0	0%
46	2-1-267	стоимость лестницы стремянки	т	0,046	133700				6150	0	0	0	0	0%
47	Е33-254-1	окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,046	2703,22	360	2005,12	322,92	124	17	92	15	34	105%
48	Е11-2-4	устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками вокруг горловин колодцев	м3	22,19	531	531			11783	11783	0	0	14493	123%
	Раздел 3. Трубопроводы водопровода В1 (по селу)								0	0	0	0	0	0%
52	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	299,13	1791,2	153,68	152,52	57,15	535801	45970	45623	17095	81985	130%
54	8-6-118	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 377х5 мм	м	33,2	3280				108896	0	0	0	0	0%

56	Е22-11-1	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км	2,078	47611,09	29700	17877,09	4698,68	98937	61717	37149	9764	92925	130%
58	Е22-11-3	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	1,373	58881,69	33075	25695,31	6813,45	80833	45405	35275	9354	71187	130%
77	Е22-34-1	установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13	300,56	69,53	225,63	58,98	3906	904	2933	767	2172	130%
90	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	30	74,06	63	9,93		2222	1890	298	0	2457	130%
91	8-9-7	фланцы плоские приварные из стали, Dy 32 мм	шт	4	225				900	0	0	0	0	0%
92	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали, Dy 50 мм	шт	16	285				4560	0	0	0	0	0%
93	Е22-40-3	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	43	156,43	126	21,43		6726	5418	921	0	7043	130%
94	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали, Dy 100 мм	шт	43	492				21156	0	0	0	0	0%
97	Е22-40-5	приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	32	231,52	180	33,52	2,25	7409	5760	1073	72	7582	130%
98	8-9-14	фланцы плоские приварные из стали, Dy 150 мм	шт	32	757				24224	0	0	0	0	0%
99	Е22-34-1	установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	23	300,56	69,53	225,63	58,98	6913	1599	5189	1357	3843	130%
100	8-4-85	фитинги для водоснабжения полипропиленовые, d=25 мм	шт	23	24				552	0	0	0	0	0%
103	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	задвижка	7	242,08	144	6,95	2,25	1695	1008	49	16	1331	130%
104	.9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 50 мм	шт	-2	3500				-7000	0	0	0	0	0%
105	9-1-68	вентили проходные фланцевые для воды, Dy 32 мм	шт	9	902				8118	0	0	0	0	0%

106	Е22-35-3	установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	задвижка	33	411,46	231,75	17,71	6,75	13578	7648	584	223	10232	130%
107	9-2-53	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 100 мм	шт	33	6480				213840	0	0	0	0	0%
110	Е22-35-5	установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	задвижка	9	585,99	317,25	36,99	13,5	5274	2855	333	122	3870	130%
111	9-2-55	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 150 мм	шт	9	11500				103500	0	0	0	0	0%
122	.8-10-73	спец.соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм (d 100 мм, d 125 мм, d 150 мм)	шт	110	2140				235400	0	0	0	0	0%
125	Ц12-698-6	закладное устройство в кольцах колодцев (гильзы)	шт	289	134,2	133			38784	38437	0	0	34593	90%
133	Е22-37-1	установка вантузов одинарных	шт	8	378,84	272,25	17,71	6,75	3031	2178	142	54	2902	130%
134	9-3-3	вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, d=50 мм	компл.	8	13000				104000	0	0	0	0	0%
135	Е22-37-3	установка гидрантов пожарных	шт	17	575,87	288	36,99	13,5	9790	4896	629	230	6664	130%
136	.11-3-2	гидранты пожарные подземные, d 125 мм, высотой 500-2500 мм (высотой 3000 мм)	шт	22	19250				423500	0	0	0	0	0%
Раздел 4. Водоводы от НС над скважинами до насосной станции 2-го подъёма									0	0	0	0	0	0%
149	Е23-1-1	устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	63,6	1791,2	153,68	152,52	57,15	113920	9774	9700	3635	17432	130%
	Локальная смета № 6-7 Общестроительные работы								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы.								0	0	0	0	0	0%
7	Е1-12-14	обваловывание фильтров грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	34	40,36	2,41	37,95	10,44	1372	82	1290	355	424	97%
8	Е1-145-5	планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	300	19,4	19,4			5820	5820	0	0	5645	97%
т.р.п. 50	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	-4,195	1370,2	112,5	97,07	36	-5748	-472	-407	-151	-735	118%
т.р.п. 51	Е7-1-1	укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в коловане глубиной до 4 м	шт	-5	302,09	104,85	197,24	67,51	-1510	-524	-986	-338	-1207	140%
т.р.п.63	Е8-4-7	Боковая обмазочная изоляция	м2	244	245,44	37,35	3,82	1,44	59887	9113	932	351	11168	118%

29	Е9-29-1	монтаж лестницы-стремянки	т	0,048	13711,46	5040	5475,86	1552,87	658	242	263	75	285	90%
30	2-1-267	стоимость лестницы-стремянки	т	0,048	133700				6418	0	0	0	0	0%
31	Е33-254-1	окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,048	2703,22	360,00	2005,12	322,92	129	17	96	16	35	105%
32	Е8-12-3	установка металлических решеток приямков (Р-1)	т	0,016	177254,6	6975	1941,97	726,75	2836	112	31	12	146	118%
33	Е16-30-1	заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	сальник	1	770,63	301,5			771	302	0	0	387	128%
34	8-6-80	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 108х5 мм	м	0,3	882				265	0	0	0	0	0%
35	Е16-30-3	заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	сальник	1	3549,82	526,5	1,57		3551	527	2	0	675	128%
36	8-6-105	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 273х5 мм	м	0,3	2370				711	0	0	0	0	0%
37	Е7-20-3	установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,006	175710,1	8100,00	1826,10	690,75	1055	49	11	4	74	140%
38	Е46-8-1	обетонирование конструкций колонн	м3	0,217	12041,4	4421,25	316,57	119,25	2613	959	69	26	985	100%
39	30-1-5	бетон тяжелый класса В 10 (М-150)	м3	0,221	8320				1839	0	0	0	0	0%
40	Е8-4-5	боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	68,32	472,28	81,68	8,23	3,08	32266	5580	562	210	6832	118%
41	Е8-4-6	добавлять на каждый слой сверх двух боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материалами	м2	68,32	243,28	39,38	4,19	1,58	16620	2690	286	108	3302	118%
42	1-1-103	гидроизол	м2	235,7	104				24513	0	0	0	0	0%
43	Е13-13-1	первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей заделки швов между плитами перекрытия	м2	25,2	13,91	8,06	0,07	0,02	351	203	2	1	184	90%

45	Е12-17-1	устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	25,2	211,39	34,65	15,94	5,96	5327	873	402	150	1217	119%
46	Е12-17-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до толщины 30 мм)	м2	378	8,02	0,11	0,14	0,05	3032	42	53	19	73	119%
47	Е6-1-1	устройство бетонной отмостки вокруг горловины	м3	0,44	392,17	195,75	66,01	24,93	172	86	29	11	102	105%
48	30-1-4	бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,449	8000				3592	0	0	0	0	0%
49	Е11-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	24	369,95	52,43	14,76	5,54	8878	1258	354	133	1711	123%
50	Е11-15-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до толщины 30-90 мм)	м2	360	45,76	1,69	0,67	0,25	16473	608	241	90	859	123%
51	Е11-15-7	шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	24	127,03	115,2	9,83	3,69	3049	2765	236	89	3510	123%
52	Е15-61-1	простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	47,6	134,46	117	3,39	0,72	6400	5569	161	34	5883	105%
53	Е15-61-2	простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	48	139,86	122,40	3,39	0,72	6713	5875	163	35	6206	105%
54	Е15-152-1	известковая окраска по штукатурке	м2	95,6	17,45	13,73	0,12	0,05	1668	1313	11	5	1384	105%
	Раздел 3. Железобетонные конструкции под								0	0	0	0	0	0%
	Подраздел 3.1. ФП-1								0	0	0	0	0	0%
55	Е7-31-1	установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,256	2863,76	812,93	1856,11	597,97	733	208	475	153	505	140%
56	30-18-40	кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 (КЦ 7-3)	шт	2	860				1720	0	0	0	0	0%
57	30-18-42	кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10 (КЦ 7-9)	шт	1	3550				3550	0	0	0	0	0%
58	Е7-20-4	установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,032	172169,9	5940	1216,94	459	5509	190	39	15	287	140%

59	Е15-70-1	улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2	0,582	764	193,05	4,92	1,87	444	112	3	1	119	105%
60	Е8-12-3	установка металлических решеток приямков (Р-1)	т	0,018	177254,6	6975	1941,97	726,75	3191	126	35	13	164	118%
61	Е14-13-1	изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (крышка д=800мм)	м2	0,628	1446,25	58,5	15,01	5,63	908	37	9	4	43	105%
62	Е13-21-7	окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	3,3	55,47	3,67	0,09	0,05	183	12	0	0	11	90%
		Подраздел 3.2. ФП-1М							0	0	0	0	0	0%
т.р.п 71	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	3,92	7943,65	915,75	296,60	110,25	31139	3590	1163	432	4746	118%
т.р.п 73	Е15-163-8	простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбавленным	м2	2,6	88,67	30,38	1,42	0,54	231	79	4	1	84	105%
т.р.п 74	Е9-53-2	монтаж решеток (МН-4)	т	0,18	9850,47	7357,50	1162,94	108,00	1773	1324	209	19	1209	90%
т.р.п 75	Е9-62-3	изготовление решетчатых конструкций	т	0,18	27935,09	16380,00	9375,11	2107,33	5028	2948	1688	379	2994	90%
т.р.п 76	1-1-897	прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	т	0,02476	58700				1453	0	0	0	0	0%
т.р.п 77	Е9-53-2	монтаж решеток ФП	т	0,10964	9850,47	7357,50	1162,94	108,00	1080	807	128	12	737	90%
т.р.п 78	Е9-62-3	изготовление решетчатых конструкций	т	0,10964	27935,09	16380,00	9375,11	2107,33	3063	1796	1028	231	1824	90%
т.р.п 79	1-1-880	прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	т	0,0788	59000				4649	0	0	0	0	0%

т.р.п 80	1-1-872	прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	т	0,03434	66400				2280	0	0	0	0	0%
т.р.п 81	Е1-166-2	засыпка вручную ячеек	м3	1,8	134,1	134,10			241	241	0	0	272	113%
т.р.п 82	30-8-72	гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	м3	0,2	807				161	0	0	0	0	0%
т.р.п 83	30-8-73	гравий для строиткльных работ, марка ДР 8, фракция 5-20 мм	м3	0,2	690				138	0	0	0	0	0%
т.р.п 84	6-8-41	щиты перекрытий деревянные	м2	1,62	1730				2803	0	0	0	0	0%
	Локальная смета № 6-8 Общестроительные работы								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1. Земляные работы								0	0	0	0	0	0%
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	67,63	27,84	1,66	26,18	7,2	1883	112	1771	487	581	97%
2	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	м3	0,49	262,72	262,72			129	129	0	0	146	113%
3	Е1-24-2	разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт с перемещением до 10 м	м3	12,93	9,24		9,24	3	119	0	119	39	38	97%
4	Е1-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	5,52	134,1	134,1			740	740	0	0	836	113%
5	Е1-27-2	засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	49,67	6,48		6,48	2,1	322	0	322	104	101	97%
6	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	49,67	21,55	17,03	4,52		1071	846	225	0	821	97%
	Раздел 2. Выгреб								0	0	0	0	0	0%
7	Е11-1-2	уплотнение грунта щебнем	м2	4,88	119,27	10,51	2,62	0,99	582	51	13	5	69	123%
8	Е6-1-1	устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм	м3	0,488	392,17	195,75	66,01	24,93	192	96	32	12	113	105%
9	30-1-6	бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	м3	0,498	8320				4143	0	0	0	0	0%

10	Е41-1-1	штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм (толщиной 7,5 мм)	м2	3,66	68,74	61,2	7,38	2,79	252	224	27	10	243	104%
11	.1-1-43	эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,001	50200				37	0	0	0	0	0%
12	30-10-19	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые	т	0,143	5120				732	0	0	0	0	0%
13	Е6-33-4	устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15	м3	3,6	11951,38	1075,5	954,98	330,44	43025	3872	3438	1190	5315	105%
14	4-1-71	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,089	68200				6070	0	0	0	0	0%
15	Е41-1-1	штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм (толщиной 7,5 мм)	м2	3,66	68,74	61,2	7,38	2,79	252	224	27	10	243	104%
16	.1-1-43	эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,001	50200				37	0	0	0	0	0%
17	30-10-19	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые	т	0,143	5120				732	0	0	0	0	0%
18	Е41-1-4	штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в три слоя по 5 мм	м2	14,265	223,15	153,23	69,76	26,35	3183	2186	995	376	2664	104%
19	.1-1-43	эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,003	50200				143	0	0	0	0	0%
20	30-10-19	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые	т	0,352	5120				1802	0	0	0	0	0%
21	Е14-13-1	изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (крышка люка 1400*800 мм)	м2	1,12	1446,26	58,5	15,01	5,63	1620	66	17	6	76	106%
22	1-1-821	ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	308				308	0	0	0	0	0%

23	Е14-15-2	устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм	м2	4,44	3273	398,25	26,21	9,81	14532	1768	116	44	1921	106%
	Локальная смета № 7-1 Благоустройство площадки								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Ограждение территории-296,0 м								0	0	0	0	0	0%
34	Т1-34-43	добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток, строительные работы	клитка	1	5008,32				5008	0	0	0	0	0%
36	Т1-33-7	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, строительные работы	м	297,63	31,27	12,13			9307	3610	0	0	5054	140%
37	Т1-33-8	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, монтаж металлоконстукций	м	297,63	29,27	3,36	0,05	0,02	8712	1000	15	6	905	90%
	Локальная смета №7-2 Благоустройство площадки								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Подъездная дорога-160,23 м								0	0	0	0	0	0%
16	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	300	5,07		5,07	1,76	1521	0	1521	528	512	97%
	Раздел 5. Ограждение территории-400,0 м								0	0	0	0	0	0%
34	Т1-34-43	добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток, строительные работы	калитка	1	5008,32				5008	0	0	0	0	0%
36	Т1-33-7	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, строительные работы	м	401,63	31,27	12,13			12559	4872	0	0	6821	140%
37	Т1-33-8	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, монтаж металлоконструкций	м	401,63	29,27	3,36	0,05	0,02	11755	1349	20	8	1221	90%
	Локальная смета №7-3 Благоустройство площадки								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Подъездная дорога - 80,91 м								0	0	0	0	0	0%
21	Е1-145-12	планировка откосов и полотна насыпей из грунта 2 группы механизированным способом	м2	0,12	8,55	4,12	4,43	0,74	1	0	1	0	0	97%
	Раздел 5. Ограждение территории-400,0 м								0	0	0	0	0	0%

34	Т1-34-43	добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток, строительные работы	калитка	1	5008,32				5008	0	0	0	0	0%
36	Т1-33-7	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, монтаж металлоконструкций	м	401,63	31,27	12,13			12559	4872	0	0	6821	140%
37	Т1-33-8	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, монтаж металлоконструкций	м	401,63	29,27	3,36	0,05	0,02	11755	1349	20	8	1221	90%
	Локальная смета № 7-4 Благоустройство площадки								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 5. Ограждение территории-400,0 м								0	0	0	0	0	0%
34	Т1-34-43	добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток, строительные работы	калитка	1	5008,32				5008	0	0	0	0	140%
36	Т1-33-7	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, строительные работы	м	401,63	31,27	12,13			12559	4872	0	0	6821	140%
37	Т1-33-8	насадка из колючей проволоки стальной, высота 0,5 м, монтаж металлоконструкций	м	401,63	29,27	3,36	0,05	0,02	11755	1349	20	8	1221	90%
		Итого прямые затраты по смете							**9698847**	**639310**	**527651**	**154390**	**999544**	
		Накладные расходы							999544					
		Итого							**10698391**					
		Непредвиденные расходы							641903					
		Всего							**11340294**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							385570					
		Итого							**11725864**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							168852					
		Выслуга лет 1 %							117259					
		Дополнительные отпуска 0,4%							46 903					
		Итого в Базовых ценах 2001г							12058879					

		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							23526874					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							470537					
		Итого							23997411					
		НДС 12,0%							2879689					
		Всего стоимость с НДС							**26877100**					

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Рахымжанов С.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.М.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира,10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "ЦТК Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.