ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

Справка
о стоимости выполненных работ на 11 февраля 2014 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: Строительство водопровода в с. Токтамыс Абайского района Восточно-Казахстанской области

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт N 8	**231079190**	**9022694**
НДС 12%	3 962 412	1082723
Итого с НДС	**258808692**	**10105418**
Аванс	90523315	10105418
Всего к оплате	**168285377**	**0**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управление Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Главный специалист _____ Рахымжанов С.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"

Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка,
ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Директор _____ Жакупов С.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Семейгидрогеология"
Договор № 26 от 8 мая 2013 года
Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

АКТ №1

приемки выполненных работ на 11 февраля 2014 года (республиканский бюджет)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Токтамыс Абайского района ВКО"

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	44615,1	27,84	1,66	26,18	7,2	1242084	74061	1168023	321229	383431	97%
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы (песком)	м3	1912,68	122,18	122,18			233691	233691	0	0	264071	113%
4	30-8-92	песок природный	м3	0	1350				0	0	0	0	0	0%
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами с перемещением до 5 м	м3	20530,896	6,48		6,48	2,1	133040	0	133040	43115	41822	97%
6	Е1-134-1	уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	20530,896	21,55	17,03	4,52		442441	349641	92800	0	339152	97%
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	м3	5005,83	9,24		9,24	3	46254	0	46254	15017	14566	97%
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	м3	5005,83	7,91		7,91	2,57	39596	0	39596	12865	12479	97%
		Раздел 2 . Колодцы водопроводные							0	0	0	0	0	0%
9	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 2000 мм	м3	11,25	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	93923	16149	21149	6057	28868	130%
10	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	35,749	26100				933049	0	0	0	0	0%
19	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1500 мм	м3	-11,25	8348,82	1435,5	1879,87	538,43	-93923	-16149	-21149	-6057	-28868	130%

20	30-18-24	плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	-3,25	26100				-84825	0	0	0	0	0%
39	Е8-6-9	кладка горловины колодцев из кирпича керамического	м3	0,03	9437,25	915,75	296,6	110,25	284	27	9	3	35	118%
	Раздел 3. Трубопроводы водопровода В1 (по селу)								0	0	0	0	0	0%
54	8-6-118	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 377х5 мм	м	-33,2	3280				-108896	0	0	0	0	0%
57	Е22-11-2	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	км	0,087	51202,26	30825	20326,01	5353,43	4454	2682	1768	466	4092	130%
104	.9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Dy 50 мм	шт	-2	3500				-7000	0	0	0	0	0%
120	.8-10-69	спец.соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт	2	478				956	0	0	0	0	0%
121	.8-10-71	спец.соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт	10	1010				10100	0	0	0	0	0%
139	Е14-13-1	изготовление и настилка деревянных щитов над приямками	1 м2	13,3	1446,25	58,5	15,01	5,63	19235	778	200	75	904	106%
140	Е10-28-8	обивка крышек кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стооны	1 м2	13,3	1391,11	141,75	2,78	1,06	18502	1885	37	14	2279	120%
	Локальная смета № 3-1-1. Общестроительные работы (Сторожка)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 9. Внутренняя отделка								0	0	0	0	0	0%
83	Е15-152-1	известковая окраска по штукатурке	м2	0,03	17,45	13,73	0,12	0,05	2	0	0	0	0	105%
	Локальная смета № 6-5-1 Общестроительные работы (Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) с опорой диам. 1220 мм, высота опоры 18 м, с баком вместительностью 50 м3)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 1 .Земляные работы								0	0	0	0	0	0%

2	Е1-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	м3	1,19	262,72	262,72			313	313	0	0	354	113%
	Локальная смета № 6-6 Резервуар чистой воды на 100 м3								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Монолитные и сборные железобетонные								0	0	0	0	0	0%
44	Е9-29-1	монтаж лестницы-стремянки	т	0,1	13711,46	5040	5475,86	1552,87	1371	504	548	155	593	90%
	Локальная смета № 6-7 Общестроительные работы (Фильтры поглотители для резервуаров на 100 м3 (2 шт)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции								0	0	0	0	0	0%
т.р.п. 50	Е8-3-1	устройство песчаного основания под фундаменты	м3	-4,195	1370,2	112,5	97,07	36	-5748	-472	-407	-151	-735	118%
т.р.п. 51	Е7-1-1	укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в колование глубиной до 4 м	шт	-5	302,09	104,85	197,24	67,51	-1510	-524	-986	-338	-1207	140%
	Локальная смета № 6-8 Общестроительные работы (Уборная на 1 очко)								0	0	0	0	0	0%
	Раздел 3. Помещение уборной								0	0	0	0	0	0%
24	Е9-25-1	монтаж прогонов из стальной трубы диам 100 мм	т	0,066	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	332	150	133	33	165	90%
25	Е9-17-1	монтаж стоек из стальной трубы диам. 100 мм массой до 1 т	т	0,13	4646,85	1579,50	2285,57	617,13	604	205	297	80	257	90%
26	8-6-80	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской, 108х5 мм	м	15,4	882				13583	0	0	0	0	0%
27	Е10-14-1	установка стропил	м3	0,014	21304,82	3397,5	334,28	126	299	48	5	2	60	120%
28	Е10-51-1	огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,014	573,75	123,75	28,11	10,58	8	2	0	0	2	120%
29	Е12-7-1	устройство кровель из волнистыз асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2,78	567,59	67,73	8,2	3,08	1578	188	23	9	234	119%
30	Е10-51-1	огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	2,78	20,49	4,68	0,91	0,34	57	13	3	1	17	120%

31	Е11-33-1	устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	м2	2,6	1536,74	86,63	8,54	3,20	3995	225	22	8	287	123%
32	Е10-7-1	обшивка каркасных стен досками	м2	13,4	622,52	58,05	4,64	1,76	8342	778	62	24	962	120%
33	Е10-23-3	установка деревянных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	м2	1,21	634,99	190,8	31,85	12,04	769	231	39	15	295	120%
34	6-5-19	коробка деревянная окрашенная, размер 94х55 мм	м	4,45	264				1175	0	0	0	0	0%
35	.6-5-22	полотна глухие, высота 2000 мм	м2	1,17	3320				3884	0	0	0	0	0%
36	1-1-819	петля накладнаяПНЦ 130	шт	2	40				80	0	0	0	0	0%
37	1-1-816	замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	583				583	0	0	0	0	0%
38	1-1-821	ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308				616	0	0	0	0	0%
39	Е10-17-1	установка оконных блоков с одинарными переплетами в проемы перегородок площадью до 5 м2	м2	0,182	1075,24	202,73	62,79	22,52	195	37	11	4	49	120%
40	6-5-88	створки оконные одинарные для производственных зданий, площадь 0,6-1,0 м2	м2	0,182	2130				388	0	0	0	0	0%
41	Е15-203-5	остекление фрамуг с одним переплетом оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданий	м2	0,182	650,98	129,38	2,28	0,86	119	24	0	0	25	105%
42	Е15-152-3	известковая окраска стен и потолка по дереву изнутри	м2	17	8,51	5,85	0,12	0,05	144	99	2	1	105	105%
43	Е15-176-1	окраска деревянных стен эмалевыми составами с подготовкой поверхности снаружи	м2	14,6	152,69	96,75	0,16	0,07	2229	1413	2	1	1485	105%
44	1-1-1068	эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	кг	0,759	388,2				295	0	0	0	0	0%
		Итого прямые затраты по смете							**2956668**	**665999**	**1481481**	**392628**	**1065779**	
		Накладные расходы							1065779					
		Итого							**4022447**					
		Непредвиденные расходы							241347					
		Всего							**4263794**					
		Временные здания и сооружения 3,4%							144969					
		Итого							**4408763**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимний период 1,44%							63486					

		Выслуга лет 1 %							44088						
		Дополнительные отпуска 0,4%							17 635						
		Командировочные расходы							0						
		Транспорт привозных материалов							0						
		Итого в Базовых ценах 2001 года							4533972						
		Итого в Базовых ценах 2011 года 1,951							8845779						
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							176916						
		Итого							9022694						
		НДС 12,0%							1082723						
		Всего стоимость с НДС							**10105418**						

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
ВКО Абайский р-он, с Караул, ул. Кунанбая 14,
БИН 050240008249
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Абайское районное управлкеие Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
Главный специалист _____ Рахымжанов С.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON&K"
Директор _____ Кондратюк А.

Подрядчик:
ТОО "Семейгидрогеология"
ВКО, Бородулихинский район, Новопокровка, ул. Мира, 10
БИН 010340002652
ИИК KZ17319T010000403267
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Директор _____ Жакупов С.Т.