Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района, ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013года

№№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость по договору в 2013г, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В т.ч. стоимость выполнен-ных работ за отчетный месяц, тенге	Остаток на 2013г., тенге
	Акт выполненных работ за июнь месяц 2013 года: Акт №2			10497321	
	Итого	101000000	43053321	10497321	57946679
	НДС 12%	12120000	5166399	1259679	6953601
	Всего	113120000	48219720	11757000	64900280
	Итого к оплате	113120000	48219720	11757000	64900280

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

Жакупов С.Т. _____

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Илемесов С.К. _____

ТЕХНАДЗОР

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

Анкежанов Н.Б. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района,ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

АКТ № 2
выполненных работ за июнь месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затра *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Локальная смета 2-1-1 На водовод										
1	Е0101-12-13-тех часть п 2.23 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	3687,93	26,45	24,88	97546	91756	30085	0,01	37
		м3		1,57	6,84	5790	25225	97	0,02	74
2	Е0101-163-1-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	113,04	291,6		32962		37248	1,94	219
		м3		291,6		32962		113		
3	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3225,1725	5,55	5,55	17900	17900	5631		
		м3			1,8		5805	97	0,01	32
4	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,	469,8225	122,18		57403		64865	0,89	418
		м3		122,18		57403		113		
5	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	105,97	1791,2	152,52	189805	16162	29043	1,02	108
		м3		153,68	57,15	16285	6056	130	0,28	30
12	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	19	300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	4
13	С130804-51 - прим	Отводы, Dy-160 мм	0,27	1810		489				
		10шт								
14	Е0122-33-5 -	Установка тройников 150х150 мм	0,1033	247994,13	49389,75	25618	5102	10936	312,7	32
		т		62775	18657	6485	1927	130	91,12	9
18	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,7044	139706,75	90794,12	98405	63952	62227	286	201
		км		48375	19582,83	34074	13793	130	84,07	59

19	С130804-262-Изм. и доп.вып.5 СН РК в	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	711,17	1230		874739				
		м								
28	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых втулок	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
30	СПрайс-лист-Вулкан Групп	Втулки полиэтиленовые д 160х11,8 мм 31,1.1501,121,9511,02	10	1974,56		19746				
		шт								
		Колодец водопроводный д=2000 мм из сборного ж/б								
37	С131104-13 - Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500		23000				
		комплект								
		Колодец водопроводный д=1500 мм из сборного ж/б								
38	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,12	18658,32	1879,87	20897	2105	2874	8,86	10
		м3		1435,5	538,43	1608	603	130	2,06	2
39	С143018-33к-=1,25	Кольца КЦО1,КЦ7-3 3250.1,25	0,36	4062,5		1463				
		м								
40	С143018-36 - Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца	1,78	4360		7761				
		м								
41	С143018-33к-=1,1	Кольца КЦ10-6 3250.1,1	0,59	3575		2109				
		м								
43	С131104-13 - Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		комплект								
		Колодец водопроводный д=1000 мм (мокрый) из сборного ж/б								
51	С131104-13 - Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500		23000				
		комплект								
52	Е0108-6-9 -	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,28	9437,25	296,6	2642	83	339	5,95	2
		м3		915,75	110,25	256	31	118	0,54	
54	Е0106-1-1 -	Устройство бетонной отмостки из бетона М100	0,108	6033,77	66,01	932	7	25	1,35	
		м3		195,75	24,93	21	3	105	0,12	
		Всего прямые затраты по смете				**1516633**	**203611**	**248118**		**1040**
						156900	**55154**			**213**

Строительство насосной станции 1 подъема

Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. Покрытие

27	Е0107-45-5 -	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	983,16	200,77	1966	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
28	С143017-8 - доп вып.3	Плиты ПК30.15-4та 2800+45х2	8,88	2890		25663				
		м2								
29	Е0107-14-1 -	Установка стаканов и подстаканников	2	116,66	37,48	233	75	212	0,41	1
		шт		64,8	10,81	130	22	140	0,04	
30	С143017-3 -	Стакан СБ7А-1	0,24	15700		3768				
		м3								

31	E0106-22-1 -	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ1	1	13296,69	241,1	13297	241	1442	8,06	8
		м3		1282,5	91,08	1283	91	105	0,44	
32	C12041-53 -	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000		130				
		т								
33	C12041-54 - Изм. и	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0468	62000		2902				
		т								
34	C12041-72 - Изм. и	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048	67700		3250				
		т								
35	C12041-130 -	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,01	91000		910				
		т								
36	E0110-23-5 -	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	3,02	375,5	30,89	1134	93	738	1,23	4
		м2		191,93	11,68	580	35	120	0,06	
37	C12068-31 -	Крышка деревянная КЛД1	3,02	1910		5768				
		м2								
38	C11011-790 -	Приборы люков	2	1960		3920				
		комплект								
39	E0110-52-1 -	Огнезащита крышек люка	3,02	20,48	0,91	62	3	18	0,03	
		м2		4,68	0,34	14	1	120		
40	E0110-28-12-	Обивка люков кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	3,02	900,59	1,36	2720	4	401	0,73	2
		м2		110,03	0,52	332	2	120		
РАЗДЕЛ 5. Кровля										
41	E0112-14-2 -	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,08	5644,32	245,72	6096	265	610	2,71	3
		м3		382,5	92,25	413	100	119	0,45	
42	E0112-17-1 -	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30 мм)	20,76	203,58	15,94	4226	331	1003	0,24	5
		м2		34,65	5,96	719	124	119	0,03	1
43	E0112-17-2 - К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	20,76	112,53	2,1	2336	44	59	0,01	
		м2		1,65	0,75	34	16	119		
44	E0112-2-1 -	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	20,76	1071,16	9,15	22237	190	1207	0,26	5
		м2		45,45	3,42	944	71	119	0,02	
45	E0112-10-1 -	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,56	715,87	1,24	6128	11	1566	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1312	4	119		
РАЗДЕЛ 6. Двери										
46	E0110-23-1 -	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,9	3
		м2		151,65	35,67	558	131	120	0,14	1

47	E0110-29-1 -	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах к...ных, площадь проема до 3 м2	3,68	104,4	0,09	384	0	250	0,36	1
		м2		56,48	0,05	208	0	120		
48	C12064-4 -	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П утепленные	3,68	11200		41216				
		м2								
49	C11011-790 -	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
50	C11011-816 -	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
РАЗДЕЛ 7. Полы										
51	E0111-1-2 -	Уплотнение грунта щебнем	16	119,27	2,62	1908	42	226	0,07	1
		м2		10,51	0,99	168	16	123		
52	E0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В10	1,6	9529,28		15247		1116	3,66	6
		м3		567		907		123		
53	E0111-4-1 -	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	16	340,45	18,42	5447	295	1827	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1375	111	123	0,03	
54	E0111-4-2 -	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	16	232,19	9,05	3715	145	1068	0,25	4
		м2		50,85	3,4	814	54	123	0,02	
55	E0111-27-3 -	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16	1472,02	11,72	23552	188	3465	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2747	70	123	0,02	
56	E0111-39-4 -	Устройство плинтусов из плиток керамических	21	259,76	0,32	5455	7	1078	0,24	5
		м		41,63	0,11	874	2	123		
РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка										
57	E0115-69-4 -	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	18	59,3	0,35	1067	6	985	0,3	5
		м2		51,98	0,14	936	3	105		
58	E0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62,28	282,58	3,39	17599	211	7698	0,65	40
		м2		117	0,72	7287	45	105	0,05	3
59	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	62,28	17,45	0,12	1087	7	901	0,09	6
		м2		13,73	0,05	855	3	105		
60	E0115-65-1 -	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3	703,42	6,33	2110	19	993	1,79	5
		м2		312,75	2,39	938	7	105	0,01	
61	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(откосов)	3	17,45	0,12	52	0	43	0,09	
		м2		13,73	0,05	41	0	105		

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

62	E0106-1-15 -	Устройство крыльца из бетона кл.В10		1,14	8826,62	100,65	10062	115	221	0,97	1
			м3		146,25	38,03	167	43	105	0,19	
63	E0127-39-17-	Устройство отмостки из бетона класса В7,5		46,08	1838,53	26,34	84719	1214	3286	0,3	14
			м2		47,03	6,58	2167	303	133	0,03	1
64	E0127-39-18-к=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17		230,4	-84,58	-0,03	-19487	-7	-300	-0,01	-2
			м2		-0,97	-0,01	-223	-2	133		
65	E0106-11-10-	Устройство молниезащиты		0,0138	5239,08	327,33	72	5	29	11,6	
			1m		1890	123,75	26	2	105	0,6	
66	C12041-4 - Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0138	50600		698				
			т								
		Всего прямые затраты по смете					**308204**	**4282**	**32006**		**154**
							26203	**1395**			**6**

Локальная смета 2-3-6 Технологическое оборудование

4	E0109-53-2 -	Герметизированный оголовок ОГ-50		0,104	117750,48	1162,95	12246	121	699	46,6	5
			т		7357,5	108	765	11	90	0,53	
		Всего прямые затраты по смете					**12246**	**121**	**699**		**5**
							765	**11**			**0**

Строительство резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями

Локальная смета 2-2-1 Земляные работы

1	E0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		115	7,91	7,91	910	910	287		
			м3			2,57		296	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		115	7,32	7,32	842	842	265		
			м3			2,38		274	97	0,01	1
3	E0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2		88,3	79,58	52,6	7027	4645	2144	0,05	4
			м2		7,11	17,92	628	1582	97	0,07	6
4	E0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		60	26,45	24,88	1587	1493	489	0,01	1
			м3		1,57	6,84	94	410	97	0,02	1
5	E0101-163-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/		2	233,28		467		527	1,56	3
			м3		233,28		467		113		

6	E0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м		1730	26,45	24,88	45759	43042	14113	0,01	17
			м3		1,57	6,84	2716	11833	97	0,02	35
7	E0101-163-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		130	291,6		37908		42836	1,94	252
			м3		291,6		37908		113		
		Всего прямые затраты по смете					**94498**	**50931**	**60662**		**278**
							41813	**14395**			**44**

Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы

8	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100		9,15	12000		109834			
			м3							
		Всего прямые затраты по смете					**109834**			

Локальная смета 2-2-5 Резервуар емк 100м^3

РАЗДЕЛ 1. Монолитные и сборные ж/б к онструкции

1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5		8	8419,57	66,01	67357	528	1854	1,35	11
			м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
2	E0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей		30	10772,84	672,63	323185	20179	36584	5,83	175
			м3		927	234,39	27810	7032	105	0,93	28
3	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		0,146	73000		10658				
			т								
4	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,342	68200		23324				
			т								
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,262	67700		17737				
			т								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,636	65900		41912				
			т								
7	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		0,372	61300		22804				
			т								
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,12	41200		4944				
			т								
9	E0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора		0,22	8541,97	66,01	1879	15	51	1,35	
			м3		195,75	24,93	43	5	105	0,12	

10	E0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замо...ичиваемых бетоном, площадью до 12 м2	14,56	4999,01	1085,26	72786	15801	28713	6	87
		м3		1028,25	380,37	14971	5538	140	1,7	25
11	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-...	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	6,84	18700		127908				
		м3								
12	С143018-17 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-...	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные, с бортом и одной выпуклой стороной	7,72	20300		156716				
		м3								
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	14,56	236		3436				
		м3								
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	14,56	274		3989				
		м3								
15	E0107-30-8	Установка сборных ж/б угловых блоков площадью до 12 м2	13,28	4175,88	1129,16	55456	14995	21539	4,32	57
		м3		761,63	396,88	10114	5271	140	1,78	24
16	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-...	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	13,28	18700		248336				
		м3								
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	13,28	236		3134				
		м3								
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	13,28	274		3639				
		м3								
19	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,026	91000		2366				
		т								
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,004	68200		273				
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,038	65900		2504				
		т								
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002	41200		82				
		т								

23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07	40200		2814				
		т								
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,052	72779,65	422,15	3785	22	516	56,4	3
		т		8257,5	157,5	429	8	118	0,77	
25	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2228,84	310,26	17831	2482	3929	1,53	12
		шт		256,5	94,27	2052	754	140	0,39	3
26	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	3121,61	414,99	6243	830	1312	2,01	4
		шт		339,75	128,68	680	257	140	0,54	1
27	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты перекрытия ребристые из бетона В22,5	3,7	21500		79550				
		м3								
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 22,5 до 25	3,7	119		440				
		м3								
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 за 2 кг/см2	3,7	118		437				
		м3								
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	3,7	274		1014				
		м3								
31	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты перекрытия ребристые из бетона В22,5	4,8	21500		103200				
		м3								
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5	4,8	119		571				
		м3								
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 15 до 20	4,8	221		1061				
		м3								
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	4,8	236		1133				
		м3								
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	4,8	274		1315				
		м3								
36	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,002	91000		182				
		т								
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,062	40200		2492				
		т								
38	Е0106-36-4	Железнение поверхности	184	59,59	0,23	10965	42	9929	0,29	53
		м2		51,3	0,09	9439	17	105		

39	E0107-31-2	Установка ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диам более 1 м	2,58	1924,91	1247,36	4966	3218	3332	3	8
		м3		503,55	418,91	1299	1081	140	1,76	5
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Колпаки	5,2	4360		22672				
		м								
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	2,58	236		609				
		м3								
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	2,58	274		707				
		м3								
43	E0106-19-1	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном В15	1,8	11771,87	316,01	21189	569	2811	8,25	15
		м3		1368	119,39	2462	215	105	0,58	1
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	1,83	236		432				
		м3								
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	1,83	274		501				
		м3								
РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции										
46	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,196	13711,47	5475,87	2687	1073	1163	28,9	6
		т		5040	1552,87	988	304	90	5,46	1
47	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,196	151200		29635				
		т								
48	E0109-53-1	Монтаж люков, лазов	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
49	С12021-132	Люки, лазы	0,712	161100		114703				
		т								
50	E0113-26-2-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	44	20,84	0,02	917	1	124	0,02	1
		м2		3,13		138		90		
51	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 4 слоя	59,62	74,53	0,12	4443	7	151	0,01	1
	к=4	*м2*		2,77	0,05	165	3	90		
РАЗДЕЛ 3. Изоляционные работы										
52	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	307,4	245,44	3,82	75448	1174	14070	0,21	65
		м2		37,35	1,44	11481	443	118	0,01	3
53	E0141-4-1	Гидроизоляция по плитам покрытия из 2-х слоев "хамаста"	146	68,29	7,38	9970	1077	9648	0,41	60
		м2		60,75	2,79	8870	407	104	0,01	1
54	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Битум разжиженный	0,48	38600		18528				
		т								

55	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			68	211,39	15,94	14375	1084	3286	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2356	405	119	0,03	2
56	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	340	8,02	0,14	2727	48	65		
	К=5	*м2*		0,11	0,05	37	17	119		
57	E0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой по периметру плит покрытия								
			0,186	72779,65	422,15	13537	79	1847	56,4	10
		т		8257,5	157,5	1536	29	118	0,77	
58	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	46,4	188,7	63,44	8756	2944	3457	0,18	8
		м		29,25	23,96	1357	1112	140	0,12	6
59	E0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном кл В25	1,4	12370,72	316,01	17319	442	2186	8,25	12
		1м3		1368	119,39	1915	167	105	0,58	1
60	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 за 2 кг/см2	1,42	118		168				
		м3								
61	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	1,42	274		389				
		м3								
62	E0112-13-5	Прокладка асбестоцементного листа	14	59,54	13,86	834	194	848	0,3	4
		м2		45,68	5,2	640	73	119	0,03	
63	C11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм	14,42	476		6864				
		м2								
64	E0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			44	31,99	0,05	1408	2	175	0,02	1
		м2		4,41	0,02	194	1	90		
65	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			220	74,53	0,12	16397	26	558	0,01	2
		м2		2,77	0,05	609	11	90		
		Всего прямые затраты по смете				**1828181**	**67640**	**156665**		**670**
						110332	**23633**			**102**
		Всего прямые затраты по акту				**3869596**	**326585**	**498149**		**2145**
						336014	**94590**			**366**

Всего прямые затраты	**тенге**	**3869596**
Накладные расходы		**498149**
Итого		**4367745**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**262065**
Итого		**4629810**
Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		**114819**
Итого СМР с учетом Вр зд и соор		**4744629**
Командировочные расходы		**421531**

Затраты в зимнее время (3,3%)	**156573**
Выслуга лет 1%	**47446**
Дополнительные отпуска 0,4%	**18979**
Затраты на транспорт привозных материалов	**40982**
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г	**5430140**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г	**10291491**
Налоги сборы обязательные платежи 2%	**205830**
Итого	**10497321**
НДС12%	**1259679**
Всего по Акту	**11757000**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Семейгидрогеология"
070413, РК, ВКО, Бородулихинский р-н,
с. Новопокровка, ул.Мира 10
тел 8 (7222) 579 403, 579 123
тел/факс 8 (7222) 579 590, 579 508
ИИК KZ17319T010000403267
БИК ABKZKZKX
БИН 010340002652
РНН 510500003142, КБЕ-17
АО "БТА Банк"

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

_____ **Жакупов С.Т.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"
РК, ВКО, г.Семей
ул Первомайская 37/58
тел 8 (7222)
ИИН 640814302183
ИИК KZ25965000061359332
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк"

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

_____ **Анкежанов Н.Б.**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
071700, РК, ВКО, Урджарский р-н,
с.Урджар, пр Абылый хана, 122
тел 8 (72230) 33 462
тел/ факс 8 (72230) 33 519
ИИК KZ54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A
РНН 182600211804
ГУ "Урджарское районное управление Казначейства
Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и

_____ **Илемесов С.К.**