Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района, ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013года

№№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость по договору в 2013г, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В т.ч. стоимость выполнен-ных работ за отчетный месяц, тенге	Остаток на 2013г., тенге
	Акт выполненных работ за июль месяц 2013 года: Акт №4			23621142	
	Итого	101000000	78957499	23621142	22042501
	НДС 12%	12120000	9474900	2834537	2645100
	Всего	113120000	88432399	26455679	24687601
	Итого к оплате	113120000	88432399	26455679	24687601

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

Жакупов С.Т. _____

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Илемесов С.К. _____

ТЕХНАДЗОР

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

Анкежанов Н.Б. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района,ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

АКТ № 4
выполненных работ за июль месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затра *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% рабочих-строителей машинистов	на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Локальная смета 2-1-1 На водовод										
1	Е0101-12-13-тех часть п 2.23 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	4485,14	26,45	24,88	118632	111590	36588	0,01	45
		м3		1,57	6,84	7042	30678	97	0,02	90
2	Е0101-163-1-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	178,21	291,6		51965		58720	1,94	346
		м3		291,6		51965		113		
	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	1033,00	2099,7	940,95	2168990	972001	1352597	7	7231
		м3		1158,75		1196989		113		
	Е0101-12-15	Выкидка скального грунта из траншеи экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1033,00	35,29	33,19	36455	34285	11253	0,01	10
		м3		2,1	9,13	2169	9431	97	0,03	31
3	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3920,57	5,55	5,55	21759	21759	6845		
		м3			1,8		7057	97	0,01	39
	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	904,00	6,48	6,48	5858	5858	1841		
		м3			2,1		1898	97	0,01	9
4	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,	760,25	122,18		92887		104962	0,89	677
		м3		122,18		92887		113		
5	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	109,93	1791,2	152,52	196906	16766	30129	1,02	112
		м3		153,68	57,15	16894	6282	130	0,28	31
6	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,72	139706,75	90794,12	101214	65778	64004	286	207
		км		48375	19582,83	35047	14187	130	84,07	61

7	С130804-262-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02.04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	м	731,47	1230		899713				
8	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых втулок	шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 0
9	СПрайс-лист-Вулкан Групп	Втулки полиэтиленовые д 160х11,8 мм 31,1.1501,121,9511,02	шт	2	1974,56		3949				
		Внутриплощадочные сети (водозабор)									
10	Е0122-35-6 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	1230,66 513	466,78 175,5	2461 1026	934 351	1790 130	3,04 0,86	6 2
11	Е0122-35-5 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4	585,99 317,25	36,99 13,5	2344 1269	148 54	1720 130	1,93 0,07	8
12	Е0122-35-2 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4	405,4 227,25	16,15 6,75	1622 909	65 27	1217 130	1,36 0,03	5
13	Е0122-35-1 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2
14	Е0122-35-1 -	Установка вентилей диам. 25 мм	шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2
15	С130902-56 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	16300		32600				
16	С130902-55 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4	11500		46000				
17	С130902-54 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	2	9130		18260				
18	С130902-51 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	3500		7000				
19	С130902-52 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	5190		20760				
20	С130901-33 -	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	500		1000				
21	Е0122-33-5 -	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,191	247994,13 62775	49389,75 18657	47367 11990	9433 3563	20220 130	312,7 91,12	60 17
22	Е0122-37-4 - прим	Установка колонки управления задвижкой	шт	2	10020,81 1140,75	83,18 31,5	20042 2282	166 63	3048 130	6,57 0,15	13
23	Е0122-37-1 -	Установка вантузов одинарных	шт	2	22878,84 272,25	17,71 6,75	45758 545	35 14	725 130	1,62 0,03	3

24	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов д 160 мм	1	300,57	225,6	301	226	167	0,41		
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23		
25	СПрайс-лист-Семейпласт ком	Отводы д 160мм 90 град	1	1210,56		1211					
		шт									
26	С130810-78 - прим	Отводы , д 89 мм	1	321		321					
		шт									
27	С130804-51 - прим	Отводы д 160 мм	0,1	1810		181					
		10шт									
28	С130809-9 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570					
		шт									
29	С130809-11 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377		3016					
		шт									
30	С130809-12 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492		1968					
		шт									
31	С130809-14 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757		6056					
		шт									
32	С130809-15 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140		4560					
		шт									
33	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых втулок д 160х118 мм	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2	
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1	
34	СПрайс-лист-Вулкан Групп	Втулки полиэтиленовые д 160 мм 31,1.1501,121,9511,02	2	1974,56		3949					
		шт									
35	Е0122-11-6 - прим	Укладка муфт диам. 194 мм	0,0003	139706,75	90794,12	42	27	27	286		
		км		48375	19582,83	15	6	130	84,07		
36	С130804-264-	Муфты д 194 мм	0,3	1930		579					
		м									
37	Е0122-8-6 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	0,048	154891,68	66009,8	7435	3168	5937	376	18	
		км		70200	24936,75	3370	1197	130	121,79	6	
38	Е0122-8-5 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х6 мм с гидравлическим испытанием	0,023	115636,32	31953,19	2660	735	2346	360	8	
		км		66375	12071,25	1527	278	130	58,95	1	
39	Е0122-8-3 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	0,1188	70153,47	10674,97	8334	1268	8163	270	32	
		км		48825	4032	5800	479	130	19,69	2	
40	Е0122-7-3 -	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,018	724480,32	1939,32	13041	35	1112	278	5	
		км		46800	733,5	842	13	130	3,58	0	
41	С130806-275- Изм. и	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	49,92	2410		120307					
		м									

42	С130806-270-Изм. и С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х6 мм	23,92	1610		38511				
		м								
43	С130806-270-Изм. и	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3.5 мм,	123,55	526		64987				
		м								
44	С130808-3 -	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	18	618		11124				
		м								
45	Е0107-53-11-	Устройство бетонных упоров УГ-1	3	459,72	24,15	1379	72	759	1,03	3
		шт		171,9	8,83	516	26	140	0,04	
46	С143014-3 -	Бетонный упор УГ-1 18100х1,36	0,3	18100		5430				
		м3								
		Колодец д=2000 мм из с борных ж/б изделий								
47	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,4	18658,32	1879,87	44780	4512	6159	8,86	21
		м3		1435,5	538,43	3445	1292	130	2,06	5
48	С143018-33к-=1,25	Кольца КЦ1-1,КЦ7-3 3250.1,25	0,36	4062,5		1463				
		м								
49	С143018-38 - Изм. и Н РК	Кольца КЦ20-9а	0,89	9000		8010				
		м								
50	С143018-38 - к=1,1	Кольца КЦ20-6 1670.1,1	1,18	1837		2168				
		м								
51	С131104-13 - Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		комплект								
52	Е0108-6-9 -	Устройство горловины колодца из керамического кирпича	0,14	9437,25	296,6	1321	42	169	5,95	1
		м3		915,75	110,25	128	15	118	0,54	
53	Е0106-1-1 -	Устройство бетонной отмостки из бетона М100	0,54	8633,77	66,01	4662	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	
		Колодец д=1500 мм из с борных ж/б изделий								
54	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,25	18658,32	1879,87	191248	19269	26303	8,86	91
		м3		1435,5	538,43	14714	5519	130	2,06	21
55	С143018-33к-=1,25	Кольца КЦ1-1,КЦ7-3 3250.1,25	1,8	4062,5		7313				
		м								
56	С143018-33 - Изм. и	Кольца КЦ7-9	1,78	3250		5785				
		м								
57	С143018-37 - Изм. и	Кольца КЦ15-9, КЦ15-9а	11,57	7030		81337				
		м								
58	С143018-37 - к=1,1	Кольца КЦ15-6 7450.1,1	3,54	8195		29010				
		м								
59	С131104-13 - Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	5	11500		57500				
		комплект								
60	Е0108-6-9 -	Устройство горловины колодца из керамического кирпича	0,19	9437,25	296,6	1793	56	230	5,95	1
		м3		915,75	110,25	174	21	118	0,54	

		Колодец д=1000 мм из с борных ж/б изделий								
61	E0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	2,51	18658,32	1879,87	46832	4718	6441	8,86	22
				1435,5	538,43	3603	1351	130	2,06	5
62	C143018-33к-=1,25	Кольца КЦ1-1,КЦ7-3 3250.1,25								
		м	1,01	4062,5		4103				
63	C143018-36 - к=1,1	Кольца КЦ10-6 4200.1,1								
		м	1,18	4620		5452				
64	C143018-36 - Изм. и	Кольца КЦ10-9								
		м2	5,34	4360		23282				
65	C131104-13 - Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	11500		23000				
		Всего прямые затраты по смете				**4792833**	**1274366**	**1755361**		**8933**
						1456314	**84240**			**322**
		Строительство насосной станции 1 подъема								
		Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
1	E0112-14-2 -	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	1,08	5644,32	245,72	6096	265	610	2,71	3
				382,5	92,25	413	100	119	0,45	
2	E0112-17-1 -	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30 мм)								
		м2	20,76	203,58	15,94	4226	331	1003	0,24	5
				34,65	5,96	719	124	119	0,03	1
3	E0112-17-2 - К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	20,76	112,53	2,1	2336	44	59	0,01	
				1,65	0,75	34	16	119		
4	E0112-2-1 -	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
		м2	20,76	1071,16	9,15	22237	190	1207	0,26	5
				45,45	3,42	944	71	119	0,02	
5	E0112-10-1 -	Устройство мелких покрытий /брандмаузров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	8,56	715,87	1,24	6128	11	1566	0,97	8
				153,23	0,47	1312	4	119		
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
6	E0111-1-2 -	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	16	119,27	2,62	1908	42	226	0,07	1
				10,51	0,99	168	16	123		
7	E0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В10								
		м3	1,6	9529,28		15247		1116	3,66	6
				567		907		123		
8	E0111-4-1 -	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	16	340,45	18,42	5447	295	1827	0,42	7
				85,95	6,91	1375	111	123	0,03	
9	E0111-4-2 -	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
		м2	16	232,19	9,05	3715	145	1068	0,25	4
				50,85	3,4	814	54	123	0,02	
10	E0111-27-3 -	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			16	1472,02	11,72	23552	188	3465	1,06	17

			м2		171,68	4,39	2747	70	123	0,02	
11	Е0111-39-4 -	Устройство плинтусов из плиток керамических		21	259,76	0,32	5455	7	1078	0,24	5
			м		41,63	0,11	874	2	123		
РАЗДЕЛ 9. Разные работы											
12	Е0106-1-15 -	Устройство крыльца из бетона кл.В10		1,14	8826,62	100,65	10062	115	221	0,97	1
		м3			146,25	38,03	167	43	105	0,19	
13	Е0127-39-17-	Устройство отмостки из бетона класса В7,5		46,08	1838,53	26,34	84719	1214	3286	0,3	14
			м2		47,03	6,58	2167	303	133	0,03	1
14	Е0127-39-18-к=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17		230,4	-84,58	-0,03	-19487	-7	-300	-0,01	-2
			м2		-0,97	-0,01	-223	-2	133		
15	Е0106-11-10-	Устройство молниезащиты		0,0138	5239,08	327,33	72	5	29	11,6	
			1т		1890	123,75	26	2	105	0,6	
16	С12041-4 - Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0138	50600		698				
			т								
	Всего прямые затраты по смете						**172413** **12444**	**2842** **913**	**16461**		**74** **2**
Локальная смета 2-3-6 Технологическое оборудование											
1	Ц0107-247-2-	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-6, 3-85		2	27469	13070	54938	26140	22194	54	108
			шт		9450	2879,97	18900	5760	90	16,7	33
2	С131001-2 - прим	Насос, тип ЭЦВ 6-6,5-60		2	27200		54400				
			шт								
3	СПрил.2 - ц.7 п.2	Стоимость электроэнергии для индивидуального испытания насоса		128	3,84		492				
			квт								
4	Е0109-53-2 -	Герметизированный оголовок ОГ-50		0,104	117750,48	1162,95	12246	121	699	46,6	5
			т		7357,5	108	765	11	90	0,53	
5	Ц0112-803-3-	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		2	645,8	58,9	1292	118	1070	4	8
			шт		581	13,5	1162	27	90	0,08	
6	С130903-18 -	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм		2	4310		8620				
			шт								
7	Ц0112-802-2-	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм		4	501,7	24	2007	96	1727	3	12
			шт		473	6,8	1892	27	90	0,04	
8	С130902-51 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		4	3500		14000				
			шт								
9	Ц0112-802-3-	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
			шт		626	13,5	1252	27	90	0,08	

10	С130902-52 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
		шт								
11	С130901-81 -	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	4510		36080				
		шт								
12	Ц0111-30-2 -	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79		624		555	2	4
		шт		308,25		617		90		
13	С131205-3 -	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		компл								
14	Ц0112-801-2-	Установка вантуза д 50 мм	2	433,9	13,2	868	26	753	3	6
		шт		416	2,3	832	5	90	0,01	
15	С130903-3 -	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000		26000				
		компл								
16	СПрайсл - лист ТОО Пож.центр	Головка муфтовая ГМ-50	2	444,43		889				
		шт								
17	Ц0112-794-1-	Установка водомера	2	933,5	95,2	1867	190	1539	5	10
		шт		830	24,8	1660	50	90	0,14	
18	С131102-17 -	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/50Ч	2	14400		28800				
		шт								
19	С130809-9 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	285		3420				
		шт								
20	С130809-10 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	20	342		6840				
		шт								
21	С130809-11 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377		1508				
		шт								
22	С130810-108-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	10	302		3020				
		шт								
23	С130810-136-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	2	548		1096				
		шт								
24	С130810-147-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	2	593		1186				
		шт								
25	С130806-198- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3,5 мм	28	446		12488				
		м								
26	Ц0112-2-7 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,05	57973,3	2700,5	2899	135	2430	288	14
		т		53713	297	2686	15	90	1,72	

27	С130801-76 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 76х3,5 мм	8	737		5896				
		м								
28	Ц0112-2-6 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,014	65745,9 61138	3022,8 326,7	920 856	42 5	774 90	316 1,89	4
		т								
29	С130801-75 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	3	538		1614				
		м								
30	Ц0112-2-9 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0944	37242,7 33418	2525,6 297,01	3516 3155	238 28	2864 90	183 1,72	17
		т								
31	С130801-78 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108х4 мм	9,2	1160		10672				
		м								
32	Ц0112-1-1 -	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	0,4	251,2 236	11,7 2,3	100 94	5 1	86 90	1 0,01	
		м								
33	С130806-18 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	0,412	90		37				
		м								
34	С130810-77 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	6	277		1662				
		шт								
35	С130810-79 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
		шт								
36	С130810-109-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311		622				
		шт								
37	Ц0112-801-2-	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	4	433,9 416	13,2 2,3	1736 1664	53 9	1506 90	3 0,01	12
		шт								
38	С130901-34 -	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	623		1246				
		шт								
39	С130901-32 -	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395		790				
		шт								
		Всего прямые затраты по смете				**318571** **35534**	**27276** **5964**	**37349**		**209** **33**

Строительство резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями

Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы

1	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	244	245,44 37,35	3,82 1,44	59887 9113	932 351	11168 118	0,21 0,01	51 2
2	E0106-35-1	Устройство приямка толщиной стен 15см. из бетона кл.В10								
		м3	0,58	16391,35 4727,25	1731,7 593,87	9507 2742	1004 344	3241 105	24,4 2,22	14 1
3	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков Р1								
		т	0,048	177254,6 6975	1941,97 726,75	8508 335	93 35	436 118	42,3 3,55	2
4	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН5								
		1т	0,035	70437,87 9675	304,24 114,75	2465 339	11 4	360 105	58 0,56	2
5	E0115-172-3	Масляная окраска решетки								
		м2	2,24	103,43 60,3	0,07 0,02	232 135		142 105	0,37	1
6	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	0,6	249,43 52,2	9,95 3,74	150 31	6 2	41 123	0,36 0,02	
7	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
	к=6	*м2*	3,6	37,56 0,63	0,67 0,25	135 2	2 1	4 123		
8	E0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
		шт	6	3121,61 339,75	414,99 128,68	18730 2039	2490 772	3935 140	2,01 0,54	12 3
9	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5								
		м3	4,38	26600		116508				
10	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали								
		т	0,126	91000		11466				
11	E0107-53-6	Установка плит козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2								
		шт	2	1923,92 807,75	924,97 316,76	3848 1616	1850 634	3149 140	4,83 1,25	10 3
12	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские								
		м3	0,64	12900		8256				
13	E0141-1-1 к=0,5	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм								
		м2	23,94	293,96 61,2	7,38 2,79	7037 1465	177 67	1593 104	0,41 0,01	10
14	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	47,88	119,27 10,51	2,62 0,99	5711 503	125 47	677 123	0,07	3
15	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	9,58	9529,28 567		91291 5432		6681 123	3,66	35
16	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	47,88	323,65 85,95	18,42 6,91	15496 4115	882 331	5469 123	0,42 0,03	20 1

17	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонным...материалами на битумной мастике последующий слой	47,88	215,39	9,05	10313	433	3195	0,25	12
		м2		50,85	3,4	2435	163	123	0,02	1
18	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	47,88	282,44	9,95	13523	476	2552	0,27	13
		м2		39,6	3,74	1896	179	123	0,02	1
19	E0111-15-4 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	191,52	49,83	0,67	9543	128	419	0,01	2
		м2		1,53	0,25	293	48	123		
20	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под задвижки и клапаны	0,14	10190,71	260,48	1427	36	103	3,94	1
		м3		614,25	89,46	86	13	105	0,35	
21	E0106-1-20	Устройство бортика по преимерту стен из бетона В12,5	0,4	9813,45	311,32	3925	125	235	2,82	1
		м3		441	117,61	176	47	105	0,57	
22	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,12	398,48	102,53	1642	422	926	0,9	4
		м2		151,65	35,67	625	147	120	0,14	1
23	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами Д56	4,12	5610		23113				
		м2								
24	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,12	104,4	0,09	430		279	0,36	1
		м2		56,48	0,05	233		120		
25	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
26	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
27	E0106-1-13	Заделка труб диам.200 мм бетоном В10	1,32	10304,15	95,97	13601	127	1120	4,9	6
		м3		771,75	36,25	1019	48	105	0,18	
28	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	203,58	15,94	10993	861	2610	0,24	13
		м2		34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
29	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	54	256,36	1,19	13843	64	1764	0,16	9
		м2		27	0,45	1458	24	119		
30	E0112-15-2 к=3	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	162	229,48	1,15	37176	186	3532	0,1	16
		м2		17,89	0,43	2898	70	119		
31	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	203,58	15,94	10993	861	2610	0,24	13
		м2		34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
32	E0106-1-1	Устройство бетонной площадки	1,44	8552,17	66,01	12315	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	
33	E0106-36-4	Железнение поверхности	10	59,59	0,23	596	2	540	0,29	3
		м2		51,3	0,09	513	1	105		
34	E0106-19-1	Обетонирование плит по периметру узел 2	1,2	11771,87	316,01	14126	379	1874	8,25	10
		м3		1368	119,39	1642	143	105	0,58	1
35	E0112-15-1	Устройство дополнительной изоляции из 3-х слоев гидроизола по периметру	119,2	256,36	1,19	30558	142	3894	0,16	19
		м2		27	0,45	3218	54	119		

36	E0112-15-2 к=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	238,4	229,48 17,89	1,15 0,43	54708 4265	274 103	5197 119	0,1	24
37	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 33075	304,24 114,75	6580 2315	21 8	2439 105	198 0,56	14
		Всего прямые затраты по смете					**633720** **54963**	**12207** **4315**	**70518**		**323** **17**

Локальная смета 2-2-5 Резервуар емк 100м^3

РАЗДЕЛ 3. Изоляционные работы

1	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	307,4	245,44 37,35	3,82 1,44	75448 11481	1174 443	14070 118	0,21 0,01	65 3
2	E0141-4-1	Гидроизоляция по плитам покрытия из 2-х слоев "хамаста"	м2	146	68,29 60,75	7,38 2,79	9970 8870	1077 407	9648 104	0,41 0,01	60 1
3	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02.04.2002	Битум разжиженный	т	0,48	38600		18528				
4	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	68	211,39 34,65	15,94 5,96	14375 2356	1084 405	3286 119	0,24 0,03	16 2
5	E0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	340	8,02 0,11	0,14 0,05	2727 37	48 17	65 119		
6	E0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой по периметру плит покрытия	т	0,186	72779,65 8257,5	422,15 157,5	13537 1536	79 29	1847 118	56,4 0,77	10
7	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	46,4	188,7 29,25	63,44 23,96	8756 1357	2944 1112	3457 140	0,18 0,12	8 6
8	E0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном кл В25	1м3	1,4	12370,72 1368	316,01 119,39	17319 1915	442 167	2186 105	8,25 0,58	12 1
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 за 2 кг/см2	м3	1,42	118		168				
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	1,42	274		389				
11	E0112-13-5	Прокладка асбестоцементного листа	м2	14	59,54 45,68	13,86 5,2	834 640	194 73	848 119	0,3 0,03	4
12	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм	м2	14,42	476		6864				
		Всего прямые затраты по смете					**168914** **28192**	**7042** **2653**	**35407**		**175** **13**

Локальная смета 2-2-6 Технологические трубопроводы резервуара

		Подводящий трубопровод								
1	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,1746	50409,7	2692,8	8802	470	7317	242	42
		т		46288	272,81	8082	48	90	1,58	
2	С130801-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	20	1230		24600				
		м								
3	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	216	0,83	2
		1воронка		135		270		80		
4	С130810-162	Воронка 89х190	0,0036	126700		456				
		т								
5	Е0109-53-2	Установка уголков 63х63х4	0,004	9850,48	1162,95	39	5	26	46,6	
		т		7357,5	108	29		90	0,53	
6	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004	59500		238				
		т								
		Переливное устройство								
7	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,208	21348,8	2143,9	4441	446	3424	95	20
		т		17996	296,99	3743	62	90	1,72	
8	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	11,2	1710		19152				
		м								
9	Е0116-21-3	Установка воронок сливных Р 1200 мм	2	175,95	1,57	352	3	216	0,83	2
		1воронка		135		270		80		
10	С130810-162	Воронка 219х380 мм	0,021	126700		2661				
		т								
11	Е0109-53-2	Установка уголков 63х63х4	0,004	9850,48	1162,95	39	5	26	46,6	
		т		7357,5	108	29		90	0,53	
12	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004	59500		238				
		т								
13	Е0109-53-1	Полоса монтажная 50х6 мм	0,0048	14806,01	1133,15	71	5	57	82,1	
		т		12892,5	398,25	62	2	90	1,95	
14	С11011-880 Изм. и	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0048	59000		283				
		т								
		Всего прямые затраты по смете				**61724**	**937**	**11283**		**65**
						12486	**111**			**0**

Строительство объекта энергоснабжения

Локальная смета 4-1-1 На трансформаторную подстанцию КТПН 40-10/0,4-У1

1	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300		368300				
		шт								
2	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400		135400				
		шт								
3	ЕПЭСС-2-84 101	Строительные работы по установке трансформаторной подстанции КТПН	1	21999,08	15413,33	21999	15413	12839	26	26
		к-т		6468,75	5203,13	6469	5203	110	30,18	30
4	ЦПЭСС-2-84 101	Электромонтажные работы по установке трансформаторной подстанции	1	26711,98	15712,23	26712	15712	18104	40	40
		шт		10968,75	5793,75	10969	5794	108	33,6	34
5	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
		компл		2138	1367,98	2138	1368	95	7,93	8
6	СПрайс-лист Светотехно прибор трейд	Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ2	3	8489,12		25467				
		шт								
7	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	
8	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	17	51,7	2,8	879	48	449	0,16	3
		м		27,5	0,3	468	5	95		
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	378,96	172,69	1516	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
10	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,1	12000		13200				
		м3								
		Всего прямые затраты по смете				**605091**	**37809**	**36352**		**88**
						21242	**12628**			**73**

Локальная смета 4-1-2 На ВЛ - 10кв

1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
2	Е0133-103-2-	Установка ж/б угловых анкерных, концевых анкерных, ответвительных анкерных, переходных анкерных опор	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9

3	С143019-91 - Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	15	19300		289500			
4	С143015-5 -	Плиты к ж/б опоре	м3	0,396	21300		8435			
5	С11041-101 -	Траверсы стальные 4-х штырные	шт	5	545		2725			
6	С11041-102 -	Траверсы стальные 6-ми штырные	шт	5	824		4120			
7	С11041-104 -	Хомут стальной	кг	10,8	196		2117			
8	С11011-674 -	Зажим, накладки, крепление провода и кронштейнов	кг	59,6	31		1848			
9	С11011-59 -	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0036	149300		537			
10	С11011-680 -	Стяжка	кг	45,6	28		1277			
11	СПрайс-лист-Тесо-Элект ро стр.24	Изолятор ШС10-Г	шт	22	226,79		4989			
12	С11041-60 -	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	шт	22	101		2222			
13	Е0133-109-2-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,444	25922,88 7650	17030,88 4099,68	11510 3397	7562 1820	5478 105	43,7 15,13	19 7
14	С151607-27 -	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,2028	322100		65322			
15	СПрайс-лист-Казтрансфо рматор	Подвеска натяжная изолирующая ПФ70В	к-т	18	2302,6		41447			
16	СПрайс-лист-ТОО "Инвестор М" стр 4	Колпачек К6	шт	21	10,58		222			
17	СПрайс-лист-ТОО СЭЛЛ-Энерг ия Усть-	Зажим ПС-1	шт	15	82,96		1244			
18	СПрайс-лист-ТОО СЭЛЛ-	Зажим ПА	шт	12	63,49		762			
19	Ц0108-56-1 -	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	2	568,5 452	25,5 6,8	1137 904	51 14	872 95	2 0,04	4
20	СПрайс-лист-ТОО	Разъединитель РЛНД1-10/400 У120 с приводом ПРН3	шт	2	18914,02		37828				
21	Ц0108-57-1 -	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2	943,8 756	3,8 2,3	1888 1512	8 5	1441 95	4 0,01	8
22	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	44	247,7 111	20,7 1,6	10899 4884	911 70	4707 95	0,7 0,01	31

23	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм, диаметр 10 мм	130	51,7	2,8	6721	364	3433	0,16	21
		м		27,5	0,3	3575	39	95		
		Всего прямые затраты по смете				**517042**	**21247**	**26330**		**122**
						20745	**5380**			**21**
		Локальная смета 4-1-3 На сети ЛЭП - 0,4кв								
1	Е01333-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0.38; 6-10 кВ/ с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
2	С143019-91 - Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	7	19300		135100				
		шт								
3	С143019-102 - Изм. и доп.вып.7 СН	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0.38кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2,	5	11900		59500				
		шт								
4	С11041-101	Траверсы стальные 2-х штырные	19	545		10355				
		шт								
5	С11041-104	Хомут стальной, оголовок	15,1	196		2960				
		кг								
6	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-20 (НС18)	0,7	2560		1792				
		100шт								
7	СПрайс-лист-ТОО "СЭЛЛ-	Колпачек К5	34	7,2		245				
		шт								
8	СПрайс-лист-ТОО "СЭЛЛ-	Зажим ПС-1	12	82,96		996				
		шт								
9	СПрайс-лист-ТОО "СЭЛЛ-	Зажим ПА	46	63,49		2921				
		шт								
10	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,4	7259,41	4310,78	10163	6035	5754	16,1	23
		1км		2745	1169,46	3843	1637	105	4,45	6
11	С151607-25 -	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2.7 мм2	0,0928	343600		31886				
		т								
12	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	50	235,8		11790		13323	1,51	76
		м3		235,8		11790		113		
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	134,1		6705		7577	0,97	49
		м3		134,1		6705		113		
14	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из полипропиленовых труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,08	230805,38		18464		2416	175	14
		кан.-км		27450		2196		110		
15	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
		м		19,7	0,5	1576	40	95		

16	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	218	26,4	3,1	5755	676	4059	0,11	24
		м		19,1	0,5	4164	109	95		
17	Ц0108-146-1-	Кабель по опрам	82	66,8	18,1	5478	1484	1877	0,12	10
		м		20,3	3,8	1665	312	95	0,02	2
18	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	160	36,7	27,8	5872	4448	2386	0,06	10
		м		8,8	6,9	1408	1104	95	0,04	6
19	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	128	11,2	7,9	1434	1011	644	0,02	3
		м		3,3	2	422	256	95	0,01	1
20	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,2346	67700		15882				
		1000м								
21	СПрайс-листа	Кабель контрольный АКВВГ 1кВ 7х2,5мм2	153	35,98		5505				
		м								
22	Ц0108-88-3-	Кронштейн для светильников	0,0336	102170	1870	3433	63	273	52	2
		т		8280	270,01	278	9	95	1,57	
23	С151706-85 -	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	12	537		6444				
		шт								
24	Е0113-26-10-	0краска кронштейнов за 2 раза	4,8	54,77	0,09	263		12	0,01	
		м2		2,75	0,05	13		90		
25	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	12	758,3	283	9100	3396	5951	2,48	30
		шт		441	81	5292	972	95	0,47	6
26	С151703-5	Светильники тип РКУ-250	12	6550		78600				
		шт								
27	Ц0108-164-1-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
		шт		1094	726,99	1094	727	95	4,22	4
28	СПрайс-лист-RKR M'Статус"	Муфта мачтовая 4КМ	1	7664,6		7665				
		шт								
29	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10кВ	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
		компл		466	13,5	466	14	95	0,08	
30	СПрайс-лист-Светотехноприб --	Ограничитель перенапряжения ОПН-О,4/0,38	3	1518,29		4555				
		шт								
31	С143008-92 -	Песок природный	4	1350		5400				
		м3								
32	СПрайс-лист-ТОО Nurlife	Лента сигнальная 7мм х 200м	130	29,63		3852				
		шт								
33	Ц01108-397-1	Установка швеллера	10	170,1	15,3	1701	153	181	0,09	1
		м		15,8	3,2	158	32	95	0,02	
34	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N5	0,0484	70000		3388				
		т								

35	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм		120	93,5	3,1	11220	372	3728	0,18	22
			м		32,4	0,3	3888	36	95		
		Всего прямые затраты по смете					**494124**	**31692**	**61385**		**314**
							51033	**8204**			**38**
Благоустройство территорий											
Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка											
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		486	9,24	9,24	4491	4491	1414		
			м3			3		1458	97	0,01	5
2	Е0101-24-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		972	7,91	7,91	7689	7689	2423		
			м3			2,57		2498	97	0,01	10
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		242	14,01	14,01	3390	3390	1127		
			м3			4,8		1162	97	0,02	5
4	Е0101-130-7 к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см		484	1,39	1,39	673	673	197		
			м3			0,42		203	97		
5	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		173	9,24	9,24	1599	1599	503		
			м3			3		519	97	0,01	2
6	Е0101-24-10 к=2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		346	7,91	7,91	2737	2737	863		
			м3			2,57		889	97	0,01	3
		Всего прямые затраты по смете					**20578**	**20578**	**6527**		
								6729			**25**
		Всего прямые затраты по акту					**7785010**	**1435996**	**2056974**		**10303**
							1692953	**131138**			**544**

Всего прямые затраты	**тенге**	**7785010**
Накладные расходы		**2056974**
Итого		**9841984**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**590519**
Итого		**10432503**
Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		**258726**
Итого СМР с учетом Вр зд и соор		**10691229**
Командировочные расходы		**949850**
Затраты в зимнее время (3,3%)		**352811**
Выслуга лет 1%		**106912**
Дополнительные отпуска 0,4%		**42765**
Затраты на транспорт привозных материалов		**92347**

Итого по сметному расчету в ценах 2001 г	**12235914**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г	**23157982**
Налоги сборы обязательные платежи 2%	**463160**
Итого	**23621142**
НДС12%	**2834537**
Всего по Акту	**26455679**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Семейгидрогеология"

070413, РК, ВКО, Бородулихинский р-н,
с. Новопокровка, ул.Мира 10
тел 8 (7222) 579 403, 579 123
тел/факс 8 (7222) 579 590, 579 508
ИИК KZ17319T010000403267
БИК ABKZKZKX
БИН 010340002652
РНН 510500003142
КБЕ-17
АО "БТА Банк"

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

_____ **Жакупов С.Т.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"
РК, ВКО, г.Семей
ул Первомайская 37/58
тел 8 (7222)
ИИН 640814302183
ИИК KZ25965000061359332
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк"

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

_____ **Анкежанов Н.Б.**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района
071700, РК, ВКО, Урджарский р-н,
с.Урджар, пр Абылый хана, 122
тел 8 (72230) 33 462
тел/ факс 8 (72230) 33 519
ИИК KZ54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100240012090
РНН 182600211804
ГУ "Урджарское районное управление Казначейства
Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района

_____ **Илемесов С.К.**