Форма 3-В

**Генподрядчик:** **ТОО "Бақ Нұр-I"**

**Субподрядчик:** **ТОО «СК “КазСтройКонтракт”»**

**Наименование обьекта:** **Строительство 4-х этажного жилого дома по ул.Астана в г.Шардара, Шардаринского района, ЮКО(Корректировка)**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь месяц 2020 года**

| Наименование | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | | в отчетном месяце | |
| | без НДС | с НДС 12% | без НДС | с НДС 12% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СМР | 18 052 314,64 | 19 591 480,00 | 18 052 314,64 | 19 591 480,00 |
| в том числе оборудование | - | - | - | - |
| **Итого к оплате** | 18 052 314,64 | 19 591 480,00 | 18 052 314,64 | 19 591 480,00 |

**Генподрядчик:**

**ТОО «Бақ Нұр-1»**

**Таубаев С.Д.**

**Субподрядчик:**

**ТОО «СК “КазСтройКонтракт”»**

**Сейтжапаров Д.Г.**

**Генподрядчик:** ТОО "Бак Нұр-I"

**Субподрядчик:** ТОО «СК КазСтройКонтракт»

**Наименование обьекта:** Строительство 4-х этажного жилого дома по ул.Астана в г.Шардара, Шардаринского района, ЮКО(Корректировка)

# А К Т

## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кровля** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-120101-1503<br>11-120101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | | | | | | | | |
| | | **м2 изолируемой поверхности** | 705,4 | 61,69 | 8,19 | 43519 | 5780 | 24831 | 0,07 | 49 |
| | | *Накладные расходы -* | | 53,50 | 1,93 | 37739 | 1359 | 56,4 | -- | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,20* | | *24831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *7,75* | | *5468* | | | | |
| 2 | С121-130810-0101<br>21-130810-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82** | | | | *73818* | | | | |
| | | **1000 м2** | 0,712454 | 77745,42 | -- | 55390 | -- | 2349 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3296,41* | | *2349* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *6483,35* | | *4619* | | | | |
| 3 | Е11-120101-1303<br>11-120101-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | | | | *62358* | | | | |
| | | **м2 утепляемого покрытия** | 705,4 | 595,86 | 34,26 | 420321 | 24169 | 161146 | 0,40 | 284 |
| | | *Накладные расходы -* | | 337,98 | 7,62 | 238411 | 5374 | 56,4 | 0,01 | 6 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *228,45* | | *161146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *65,94* | | *46517* | | | | |
| | | | | | | *627985* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С121-110101-0105<br>21-110101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012** | | | | | | | | |
| | | м3 | 145,3124 | 23192,95 | -- | 3370223 | -- | 142897 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *983,38* | | *142897* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1934,11* | | *281050* | | | | |
| 5 | Е11-120101-1701<br>11-120101-1701<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 30 мм. Устройство** | | | | *3794170* | | | | |
| | | м2 стяжки | 705,4 | 577,86 | 71,04 | 407621 | 50114 | 93367 | 0,24 | 171 |
| | | *Накладные расходы -* | | 167,01 | 16,45 | 117806 | 11607 | 56,4 | 0,02 | 14 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *132,36* | | *93367* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *56,82* | | *40079* | | | | |
| 6 | Е11-120101-1702<br>11-120101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | | | | *541067* | | | | |
| | | м2 стяжки | 705,4 | 255,98 | 15,62 | 180565 | 11018 | 13087 | 0,01 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | 9,28 | 3,82 | 6545 | 2692 | 56,4 | -- | 3 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,55* | | *13087* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *21,96* | | *15492* | | | | |
| 7 | Е11-060301-0410<br>11-060301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | | | | *209144* | | | | |
| | | т | 0,733616 | 9979,26 | 896,74 | 7321 | 658 | 3805 | 11,60 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | 9052,52 | 368,62 | 6641 | 270 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5186,11* | | *3805* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1213,23* | | *890* | | | | |
| 8 | С121-050309-0301<br>21-050309-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | *12016* | | | | |
| | | т | 0,733616 | 245293,14 | -- | 179951 | -- | 7630 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10400,43* | | *7630* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *20455,49* | | *15006* | | | | |
| 9 | Е11-120101-1503<br>11-120101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(шир.1 м)** | | | | *202587* | | | | |
| | | м2 изолируемой поверхности | 162 | 274,60 | 8,19 | 44485 | 1327 | 7165 | 0,07 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | 53,50 | 1,93 | 8667 | 312 | 56,4 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,23* | | *7165* | | | | |
| | | | | *25,51* | | *4132* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55782* | | | | |
| 10 | Е11-120101-0705<br>11-120101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | | | | | | | |
| | | **м2 кровли** | 985 | 5366,95 | 61,04 | 5286443 | 60128 | 987544 | 1,71 | 1684 |
| | | | | 1300,88 | 17,38 | 1281369 | 17118 | 56,4 | 0,02 | 19 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1002,58* | | *987544* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *509,56* | | *501919* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6775906* | | | | |
| 11 | С121-070203-0204<br>21-070203-0204<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Обрешетка, Карнизный щит,Коньковая обрешетка)** | | | | | | | | |
| | | **м3** | 11,226 | 32591,46 | -- | 365872 | -- | 15513 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1381,88* | | *15513* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2717,87* | | *30511* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *411896* | | | | |
| 12 | Е11-100115-0201<br>11-100115-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | | | | | | | | |
| | | **м2 обработанной поверхности** | 705,4 | 209,33 | 1,73 | 147660 | 1217 | 16415 | 0,03 | 20 |
| | | | | 22,36 | 0,74 | 15770 | 520 | 59,8 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,27* | | *16415* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,61* | | *13126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *177201* | | | | |
| 13 | Е11-100102-0205<br>11-100102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов** | | | | | | | | |
| | | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | 198 | 1097,70 | 16,34 | 217345 | 3235 | 142751 | 1,43 | 283 |
| | | | | 1074,29 | 7,63 | 212709 | 1511 | 59,8 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *720,96* | | *142751* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *145,49* | | *28808* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *388904* | | | | |
| 14 | С121-070203-0203<br>21-070203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | | | | | | | | |
| | | **м3** | 1,819 | 31498,02 | -- | 57295 | -- | 2429 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1335,52* | | *2429* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2626,68* | | *4778* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64502* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-150403-0302<br>11-150403-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Окраска Карниза улучшенная масляными составами по дереву** | | | | | | | | |
| | | **м2 окрашиваемой поверхности** | 198 | 703,12 | 2,11 | 139217 | 418 | 65195 | 0,65 | 129 |
| | | *Накладные расходы -* | | 523,21 | 1,01 | 103596 | 200 | 54,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,27* | | *65195* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *82,59* | | *16353* | | | | |
| | | | | | | *220765* | | | | |
| 16 | Е11-100104-0206<br>11-100104-0206<br>РСНБ РК 2015 | **Подшивка карниза сталью кровельной оцинкованной по дереву** | | | | | | | | |
| | | **м2 потолков** | 198 | 1452,62 | 1,97 | 287618 | 390 | 34425 | 0,25 | 49 |
| | | *Накладные расходы -* | | 179,18 | 0,93 | 35477 | 185 | 59,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *173,86* | | *34425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *130,12* | | *25763* | | | | |
| | | | | | | *347806* | | | | |
| 17 | С121-100105-0301<br>21-100105-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** | | | | | | | | |
| | | **м2** | 198 | 1066,87 | -- | 211240 | -- | 8957 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,24* | | *8957* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *88,97* | | *17616* | | | | |
| | | | | | | *237812* | | | | |
| 18 | Е11-100105-0101<br>11-100105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Установка стропил и мауэрлата** | | | | | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 7,902 | 75227,47 | 903,31 | 594447 | 7138 | 106676 | 22,10 | 175 |
| | | *Накладные расходы -* | | 16182,73 | 357,24 | 127876 | 2823 | 59,8 | 0,37 | 3 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13499,92* | | *106676* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *7098,19* | | *56090* | | | | |
| | | | | | | *757213* | | | | |
| 19 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | | | | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 7,902 | 6012,47 | 37,19 | 47511 | 294 | 5015 | 0,78 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | 593,39 | 15,87 | 4689 | 125 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *634,71* | | *5015* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *531,77* | | *4202* | | | | |
| | | | | | | *56729* | | | | |
| 20 | Е11-100114-0402<br>11-100114-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | | | | | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 3,434 | 55025,26 | 849,76 | 188957 | 2918 | 33814 | 13,80 | 47 |
| | | *Накладные расходы -* | | 11704,75 | 348,76 | 40194 | 1198 | 59,8 | 0,36 | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9846,69* | | *33814* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *5189,76* | | *17822* | | | | |
| | | | | | | *240592* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | | | | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 3,434 | 6012,47 | 37,19 | 20647 | 128 | 2180 | 0,78 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 593,39 | 15,87 | 2038 | 54 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *634,71* | | *2180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *531,77* | | *1826* | | | | |
| 22 | Е11-100105-0101<br>11-100105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Установка стоек, подкосов, раскосов, лежней** | | | | *24653* | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 7,014 | 75227,47 | 903,31 | 527645 | 6336 | 94688 | 22,10 | 155 |
| | | *Накладные расходы -* | | 16182,73 | 357,24 | 113506 | 2506 | 59,8 | 0,37 | 3 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13499,92* | | *94688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *7098,19* | | *49787* | | | | |
| 23 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | | | *672120* | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 7,014 | 6012,47 | 37,19 | 42171 | 261 | 4452 | 0,78 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | 593,39 | 15,87 | 4162 | 111 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *634,71* | | *4452* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *531,77* | | *3730* | | | | |
| 24 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | | | *50353* | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | -- | 6012,47 | 37,19 | -- | -- | -- | 0,78 | -- |
| 25 | С121-070201-0201<br>21-070201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Кобылки)** | | | | | | | | |
| | | **м3** | 1,84 | 38712,48 | -- | 71231 | -- | 3020 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1641,41* | | *3020* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *3228,31* | | *5940* | | | | |
| 26 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | | | *80191* | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 1,84 | 6012,47 | 37,19 | 11063 | 68 | 1168 | 0,78 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 593,39 | 15,87 | 1092 | 29 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *634,71* | | *1168* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *531,77* | | *978* | | | | |
| 27 | Е11-100104-0301<br>11-100104-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Доски ходовые. Укладка** | | | | *13209* | | | | |
| | | **м ходов** | 76 | 73,43 | 3,23 | 5581 | 246 | 1517 | 0,03 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 25,78 | 1,25 | 1959 | 95 | 59,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,96* | | *1517* | | | | |
| | | | | *7,47* | | *568* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7666* | | | | |
| 28 | Е11-100102-0401<br>11-100102-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Установка лестницы к слуховому окну** | | | | | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 0,084 | 63880,39<br>16618,05 | 675,43<br>305,34 | 5366<br>1396 | 57<br>26 | 1114<br>59,8 | 22,50<br>0,36 | 2<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13257,81* | | *1114* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6171,06* | | *518* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6998* | | | | |
| 29 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | | | | | | | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | 0,084 | 6012,47<br>593,39 | 37,19<br>15,87 | 505<br>50 | 3<br>1 | 53<br>59,8 | 0,78<br>0,02 | --<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *634,71* | | *53* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *531,77* | | *45* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *603* | | | | |
| 30 | Е11-070107-0103<br>11-070107-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МС-1, МС-2, МС-3)** | | | | | | | | |
| | | **т стальных элементов** | 0,064906 | 417071,51<br>38407,37 | 5894,56<br>873,62 | 27070<br>2493 | 383<br>57 | 2798<br>62,1 | 42,70<br>1,03 | 3<br>-- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43111,61* | | *2798* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36814,65* | | *2389* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32258* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге**<br>**Тенге** | | | **12964282**<br>**2364184** | **176285**<br>**48173** | | | **3101**<br>**54** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **12964282** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5949609** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2412357** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **4311202** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **163002** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1986000** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1196022** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **16146304** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3155** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2412357** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **16146304** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3155** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2412357** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге**<br>**Тенге** | | | **12964282**<br>**2364184** | **176285**<br>**48173** | | | **3101**<br>**54** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **12964282** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5949609** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2412357** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **4311202** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **163002** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1986000** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1196022** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 16146304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3155 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2412357 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16146304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3155 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2412357 | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5 %** | | | | 16 388 499 | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве работ | | | | | | | | |
| | | в зимнее время 0,7% | | | | 16 503 218 | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2017г** | | | | **16 503 218** | | | | |
| | | в том числе на 1кв 2018 год, К=1,0599383 | | | | 17 492 393 | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г** | | | | **17 492 393** | | | | |
| | | **НДС в текущих ценах -12%** | | | | **2 099 087** | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ С НДС%:** | | | | **19 591 480** | | | | |

**Генподрядчик:**

**ТОО «Бак Нур-1»**

**Таубаев С.Д.**

**Субподрядчик:**

**ТОО «СК "КазСтройКонтракт"»**

**Сейтжапаров Д.Г.**