Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки: "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей в п. Коктал-2 г.Астана" (незавершенное строительство)
Наименование объекта: "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей в п. Коктал-2 г.Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №10
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 г.
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ливневая канализация								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1113	27,84	26,18	30986	29138	9565	0,01	13
		м3		1,66	7,20	1848	8014	97	0,03	28
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36	262,72	-	9458	-	10687	1,85	67
		м3		262,72	-	9458	-	113	-	-
3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	911	2,80	2,80	2551	2551	860	--	-
		м3		-	0,97	-	884	97	--	-
4	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м	31	9,49	9,49	294	294	81	-	-
		м3		-	2,69	-	83	97	0,01	-
5	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,255	139706,75	90794,12	35625	23153	22528	286,00	73
		км		48375,00	19582,83	12336	4994	130	84,07	21
6	СПрайс	Труба ПХВ с раструбом d225 мм	257,55	1324,72	-	341182	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	202	122,18	-	24680	-	27889	0,89	179
		м3		122,18	-	24680	-	113	-	-
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31	306,20	152,52	9492	4728	8496	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4764	1772	130	0,28	9
9	С143008-92	Песок природный	34,1	844,00	-	28780	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0123-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах	5,36	15431,76	2986,27	82714	16006	22023	14,90	80
		м3		2362,50	798,12	12663	4278	130	2,80	15
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	9,39	4350,00	-	40847	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,31	4785,00	-	11053	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Напорный коллектор								
13	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	460	7,91	7,91	3639	3639	1146	-	-
		м3		-	2,57	-	1181	97	0,01	5
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	749	27,84	26,18	20848	19605	6437	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1243	5393	97	0,03	19
15	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	1963,9	30,62	28,79	60132	56546	18566	0,01	25
		м3		1,83	7,92	3586	15554	97	0,03	54
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	92,4	262,72	-	24275	-	24731	1,85	171
		м3		262,72	-	24275	-	113	-	-
17	Е0101-164-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиоткосами сильно налипающего на зубья и стенки ковша	7	240,82	-	1686	-	1905	1,69	12
		м3		240,82	-	1686	-	113	-	-
18	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	11	483,56	6,82	5319	75	538	0,26	3
		м2		40,73	2,54	448	28	113	0,01	-
19	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	656	289,15	289,15	189680	189680	118747	-	-
		м3		-	186,62	-	122419	97	0,86	586
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,77	70153,47	10674,97	54018	8220	52910	270,00	208
		км		48825,00	4032,00	37595	3105	130	19,69	15
21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,77	42092,08	6404,98	32411	4932	31746	270,00	208
		км		29295,00	2419,20	22557	1863	130	19,69	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	70	771,00	-	53970	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,379	139706,75	90794,12	52949	34411	33483	286,00	108
		км		48375,00	19582,83	18334	7422	130	84,07	32
24	Спрайс	Трубы ПХВ диам.25 мм	382,79	2258,74	-	864623	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	344,4	122,18	-	42079	-	47549	0,89	305
		м3		122,18	-	42079	-	113	-	-
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	37	306,20	152,52	11329	5643	10141	1,02	38
		м3		153,68	57,15	5686	2115	130	0,28	10
27	С143008-92	Песок природный	40,8	844,00	-	34435	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,98	22896,72	1686,97	68232	5027	9681	11,16	33
		м3		1867,05	631,80	5564	1883	130	3,09	9
29	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,02	12114,05	296,60	242	6	24	5,95	-
		м3		915,75	110,25	18	2	118	0,54	-
30	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	920,00	-	1840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой .89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 900 мм	0,3	5362,50	-	1609	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой .89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,9	3310,00	-	2979	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой .89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,6	6950,00	-	25020	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	7878,97	66,01	2836	24	83	1,35	-
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	-
35	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,02	9351,74	98,32	187	2	15	4,41	-
		м3		695,25	37,15	14	1	105	0,18	-
36	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	10,68	156,98	36,82	1677	393	1652	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1103	139	133	0,06	1
37	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	10,68	358,17	27,43	3825	293	206	0,03	-
		м2		5,00	9,47	53	101	133	0,03	-
38	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	1,17	983,00	-	1150	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2635	2,80	2,80	7391	7391	2487	-	-
		м3		-	0,97	-	2564	97	-	8
40	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2635	1,38	1,38	3649	3649	1228	-	-
		м3		-	0,48	-	1266	97	-	4
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	344	122,18	-	42030	-	47494	0,89	304
		м3		122,18	-	42030	-	113	-	-
42	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,022	270167,88	115634,50	5944	2544	4853	662	15
		км		126000,00	43681,50	2772	961	130	213,34	5
43	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	22	9890,00	-	217580	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	22	313,94	0,42	6907	9	4477	-	-
		м		156,38	0,16	3440	4	130	-	
45	Спрайс	Трубы ПХВ диам.25 мм	22	2258,74	-	49692	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.400 мм	0,022	1071733,23	154581,10	23578	3401	3478	368	8
		км		63225,00	58394,25	1391	1285	130	285,20	6
47	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	2	10020,81	83,18	20042	166	3048	6,57	13
		шт		1140,75	31,50	2282	63	130	0,15	2
48	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,1	16097,00	1731,70	1610	173	559	24,40	-
		м3		4727,25	593,87	473	59	105	2,22	1
49	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,18	9323,71	260,48	1678	47	133	3,94	1
		м3		614,25	89,46	111	16	105	0,35	-
50	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,1	87211,77	3066,14	8721	307	774	31,20	3
		т		4792,50	1158,75	479	116	130	5,66	1
51	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,22	247994,13	49389,75	54559	10866	23290	312,70	69
		т		62775,00	18657,00	13811	4105	130	91,12	20
52	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.200 мм	0,007	51857,62	9152,23	363	64	158	76,70	1
		км		13905,00	3458,25	97	24	130	16,89	-
53	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
54	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300,00	-	16300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	1140,00	-	3420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1174	172	1185	1,43	4
		фланец		301,50	2,25	905	7	130	0,01	-
57	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	965	173,00	3
		фланец		369,00	2,25	738	5	130	0,01	-
58	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1480,00	-	2960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4292,16	83,18	4292	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2652736	433845			2012
			Тенге			301964	191922			867

		ВСЕГО ПО АКТУ:				2 652 736				
		в т.ч. оборудование				0				
		без стоимости оборудования				2 652 736				
		Временные здания и сооружения 1,8%		1,80%		47 749				
		Итого с временными				2 700 485				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%		2,31%		62 381				
		Итого с зимними				2 762 866				
		выслуга лет 1,0%		1%		27 005				
		доп.отпуска 0,4%		0,40%		10 802				
		итого				2 800 673				
		Итого в текущих ценах к=2,234		2,234		6 256 704				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%		125 134				
		Итого с непредвиденными				6 381 838				
		НДС -12%		12%		765 821				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				7 147 659				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

расценки проверены Инж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки: "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей в п. Коктал-2 г.Астана" (незавершенное строительство)
Наименование объекта: "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей в п. Коктал-2 г.Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №10
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 г.
Наружные сети электроосвещения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	200	218,93	-	43786	-	49478	1,54	308
		м3		218,93	-	43786	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200	134,10	-	26820	-	30307	0,97	194
		м3		134,10	-	26820	-	113	-	-
3	Е0133-215-1	Установка стальных опор освещения с одним кронштейном	15	10994,10	6356,85	164912	95353	81304	23,10	347
		опора		3870,00	1292,14	58050	19382	105	5,28	79
4	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	23	705,60	23,60	16229	543	5838	1,57	36
		шт		263,00	4,20	6049	97	95	0,02	1
5	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	386	73,10	20,80	28217	8029	10194	0,14	54
		м		23,40	4,40	9032	1698	95	0,03	10
6	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре и конструкциям	264	23,20	2,10	6125	554	4213	0,10	26
		м		16,50	0,30	4356	79	95	-	-
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м	500	27,70	2,10	13850	1050	9595	0,10	50
		м		19,70	0,50	6850	250	95	-	1
8	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 116 мм	0,008	465331,02	1733,92	3723	14	394	361,00	3
		км		60966,00	650,25	488	5	-	3,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	309,20	-	1237	-	897,00	1	4,00
		шт		236,00	-	944	-	95,00	-	-
10	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	4	333,00	-	1332	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	23	244,00	-	5612	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151601-541 прим.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АПвБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,52	143800,00	-	74776	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
13	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,63	60500,00	-	38115	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 м	50	664,00	-	33200	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц прайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильник парковый ГТУ-15-125-006	15	5766,57	-	86499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц прайс лист ТОО "Казахский свет"	Опора под светильник	15	16634,33	-	249515	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц прайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильник направленного света UMA-70	23	10645,97	-	244857	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С151706-75	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	23	1170,00	-	26910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1065714	105543			1022
			Тенге			159375	21511			91

		ВСЕГО ПО АКТУ:				1 065 714				
		в т.ч. оборудование				0				
		без стоимости оборудования				1 065 714				
		Временные здания и сооружения 1,8%		1,80%		19 183				
		Итого с временными				1 084 897				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%		2,31%		25 061				
		Итого с зимними				1 109 958				
		выслуга лет 1,0%		1%		10 849				
		доп.отпуска 0,4%		0,40%		4 340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого				1 125 147				
		Итого в текущих ценах к=2,234		2,234		2 513 578				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%		50 272				
		Итого с непредвиденными				2 563 850				
		НДС -12%		12%		307 662				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				2 871 512				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Вед. инж. ОТН

Кусаинов 11.12.2015г.

расценки проверены

нач. отн.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки: "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей в п. Коктал-2 г.Астана" (незавершенное строительство)
Наименование объекта: "Специализированное санаторное дошкольное учреждение с круглосуточным пребыванием детей в п. Коктал-2 г.Астана" (незавершенное строительство)

АКТ №6
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 г.
Благоустройство. Покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками. Массой 2,2т. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	184,755	11,12	11,12	2054	2054	711	-	-
		м3		-	3,96	-	732	97	0,01	2
2	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,995	1018,16	68,13	13231	885	590	0,14	2
		м3		21,38	12,76	278	166	133	0,04	1
3	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм	347,6	295,12	34,29	102584	11919	6844	0,04	14
		м2		6,01	8,79	2089	3057	133	0,03	10

4	Е0127-26-3	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2780,8	22,33	1,37	62095	3810	1853	-	2
		м2		0,1	0,4	278	1114	133	-	4
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	454,7	520,77	15,35	236794	6980	6652	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2701	2303	133	0,02	8
6	Е0127-54-3, к=6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2728,2	0,02	-	55	-	36	-	-
		м2		0,01	-	27	-	133	-	-
7	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	454,7	586,72	15,35	266782	6980	6652	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2701	2303	133	0,02	8
8	Е0127-54-10, к=2	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменения толщины на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	909,2	68,42	-	62207	-	12	-	-
		м2		0,01	-	9	-	133	-	-
		Всего по смете				**745 802**				
		Сметная заработная плата, тенге				8 083				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				81				

		ВСЕГО ПО АКТУ:				745 802				
		в т.ч. оборудование				0				
		без стоимости оборудования				745 802				
		Временные здания и сооружения 1,8%		1,80%		13 424				

		Итого с временными				759 227				
		Зимнее удорожание 2,2.1,05%		0,0231		17 538				
		Итого с зимними				776 765				
		выслуга лет 1,0%		1%		7 592				
		доп.отпуска 0,4%		0,40%		3 037				
		итого				787 394				
		Итого в текущих ценах к=2,234		2,234		1 759 038				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%		35 181				
		Итого с непредвиденными				1 794 219				
		НДС -12%		12%		215 306				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				2 009 525				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Вед. инж. ОТН

Кусаинов 11.12.2015г.

расценки проверены

НОГ отк. Федотов