Счет-фактура №6 от 25 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о государственных закупках работ №22 от 19.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кульсары, ул. Изтурганова 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)", БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района", БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул. Изтургаова 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул. Изтургаова 7

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района за август м-ц 2015г	работа	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00		
Всего по счету:					**13 392 857,14**		1 607 142,86	**15 000 000,00**		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" — 020240004617

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К — 070840003590

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государственных закупках работ №42 от 22.06.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	25.08.2015	01.08.2015	31.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по вводу самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района		услуга	1	13 392 857,14	13 392 857,14	1 607 142,86	15 000 000,00
			Итого	1	x	13 392 857,14	1 607 142,86	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Н.АБЕН / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Форма 2В

Договор № 22 от 19.08.2015 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района

Акт

выполненных работ за август месяц 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: МКР.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ВВОД К ДОМАМ										
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	313,75	33,4	31,41	0	10480	9855	0	3236	0,01	4
				м3	1,99	8,64	0	625	2711	0	97	0,03	9
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	83,81	302,12	0	0	25321	0	0	28613	2,13	178
				м3	302,12	0	0	25321	0	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,05	134,1	0	0	9796	0	0	11069	0,97	71
				м3	134,1	0	0	9796	0	0	113	0	0
4	4	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	320,7	6,83	6,83	0	2189	2189	0	581	0	0
				м3	0	1,87	0	0	599	0	97	0,01	2
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	393,75	21,55	4,52	0	8484	1778	0	6504	0,11	43
				м3	17,03	0	0	6706	0	0	97	0	0
6	6	1-173-2	Водоотлив из котлованов	450	343,74	343,74	0	154683	154683	0	96838	0	0
				м3	0	221,85	0	0	99833	0	97	1,02	459
			Итого по разделу: МКР.ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ВВОД К ДОМАМ					210953					
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	7	23-1-1	Устройство оснований под трубопроводы из мягкого грунта	56,25	306,2	152,52	0	17224	8579	0	15417	1,02	57
				м3	153,68	57,15	0	8645	3215	0	130	0,28	16
8	8	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,13	58881,69	25695,31	111,38	66536	29036	126	58596	194	219
				км	33075	6813,45	0	37375	7699	0	130	26,38	30
9	9	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dн 101,1 мм	1136,25	371		371	421549		421549			
				м									
10	10	69-1-2	Пробивка отверстий для канализационных труб	75	691,17	483,04	0	51838	36228	0	26539	1,37	103
				отверст	208,13	185,04	0	15610	13878	0	90	1,02	77
11	11	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных	75	324,23	3,8	109,58	24317	285	8218	14274	1,32	99
				отверст	210,85	0,61	0	15814	46	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					581464					
			Раздел: МКР.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВВОД К ДОМАМ										
12	12	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	469,75	33,4	31,41	0	15691	14755	0	4845	0,01	6
				м3	1,99	8,64	0	936	4059	0	97	0,03	14
13	13	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	65,6	302,12	0	0	19819	0	0	22396	2,13	139
				м3	302,12	0	0	19819	0	0	113	0	0
14	14	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	81,9	134,1	0	0	10983	0	0	12411	0,97	80
				м3	134,1	0	0	10983	0	0	113	0	0
15	15	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	452,85	6,83	6,83	0	3091	3091	0	820	0	0
				м3	0	1,87	0	0	845	0	97	0,01	3
16	16	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	534,75	21,55	4,52	0	11522	2415	0	8834	0,11	58
				м3	17,03	0	0	9107	0	0	97	0	0
17	17	1-173-2	Водоотлив из котлованов	406,6	343,74	343,74	0	139765	139765	0	87498	0	0
				м3	0	221,85	0	0	90204	0	97	1,02	415
			Итого по разделу: МКР.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВВОД К ДОМАМ					200870					
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	23-1-1	Устройство оснований под трубопроводы из мягкого грунта	74,25	306,2	152,52	0	22735	11325	0	20350	1,02	76
				м3	153,68	57,15	0	11411	4243	0	130	0,28	21
19	19	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,49	58881,69	25695,31	111,38	87734	38286	166	77264	194	289
				км	33075	6813,45	0	49282	10152	0	130	26,38	39
20	20	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1504,9	371		371	558318		558318			
				м									
21	21	69-1-2	Пробивка отверстий для канализационных труб	99	691,17	483,04	0	68426	47821	0	35031	1,37	136
				отверст	208,13	185,04	0	20605	18319	0	90	1,02	101
22	22	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных	99	324,23	3,8	109,58	32099	376	10848	18841	1,32	131
				отверст	210,85	0,61	0	20874	60	0	90	0	0
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					769311					
			Раздел: МКР.№ 5										
23	23	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1200	33,4	31,41	0	40082	37692	0	12376	0,01	17
				м3	1,99	8,64	0	2390	10368	0	97	0,03	36
24	24	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	180	302,12	0	0	54382	0	0	61452	2,13	383
				м3	302,12	0	0	54382	0	0	113	0	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	180	134,1	0	0	24138	0	0	27276	0,97	175
				м3	134,1	0	0	24138	0	0	113	0	0
26	26	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1200	6,83	6,83	0	8191	8191	0	2173	0	0
				м3	0	1,87	0	0	2240	0	97	0,01	7
27	27	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1380	21,55	4,52	0	29734	6232	0	22796	0,11	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	17,03	0	0	23501	0	0	97	0	0
28	28	1-173-2	Водоотлив из котлованов	252,05	343,74	343,74	0	86640	86640	0	54240	0	0
				м3	0	221,85	0	0	55917	0	97	1,02	257
			Итого по разделу: МКР № 5					243167					
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
29	29	23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	60	306,2	152,52	0	18372	9151	0	16445	1,02	61
				м3	153,68	57,15	0	9221	3429	0	130	0,28	17
30	30	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,5	139706,75	90794,12	537,63	69853	45397	269	44173	286	143
				км	48375	19582,83	0	24188	9791	0	130	84,07	42
31	31	8-4-289	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	505	1560		1560	787800		787800			
				м									
32	32	69-1-2	Пробивка отверстий для канализационных труб	50	691,17	483,04	0	34558	24152	0	17693	1,37	68
				отверст	208,13	185,04	0	10407	9252	0	90	1,02	51
33	33	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных	50	324,23	3,8	109,58	16211	190	5479	9516	1,32	66
				отверст	210,85	0,61	0	10543	30	0	90	0	0
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					926795					
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -16 КОЛОДЕЦ										
34	34	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	21,12	26777,45	1686,97	23223,43	565540	35629	490479	68608	11,16	236
				м3	1867,05	631,8	0	39432	13344	0	130	3,08	65
35	35	30-8-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм	3,62	1780		1780	6444		6444			
				м3									
36	36	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,4	33200		33200	345280		345280			
				м3									
37	37	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	57,6	8470		8470	487872		487872			
				м									
38	38	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	16	8060		8060	128960		128960			
				комплект									
39	39	8-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодцев	0,56	2739,44	335,84	1703,85	1534	188	954	546	4,54	3
				м3	699,75	126	0	392	71	0	118	0,61	0
40	40	1-1-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,1848	23500		23500	4343		4343			
				т									
41	41	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,304	151200		151200	45965		45965			
				т									
42	42	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,68	21,8	0,05	15,94	342	1	250	82	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	91	0	0	90	0	0
43	43	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,68	29,28	0,02	25,1	459	0	394	59	0,02	0
				м2	4,16	0	0	65	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -16 КОЛОДЕЦ					1586738					
			Раздел: ОТМОСТКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8,8	2806,27	100,89	2581,63	24695	888	22718	1682	0,85	7
				м3	123,75	38,25	0	1089	337	0	118	0,18	2
45	45	13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	8,8	5652,57	462,96	3254,61	49743	4074	28641	16697	11	97
				м3	1935	173,25	0	17028	1525	0	90	0,85	7
46	46	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	88	461,75	14,76	394,56	40634	1299	34721	6275	0,36	32
				м2	52,43	5,54	0	4614	488	0	123	0,03	2
			Итого по разделу: ОТМОСТКА					115071					
			Раздел: МКР.-3										
47	47	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	336	33,4	31,41	0	11223	10554	0	3465	0,01	5
				м3	1,99	8,64	0	669	2903	0	97	0,03	10
48	48	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100,8	302,12	0	0	30454	0	0	34413	2,13	214
				м3	302,12	0	0	30454	0	0	113	0	0
49	49	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,4	134,1	0	0	6759	0	0	7637	0,97	49
				м3	134,1	0	0	6759	0	0	113	0	0
50	50	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	386,4	6,83	6,83	0	2638	2638	0	700	0	0
				м3	0	1,87	0	0	721	0	97	0,01	2
51	51	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	436,8	21,55	4,52	0	9411	1973	0	7216	0,11	47
				м3	17,03	0	0	7439	0	0	97	0	0
52	52	1-173-2	Водоотлив из котлованов	90	343,74	343,74	0	30937	30937	0	19368	0	0
				м3	0	221,85	0	0	19967	0	97	1,02	92
			Итого по разделу: МКР.-3					91421					
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
53	53	23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	8,4	306,2	152,52	0	2572	1281	0	2302	1,02	9
				м3	153,68	57,15	0	1291	480	0	130	0,28	2
54	54	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.225 мм	0,07	139706,75	90794,12	537,63	9779	6356	38	6184	286	20
				км	48375	19582,83	0	3386	1371	0	130	84,07	6
55	55	8-4-289	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	70,7	1560		1560	110292		110292			
				м									
56	56	69-1-2	Пробивка отверстий для канализационных труб	2	691,17	483,04	0	1382	966	0	708	1,37	3
				отверст	208,13	185,04	0	416	370	0	90	1,02	2
57	57	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных	2	324,23	3,8	109,58	648	8	219	381	1,32	3
				отверст	210,85	0,61	0	422	1	0	90	0	0
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					124674					
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -1 КОЛОДЕЦ										
58	58	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	0,214	26777,45	1686,97	23223,43	5730	361	4970	695	11,16	2
				м3	1867,05	631,8	0	400	135	0	130	3,08	1
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -1 КОЛОДЕЦ					5730					
			ИТОГО:					4856197	815259				3477
								535623,00	388601				1788
			Накладные расходы :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На общестроительные работы					**995111,00**					
			Всего накладных расходов:					**995111,00**					
			Итого с накладными					**5851308,00**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**351078,00**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**6202386,00**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**6227196,00**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**6289220,00**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					**13130256,00**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**262605,00**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**13392857,14**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1607142,86**					
			Итого с НДС					**15000000,00**					

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" Абенов А.Н

Технадзор
Директор ИП "Құрылыс-қадағалау" Тажигарин Б.

Подрядчик
Директор ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)" Алдекенов О.С.

Счет-фактура №10 от 17 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о государственных закупках работ №22 от 19.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кульсары, ул. Изтурганова 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 г., Справка о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2015г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)", БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района", БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул. Изтургаова 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул. Изтургаова 7

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района за сентябрь м-ц 2015г	работа	1	3 482 142,86	3 482 142,86	12%	417 857,14	3 900 000,00		
Всего по счету:					3 482 142,86		417 857,14	3 900 000,00		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" — 020240004617

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К — 070840003590

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государственных закупках работ №42 от 22.06.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	17.09.2015	01.09.2015	30.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение по капитальному ремонту самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары за сентябрь м-ц		услуга	1	3 482 142,86	3 482 142,86	417 857,14	3 900 000,00
			Итого	1	x	3 482 142,86	417 857,14	3 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / НАБЕН / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

Форма 2В

Договор №22 от 19.08.2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района
Наименование объекта Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: МКР.-3										
1	1	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,106	26777,45	1686,97	23223,43	29616	1866	25685	3593	11,16	12
				м3	1867,05	631,8	0	2065	699	0	130	3,08	3
2	2	30-8-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм	0,226	1780		1780	402		402			
				м3									
3	3	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	33200		33200	21580		21580			
				м3									
4	4	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	14,4	8470		8470	121968		121968			
				м									
5	5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060	8060		8060			
				комплект									
6	6	8-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодцев	0,035	2739,44	335,84	1703,85	96	12	60	34	4,54	0
				м3	699,75	126	0	24	4	0	118	0,61	0
7	7	1-1-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0074	23500		23500	174		174			
				т									
8	8	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,019	151200		151200	2873		2873			
				т									
9	9	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,98	21,8	0,05	15,94	21	0	16	5	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	6	0	0	90	0	0
10	10	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,98	29,28	0,02	25,1	29	0	25	4	0,02	0
				м2	4,16	0	0	4	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: МКР.-3					184819					
			Раздел: ОТМОСТКА										
11	11	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,55	2806,27	100,89	2581,63	1543	55	1420	105	0,85	0
				м3	123,75	38,25	0	68	21	0	118	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,55	5652,57	462,96	3254,61	3109	255	1790	1044	11	6
				м3	1935	173,25	0	1064	95	0	90	0,85	0
13	13	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(толщ.отмостки 100 мм)	5,5	461,75	14,76	394,56	2540	81	2170	392	0,36	2
				м2	52,43	5,54	0	288	30	0	123	0,03	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА					7192					
			Раздел: МКР.-1										
14	14	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1344	33,4	31,41	0	44892	42215	0	13861	0,01	19
				м3	1,99	8,64	0	2677	11612	0	97	0,03	40
15	15	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	134	302,12	0	0	40485	0	0	45748	2,13	285
				м3	302,12	0	0	40485	0	0	113	0	0
16	16	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	134	134,1	0	0	17969	0	0	20305	0,97	130
				м3	134,1	0	0	17969	0	0	113	0	0
17	17	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1344	6,83	6,83	0	9174	9174	0	2433	0	0
				м3	0	1,87	0	0	2509	0	97	0,01	8
18	18	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1478	21,55	4,52	0	31845	6675	0	24415	0,11	160
				м3	17,03	0	0	25170	0	0	97	0	0
19	19	1-173-2	Водоотлив из котлованов	377	343,74	343,74	0	129590	129590	0	81128	0	0
				м3	0	221,85	0	0	83637	0	97	1,02	385
			Итого по разделу: МКР.-1					273955					
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
20	20	23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	33,6	306,2	152,52	0	10288	5125	0	9209	1,02	34
				м3	153,68	57,15	0	5164	1920	0	130	0,28	9
21	21	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.225 мм	0,28	139706,75	90794,12	537,63	39118	25422	151	24737	286	80
				км	48375	19582,83	0	13545	5483	0	130	84,07	24
22	22	8-4-289	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	285,628	1560		1560	445580		445580			
				м									
23	23	69-1-2	Пробивка отверстий для канализационных труб	20	691,17	483,04	0	13823	9661	0	7077	1,37	27
				отверст	208,13	185,04	0	4163	3701	0	90	1,02	20
24	24	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных	20	324,23	3,8	109,58	6485	76	2192	3806	1,32	26
				отверст	210,85	0,61	0	4217	12	0	90	0	0
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					515294					
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -20 КОЛОДЕЦ										
25	25	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев днам. 1,5 м в мокрых грунтах	10,064	26777,45	1686,97	23223,43	269488	16978	233721	32693	11,16	112
				м3	1867,05	631,8	0	18790	6358	0	130	3,08	31
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -20 КОЛОДЕЦ					269488					
			ИТОГО:					1250748	247181				895
								135699	116081				522
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					270589,00					
			Всего накладных расходов:					270589,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с накладными					**1521337,00**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**91280,00**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1612617,00**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**1619067,00**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**1635193,00**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					**3413865,55**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**68277,31**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**3482142,86**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**417857,14**					
			Итого с НДС					**3900000,00**					

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Абенов А.Н

Технадзор
Директор ИП "Құрылыс-қадағалау"

Тажигарин Б.

Подрядчик
Директор "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

Алдекенов О.С.

Счет-фактура №13 от 07 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о государственных закупках работ №22 от 19.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кульсары, ул. Изтурганова 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г., Справка о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2015г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)", БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района", БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул. Изтургаова 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул. Изтургаова 7

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района за октябрь м-ц 2015г	работа	1	937 500,00	937 500,00	12%	112 500,00	1 050 000,00		
Всего по счету:					**937 500,00**		112 500,00	**1 050 000,00**		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"** — **020240004617**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №42 от 22.06.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	07.10.2015	01.10.2015	31.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района за октябрь м-ц		работа	1	937 500,00	937 500,00	112 500,00	1 050 000,00
			Итого	1	x	937 500,00	112 500,00	1 050 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Н.АБЕН / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

Форма 2В

Договор №22 от 19.08.2015г.
Наименование стр Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района
Наименование об Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -20 КОЛОДЕЦ										
1	1	23-13-6	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев днам. 1,5 м в мокрых грунтах**	1,568	26777,45	1686,97	23223,43	41987	2645	36414	5094	11,16	17
				м3	1867,05	631,8	0	2928	991	0	130	3,08	5
2	2	30-8-16	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм**	1,13	1780		1780	2011		2011			
				м3									
3	3	30-18-24	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	3,25	33200		33200	107900		107900			
				м3									
4	4	30-18-37	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/**	18	8470		8470	152460		152460			
				м									
5	5	11-4-8	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	5	8060		8060	40300		40300			
				комплект									
6	6	8-6-1	**Кладка кирпичная вокруг колодцев**	0,175	2739,44	335,84	1703,85	479	59	298	171	4,54	1
				м3	699,75	126	0	122	22	0	118	0,61	0
7	7	1-1-34	**Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V**	0,037	23500		23500	870		870			
				т									
8	8	2-1-222	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей**	0,095	151200		151200	14364		14364			
				т									
9	9	13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	4,9	21,8	0,05	15,94	107	0	78	26	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	28	0	0	90	0	0
10	10	13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	4,9	29,28	0,02	25,1	143	0	123	18	0,02	0
				м2	4,16	0	0	20	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -20 КОЛОДЕЦ					360622					
			Раздел: ОТМОСТКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,75	2806,27	100,89	2581,63	7717	277	7099	526	0,85	2
				м3	123,75	38,25	0	340	105	0	118	0,18	0
12	12	13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль И-2"	2,75	5652,57	462,96	3254,61	15545	1273	8950	5218	11	30
				м3	1935	173,25	0	5321	476	0	90	0,85	2
13	13	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	27,5	461,75	14,76	394,56	12698	406	10850	1961	0,36	10
				м2	52,43	5,54	0	1442	152	0	123	0,03	1
			Итого по разделу: ОТМОСТКА					35960					
			ИТОГО:					396581	4661				61
								10201	1746				9
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					13013					
			Всего накладных расходов:					13013					
			Итого с накладными					409594					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					24576					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					434170					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					435907					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					440249					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					919118					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					18382					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					937500					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					112500					
			Итого с НДС					1050000					

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" Абенов А.Н

Технадзор
Директор ИП "Құрылыс-кадағалау" Тажигарин Б.

Подрядчик
Директор "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" Алдекенов О.С.

Счет-фактура № 18 от 8 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Типовой договор о государственных закупках работ №22 от 19.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015г.

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020240004617, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240004617, Республика Казахстан, г. Кульсары, ул Изтурганова 7

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района за декабрь месяц 2015	работа	1	937 500,00	937 500,00	12%	112 500,00	1 050 000,00		
Всего по счету:					**937 500,00**		**112 500,00**	**1 050 000,00**		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"** — **020240004617**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №22 от 19.08.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
18	08.12.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района за декабрь месяц 2015г.		работа	1	1 050 000,00	1 050 000,00	112 500,00	1 050 000,00
			Итого	1	x	1 050 000,00	112 500,00	1 050 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

Форма 2В

Договор №22 от 19.08.2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района

Наименование объекта Капитальный ремонт самотечной линии канализации к жилым домам в г. Кульсары Жылыойского района

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -20 КОЛОДЕЦ										
1	1	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,568	26777,45	1686,97	23223,43	41987	2645	36414	5094	11,16	17
				м3	1867,05	631,8	0	2928	991	0	130	3,08	5
2	2	30-8-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракция 20-40 мм	1,13	1780		1780	2011		2011			
				м3									
3	3	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,25	33200		33200	107900		107900			
				м3									
4	4	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	18	8470		8470	152460		152460			
				м									
5	5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060		8060	40300		40300			
				комплект									
6	6	8-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодцев	0,175	2739,44	335,84	1703,85	479	59	298	171	4,54	1
				м3	699,75	126	0	122	22	0	118	0,61	0
7	7	1-1-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,037	23500		23500	870		870			
				т									
8	8	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,095	151200		151200	14364		14364			
				т									
9	9	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9	21,8	0,05	15,94	107	0	78	26	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	28	0	0	90	0	0
10	10	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,9	29,28	0,02	25,1	143	0	123	18	0,02	0
				м2	4,16	0	0	20	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ -20 КОЛОДЕЦ					360622					
			Раздел: ОТМОСТКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,75	2806,27	100,89	2581,63	7717	277	7099	526	0,85	2
				м3	123,75	38,25	0	340	105	0	118	0,18	0
12	12	13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	2,75	5652,57	462,96	3254,61	15545	1273	8950	5218	11	30
				м3	1935	173,25	0	5321	476	0	90	0,85	2
13	13	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	27,5	461,75	14,76	394,56	12698	406	10850	1961	0,36	10
				м2	52,43	5,54	0	1442	152	0	123	0,03	1
			Итого по разделу: ОТМОСТКА					35960					
			ИТОГО:					396581	4661				61
								10201	1746				9
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					13013					
			Всего накладных расходов:					13013					
			Итого с накладными					409594					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					24576					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					434170					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					435907					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					440249					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					919118					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					18382					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					937500					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					112500					
			Итого с НДС					1050000					

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" Досжанова Л.Б.

Технадзор
Директор ИП "Құрылыс-кадағалау" Тажигарин Б.

Подрядчик
Директор "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)" Алдекенов О.С.