Заказчик: ТОО "Tuberia Constraction"

Подрядчик: ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау"

Форма 2 в

Наименование стройки - "Строительство ИКИ к торгово-развлекательному центру", расположенному по адресу: Карагандинская область, Абайский р-н, город Абай, ул С.Сейфулина (электрические сети, сети связи)

АКТ №1

выполненных работ за октябрь 2022 года

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5	1401,40 1401,40	-- --	6306 6306	-- --	--	4541 868	11715
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5	665,52 665,52	-- --	2995 2995	-- --	--	2156 412	5563
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	1,5	1285,00 --	-- --	1928 --	-- --	1928	-- 154	2082
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройствопостели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	470,50 67,56	402,94 136,43	9410 1351	8059 2729	--	2937 988	13335
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				20639 10652	8059 2729	1928 --	9634 2422	32695
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9410				
		Всего заработная плата	Тенге					4080			
		Накладные расходы	Тенге				2937				
		Сметная прибыль	Тенге				988				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4080			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11229				
		Всего заработная плата	Тенге					9301			
		Местные материалы	Тенге				1928				
		Накладные расходы	Тенге				6697				
		Сметная прибыль	Тенге				1434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					9301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13381			
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ и ТРУБЫ									
5	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,008**	**704789,97**	**212684,41**	**5638**	**1701**	**380**	**4066**	**10480**
		НР - 99%; СП - 8%			**444600,00**	**68733,91**	**3557**	**550**		**776**	
6	**С123-010101-0212 2301-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,032**	**4254,00**	**--**	**34168**	**--**	**34168**	**--**	**36902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2733**	
7	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,02**	**124553,24**	**--**	**2491**	**--**	**30**	**1870**	**4710**
		НР - 76%; СП - 8%			**123025,00**	**--**	**2461**	**--**		**349**	
8	**С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**20**	**1256,00**	**--**	**25120**	**--**	**25120**	**--**	**27130**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2010**	
9	**Ц13-100902-0407 1310-0902-0407 РСНБ РК 2015**	**Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**1**	**30188,94**	**6365,14**	**30189**	**6365**	**3124**	**16477**	**50399**
		НР - 72%; СП - 8%			**20700,00**	**2184,44**	**20700**	**2184**		**3733**	
10	**С123-061703-0227 2306-1703-0227 РСНБ РК 2015**	**Муфты 2МПП 2/4 для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**	**6430,00**	**--**	**6430**	**--**	**6430**	**--**	**6944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**514**	
11	**Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0,025**	**185909,94**	**48741,46**	**4648**	**1219**	**744**	**2156**	**7348**
		НР - 72%; СП - 8%			**107388,00**	**12408,52**	**2685**	**310**		**544**	
12	**С123-060401-0528 2306-0401-0528 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2 х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,025**	**1553966,00**	**--**	**38849**	**--**	**38849**	**--**	**41957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3108**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**147533**	**9285**	**108845**	**24569**	**185870**
							29402	**3045**	**--**	**13767**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**80116**				
	Материалы		Тенге				**3868**				
	Всего заработная плата		Тенге					25879			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45279				
		Накладные расходы	Тенге				18633				
		Сметная прибыль	Тенге				7900				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				106649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25879			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8129				
		Материалы	Тенге				411				
		Всего заработная плата	Тенге					6567			
		Накладные расходы	Тенге				5936				
		Сметная прибыль	Тенге				1125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6567			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				59288				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59288				
		Сметная прибыль	Тенге				4743				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				64031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32447			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								218565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17344			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5773			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110773		
		- Накладные расходы	Тенге							34203	
		- Сметная прибыль	Тенге							16189	

ИТОГО ПО АКТУ		
Итого по акту без оборудования	**Тенге**	**218 565,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**	**218 565,00**
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 967,09**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**	**220 532,09**
Итого	**Тенге**	**4 410,64**
ИТОГО в ценах 2019 года к=1,04989615295	**Тенге**	**224 942,73**
НДС 12 %	**Тенге**	**236 166,50**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**28 339,98**
ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки подрячика	**Тенге**	**264 506,48**
	Тенге	**224 830,51**

Заказчик: ТОО "Tuberia Construction"

Бирманов К.А.

Подрядчик: ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"

Бекбаев Е.К.