Форма КС-3

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Наименование объекта: Строительство пристройки к гостинечному комплексу расположенный по адресу ВКО Тарбагатайский район с.Акжар ул.Жамбыла 11

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		1	06.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство пристройки к гостинечному комплексу расположенный по адресу ВКО Тарбагатайский район с.Акжар ул.Жамбыла 11	10 696 285	10 696 285							1 146 031	**10 696 285**
Итого к опате:										**10 696 285**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

и.о Директора_____ Бакытбеков Т.Б.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О.

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор_____ Телеубеков Д.Т.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство пристройки к гостинечному комплексу расположенный по адресу ВКО Тарбагатайский район с.Аюжар ул.Жамбыла 11_

Заказ 11

Наименование объекта: Строительство пристройки к гостинечному комплексу расположенный по адресу ВКО Тарбагатайский район с.Аюжар ул.Жамбыла 11_

Форма 4

Акт №1 от 30.10.2020

Выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9362,995**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2068,15**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,475**

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 земляные работы									
1	**1101-0101-0428**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	206,85	206,85	27925	27925	–	6646	37337
					–	68,37	–	9230	–	2766	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,43**	1843,21	–	4479	–	–	3225	8320
					1843,21	–	4479	–	–	616	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	117,45	34,41	34,41	4042	4042	–	1218	5681
				–	14,41	–	1692	–	421	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	117,45	173,54	79,8	20382	9372	–	11213	34123
				93,74	38,85	11010	4563	–	2528	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,35	961,38	–	4182	–	–	3011	7768
				961,38	–	4182	–	–	575	

Итого по разделу 1 **93 229**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 485
- накладные расходы, тенге 25 313
  в т.ч. зарплата, тенге 2 278
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 906

Раздел 2 фундаменты

6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	19380,4	1114,67	145353	8360	126493	11386	169278
				1400	268,27	10500	2012	–	12539	
7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	52,5	26815,94	1998,69	1407837	104931	1054938	247695	1787975
				4723,2	461,41	247968	24224	–	132443	

8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01887	225164		4249		4249	–	4589
					–		–		–	340	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01055	243102		2565		2565	–	2770
					–		–		–	205	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04673	240026		11216		11216	–	12113
					–		–		–	897	
11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,005	22000	1400	110	7	1	95	221
					20400	400	102	2	–	16	
12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02548	735086,34	1373,63	18730	35	16684	1845	22221
					78924,65	627,94	2011	16	–	1646	

13 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**73**	903,12	20,08	65928	1466	41898	21185	94082
				309,1	2,96	22564	216	–	6969	

Итого по разделу 2 **2 093 249**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 283 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 114 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 258 044
- накладные расходы, тенге 282 206
  - в т.ч. зарплата, тенге 25 399
- сметная прибыль (8 %), тенге 155 055

Раздел 3 стены

14 1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**84**	9353,96	2699,4	785733	226750	164321	417908	1299932
				4698,36	651,2	394662	54701	–	96291	
15 2900-0000-0001 (пл)	**Теплоблок из автоклавного газобетона 600*400*250**	**шт**	**1400**	392		548800		548800	–	592704
				–		–		–	43904	
16 2205-0110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**632,052**	44		27810		27810	–	30035
				–		–		–	2225	

17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1064	348853,38	2302,63	37118	245	29000	7401	48081
				73994,36	798,87	7873	85	–	3562	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06363	243102		15469		15469	–	16707
				–		–		–	1238	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04277	240026		10266		10266	–	11087
				–		–		–	821	
20 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,14791	348860,79	2305,46	51600	341	40314	10289	66840
				73997,7	797,78	10945	118	–	4951	
21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05328	240026		12789		12789	–	13812
				–		–		–	1023	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09463	243102		23005		23005	–	24845
				–		–		–	1840	

23	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,728**	45815,39	4355,32	79169	7526	43053	27588	115298
					16545,14	998,84	28590	1726	–	8541	
24	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**1,728**	84694		146351		146351	–	158059
					–		–		–	11708	

Итого по разделу 3 **2 377 400**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 442 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 234 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 630
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 061 178
- накладные расходы, тенге 463 186
  в т.ч. зарплата, тенге 41 687
- сметная прибыль (8 %), тенге 176 104

Раздел 4 перегородки

25	1108-0301-0105	**Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**12**	12330,25	3190,17	147963	38282	34267	78724	244822
					6284,5	769,58	75414	9235	–	18135	
26	2900-0000-0002 (пл)	**Теплоблок из автоклавного газобетона 600*200*250**	**шт**	**400**	204		81600		81600	–	88128
					–		–		–	6528	
27	2205-0110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**339,92**	44		14956		14956	–	16152
					–		–		–	1196	

	Итого по разделу 4					**349 102**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 282				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 235				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					130 823				
	- накладные расходы, тенге					78 724				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 085				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					25 859				
	Раздел 5 перекрытие									
28 1125-0130-0401	**Укладка плит перекрытий и покрытий НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**15**	10638,53	4683,8	159578	70257	31336	76339	254790
				3865,67	1726,93	57985	25904	–	18873	
29 2104-0108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные**	**м2**	**75**	6756		506700		506700	–	547236
				–		–		–	40536	
30 1110-0104-0301	**Доски ходовые. Укладка НР = 90 %**	**м ходов**	**37,6**	98,78	5,32	3714	200	1943	1491	5621
				41,78	2,29	1571	86	–	416	
31 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**5,422**	8938,58	60,49	48465	328	42796	4945	57683
				985,06	28,22	5341	153	–	4273	
32 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**75**	707,23	104,69	53042	7852	26291	19369	78204
				251,99	28,72	18899	2154	–	5793	

33 1106-0701-0201	Установка монолитного пояса НР = 91 %	м3	0,55	36227,27	4716,36	19925	2594	11269	6055	28058
				11021,82	1076,36	6062	592	–	2078	
34 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,55	8938,18	60	4916	33	4341	502	5851
				985,45	29,09	542	16	–	433	
35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,018	925666,67	1388,89	16662	25	11786	4425	22774
				269500	666,67	4851	12	–	1687	

Итого по разделу 5 **1 000 217**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 81 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге 636 462
- накладные расходы, тенге 113 126
  в т.ч. зарплата, тенге 10 181
- сметная прибыль (8 %), тенге 74 089

Раздел 6 кровля

36 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,662	95429	1486,16	158603	2470	112902	39869	214350
				26011,43	642,6	43231	1068	–	15878	
37 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,92	68997,19	1092,35	270469	4282	160612	96898	396756
				26932,4	532,91	105575	2089	–	29389	

38 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,5828	8938,7	60,54	49903	338	44065	5092	59395
				985,17	28,3	5500	158	–	4400	
39 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	101,25	2938,76	102,26	297549	10354	68522	204039	541715
				2159,73	30,7	218673	3108	–	40127	
40 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;	м2	116,4375	1866		217272		217272	–	234654
				–		–		–	17382	
41 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	3,4	2280,59	102,06	7754	347	1052	5943	14793
				1869,12	30,88	6355	105	–	1096	
42 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;	м2	3,91	1866		7296		7296	–	7880
				–		–		–	584	
	Итого по разделу 6					1 469 543				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	379 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	611 721
- накладные расходы, тенге	351 841
в т.ч. зарплата, тенге	31 666
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 856

Раздел 7 полы

43 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**75**	871,39	30,35	65354	2276	34322	28140	100974
				383,41	15,73	28756	1180	–	7480	
44 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,063**	16714,29	1460,32	1053	92	2	911	2121
				15222,22	666,67	959	42	–	157	
45 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**75**	1596,41	86,64	119731	6498	56948	53864	187483
				750,47	13,56	56285	1017	–	13888	
46 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**75**	871,39	30,35	65354	2276	34322	28140	100974
				383,41	15,73	28756	1180	–	7480	
47 1208-0101-2201	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 %**	**м2**	**75**	554,61	19,68	41596	1476	24480	11615	57468
				208,53	6,56	15640	492	–	4257	

48 1112-0101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**85,37**	750,13	26,58	64039	2269	42808	17805	88392
				222,12	4,58	18962	391	–	6548	
49 1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**75**	3637,28	22,4	272796	1680	237395	32525	329747
				449,61	11,73	33721	880	–	24426	

Итого по разделу 7 **867 159**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге 430 277
- накладные расходы, тенге 173 000
  в т.ч. зарплата, тенге 15 570
- сметная прибыль (8 %), тенге 64 236

Раздел 8 проемы

50 1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %**	**м2 проемов**	**15,6**	2355,77	179,42	36750	2799	17545	16050	57024
				1051,67	91,47	16406	1427	–	4224	

51	2109-0201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,6**	23626		368566		368566	–	398051
					–		–		–	29485	
52	2109-0205-0102	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**7,2**	890		6408		6408	–	6921
					–		–		–	513	
53	1109-0403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %**	**м2**	**2,4**	3343,33	50,42	8024	121	1282	4605	13639
					2758,75	22,08	6621	53	–	1010	

Итого по разделу 8 **475 635**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге 393 801
- накладные расходы, тенге 20 655
  в т.ч. зарплата, тенге 1 859
- сметная прибыль (8 %), тенге 35 232

Раздел 9 отделочные работы

54	1115-0203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**105**	630,3	5,72	66182	601	15542	40291	114991

				476,56	3,1	50039	325	–	8518	
55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105	1404,06	33,44	147426	3511	48966	78457	243954
				904,28	29,73	94949	3122	–	18071	
56 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	451,04	3,11	6089	42	1881	3350	10194
				308,59	1,63	4166	22	–	755	
57 1115-0203-0106	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	1467,64	62,49	110073	4687	33163	61020	184780
				962,97	54,03	72223	4052	–	13687	
58 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75	502,97	3,11	37723	233	11438	20938	63354
				347,36	1,6	26052	120	–	4693	

59 1110-0405-0102	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %**	**м откоса**	**18**	665,17	5,56	11973	100	4450	6720	20188
				412,39	2,44	7423	44	–	1495	

Итого по разделу 9	**637 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 440
- накладные расходы, тенге	210 776
в т.ч. зарплата, тенге	18 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 219
Итого по смете	**9 362 995**
Всего	**9 362 995**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**187 260**
Итого в текущих ценах с 05.01.20 г.	**9 550 255**
НДС (12 %)	1 146 031
Итого	**10 696 285**

Заказчик: ИП Кунафиянов Б.К. КХ «Коныс»

_____ Кунафиянов Б.К.

Технодзор: Турсынбаев Омрбек

Эксперт технадзора _____ Турсынбаев О

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

_____ Нуржакипов Д.Т.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

и.о. Директора _____ Бакытбеков Т.Б

Субподрядчик: ТОО "Артабан System"

Директор _____ Төлеубеков Д.Т.