ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

Технический надзор : ТОО "Қабылан эксперт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак,	826 997 259,70	35 090 811,56	31 331 082							3 759 730	35 090 811,56
Удержание аванса	248 099 177,91	10 527 243,47	9 399 325							1 127 919	10 527 243,47
Итого к оплате	578 898 081,79	24 563 568,09	21 931 757							2 631 811	24 563 568,09

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

_____ в.и.о. Акылжанов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

директор

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ Бондаренко А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

зам. директора

ТОО "Қабылан эксперт"

_____ Нургалин Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель генерального директора

ТОО «Мелиоратор»

_____ Олжейт Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №49/1 от 27.01.23 к дог №49 от 12.08.2022 г

Номер документа	Дата составления
50	**24.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алм. обл.(2 э). Подключение 12 сельских нас-х пунктов к Талгарскому групповому водоводу" (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан.Алтын Дан, с.Шымбулак,сан.Березка"»			работа	1	35 090 811,56	35 090 811,56	3 759 729,81
				Итого	1	x	35 090 811,56	3 759 729,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) заместитель генерального директора / / Әлімсейіт Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, с.Талдыбулак, с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Наименование объекта: **Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик I, II зоны**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №3 приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 г.

по локальной смете 2-3-1 "Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5322,03971		56,43	56,43	300299	300299	--	70543	400510
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,41	--	97977		29667	
2	E11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5322,03971		231,18	222,02	1230368	1181609	356	281751	1633089
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,09	64,43	48403	342918		120970	
3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	8781,365522		513,00	--	4504841	--		--	4865228
		СП - 8%				--	--	--	--		360387	
4	E11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5322,03971		56,43	56,43	300299	300299	--	70543	400510
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,41	--	97977		29667	
5	E11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	13171,12243		238,85	238,85	3145981	3145981	--	596952	4042367
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,95	--	829100		299435	
6	E11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	228,7409617		388,72	388,72	88917	88917	--	16872	114252
		НР - 72%; СП - 8%				--	102,45	--	23433		8463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	220,0270204	368,82 --	368,82 97,20	81150 --	81150 21387	--	15398 7724	104272
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	385,0472856	122,00 --	-- --	46976 --	-- --		-- 3758	50734
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	248,3473299	2370,37 2370,37	-- --	588675 588675	-- --	--	423846 81002	1093522
10	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,4987949	5673,93 5673,93	-- --	173048 173048	-- --	--	124595 23811	321454
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	655,7240903	2188,03 2188,03	-- --	1434745 1434745	-- --	--	1033017 197421	2665183
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,7139414	5237,47 5237,47	-- --	45639 45639	-- --	--	32860 6280	84779
13	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 К=1,01 на потери при транспорте	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	147,4181036	282,28 11,15	271,04 78,66	41614 1644	39956 11596	14	9533 4092	55238
14	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	257,9816814	513,00 --	-- --	132345 --	-- --		-- 10588	142932
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	342,0222	866,42 866,42	-- --	296333 296333	-- --	--	213360 40775	550468
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1259,164532	951,59 951,59	-- --	1198206 1198206	-- --	--	862708 164873	2225787
17	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12458,75772	39,11	39,11	487302	487302	--	114472	649916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	158989		48142	
18	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	228,7409617	188,51	188,51	43121	43121	--	10129	57510
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	14069		4260	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12458,75772	171,86	79,20	2141165	986687	--	1175953	3582488
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	1154478	478790		265369	
20	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	228,7409617	204,96	94,28	46883	21566	--	25763	78459
		НР - 72%; СП - 8%			110,68	45,75	25318	10465		5812	
21	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	504,5372071	609,97	27,30	307751	13775	169026	94454	434382
		НР - 72%; СП - 8%			247,65	12,36	124950	6237		32176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	39,2127363	457,22	439,07	17929	17217	5	4106	23797
		НР - 72%; СП - 8%			18,02	127,40	707	4996		1763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	76,4648358	513,00	--	39226	--		--	42365
		СП - 8%			--	--	--	--		3138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16692812	6707879	169401	5176855	23619242
							5092145	2097932	--	1749573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16692812				
	Материалы		Тенге				169400				
	Всего заработная плата		Тенге					7190077			
	Транспортные расходы		Тенге				4723387				
		Накладные расходы	Тенге				5176855				
		Сметная прибыль	Тенге				1749573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23619241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6052
		Сметная заработная плата	Тенге					7190077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23619241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6052
		Сметная заработная плата	Тенге					7190077			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,5036243	382674,59	109313,15	958073	273679	7324	753371	1848360
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	677070	83911		136916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2528,660531	1359,00	--	3436450	--	3436450	--	3711366
		СП - 8%			--	--	--	--		274916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4394523	273679	3443774	753371	5559726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							677070	83911	--	411832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				958073				
	Материалы		Тенге				7324				
	Всего заработная плата		Тенге					760981			
		Накладные расходы	Тенге				753371				
		Сметная прибыль	Тенге				136916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1848360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					760981			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3436450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3436450				
		Сметная прибыль	Тенге				274916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3711366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5559726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					760981			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29178967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5769215				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6981558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2181843			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3613175		
		- Перевозка грузов	Тенге				4723388				
		- Накладные расходы	Тенге							5930226	
		- Сметная прибыль	Тенге							2161405	

В том числе строительно монтажные работы	29 178 967
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	606 923
Итого с временными зданиями сооружениями	29 785 889
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	616 568
Итого с дополнительными затратами на строительство	30 402 457
Непредвиденные работы и затраты-2%	608 049
Итого с непредвиденными затратами на строительство	31 010 506
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	31 010 506
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	22 142 260
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	10 837 826
ВСЕГО в текущих ценах	32 980 086
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	3 957 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									36 937 696
		Скидка генподрядчика	5,00%								1 846 885
		Итого к оплате									**35 090 811,56**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____в.и.о. Акылжанов А.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____Әлімсейіт Д.

М.П.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

Токтамысов А.

_____

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____Исмагулов Е.

М.П.