Заказчик ТОО "Элитстрой Алматы"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ,РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА , ЗАПАДНЕЕ УЛ.МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУССКОМ РАЙОНЕ г.АЛМАТЫ

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на Пятно 3 блок 6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Холодное и горячее водоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	13	329,67	4,19	4286	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	362,67	4,19	1813	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	72	471,67	4,19	33960	302	5661	0,34	24
		м		59,85	1,58	4309	114	128	0,01	1
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	23	693,07	10,34	15941	238	2379	0,43	10
		м		76,95	3,87	1770	89	128	0,02	--
5	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	21	965,42	12,21	20274	256	2621	0,56	12
		м		92,93	4,57	1952	96	128	0,02	--
6	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	165	473,47	39,24	78123	6475	57024	1,47	243
		1шт		254,25	15,75	41951	2599	128	0,07	12
7	С130904-1157 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	165	296,00	--	48840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130903-1228 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 1", T до +100°C, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	16	910,00	--	14560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			225372	7974			318
			Тенге			55127	3178			14
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			225372				
	Материалы -		Тенге			98871				
	Всего заработная плата -		Тенге				58305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63400				
		Накладные расходы -	Тенге			74630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11195			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				69500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				69500			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4								
10	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	68	329,67	4,19	22418	285	5347	0,34	23
		м		59,85	1,58	4070	107	128	0,01	1
11	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	268	364,67	4,19	97732	1123	21073	0,34	90
		м		59,85	1,58	16040	423	128	0,01	2
12	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	215	362,67	4,19	77974	901	16906	0,34	72
		м		59,85	1,58	12868	340	128	0,01	2
13	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	82	471,67	4,19	38677	344	6448	0,34	28
		м		59,85	1,58	4908	130	128	0,01	1
14	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	38	596,67	4,19	22673	159	2988	0,34	13
		м		59,85	1,58	2274	60	128	0,01	--
15	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	38	693,07	10,34	26337	393	3931	0,43	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		76,95	3,87	2924	147	128	0,02	1
16	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
17	С130904-1160 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	3	1096,00	--	3288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			290519	3322			247
			Тенге			43846	1254			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			290519				
	Материалы -		Тенге			240062				
	Всего заработная плата -		Тенге				45101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3288				
		Накладные расходы -	Тенге			57729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8659			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			348248				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				53760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			348248				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				53760			
		РАЗДЕЛ 3.Канализаия								
18	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	155	620,54	0,64	96184	99	21120	0,58	91
		м		106,20	0,25	16461	39	128	--	--
19	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	25	1218,62	10,58	30466	265	4735	0,77	19
		м		144,00	3,96	3600	99	128	0,02	--
20	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	193	748,88	1,43	144534	276	25425	0,56	108
		м		102,38	0,54	19759	104	128	--	1
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,22	17355,77	2191,29	3818	482	2506	73,60	16
		т		12555,00	101,25	2762	22	90	0,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			275001	1122			234
			Тенге			42582	264			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3818				
	Материалы -		Тенге			574				
	Всего заработная плата -		Тенге				2784			
		Накладные расходы -	Тенге			2506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3160			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271183				
	Материалы -		Тенге			230723				
	Всего заработная плата -		Тенге				40062			
		Накладные расходы -	Тенге			51280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7692			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				47754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			328787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				50915			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление								
22	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	315,675	1744,78	19,17	550784	6051	43454	0,61	192
		1кВт		100,35	7,19	31679	2270	128	0,04	11
23	С131204-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	1725	574,00	--	990150	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	196	62,81	--	12310	--	5814	0,12	24
		комплект		23,18	--	4542	--	128	--	--
25	Е0116-15-1	Установка кранов запорных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	392	473,47	39,24	185600	15382	135475	1,47	576
		1шт		254,25	15,75	99666	6174	128	0,07	27
26	С130903-204 Изм. и доп.вып.19	Кран запорный радиаторный гловой DN 15	196	1908,00	--	373968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Кран запорный радиаторный угловой, DN 15	196	868,00	--	170128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	112	439,78	12,19	49255	1365	42588	1,64	184
		м		292,50	4,57	32760	512	128	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПРАЙС лист ТОО "SEHA"	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "FIRAT KOMPOZIT BORU" д-20мм	100,688	144,40	--	14539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	155	336,95	7,90	52227	1225	46564	1,29	200
		м		231,75	2,95	35921	457	128	0,01	2
31	СПРАЙС лист ТОО "SEHA"	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "FIRAT KOMPOZIT BORU" д-25мм	143,995	211,34	--	30432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	5	310,32	5,28	1552	26	1219	1,05	5
		м		188,55	1,98	943	10	128	0,01	--
33	СПРАЙС лист ТОО "SEHA"	Трубы полипропиленовые "FIRAT" д-32мм	4,69	194,01	--	910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	623,70	14,12	4366	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
36	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	801,76	15,99	9621	192	1875	0,66	8
		м		116,10	5,99	1393	72	128	0,03	--
37	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	935,75	20,80	5615	125	1062	0,73	4
		м		130,50	7,79	783	47	128	0,04	--
38	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6	1240,75	20,80	7445	125	1062	0,73	4
		м		130,50	7,79	783	47	128	0,04	--
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,99	--	440	--	547	0,05	2
		м		10,69	--	428	--	128	--	--
40	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	41	11,13	--	456	--	561	0,05	2
		м		10,69	--	438	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2462544	24621			1208
			Тенге			210456	9637			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45881				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45881				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2416663				
	Материалы -		Тенге			647330				
	Всего заработная плата -		Тенге				220093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1534246				
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Сдача и испытание -		Тенге			1231				
		Накладные расходы -	Тенге			281719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42258			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2698383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1394
		Сметная заработная плата -	Тенге				262351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2744264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1394
		Сметная заработная плата -	Тенге				262351			
		РАЗДЕЛ 5.Электроснабжение								
41	Ц0108-572-7	Монтаж вводно распределительного устройства ВРУ	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
42	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	1	109700,00	--	109700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-155-1	Устрой тво вводов	2	373,80	--	748	--	150	--	--
		проход		78,80	--	158	--	95	--	--
45	Ц0108-572-7	Монтаж щита АВР	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
46	75-6-108	Щит с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	1	223200,00	--	223200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-572-9	Монтаж щитов этажных ЩЭ-1,ЩЭ-2	24	2284,00	123,00	54816	2952	9811	2,00	48
		шт		401,00	29,30	9624	703	95	0,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	75-6-65	Щит учета ЩЭ-4-1-36 УХЛ4 с однофазными выключателями нагрузки ВН-32 2Р 50А/4шт/, электронным однофазнм счетчиком прямого включения 10(60)А на вводе "Орман" СОЭ711 PLC TX IP PII SAiMAn/4шт/,комплектно с DIN рейками,шинами рейтрали и земли IEK	8	79200,00	--	633600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	75-6-64	Щит учета ЩЭ-3-1-36 УХЛ3 с однофазными выключателями нагрузки ВН-32 2Р 50А/3шт/, электронным однофазнм счетчиком прямого включения 10(60)А на вводе "Орман" СОЭ711 PLC TX IP PII SAiMAn/3шт/,комплектно с DIN рейками,шинами рейтрали и земли IEK	16	66800,00	--	1068800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-599-12	Мотаж щитов распределительных квартрных ЩК-1	80	1228,10	10,10	98248	808	38859	3,00	240
		шт		509,00	2,30	40720	184	95	0,01	1
51	С151803-148	Щит распределительный ЩРП-11-18 с однофазным вводным автоматом АВДТ С50А - УЗО 100МА/1шт/, и отходящими группами с автоматами:ВА47-29 1Р 16А/1шт/, АВДТ32 2Р 25А+УЗО 30МА/4шт/,АВДТ32 2Р 40А+УЗО 30МА/1шт/, комплектно с DIN рейками, шинами неейтрали и земли, IEK	80	12400,00	--	992000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-572-4	Монтиж щитов силовых распределительных ЩАО-1,ЩО-1	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
53	С151803-158	Щит распределительный ЩРн-12 с трехфазными вводным автоматом ВА47-29 3Р 32А/1шт//, и отходящими группами с автоматами:ВА47-29 1Р 16А/6шт/, контактор іном-12А 1 н 230В/АС-3 1НО КМИ-11210 12А 230В/1шт/, комплектно с DIN рейками, шинами неейтрали и земли, IEK	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151803-159	Щит распределительный ЩРн-24 с трехфазными вводным автоматом ВА47-29 3Р 32А/1шт//, и отходящими группами с автоматами:АВДТ32 2Р 25А+УЗО 30МА/4шт/,АВДТ32 2Р 25А+УЗО 30МА/7шт/, комплектно с DIN рейками, шинами неейтрали и земли, IEK	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
56	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ЦО108-524-4	Ящик управления, на ток до 100 А	1	888,30	23,30	888	23	342	2,00	2
		шт		356,00	4,50	356	4	95	0,03	--
58	75-6-18	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2274 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	1	38900,00	--	38900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3402670	4889			310
			Тенге			54130	1146			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			2196500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2196500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1206170				
	Материалы -		Тенге			112211				
	Всего заработная плата -		Тенге				55276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1034940				
		Накладные расходы -	Тенге			52512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7877			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1258682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				63153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3455182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				63153			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			6656106	41928			2317
			Тенге			406142	15480			73
	Стоимость оборудования -		Тенге			2196500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2196500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1206170				
	Материалы -		Тенге			112211				
	Всего заработная плата -		Тенге				55276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1034940				
		Накладные расходы -	Тенге			52512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7877			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1258682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				63153			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45881				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45881				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3818				
	Материалы -		Тенге			574				
	Всего заработная плата -		Тенге				2784			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3160			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3203737				
	Материалы -		Тенге			1216986				
	Всего заработная плата -		Тенге				363561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1600934				
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Сдача и испытание -		Тенге			1231				
		Накладные расходы -	Тенге			465358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69804			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3669095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2290
		Сметная заработная плата -	Тенге				433365			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			7176482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2650
		Сметная заработная плата -	Тенге				499678			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			6656106	41928			2317
			Тенге			406142	15480			73
	Стоимость оборудования -		Тенге			2196500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2196500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1206170				
	Материалы -		Тенге			112211				
	Всего заработная плата -		Тенге				55276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1034940				
		Накладные расходы -	Тенге			52512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7877			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1258682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				63153			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45881				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45881				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3818				
	Материалы -		Тенге			574				
	Всего заработная плата -		Тенге				2784			
		Накладные расходы -	Тенге			2506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3160			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3203737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1216986				
	Всего заработная плата -		Тенге				363561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1600934				
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Сдача и испытание -		Тенге			1231				
		Накладные расходы -	Тенге			465358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69804			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3669095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2290
		Сметная заработная плата -	Тенге				433365			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			7176482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2650
		Сметная заработная плата -	Тенге				499678			
		Итого с временными, 1,2 %				7262600				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7360645				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7390087				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7463988				
		ИТОГО:				7463988				
		Сметная заработная плата				499678				
		Нормативная трудоемкость				2650				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				19088553				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				381771				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19470324				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2336439				
		Итого с НДС				21806763				
		Всего:				21806763				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)